

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
<b>TOTAL</b>				<b>12,728,548,059</b>	<b>1,815,700,000</b>	<b>2,821,703,993</b>	<b>2,821,703,993</b>	<b>155.4</b>	<b>100.0</b>					
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>3,350,288,403</b>	<b>0</b>	<b>2,291,861,275</b>	<b>2,291,861,275</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>3,073,625,513</b>	<b>0</b>	<b>2,250,130,773</b>	<b>2,250,130,773</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
Sustitución por Actualización Tecnológica de 48 Equipos de Transportación Vertical (Elevadores) en 15 Unidades Médicas y una Administrativa.	1951GYN0002	Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac.	08-2019 12-2020	134,496,500	0	22,508,982	22,508,982	0.0	100.0	85.5	16.8	16.8		
	E-044-Atención a la Salud				0	0	0	0.0	0.0					
	E-045-Prestaciones Sociales				0	0	0	0.0	0.0					
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	22,508,982	22,508,982	0.0	100.0					
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros				0	0	0	0.0	0.0					
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0					
Equipamiento Médico en unidades de Primer Nivel de Atención 2020	2051GYN0001	NAC.	01-2020 12-2020	133,798,014	0	567,830,522	567,830,522	0.0	100.0	74.7	1.8	1.8		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud				0	0	0	0.0	0.0					
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0				
	E-044-Atención a la Salud			0	567,695,034	567,695,034	0.0	100.0				
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0				
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	135,488	135,488	0.0	100.0				
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0				
Equipamiento Médico en unidades de Segundo Nivel de Atención 2020.	2051GYN0004	NAC.	03-2020 12-2020	1,175,239,967	0	1,090,107,589	1,090,107,589	0.0	100.0	100	29.6	29.6
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud			0	0	0	0.0	0.0				
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad			0	0	0	0.0	0.0				
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0				
	E-044-Atención a la Salud			0	1,090,107,589	1,090,107,589	0.0	100.0				
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0				
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	0	0	0.0	0.0				
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Equipamiento Médico en unidades de Tercer Nivel de Atención 2020.	2051GYN0005	CDMX., Oax., Ver., Yuc.	03-2020 12-2020	1,437,291,357	0	564,921,725	564,921,725	0.0	100.0	100	37.7	37.7		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud				0	0	0	0.0	0.0					
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0					
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades				0	0	0	0.0	0.0					
	E-044-Atención a la Salud				0	564,921,725	564,921,725	0.0	100.0					
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	0	0	0.0	0.0					
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros				0	0	0	0.0	0.0					
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0					
Renovación de maquinaria, equipo industrial y eléctrico en centros de trabajo del ISSSTE 2020.	2051GYN0009	NAC.	05-2020 12-2020	113,706,435	0	4,761,955	4,761,955	0.0	100.0	84.9	0.1	0.1		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud				0	0	0	0.0	0.0					
	E-018-Suministro de Claves de Medicamentos				0	0	0	0.0	0.0					
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0						
	E-044-Atención a la Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	4,761,955	4,761,955	0.0	100.0						
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	0	0	0.0	0.0						
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución de mobiliario y equipo administrativo en centros de atención del ISSSTE 2020.	2051GYN0016	NAC.	11-2020 12-2020	79,093,240	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad			0	0	0	0.0	0.0						
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0						
	E-044-Atención a la Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0						
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	0	0	0.0	0.0						
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020					PROGR-	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					MADO		
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>271,898,719</b>	<b>0</b>	<b>41,730,502</b>	<b>41,730,502</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
Programa de Remozamiento de la C.H. Gómez Palacio en el Estado de Durango.	1951GYN0004	Dgo.	10-2019 12-2021	46,606,018	0	4,678,366	4,678,366	0.0	100.0	11.2	24.3	67.9		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	4,678,366	4,678,366	0.0	100.0					
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México.	1951GYN0005	CDMX.	09-2019 12-2020	119,328,235	0	32,731,197	32,731,197	0.0	100.0	1	49.2	69.3		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	32,731,197	32,731,197	0.0	100.0					
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Primer Contacto en 4 Unidades Médicas BCS, GTO, MOR 2019.	1951GYN0007	BCS., Gto., Mor.	10-2019 12-2020	7,042,688	0	998,529	998,529	0.0	100.0	67.2	24.1	30.4		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	998,529	998,529	0.0	100.0					
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México.	1951GYN0008	Mex.	10-2019 12-2020	55,409,377	0	197,200	197,200	0.0	100.0	56.9	0.8	0.8		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	197,200	197,200	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero.	1951GYN0012	Gro.	01-2020 12-2020	14,310,000	0	0	0	0.0	0.0	99.9	0	0		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán.	1951GYN0013	Yuc.	12-2019 06-2020	2,469,984	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua.	2051GYN0008	Chih.	03-2020 12-2020	7,800,000	0	3,125,210	3,125,210	0.0	100.0	26.6	54.7	54.7		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	3,125,210	3,125,210	0.0	100.0					
Programa de Mantenimiento de Dos Unidades Médicas en Michoacán	2051GYN0014	Mich.	08-2020 12-2020	2,878,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas en Guerrero	2051GYN0015	Gro.	10-2020 12-2020	11,032,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Mantenimiento de tres Unidades Médicas en Oaxaca	2051GYN0019	Oax.	11-2020 09-2021	5,020,465	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de Infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>4,764,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE	1951GYN0003	CDMX., Chih., Gto., Hgo.	02-2020 12-2020	4,764,171	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>9,378,259,656</b>	<b>1,815,700,000</b>	<b>529,842,718</b>	<b>529,842,718</b>	<b>29.1</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>9,378,259,656</b>	<b>1,815,700,000</b>	<b>529,842,718</b>	<b>529,842,718</b>	<b>29.1</b>	<b>100.0</b>			
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	1151GYN0010	Chis.	01-2012 12-2021	1,009,395,700	0	1,375,816	1,375,816	0.0	100.0	0.4	0.1	57.6

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-011-Proyectos de infraestructura social.				0	1,375,816	1,375,816	0.0	100.0				
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	1551GYN0004	Chis.	09-2015 12-2020	416,778,963	289,713,529	0	0	0.0	0.0	28.8	0	2.6
K-011-Proyectos de infraestructura social.					289,713,529	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Clínicas de Medicina Familiar.	1651GYN0001	Dgo., Hgo., Tlax.	01-2016 12-2020	390,596,946	312,580,483	0	0	0.0	0.0	33.1	0	0.4
K-011-Proyectos de infraestructura social.					312,580,483	0	0	0.0	0.0			
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana.	1651GYN0006	CDMX.	04-2016 12-2020	445,084,135	0	63,797,895	63,797,895	0.0	100.0	19.6	19.4	96.7
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	63,797,895	63,797,895	0.0	100.0			
Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Mexicana.	1651GYN0007	Jal., NL, Oax., Pue., Sin., Yuc.	06-2016 12-2020	451,739,636	57,671,265	938,309	938,309	1.6	100.0	4.3	0.4	75.6
K-011-Proyectos de infraestructura social.					57,671,265	938,309	938,309	1.6	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México.	1651GYN0020	Mex.	11-2016 12-2021	50,589,461	0	619,543	619,543	0.0	100.0	16.5	2.4	41		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	619,543	619,543	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México.	1651GYN0021	Mex.	11-2016 12-2021	50,569,449	0	311,722	311,722	0.0	100.0	26.1	11.3	67.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	311,722	311,722	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1651GYN0024	Mex.	11-2016 12-2020	53,077,100	0	0	0	0.0	0.0	22	0	34.3		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.	1651GYN0026	Oax.	01-2017 12-2020	210,703,264	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México.	1651GYN0027	Mex.	12-2016 12-2020	50,927,001	0	1,856,174	1,856,174	0.0	100.0	30	5.1	54		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	1,856,174	1,856,174	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C.	1751GYN0001	BC.	01-2017 12-2021	191,584,183	0	27,295,380	27,295,380	0.0	100.0	33.5	25.1	29.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	27,295,380	27,295,380	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	1751GYN0002	Chih.	10-2017 12-2021	174,034,322	0	12,284,205	12,284,205	0.0	100.0	11.1	10.8	12.9		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	12,284,205	12,284,205	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S.	1751GYN0003	BCS.	01-2017 12-2021	136,325,476	0	49,942,900	49,942,900	0.0	100.0	41.6	54.6	54.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	49,942,900	49,942,900	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	1751GYN0004	Chih.	01-2017 12-2021	396,283,927	119,714,991	22,550,361	22,550,361	18.8	100.0	29	8.4	9.1		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					119,714,991	22,550,361	22,550,361	18.8	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel.	1751GYN0006	Coah., Hgo., Mich.	01-2017 12-2021	192,165,579	30,000,000	6,931,368	6,931,368	23.1	100.0	18.4	7.1	18.3		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					30,000,000	6,931,368	6,931,368	23.1	100.0					
Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México.	1751GYN0007	Mex.	03-2017 12-2021	528,074,489	163,247,595	0	0	0.0	0.0	12.8	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					163,247,595	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas.	1751GYN0008	Tamps.	02-2017 12-2020	16,291,482	13,059,808	0	0	0.0	0.0	56	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					13,059,808	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	1751GYN0009	CDMX.	06-2017 12-2022	259,808,375	0	0	0	0.0	0.0	0	0	16.2		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-011-Proyectos de infraestructura social.				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua.	1751GYN0010	Chih.	06-2017 12-2021	475,853,076	90,300,000	70,589,383	70,589,383	78.1	100.0	19.6	31.5	82.5		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					90,300,000	70,589,383	70,589,383	78.1	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca.	1751GYN0017	Oax.	03-2018 12-2020	42,900,000	23,441,132	20,973,787	20,973,787	89.4	100.0	97.1	87.4	87.4		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					23,441,132	20,973,787	20,973,787	89.4	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco.	1751GYN0019	Tab.	03-2018 12-2020	15,350,894	10,317,475	5,680,712	5,680,712	55.0	100.0	97.8	56.8	56.8		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					10,317,475	5,680,712	5,680,712	55.0	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango.	1751GYN0020	Dgo.	03-2018 12-2020	46,390,857	31,367,628	0	0	0.0	0.0	26.6	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					31,367,628	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato	1751GYN0021	Gto.	03-2018 12-2020	51,917,561	33,827,386	0	0	0.0	0.0	25.1	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				33,827,386	0	0	0.0	0.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo	1751GYN0022	Hgo.	03-2018 12-2021	13,604,507	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE	1751GYN0023	Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac.	03-2018 12-2022	405,063,194	114,256,943	6,084,543	6,084,543	5.3	100.0	19.8	3.1	17.2		
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				114,256,943	6,084,543	6,084,543	5.3	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	1751GYN0024	Chis.	03-2018 12-2020	33,272,407	22,463,334	11,462,580	11,462,580	51.0	100.0	80.5	56.6	56.6		
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				22,463,334	11,462,580	11,462,580	51.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal.	1751GYN0025	Jal.	11-2017 12-2022	259,395,793	50,000,000	32,095,972	32,095,972	64.1	100.0	26.8	18.7	31.8
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				50,000,000	32,095,972	32,095,972	64.1	100.0			
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	1751GYN0026	BC.	03-2018 12-2022	341,446,986	109,601,450	1,337,091	1,337,091	1.2	100.0	31.3	0.6	1.8
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				109,601,450	1,337,091	1,337,091	1.2	100.0			
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención.	1851GYN0001	Camp., Coah., Mich., NL.	03-2018 12-2022	290,727,322	100,000,000	19,321,140	19,321,140	19.3	100.0	30.2	9.8	32.1
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				100,000,000	19,321,140	19,321,140	19.3	100.0			
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	1851GYN0002	Jal.	01-2018 12-2021	63,270,551	0	1,763,764	1,763,764	0.0	100.0	23.3	3.9	3.9
	K-011-Proyectos de infraestructura social.				0	1,763,764	1,763,764	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	1851GYN0003	Sin.	03-2018 12-2021	302,920,654	87,000,000	16,295,310	16,295,310	18.7	100.0	25.5	7.2	25.3		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					87,000,000	16,295,310	16,295,310	18.7	100.0					
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	1851GYN0005	Sin.	06-2018 12-2020	168,828,643	0	8,995,977	8,995,977	0.0	100.0	55.4	6.1	36.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	8,995,977	8,995,977	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán.	1851GYN0006	Mich.	04-2019 12-2020	49,642,339	40,256,079	15,530,507	15,530,507	38.5	100.0	92.8	52	52		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					40,256,079	15,530,507	15,530,507	38.5	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México.	1851GYN0007	Mex.	04-2019 12-2020	38,248,738	29,635,897	0	0	0.0	0.0	80.1	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					29,635,897	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala.	1851GYN0009	Tlax.	04-2019 12-2020	18,042,001	0	14,259,323	14,259,323	0.0	100.0	90.8	91.5	91.5		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	14,259,323	14,259,323	0.0	100.0					
Adecuación de Espacios en Auxiliares de Diagnóstico para Unidades de Segundo Nivel	1851GYN0014	Camp., Mich., Sin.	11-2018 12-2021	14,076,427	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes.	1851GYN0016	Ag.	04-2019 12-2020	22,380,036	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Coahuila.	1851GYN0017	Coah.	04-2019 12-2021	20,719,659	16,218,179	0	0	0.0	0.0	30.2	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					16,218,179	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	1851GYN0018	BC.	04-2019 12-2020	49,880,519	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Puebla.	1851GYN0019	Pue.	04-2019 12-2021	14,488,756	11,588,426	0	0	0.0	0.0	22.3	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					11,588,426	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	1951GYN0001	Gro.	08-2019 12-2022	273,866,582	59,438,400	80,638,992	80,638,992	135.6	100.0	28.8	44.6	44.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					59,438,400	80,638,992	80,638,992	135.6	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche.	1951GYN0006	Camp.	08-2019 12-2020	29,916,092	0	2,860,598	2,860,598	0.0	100.0	41.7	9.9	9.9		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	2,860,598	2,860,598	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	1951GYN0009	Ver.	08-2019 12-2020	16,756,364	0	5,150,738	5,150,738	0.0	100.0	97.3	31.8	31.8		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	5,150,738	5,150,738	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas.	1951GYN0010	Chis.	10-2019 12-2020	47,803,805	0	22,859,956	22,859,956	0.0	100.0	69.1	93.2	93.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	22,859,956	22,859,956	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Santa Rosa de Lima, Oax.	1951GYN0011	Oax.	11-2019 12-2020	15,949,973	0	6,038,672	6,038,672	0.0	100.0	76.3	39.2	39.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	6,038,672	6,038,672	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo.	1951GYN0014	Q. Roo	12-2019 12-2020	21,930,497	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO	REAL				
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco.	2051GYN0002	Jal.	01-2020 12-2021	80,616,323	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	2051GYN0003	Chis.	01-2020 12-2022	231,245,830	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	2051GYN0006	Chis.	03-2020 12-2022	227,993,974	0	0	0	0.0	0.0	8.3	0	0			
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	2051GYN0007	SLP.	03-2020 12-2021	41,535,115	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-011-Proyectos de infraestructura social.					0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	2051GYN0010	Oax.	07-2020 12-2022	167,195,114	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas	2051GYN0011	Chis.	09-2020 12-2022	436,721,811	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz.	2051GYN0017	Ver.	10-2020 12-2020	9,269,280	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	2051GYN0020	Gro.	12-2020 12-2021	15,008,488	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.