

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,227,876,677</b>	<b>0</b>	<b>714,877,187</b>	<b>711,581,381</b>	<b>0.0</b>	<b>99.5</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>492,641,692</b>	<b>0</b>	<b>415,205,763</b>	<b>414,257,059</b>	<b>0.0</b>	<b>99.7</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>21,565,860</b>	<b>0</b>	<b>12,714,540</b>	<b>12,355,681</b>	<b>0.0</b>	<b>97.1</b>			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2020	2007HXA0008	CDMX.	01-2020 12-2020	13,365,860	0	12,714,540	12,355,681	0.0	97.1	0	100	100
					0	12,714,540	12,355,681	0.0	97.1			
					0	12,714,540	12,355,681	0.0	97.1			
Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto.	2007HXA0031	CDMX.	04-2020 12-2020	8,200,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>471,075,832</b>	<b>0</b>	<b>402,491,223</b>	<b>401,901,378</b>	<b>0.0</b>	<b>99.8</b>			
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Lázaro Cárdenas II, Mich.	2007HXA0001	Mich.	02-2020 12-2020	9,512,477	0	8,224,767	8,224,766	0.0	99.9	0	100	100
					0	8,224,767	8,224,766	0.0	99.9			
					0	8,224,767	8,224,766	0.0	99.9			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Tecamachalco Industria Militar, Edo. de Méx.	2007HXA0002	CDMX.	02-2020 12-2020	51,849,374	0	36,719,224	36,719,224	0.0	100.0	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	36,719,224	36,719,224	0.0	100.0					
Mantenimiento de la UHN Tepepan I Fracc. "A" y "B", D. F.	2007HXA0003	CDMX.	01-2020 12-2020	114,823,462	0	99,794,867	99,644,850	0.0	99.8	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	99,794,867	99,644,850	0.0	99.8					
Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Jalapa, Ver.	2007HXA0006	Ver.	05-2020 12-2020	18,684,792	0	17,150,541	17,150,540	0.0	99.9	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,150,541	17,150,540	0.0	99.9					
Mantenimiento de la UHM Torreón IV, Coah.	2007HXA0010	Coah.	04-2020 12-2020	27,855,688	0	26,205,989	26,205,955	0.0	99.9	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	26,205,989	26,205,955	0.0	99.9					
Mantenimiento de la UHM Cd. Constitución Fracc. "A", BCS	2007HXA0011	BCS.	03-2020 12-2020	33,831,091	0	27,225,272	27,225,272	0.0	100.0	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	27,225,272	27,225,272	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento de la UHM Panotla, Tlax.	2007HXA0015	Tlax.	04-2020 12-2020	39,613,573	0	30,667,356	30,667,102	0.0	99.9	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	30,667,356	30,667,102	0.0	99.9				
Mantenimiento de la UHM Esperanza Fracc. "A", Son.	2007HXA0016	Son.	08-2020 12-2020	25,920,651	0	25,174,153	25,170,121	0.0	99.9	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	25,174,153	25,170,121	0.0	99.9				
Mantenimiento de la UHM Esperanza Fracc. "B", Son.	2007HXA0017	Son.	07-2020 12-2020	23,001,361	0	20,792,123	20,640,883	0.0	99.2	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	20,792,123	20,640,883	0.0	99.2				
Mantenimiento de la UHM San Andrés Tuxtla, Ver.	2007HXA0018	Ver.	04-2020 12-2020	49,597,169	0	43,732,028	43,731,003	0.0	99.9	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	43,732,028	43,731,003	0.0	99.9				
Mantenimiento de la UHM Tenosique II, Tab.	2007HXA0019	Tab.	06-2020 12-2020	22,481,214	0	18,431,489	18,290,512	0.0	99.2	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	18,431,489	18,290,512	0.0	99.2				

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento de la UHM Cd. Constitución Fracc. "B", B.C.S.	2007HXA0020	BCS.	06-2020 12-2020	14,120,013	0	13,608,950	13,608,950	0.0	100.0	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	13,608,950	13,608,950	0.0	100.0			
Mantenimiento de la UHM Tehuacán II, Pue.	2007HXA0021	Pue.	07-2020 12-2020	27,500,689	0	25,164,548	25,067,751	0.0	99.6	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	25,164,548	25,067,751	0.0	99.6			
Mantenimiento de la UHM Martínez de la Torre II, Ver.	2007HXA0022	Ver.	08-2020 12-2020	12,284,278	0	9,599,916	9,554,449	0.0	99.5	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	9,599,916	9,554,449	0.0	99.5			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>735,234,985</b>	<b>0</b>	<b>299,671,424</b>	<b>297,324,322</b>	<b>0.0</b>	<b>99.2</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>734,167,209</b>	<b>0</b>	<b>299,164,005</b>	<b>296,816,903</b>	<b>0.0</b>	<b>99.2</b>			
Construcción de la UHN Veracruz II, Ver.	1807HXA0030	Ver.	03-2019 12-2020	125,615,513	0	20,640,589	20,640,589	0.0	100.0	0	11.8	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	20,640,589	20,640,589	0.0	100.0			
Construcción de la UHN Ensenada IV, B.C.	1807HXA0031	BC.	03-2019 12-2020	53,381,450	0	11,561,713	11,561,713	0.0	100.0	0	13.6	100

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	11,561,713	11,561,713	0.0	100.0						
Construcción de la UHM Cuernavaca IV, Mor.	1807HXA0036	Mor.	03-2019 12-2020	92,157,926	0	12,824,780	12,822,958	0.0	99.9	0	11	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	12,824,780	12,822,958	0.0	99.9						
Construcción de la UHM Hermosillo III, Son.	1807HXA0042	Son.	04-2019 12-2020	68,932,882	0	14,036,052	14,036,052	0.0	100.0	0	61.4	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	14,036,052	14,036,052	0.0	100.0						
Construcción de la UHM Temamatla III, Edo. de Méx.	1907HXA0002	Mex.	08-2019 12-2020	52,374,266	0	7,556,350	7,556,349	0.0	99.9	0	25.9	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	7,556,350	7,556,349	0.0	99.9						
Construcción de la UHN San José Chiapa, Pue.	1907HXA0005	Pue.	08-2019 12-2020	106,410,702	0	19,786,841	19,786,840	0.0	99.9	0	56.3	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	19,786,841	19,786,840	0.0	99.9						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la UHN Tepetlapa, Cd. de Méx.	2007HXA0007	CDMX.	06-2020 12-2020	77,973,279	0	74,452,579	73,695,265	0.0	98.9	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	74,452,579	73,695,265	0.0	98.9					
Construcción de la UHN Cuernavaca, Cd. de Méx.	2007HXA0009	CDMX.	06-2020 12-2020	31,160,476	0	31,160,476	31,125,476	0.0	99.8	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	31,160,476	31,125,476	0.0	99.8					
Construcción de la UHM La Paz IV, B.C.S.	2007HXA0012	BCS.	06-2020 12-2020	47,832,992	0	46,487,502	45,827,864	0.0	98.5	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	46,487,502	45,827,864	0.0	98.5					
Construcción de la UHM Santa Fe V, Cd. de Méx.	2007HXA0013	CDMX.	08-2020 12-2020	78,327,723	0	60,657,123	59,763,797	0.0	98.5	0	100	100		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	60,657,123	59,763,797	0.0	98.5					
<b>OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,067,776</b>	<b>0</b>	<b>507,419</b>	<b>507,419</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>					
Servicios relacionados con las obras públicas navales 2020.	2007HXA0004	CDMX.	03-2020 12-2020	820,000	0	259,643	259,643	0.0	100.0	0	100	100		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-028-Estudios de preinversión			0	259,643	259,643	0.0	100.0						
Servicios relacionados con las obras públicas militares 2020.	2007HXA0005	CDMX.	03-2020 12-2020	247,776	0	247,776	247,776	0.0	100.0	0	100	100		
	K-028-Estudios de preinversión			0	247,776	247,776	0.0	100.0						

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.