

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
TOTAL				576,966,526	26,772,310	61,672,310	34,053,712	127.1	55.2					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				424,244,027	0	50,350,000	28,520,920	0.0	56.6					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				1,535,985	0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de sistemas de control para el área de estacionamientos de tractocamiones y estacionamiento público Calle de la Marina	1909J2R0003	BC.	10-2019 12-2020	1,535,985	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				422,708,042	0	50,350,000	28,520,920	0.0	56.6					
Rehabilitación de la protección del muro de retención de rellenos de los muelles API 1 , API 2 y EIT 1 en el Puerto de Ensenada	1909J2R0002	BC.	10-2019 09-2021	372,201,568	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019)	1909J2R0004	BC.	10-2019 12-2020	50,506,474	0	50,350,000	28,520,920	0.0	56.6	100	56.6	56.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	50,350,000	28,520,920	0.0	56.6					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				152,722,499	26,772,310	11,322,310	5,532,792	20.6	48.8					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				152,722,499	26,772,310	11,322,310	5,532,792	20.6	48.8					
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada	1209J2R0002	BC.	07-2012 12-2020	118,275,974	9,381,894	3,831,894	2,690,369	28.6	70.2	18.2	9.3	91.1		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				9,381,894	3,831,894	2,690,369	28.6	70.2					
Habilitación de vialidad interna en el Recinto Portuario de Ensenada, Baja California	1909J2R0001	BC.	07-2018 08-2020	30,018,447	17,390,416	3,090,416	2,633,016	15.1	85.1	76.8	24.1	30		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				17,390,416	3,090,416	2,633,016	15.1	85.1					
Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales).	2009J2R0001	BC.	03-2020 10-2020	4,428,078	0	4,400,000	209,407	0.0	4.7	78	4.7	4.7		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	4,400,000	209,407	0.0	4.7					

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PROGR-MADO						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.