

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				280,502,477	87,776,842	87,776,842	62,085,690	70.7	70.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				12,585,035	0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				12,585,035	0	0	0	0.0	0.0			
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN	1909J2U0002	Yuc.	05-2019 09-2020	12,585,035	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				267,917,442	87,776,842	87,776,842	62,085,690	70.7	70.7			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				267,917,442	87,776,842	87,776,842	62,085,690	70.7	70.7			
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO	1809J2U0001	Yuc.	02-2019 12-2021	46,131,558	29,658,291	29,658,291	20,675,742	69.7	69.7	98.6	43.9	45.3
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				29,658,291	29,658,291	20,675,742	69.7	69.7			
Rehabilitación de los Muelles Públicos a base de Muro de Contención en el Puerto de abrigo de Yucaipetén	1909J2U0003	Yuc.	04-2019 12-2020	154,466,080	58,118,551	58,118,551	41,409,948	71.2	71.2	60	60	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				58,118,551	58,118,551	41,409,948	71.2	71.2			

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ALMACÉN MUELLE 7	2009J2U0001	Yuc.	04-2020 12-2021	67,319,804	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.