

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>426,908,819</b>	<b>0</b>	<b>104,542,034</b>	<b>59,488,130</b>	<b>0.0</b>	<b>56.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>125,162,566</b>	<b>0</b>	<b>83,791,680</b>	<b>59,488,130</b>	<b>0.0</b>	<b>70.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>21,259,680</b>	<b>0</b>	<b>21,259,680</b>	<b>16,180,000</b>	<b>0.0</b>	<b>76.1</b>			
Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan	1909J2X0002	Ver.	10-2019 09-2020	21,259,680	0	21,259,680	16,180,000	0.0	76.1	100	55	55
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	21,259,680	16,180,000	0.0	76.1			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>103,902,886</b>	<b>0</b>	<b>62,532,000</b>	<b>43,308,130</b>	<b>0.0</b>	<b>69.2</b>			
Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz 2019	1909J2X0001	Ver.	02-2019 12-2020	103,902,886	0	62,532,000	43,308,130	0.0	69.2	90.9	34.3	43.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	62,532,000	43,308,130	0.0	69.2			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>301,746,253</b>	<b>0</b>	<b>20,750,354</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>301,746,253</b>	<b>0</b>	<b>20,750,354</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Ampliación de Vialidad de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Ver.	1909J2X0003	Ver.	03-2020 08-2020	20,750,354	0	20,750,354	0	0.0	0.0	100	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	20,750,354	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020	2020	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL
Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4.	2009J2X0001	Ver.	02-2020 12-2021	277,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de Plantas de Tratamiento en el Recinto Portuario en el Puerto de Tuxpan, Ver.	2009J2X0002	Ver.	10-2020 12-2020	3,995,899	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	0	0	0.0	0.0				

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.  
 La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.