

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020					PROG- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
TOTAL				11,598,697,639	0	277,554,043	277,554,043	0.0	100.0					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				52,561,232	0	5,890,876	5,890,876	0.0	100.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				52,561,232	0	5,890,876	5,890,876	0.0	100.0					
Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C.	1909J3G0003	Oax.	08-2019 12-2020	52,561,232	0	5,890,876	5,890,876	0.0	100.0	0	9	29		
	K-028-Estudios de preinversión				0	5,890,876	5,890,876	0.0	100.0					
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				11,546,136,407	0	271,663,167	271,663,167	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				11,546,136,407	0	271,663,167	271,663,167	0.0	100.0					
Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa).	1909J3G0004	Oax.	11-2019 12-2024	10,044,758,341	0	271,663,167	271,663,167	0.0	100.0	0	2.7	2.7		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	271,663,167	271,663,167	0.0	100.0					
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.	2047J3G0001	Oax.	10-2020 12-2023	1,501,378,066	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2020

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2020			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.