

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,516,919,075</b>	<b>36,755,455</b>	<b>275,636,343</b>	<b>81,677,522</b>	<b>222.2</b>	<b>29.6</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>423,202,441</b>	<b>36,755,455</b>	<b>200,228,186</b>	<b>44,724,147</b>	<b>121.6</b>	<b>22.3</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>374,698,272</b>	<b>36,755,455</b>	<b>179,560,109</b>	<b>41,679,219</b>	<b>113.3</b>	<b>23.2</b>			
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017	1609JZL0008	NAC.	11-2015 07-2020	24,707,170	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.2
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	0	0	0.0	0.0			
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	1909JZL0001	NAC.	06-2019 12-2020	83,590,408	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	0	0	0.0	0.0			
Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2019	1909JZL0004	NAC.	06-2018 12-2020	9,302,946	0	929,012	0	0.0	0.0	4.2	0	95.7
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	929,012	0	0.0	0.0			
Motobombas	1909JZL0005	NAC.	01-2020 12-2020	42,636,328	36,755,455	36,755,455	0	0.0	0.0	100	0	0
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		36,755,455	36,755,455	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Filtros de combustible	1909JZL0009	NAC.	11-2019 12-2020	21,616,211	0	18,634,664	11,871,931	0.0	63.7	100	100	100		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	18,634,664	11,871,931	0.0	63.7					
Autotanques y dispensadores	2009JZL0001	NAC.	02-2020 12-2020	127,653,026	0	110,045,712	29,807,288	0.0	27.0	100	27.1	27.1		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	110,045,712	29,807,288	0.0	27.0					
Equipo de seguridad 2020	2009JZL0004	NAC.	03-2020 11-2020	18,212,183	0	13,195,266	0	0.0	0.0	0	0	0		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	13,195,266	0	0.0	0.0					
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	2009JZL0005	Pue., SLP., Son.	08-2020 12-2020	46,980,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>24,529,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Remediación de subsuelo de plataforma	1909JZL0006	Yuc.	08-2019 12-2021	24,529,200	0	0	0	0.0	0.0	60	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>23,974,969</b>	<b>0</b>	<b>20,668,077</b>	<b>3,044,928</b>	<b>0.0</b>	<b>14.7</b>			
Estudios aeropuerto de Tamuín	1909JZL0008	SLP.	10-2019 10-2020	23,974,969	0	20,668,077	3,044,928	0.0	14.7	50	53	53
	K-028-Estudios de preinversión				0	20,668,077	3,044,928	0.0	14.7			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,093,716,634</b>	<b>0</b>	<b>75,408,157</b>	<b>36,953,375</b>	<b>0.0</b>	<b>49.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>1,093,716,634</b>	<b>0</b>	<b>75,408,157</b>	<b>36,953,375</b>	<b>0.0</b>	<b>49.0</b>			
Aeropuerto Internacional de Chetumal	1409JZL0022	Q. Roo	08-2014 12-2021	350,279,888	0	75,408,157	36,953,375	0.0	49.0	8	4.1	93.7
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	75,408,157	36,953,375	0.0	49.0			
Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca	2009JZL0002	Oax.	03-2020 11-2022	463,277,454	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic	2009JZL0003	Nay.	03-2020 12-2021	280,159,292	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.