

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
<b>TOTAL</b>				<b>109,185,371</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>109,185,371</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>15,232,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos en materia de voz	1618TOK0001	Mor.	01-2017 12-2020	15,232,987	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>93,952,384</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL.	1918TOK0001	Mor.	06-2018 12-2023	90,348,185	18,000,000	18,000,000	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,000,000	18,000,000	0	0.0	0.0					
Adaptación de edificio 34 para laboratorio de desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía.	1918TOK0002	Mor.	11-2019 02-2020	3,604,199	0	0	0	0.0	0.0	0	84.2	89.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
	N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.