

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>116,458,331,807</b>	<b>3,135,453,107</b>	<b>2,955,104,336</b>	<b>2,955,104,336</b>	<b>94.2</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>86,756,785,063</b>	<b>2,203,156,837</b>	<b>1,758,384,786</b>	<b>1,758,384,786</b>	<b>79.8</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>721,027,557</b>	<b>62,820,132</b>	<b>76,697,176</b>	<b>76,697,176</b>	<b>122.0</b>	<b>100.0</b>			
Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo	1118T4M0024	Ver.	08-2011 12-2020	12,859,986	0	0	0	0.0	0.0	0	95.7	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	1318T4N0041	NAC.	01-2014 12-2021	708,167,571	62,820,132	76,697,176	76,697,176	122.0	100.0	7.4	0	10.5
	K-029-Programas de adquisiciones				62,820,132	76,697,176	76,697,176	122.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>84,013,365,258</b>	<b>2,140,336,705</b>	<b>1,681,687,610</b>	<b>1,681,687,610</b>	<b>78.5</b>	<b>100.0</b>			
Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	00000051692	NAC.	08-2016 12-2021	964,089,597	29,550,537	92,134,659	92,134,659	311.7	100.0	26.7	16.2	34.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				29,550,537	92,134,659	92,134,659	311.7	100.0			
Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión	00000051693	NAC.	08-2016 12-2021	3,705,996,307	97,115,275	30,712,012	30,712,012	31.6	100.0	5.1	1.4	5.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				97,115,275	30,712,012	30,712,012	31.6	100.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 1 Rosarito	00000052508	BC.	05-2017 12-2021	303,849,278	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	00000053131	Tab.	10-2017 12-2022	6,473,993,085	413,340,987	553,281,537	553,281,537	133.8	100.0	66.3	22.7	33.6		
					413,340,987	553,281,537	553,281,537	133.8	100.0					
Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	00000053543	NAC.	07-2017 12-2022	5,238,132,380	67,367,607	90,927,414	90,927,414	134.9	100.0	36.8	6.9	15.8		
					67,367,607	90,927,414	90,927,414	134.9	100.0					
Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	00000053549	NAC.	01-2018 12-2022	1,481,862,671	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.1		
					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo	00000053560	NAC.	10-2017 12-2022	312,865,059	0	10,703,212	10,703,212	0.0	100.0	0	0	0		
					0	10,703,212	10,703,212	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas	00000053661	NAC.	10-2017 12-2021	247,861,214	13,634,285	0	0	0.0	0.0	8	0	0
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	13,634,285	0	0	0.0	0.0		
Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico	00000053885	NAC.	11-2017 12-2022	11,197,974,862	113,088,181	76,506,565	76,506,565	67.6	100.0	6.9	2.9	3.9
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	113,088,181	76,506,565	76,506,565	67.6	100.0		
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente	00000054664	NAC.	04-2018 12-2021	4,793,183,414	286,797,998	64,856,792	64,856,792	22.6	100.0	2	0	0.2
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	286,797,998	64,856,792	64,856,792	22.6	100.0		
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	00000054665	NAC.	04-2018 12-2022	7,409,654,529	240,467,852	89,488,874	89,488,874	37.2	100.0	1	0	52.6
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	240,467,852	89,488,874	89,488,874	37.2	100.0		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte: TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas	00000057570	NAC.	01-2019 12-2023	354,000,902	2,500,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			2,500,000	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	00000058146	NAC.	01-2019 12-2023	1,656,691,079	207,979,135	29,922,129	29,922,129	14.3	100.0	15	0	0		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria			207,979,135	29,922,129	29,922,129	14.3	100.0						
Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	00000058195	NAC.	01-2019 12-2023	313,388,646	24,439,268	2,582,292	2,582,292	10.5	100.0	8	0	0		
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria			24,439,268	2,582,292	2,582,292	10.5	100.0						

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte: TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas	00000058471	NAC.	03-2019 12-2023	252,863,542	2,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					2,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo.	00000059111	NAC.	03-2019 12-2023	714,462,152	5,700,000	15,198,545	15,198,545	266.6	100.0	0	6.6	6.6
					5,700,000	15,198,545	15,198,545	266.6	100.0			
Mantenimiento Capitalizable a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte: TAD Santa Catarina, Chihuahua, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Durango	00000061751	NAC.	06-2019 12-2023	491,797,063	0	0	0	0.0	0.0	0	4.2	4.2
					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	00000062620	Yuc.	01-2020 12-2024	88,278,838	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	00000064392	Ver.	03-2020 12-2024	2,656,525,732	0	399,304	399,304	0.0	100.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	399,304	399,304	0.0	100.0					
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	0818T4M0031	NAC.	01-2010 12-2020	2,453,945,041	184,160,705	347,728,804	347,728,804	188.8	100.0	11.7	0.1	19		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					184,160,705	347,728,804	347,728,804	188.8	100.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	0818T4M0039	NAC.	01-2009 12-2020	3,590,812,073	0	0	0	0.0	0.0	0	0	93		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca	0818T4M0041	NAC.	01-2009 12-2021	2,275,223,143	0	4,814,216	4,814,216	0.0	100.0	0	0	98.7		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,814,216	4,814,216	0.0	100.0						
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros.	0818T4M0042	NAC.	01-2009 12-2020	1,725,291,062	0	15,857,492	15,857,492	0.0	100.0	0	0	93.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	15,857,492	15,857,492	0.0	100.0						
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	0818T4M0043	NAC.	01-2009 12-2020	1,883,698,347	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.2		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020		
				INVERSIÓN TOTAL	2020		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	0818T4M0044	NAC.	01-2009 12-2021	1,745,854,093	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.3	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0					
Eval. y Rehab. de Integridad Mecánica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	0818T4M0045	NAC.	01-2009 12-2020	2,066,605,668	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	0918T4N0005	NAC.	01-2010 12-2022	831,438,648	16,109,000	0	0	0.0	0.0	0	0	93.2	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			16,109,000	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	1018T4M0021	NAC.	01-2012 12-2020	579,852,215	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.9	
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria			0	0	0	0.0	0.0					



# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA										
Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte	1118T4M0032	NAC.	01-2012 12-2020	368,967,452	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento Estratégico GAR Centro	1118T4M0041	NAC.	01-2012 12-2020	606,724,439	62,050,765	34,082,057	34,082,057	54.9	100.0	0	5.6	90.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				62,050,765	34,082,057	34,082,057	54.9	100.0			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	1118T4N0006	NAC.	01-2012 12-2021	1,163,495,309	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	1218T4M0014	NAC.	01-2013 12-2020	548,541,475	59,650,000	0	0	0.0	0.0	0	1.4	33.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				59,650,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento estratégico GAR Golfo	1218T4M0031	NAC.	01-2013 12-2020	672,169,146	44,000,002	14,240,531	14,240,531	32.3	100.0	0	2.1	57

## Cuenta Pública 2020

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			44,000,002	14,240,531	14,240,531	32.3	100.0				
Seguridad industrial y protección ambiental de GARP	1318T4M0028	NAC.	01-2014 12-2020	303,779,215	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	1318T4M0032	Ver.	08-2013 12-2020	1,146,526,130	0	11,384,400	11,384,400	0.0	100.0	0	0	47.6
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	11,384,400	11,384,400	0.0	100.0			
Rehabilitaciones y adecuaciones generales en las instalaciones de la Terminal Logística Pajaritos	1318T4M0033	Ver.	01-2014 12-2020	978,548,576	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.1
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	1318T4M0044	NAC.	01-2014 12-2021	1,844,526,050	143,017,461	66,307,708	66,307,708	46.3	100.0	8.5	0.1	41.3

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
K-027-Mantenimiento de infraestructura				143,017,461	66,307,708		66,307,708	46.3	100.0			
Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo	1318T4M0049	Ver.	08-2013 12-2020	392,681,755	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.1
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor a la turbomaquinaria de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018	1318T4M0050	NAC.	01-2014 12-2020	523,577,485	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	1318T4M0060	NAC.	01-2014 12-2020	3,936,830,879	98,517,147	57,141,564	57,141,564	58.0	100.0	8	0	31.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura					98,517,147	57,141,564	57,141,564	58.0	100.0			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	1318T4N0022	NAC.	01-2014 12-2021	1,321,113,087	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.4

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero	1418T4M0049	Tamps.	08-2014 12-2021	432,983,449	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	2		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz	1418T4M0057	NAC.	08-2014 12-2021	644,831,880	27,850,500	64,034,551	64,034,551	229.9	100.0	10	26.9	26.9		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					27,850,500	64,034,551	64,034,551	229.9	100.0					
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	1418T4M0058	NAC.	08-2014 12-2021	960,403,405	0	9,382,952	9,382,952	0.0	100.0	0	8.8	8.8		
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria					0	9,382,952	9,382,952	0.0	100.0					
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II	1418T4N0010	NAC.	01-2015 12-2020	1,248,051,603	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional	1418T4N0019	NAC.	01-2015 12-2020	1,109,423,283	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>2,022,392,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	1018T4M0028	Hgo.	01-2011 12-2020	642,181,695	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR	1418T4M0014	NAC.	07-2014 12-2020	1,380,210,553	0	0	0	0.0	0.0	0	0	19.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>29,701,546,744</b>	<b>932,296,270</b>	<b>1,196,719,550</b>	<b>1,196,719,550</b>	<b>128.3</b>	<b>100.0</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>26,537,443,551</b>	<b>887,893,395</b>	<b>1,196,719,550</b>	<b>1,196,719,550</b>	<b>134.7</b>	<b>100.0</b>			
Modernización de la Flota Mayor	0318T4M0100	Ver.	01-2008 10-2020	4,981,532,055	0	0	0	0.0	0.0	0	24	100
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL	2020		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA					PAGADA		
Renovación der emolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	0918T4M0013	Ver.	01-2010 12-2020	5,061,457,549	0	252,615,590	252,615,590	0.0	100.0	0	0	87.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	252,615,590	252,615,590	0.0	100.0				
Adquisición de 1 buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	0918T4M0046	Ver.	01-2010 12-2021	824,926,539	79,728,591	96,618,622	96,618,622	121.1	100.0	10.4	0.1	63.5	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				79,728,591	96,618,622	96,618,622	121.1	100.0				
Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	0918T4M0047	Ver.	01-2011 12-2022	4,392,440,257	457,037,652	477,898,734	477,898,734	104.5	100.0	1.3	0.1	64.4	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				457,037,652	477,898,734	477,898,734	104.5	100.0				
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara	1018T4M0026	NAC.	01-2011 12-2020	950,815,904	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.2	

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			2020		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico	1018T4M0030	NAC.	01-2011 12-2020	205,725,397	0	0	0	0.0	0.0	0	0	81.5		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca	1118T4M0021	Qro.	01-2012 12-2020	313,290,060	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.9		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	1218T4M0009	NAC.	05-2012 12-2021	3,562,326,459	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.6		
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA											
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	1218T4M0030	Ver.	09-2012 12-2023	3,261,192,941	351,127,152	369,586,604	369,586,604	105.2	100.0	12.4	0.1	84.1	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				351,127,152	369,586,604	369,586,604	105.2	100.0				
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico	1318T4M0043	NAC.	01-2014 12-2020	592,628,284	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo	1318T4M0064	NAC.	01-2014 12-2020	368,986,829	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.1	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro	1418T4M0001	NAC.	01-2014 12-2020	376,938,006	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.3	



# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto	1418T4M0010	NAC.	07-2014 12-2020	447,146,460	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.6		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver.	1418T4M0019	Ver.	08-2014 12-2020	4,142	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética	1418T4M0028	NAC.	07-2014 12-2020	1,007,294,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.1		
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0					
Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte.	1418T4M0059	NL.	01-2015 12-2020	190,737,983	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020		2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL	2020			2020		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
<b>OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>3,164,103,193</b>	<b>44,402,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>					
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	0918T4N0006	NAC.	01-2010 12-2021	732,104,607	44,402,875	0	0	0.0	0.0	0	0	86.6		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					44,402,875	0	0	0.0	0.0					
Seguridad industrial: Obras GAR Centro	1118T4M0010	NAC.	01-2012 12-2020	73,905,577	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.3		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro	1118T4M0043	Qro.	01-2013 12-2020	521,830,164	0	0	0	0.0	0.0	0	0	15.8		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte.	1118T4M0044	NL.	01-2012 12-2020	521,713,637	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

# Cuenta Pública 2020

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2020			2020		ACUMULADO HASTA 2020
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2020			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapopita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México	1318T4M0034	NAC.	01-2014 12-2020	331,820,655	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.8	
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Sostenimiento de sist. de medición de flujo en puntos de transf. de custodia de hidrocarburos líquidos en inst. marítimas de Subdir. de Distrib. P.R.	1318T4M0051	NAC.	06-2013 12-2020	982,728,553	0	0	0	0.0	0.0	0	0	32	
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.