

CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 (Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2019	ESTIMADA ^{2/}	REALIZADA	ACUMULADA	%	Acumulado 2019	2020		ACUMULADO
										ESTIMADO	REALIZADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
	TOTAL		16,249.1	5,300.8	2,535.3	63.8	5,364.6	33.0				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		16,111.0	5,300.8	2,510.1	63.8	5,364.6	33.3				
	Inversión Directa		11,894.8	4,372.0	2,100.3	55.3	4,427.3	37.2				
	Aprobados en 2006		852.3	676.4	16.1		676.4	79.4				
171	CC Agua Prieta II (con campo solar)	Varias (Cierre y otras)	571.0	469.7	1.0		469.7	82.3	99.9	1.0		99.9
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias (Cierre y otras)	281.3	206.8	15.1		206.8	73.5	85.8	11.2	13.6	99.4
	Aprobados en 2007		374.1	269.8	27.3		269.8	72.1				
209	SE 1212 SUR - PENINSULAR	Varias (Cierre y otras)	133.0	62.5	7.4		62.5	47.0	67.8	5.6		67.8
214	SE 1210 NORTE - NOROESTE	Varias (Cierre y otras)	241.1	207.3	19.9		207.3	86.0	99.9	8.3		99.9
	Aprobados en 2009		57.4	44.8	1.0		44.8	78.1				
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias (Cierre y otras)	57.4	44.8	1.0		44.8	78.1	100.0	1.0		100.0
	Aprobados en 2010		505.3	376.9	1.0		376.9	74.6				
261	CCC Cogeneración Salamanca Fase I	Varias (Cierre y otras)	505.3	376.9	1.0		376.9	74.6	99.9	0.1		99.9
	Aprobados en 2011		1,328.2	868.3	106.1	14.3	882.5	66.4				
264	CC Centro	Varias (Cierre y otras)	736.1	597.4	0.5	7.2	604.6	82.1	99.9	0.3		99.9
266	SLT 1603 Subestación Lago	Varias (Cierre y otras)	177.8	84.4	1.0		84.4	47.5	92.6	4.8		92.6
268	CCI Guerrero Negro IV	Construcción	20.6	18.8	1.0	0.1	18.9	91.6	90.8	8.0		91.6
273	SE 1621 Distribución Norte-Sur	Varias (Cierre y otras)	103.2	34.9	11.4	6.1	40.9	39.7	33.8	11.1	5.8	39.6
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Varias (Cierre y otras)	290.5	132.8	92.2	0.9	133.7	46.0	62.3	31.7		62.3
	Aprobados en 2012		325.6	149.9	21.3	2.8	152.8	46.9				
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias (Cierre y otras)	101.6	20.7	12.4	2.8	23.5	23.1	20.3	12.2	2.8	23.1
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Varias (Cierre y otras)	94.0	86.3	2.0		86.3	91.7	99.9	2.1		99.9
284	CG Los Humeros III	Varias (Cierre y otras)	129.9	43.0	6.9		43.0	33.1	36.3	22.0		36.3
	Aprobados en 2013		2,300.6	1,406.9	153.9	8.3	1,415.2	61.5				
296	CC Empalme I	Varias (Cierre y otras)	738.3	485.3	1.0		485.3	65.7	99.9	1.0		99.9
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Varias (Cierre y otras)	143.9	94.7	0.5		94.7	65.8	99.9	1.0		99.9
298	CC Valle de México II	Construcción	698.8	420.4	1.0	3.9	424.2	60.7	98.9	1.0	0.9	99.7
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	249.2	56.4	139.5		56.4	22.6	44.0	35.7		44.0
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Varias (Cierre y otras)	117.0	27.7	11.9	3.9	31.6	27.0	23.6	10.2	3.3	27.0
311	RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Varias (Cierre y otras)	353.5	322.5	0.6		323.1	91.4	99.8		0.1	99.9
	Aprobados en 2014		784.0	425.2	1.0	2.7	427.9	54.6				
313	CC Empalme II	Varias (Cierre y otras)	725.3	397.0	1.0	2.6	399.6	55.1	99.9	1.0		99.9
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	58.7	28.3	0.1		28.3	48.2	48.1		0.2	48.4
	Aprobados en 2015		2,035.2	142.4	586.5	16.5	158.9	7.8				
323	CC San Luis Potosí ^{3/}	Por Licitación sin cambio de alcance	509.1		225.0					23.1		
325	CC Lerdo (Norte IV)	Por Licitación sin cambio de alcance	537.9		60.8					11.3		
327	CG Los Azufres III Fase II	Varias (Cierre y otras)	63.1	51.3	0.5		51.3	81.3	99.9	1.0		99.9
330	CH Las Cruces	Por Licitación sin cambio de alcance	586.2		283.9					25.9		
331	LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	Por Licitación sin cambio de alcance	26.9		0.2					90.0		
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidentales	Varias (Cierre y otras)	145.3	66.9	1.0	8.5	75.5	51.9	99.9	1.0		99.9
338	SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	Varias (Cierre y otras)	166.6	24.2	15.0	8.0	32.2	19.3	14.5	9.0	4.8	19.3
	Aprobados en 2016		3,194.1	11.3	1,160.8	10.7	22.0	0.7				
340	CC San Luis Río Colorado I	Por Licitación con cambio de alcance	324.5		59.4					18.3		
342	CC Guadalajara I	Por Licitación sin cambio de alcance	895.9		450.8					16.0		
344	CC Mazatlán	Por Licitación sin cambio de alcance	677.6		157.0							
346	CC Mérida	Por Licitación sin cambio de alcance	672.2		230.8					8.2		
347	CC Salamanca ^{3/}	Por Licitación sin cambio de alcance	529.8		237.6					26.8		
348	SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	Construcción	11.1	1.8	6.6	3.9	5.7	51.6	31.3	59.5	68.6	99.9
349	SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias (Cierre y otras)	83.0	9.5	18.6	6.8	16.3	19.6	11.5	22.4	8.1	19.6

CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 (Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSION FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2019	2020			Acumulado 2019	2020			
					ESTIMADA ^{2./}	REALIZADA	ACUMULADA		%	ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
351	Aprobados en 2020 CCI Baja California Sur VI ^{3./} Inversión Condicionada	Por Licitat sin cambio de alcance	138.0		25.3							
			138.0		25.3							
			4,354.3	928.8	435.0	8.5	937.2	21.5				
38	Aprobados en 2011 CC Norte III (Juárez)	Terminado Totalmente	1,028.8	557.3	1.0	5.1	562.4	54.7	99.1	1.0	0.9	100.0
			1,028.8	557.3	1.0	5.1	562.4	54.7				
45 303	Aprobados en 2013 CC Topolobampo III LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	Construcción Por Licitat sin cambio de alcance	2,261.2	371.5	298.9	3.3	374.9	16.6				
			630.9	371.5	265.0	3.3	374.9	59.4	99.1	2.4	0.9	100.0
			1,630.3		33.9						6.6	
49	Aprobados en 2015 CE Sureste IV y V	Por Licitat sin cambio de alcance	1,064.2		135.2					74.0		

1./ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2020, así como aquellos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2020, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.

2./ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 288, 336, 42 y 43 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2019.

3./ Estos proyectos regresaron a la etapa "Por Licitat sin cambio de alcance", ya que se está analizando la posibilidad de licitarlos con otro esquema de financiamiento.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.