

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				4,527,042,301	41,501,574	172,462,804	172,391,020	415.3	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				559,634,700	0	127,176,081	127,104,297	0.0	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				46,816,751	0	15,520,805	15,520,805	0.0	100.0			
Equipo de Laboratorio para la CCAAYAC	2012S000002	CDMX.	08-2020 12-2021	46,816,751	0	15,520,805	15,520,805	0.0	100.0	0	38.2	94.7
						G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios	0	15,520,805	15,520,805	0.0	100.0	
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				424,144,772	0	95,185,499	95,113,715	0.0	99.9			
Programa de mantenimiento mayor y rehabilitación del edificio Homero 213	20125140001	CDMX.	07-2020 12-2021	131,168,450	0	59,925,945	59,854,161	0.0	99.8	0	43	100
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	59,925,945	59,854,161	0.0	99.8	
Programa de mantenimiento del Laboratorio de bioseguridad nivel 3	21123160001	CDMX.	09-2021 12-2021	59,030,066	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
						K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0.0	0.0	
Programa integral de mantenimiento mayor y rehabilitación del edificio ubicado en Reforma No. 450	21125140001	CDMX.	04-2021 12-2021	146,518,808	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y G, dañados por el sismo del 19/09/2017	21125140006	CDMX.	07-2021 12-2021	87,427,448	0	35,259,554	35,259,554	0.0	100.0	0	54.3	54.3		
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción				0	35,259,554	35,259,554	0.0	100.0						
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				88,673,177	0	16,469,777	16,469,777	0.0	100.0					
Rehabilitación del HGMEL Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021	2012NBD0001	CDMX.	08-2020 12-2021	66,561,038	0	16,469,777	16,469,777	0.0	100.0	0	5.3	56.3		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción				0	16,469,777	16,469,777	0.0	100.0						
Demolición edificios clausurados, Unidad 111-A, Radioterapia, U-402, ExMedicina Física y rehabilitación, y 505 ExPediatria, 2021	2012NBD0002	CDMX.	10-2020 12-2021	22,112,139	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				3,967,407,601	41,501,574	45,286,723	45,286,723	109.1	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				2,138,800,643	0	33,354,993	33,354,993	0.0	100.0			
Sustitución del Hospital General de Huajuapán de León, Oaxaca	20126110011	Oax.	11-2020 12-2022	478,573,385	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0			
Desastre Natural lluvias septiembre 2019 Guerrero	21125140002	Gro.	06-2021 12-2021	4,878,799	0	4,836,238	4,836,238	0.0	100.0	0	99.8	99.8
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	4,836,238	4,836,238	0.0	100.0			
Desastre Natural lluvias octubre 2018 Nayarit	21125140003	Nay.	06-2021 12-2021	26,219,038	0	12,448,591	12,448,591	0.0	100.0	0	93.3	93.3
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	12,448,591	12,448,591	0.0	100.0			
Desastre Natural lluvias septiembre 2019 Sinaloa	21125140004	Sin.	06-2021 12-2021	1,513,515	0	1,325,030	1,325,030	0.0	100.0	0	100	100
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	1,325,030	1,325,030	0.0	100.0			
Desastre Natural sismo septiembre 2017	21125140005	Oax.	06-2021 12-2021	2,983,175	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	21125140007	Chis.	08-2021 12-2021	19,360,029	0	7,653,464	7,653,464	0.0	100.0	0	54.5	54.5		
				S-281-Programa Nacional de Reconstrucción			0	7,653,464	7,653,464	0.0	100.0			
Construcción por sustitución del Centro de Salud Pesquería La Gloria dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	21125140008	Chis.	09-2021 12-2021	10,428,824	0	1,394,258	1,394,258	0.0	100.0	0	25	25		
				S-281-Programa Nacional de Reconstrucción			0	1,394,258	1,394,258	0.0	100.0			
Sustitución CS Acapetlahuaya Gro 2021	21125140009	Gro.	10-2021 12-2021	9,744,339	0	5,697,412	5,697,412	0.0	100.0	0	69.8	69.8		
				S-281-Programa Nacional de Reconstrucción			0	5,697,412	5,697,412	0.0	100.0			
Sustitución CS San Miguelito Gro	21125140010	Gro.	10-2021 12-2021	7,571,306	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-011-Proyectos de infraestructura social de salud			0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Construcción por sustitución del Centro de Salud de Huehuetlán El Chico, Puebla, dañado por el sismo del 19/09/2017, 2021	21125140011	Pue.	10-2021 12-2021	11,761,434	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción					0	0	0	0.0	0.0				
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, 2021	21126110002	Nay.	01-2021 12-2023	1,026,225,548	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0				
Obra nueva y equipamiento del Hospital General de 30 camas en el municipio de Jiutepec	21126110003	Mor.	07-2021 12-2022	416,940,737	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y equipamiento del Centro Oncológico de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas	21126110004	Tamps.	11-2021 12-2022	122,600,514	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				1,828,606,958	41,501,574	11,931,730	11,931,730	28.7	100.0			
ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	0512S000001	CDMX.	05-2005 12-2024	367,794,080	12,874,406	2,556,448	2,556,448	19.8	100.0	5	5	82.8
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				12,874,406	2,556,448	2,556,448	19.8	100.0			
Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	06125120002	CDMX.	10-2006 12-2026	254,082,200	5,052,147	1,664,483	1,664,483	32.9	100.0	3.9	3.9	80.8
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				5,052,147	1,664,483	1,664,483	32.9	100.0			
Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	06125120003	CDMX.	10-2006 12-2026	655,763,640	12,835,590	4,172,541	4,172,541	32.5	100.0	3.8	3.8	81.4
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				12,835,590	4,172,541	4,172,541	32.5	100.0			
Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	06125120004	CDMX.	11-2006 12-2026	550,967,038	10,739,431	3,538,258	3,538,258	32.9	100.0	3.1	3.1	84.6
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				10,739,431	3,538,258	3,538,258	32.9	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA				

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.