

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
TOTAL				3,732,758,656	0	137,585,697	137,585,697	0.0	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				459,556,839	0	118,805,926	118,805,926	0.0	100.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				71,147,708	0	24,147,329	24,147,329	0.0	100.0				
Adquisición de un sistema integral de aire acondicionado	19081000003	Sin.	10-2019 11-2021	13,317,415	0	11,396,905	11,396,905	0.0	100.0	100	99.9	99.9	
			G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera		0	11,396,905	11,396,905	0.0	100.0				
Adquisición de planta generadora de emergencia y subestación eléctrica	19081000004	Sin.	10-2019 12-2021	6,613,481	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
			G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera		0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el CENAPA	2008B000001	Mor.	04-2021 12-2021	10,830,664	0	3,445,986	3,445,986	0.0	100.0	100	100	100	
			G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera		0	3,445,986	3,445,986	0.0	100.0				
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS	20085110001	CDMX.	07-2020 12-2021	413,733	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0	

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	0	0	0.0	0.0						
IMPRESORA PARA CREDENCIALIZACIÓN	20085110002	CDMX.	09-2020 12-2021	67,232	0	36,081	36,081	0.0	100.0	100	100	100		
M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	36,081	36,081	0.0	100.0						
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Diagnostico en Salud Animal (CENASA)	2108B000001	Mex.	04-2021 12-2021	31,367,583	0	5,570,386	5,570,386	0.0	100.0	100	80	80		
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera				0	5,570,386	5,570,386	0.0	100.0						
Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Plaguicidas y Contaminantes	2108B000002	Mex.	04-2021 12-2021	8,537,600	0	3,697,971	3,697,971	0.0	100.0	100	100	100		
G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera				0	3,697,971	3,697,971	0.0	100.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				240,409,131	0	94,658,597	94,658,597	0.0	100.0					
Reconstrucción de daños septiembre 2018 Sinaloa	2108I000003	Sin.	07-2021 12-2021	66,155,590	0	31,003,419	31,003,419	0.0	100.0	0	75.8	75.8		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	31,003,419	31,003,419	0.0	100.0						
Reconstrucción de daños Guerrero 2019	21081000004	Gro.	08-2021 10-2022	71,177,835	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Reconstrucción de daños Oaxaca 2019	21081000005	Oax.	08-2021 12-2021	13,320,816	0	8,130,968	8,130,968	0.0	100.0	0	74.6	74.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	8,130,968	8,130,968	0.0	100.0						
Reconstrucción de daños septiembre 2018 Sonora	21081000006	Son.	08-2021 12-2021	58,691,551	0	55,524,210	55,524,210	0.0	100.0	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	55,524,210	55,524,210	0.0	100.0						
Reconstrucción de daños Jalisco 2019	21081000007	Jal.	08-2021 06-2022	31,063,339	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				148,000,000	0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero	15081000003	Sin.	08-2015 12-2022	24,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto	19081000005	Oax.	07-2020 11-2022	10,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo	20081000001	Ver.	07-2020 07-2022	3,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Estudio de Factibilidad en el Estero Grande	20081000002	Ver.	07-2020 03-2022	3,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras	20081000003	BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc.	07-2020 07-2022	45,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021			2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudio de Diagnóstico integral	2008I000004	BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	07-2020 11-2022	18,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas	2008I000005	Chis.	07-2020 07-2022	10,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit	2008I000006	Nay.	07-2020 11-2022	28,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona	2008I000007	Tab.	07-2020 06-2022	4,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				3,273,201,817	0	18,779,771	18,779,771	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				22,118,551	0	18,779,771	18,779,771	0.0	100.0					
REHABILITACIÓN DEL ALMACEN CENTRAL	21085120001	CDMX.	03-2021 12-2021	22,118,551	0	18,779,771	18,779,771	0.0	100.0	100	100	100		
K-014-Otros proyectos de infraestructura social					0	18,779,771	18,779,771	0.0	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL				2,920,003,834	0	0	0	0.0	0.0					
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA	1708B000001	Mex.	01-2018 12-2022	2,920,003,834	0	0	0	0.0	0.0	0	0	2.4		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0					
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				331,079,432	0	0	0	0.0	0.0					
Obras en Corralero	19081000001	Oax.	05-2020 12-2022	135,189,994	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA.	19081000002	Oax.	07-2019 11-2022	195,889,438	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	0	0	0.0	0.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.