

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa anual de adquisición de equipo de laboratorio	2011L4J0009	Coah., CDMX., Gto., Jal., NL, Qro., Tamps., Yuc.	02-2021 12-2021	96,243,798	0	57,756,163	57,467,146	0.0	99.4	100	100	100		
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					0	57,756,163	57,467,146	0.0	99.4					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				30,632,253	0	30,632,253	30,632,253	0.0	100.0					
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav	2011L4J0002	Gto.	03-2021 12-2021	6,969,853	0	6,969,853	6,969,853	0.0	100.0	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	6,969,853	6,969,853	0.0	100.0					
Programa Anual de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor de la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav.	2011L4J0003	CDMX.	03-2021 12-2021	12,207,464	0	12,207,464	12,207,464	0.0	100.0	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	12,207,464	12,207,464	0.0	100.0					
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad de Genómica Avanzada - LANGEBIO del CINVESTAV.	2011L4J0004	Gto.	03-2021 12-2021	6,159,453	0	6,159,453	6,159,453	0.0	100.0	100	100	100		

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,159,453	6,159,453	0.0	100.0						
Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	2011L4J0007	Jal.	03-2021 12-2021	5,295,483	0	5,295,483	5,295,483	0.0	100.0	100	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,295,483	5,295,483	0.0	100.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				432,113,066	76,049,419	250,043,439	172,575,468	226.9	69.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				432,113,066	76,049,419	250,043,439	172,575,468	226.9	69.0					
Construcción y Equipamiento de Edificio para el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la CDMX	1911L4J0003	CDMX.	02-2020 12-2021	245,793,587	76,049,419	174,049,419	154,060,204	202.5	88.5	49	53	100		
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	103,500,000	88,560,128	0.0	85.5						
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				76,049,419	70,549,419	65,500,076	86.1	92.8						
Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	2011L4J0001	Jal.	05-2021 12-2022	71,897,383	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Físicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina	2111L4J0001	Yuc.	02-2021 06-2022	98,230,025	0	75,994,020	18,515,264	0.0	24.3	100	27	27			
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	75,994,020	18,515,264	0.0	24.3						
Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	2111L4J0013	CDMX.	10-2021 12-2021	16,192,071	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.