

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>273,630,284</b>	<b>65,146,085</b>	<b>38,317,433</b>	<b>37,149,000</b>	<b>57.0</b>	<b>96.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>156,283,803</b>	<b>14,103,591</b>	<b>29,866,655</b>	<b>28,698,222</b>	<b>203.4</b>	<b>96.0</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>156,283,803</b>	<b>14,103,591</b>	<b>29,866,655</b>	<b>28,698,222</b>	<b>203.4</b>	<b>96.0</b>			
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN	1909J2U0002	Yuc.	05-2019 09-2021	12,585,035	0	6,988,096	5,819,663	0.0	83.2	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,988,096	5,819,663	0.0	83.2			
Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán. <i>Nota: Este proyecto adicionalmente a lo registrado como ejercido en el MSPPI ejerció \$7,051,795 pesos, lo cual tendría un ejercido acumulado al 31 de diciembre de 2021 de \$29,930,354 pesos. Lo anterior debido a la imposibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias cuando se paso del ramo 9 al ramo 13.</i>	2009J2U0002	Yuc.	02-2019 12-2030	143,698,768	14,103,591	22,878,559	22,878,559	162.2	100.0	5	22.2	22.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				14,103,591	22,878,559	22,878,559	162.2	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>117,346,481</b>	<b>51,042,494</b>	<b>8,450,778</b>	<b>8,450,778</b>	<b>16.5</b>	<b>100.0</b>			

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>117,346,481</b>	<b>51,042,494</b>	<b>8,450,778</b>	<b>8,450,778</b>	<b>16.5</b>	<b>100.0</b>					
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO <i>Nota: Este proyecto adicionalmente a lo registrado como ejercido en el MSPPI ejerció \$13,350,033 pesos, lo cual tendría un ejercido acumulado al 31 de diciembre de 2021 de \$21,800,811 pesos. Lo anterior debido al retraso en las adecuaciones presupuestarias cuando se paso del ramo 9 al ramo 13.</i>	1809J2U0001	Yuc.	02-2019 12-2021	47,715,390	14,793,369	8,450,778	8,450,778	57.1	100.0	31	44.9	90.2		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				14,793,369	8,450,778	8,450,778	57.1	100.0					
ALMACÉN MUELLE 7	2009J2U0001	Yuc.	04-2020 12-2021	69,631,091	36,249,125	0	0	0.0	0.0	52	0	0		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				36,249,125	0	0	0.0	0.0					
<p><sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p><sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														