

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL 2	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				2,258,219,834	525,144,783	238,199,506	122,484,576	23.3	51.4			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,258,219,834	525,144,783	238,199,506	122,484,576	23.3	51.4			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,258,219,834	525,144,783	238,199,506	122,484,576	23.3	51.4			
Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1	1809J2Y0001	Tamps.	05-2018 12-2021	782,295,216	230,353,630	0	0	0.0	0.0	18.2	0	10.9
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				230,353,630	0	0	0.0	0.0			
MUELLE Y PATIO API 3	1909J2Y0001	Tamps.	01-2019 12-2021	121,689,371	7,246,925	0	0	0.0	0.0	5.4	0	1.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				7,246,925	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y VIALIDAD MAR ROJO EN ALTAMIRA <i>Nota: Adicional a lo ejercido, se cuenta con recursos en el Ramo 9 por \$10,816,399 pesos, acumulando al 31/12/21 en este proyecto un ejercido por \$14,352,925 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20.</i>	1909J2Y0002	Tamps.	01-2019 12-2021	299,949,318	20,844,514	5,638,322	3,536,526	16.9	62.7	1.5	1.9	95.8
K-004-Proyectos de construcción de puertos					20,844,514	5,638,322	3,536,526	16.9	62.7			
Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 <i>Nota: Los recursos ejercidos corresponden a lo registrado en el AC01 del ramo 13 sin considerar lo ejercido del AC01 del ramo 9, por lo que la suma de ambos ramos en el ejercido asciende a lo que está registrado en el MSPPI.</i>	1909J2Y0003	Tamps.	01-2020 12-2022	277,417,196	105,223,962	13,740,589	1,184,013	1.1	8.6	17.5	3.9	3.9
K-004-Proyectos de construcción de puertos					105,223,962	13,740,589	1,184,013	1.1	8.6			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 <i>Nota: Los recursos ejercidos corresponden a lo registrado en el AC01 del ramo 13 sin considerar lo ejercido del AC01 del ramo 9, por lo que la suma de ambos ramos en el ejercido asciende a lo que está registrado en el MSPPI.</i>	1909J2Y0004	Tamps.	07-2019 12-2023	776,868,733	161,475,752	218,820,595	117,764,037	72.9	53.8	21	10.3	10.3
K-004-Proyectos de construcción de puertos					161,475,752	218,820,595	117,764,037	72.9	53.8			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.