

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				893,406,650	45,481,522	103,167,117	98,694,149	216.9	95.6			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				821,309,708	25,000,000	92,731,779	88,258,811	353.0	95.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				10,865,462	0	5,144,920	672,088	0.0	13.0			
Adquisiciones	2109J3D0001	Tamps.	06-2021 12-2022	10,865,462	0	5,144,920	672,088	0.0	13.0	0	0	0
<i>Nota: El monto correcto es el del AC01 por 1,198,379 pesos como ejercido.</i>												
			E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria		0	5,144,920	672,088	0.0	13.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				810,444,246	25,000,000	87,586,859	87,586,723	350.3	99.9			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	1909J3D0003	Tamps.	01-2019 12-2024	349,492,063	25,000,000	55,034,207	55,034,207	220.1	100.0	6.6	40.9	70
<i>Nota: Se ejercieron recursos en el Ramo 9 por \$23,558,465 pesos, acumulando al 31/12/21 en este proyecto un ejercido por \$75,096,312 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7/12/20</i>												
			K-027-Mantenimiento de infraestructura		25,000,000	55,034,207	55,034,207	220.1	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Reforzamiento estructural de muelles	2009J3D0002	Tamps.	07-2018 12-2024	456,558,346	0	32,552,652	32,552,516	0.0	99.9	0	14.1	15		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	32,552,652	32,552,516	0.0	99.9					
Mtto señalamiento	2009J3D0004	Tamps.	01-2021 12-2021	4,393,837	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				72,096,942	20,481,522	10,435,338	10,435,338	50.9	100.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				72,096,942	20,481,522	10,435,338	10,435,338	50.9	100.0					
Edificio tráfico marítimo <i>Nota: Adicionalmente a lo registrado en el MSPPI se ejercieron recursos en el Ramo 9 por \$5,545,225 pesos, acumulado al 31/12/21 \$14,480,563 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2020.</i>	2009J3D0001	Tamps.	02-2019 12-2022	58,791,121	14,481,522	8,935,338	8,935,338	61.7	100.0	24.3	0	1		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				14,481,522	8,935,338	8,935,338	61.7	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
EDIFICIOS APITAM <i>Nota: Adicional a lo registrado en el MSPPI se ejerció en el Ramo 9 \$4,499,026 pesos, acumulando al 31/12/21 \$5,999,026 pesos. Lo anterior, debido al traspaso de los recursos presupuestarios del Ramo 9 al Ramo 13 en cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la APF publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2020.</i>	2009J3D0003	Tamps.	01-2021 12-2021	13,305,821	6,000,000	1,500,000	1,500,000	25.0	100.0	46.6	0	0		
				K-004-Proyectos de construcción de puertos	6,000,000	1,500,000	1,500,000	25.0	100.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.