

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL	2021								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
TOTAL				180,797,435,995	37,102,048,983	33,606,018,958	33,586,931,957	90.5	99.9				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				6,035,367,956	795,000,000	1,093,306,271	1,093,306,268	137.5	99.9				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				4,441,594,476	795,000,000	680,831,460	680,831,459	85.6	99.9				
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2020	1921W3N0001	Nay., Sin.	01-2020 07-2021	86,557,986	0	4,015,028	4,015,027	0.0	99.9	0	0	99	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,015,028	4,015,027	0.0	99.9				
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2020	1921W3N0002	Gro., Oax.	01-2020 10-2021	528,470,252	0	30,947,406	30,947,406	0.0	100.0	0	0	99	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	30,947,406	30,947,406	0.0	100.0				
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2020	1921W3N0003	Q. Roo	01-2020 10-2021	263,232,192	0	9,245,569	9,245,569	0.0	100.0	0	0	99	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	9,245,569	9,245,569	0.0	100.0				
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2020	1921W3N0004	BCS.	01-2020 07-2021	266,884,524	0	8,523,796	8,523,796	0.0	100.0	0	0	95.2	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	8,523,796	8,523,796	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) <i>Nota: Se reporta un monto ejercido de cero, ya que el monto ejercido real fue de 7,038,953 pesos, que fueron sumados a la partida de gasto 92101 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito. Esta diferencia corresponde a que la asignación modificada no consideró a recursos propios que no se regularizaron en el MAPE.</i>	1921W3N0005	Oax.	11-2019 12-2022	53,286,763	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Sur 2021-2023	2021W3N0003	Gro., Oax.	01-2021 12-2023	1,541,463,549	345,000,000	270,316,784	270,316,784	78.3	100.0	22.3	18.1	18.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			345,000,000	270,316,784	270,316,784	78.3	100.0				
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023	2021W3N0004	Q. Roo	01-2021 12-2023	805,623,010	222,009,709	186,916,364	186,916,364	84.1	100.0	24.1	23.6	23.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			222,009,709	186,916,364	186,916,364	84.1	100.0				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023	2021W3N0005	BCS.	01-2021 12-2023	688,453,310	172,990,291	116,607,844	116,607,844	67.4	100.0	25	17.8	17.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				172,990,291	116,607,844	116,607,844	67.4	100.0			
Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023	2021W3N0006	Nay., Sin.	01-2021 12-2023	207,622,890	55,000,000	54,258,669	54,258,669	98.6	100.0	29.8	27.2	27.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				55,000,000	54,258,669	54,258,669	98.6	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1,593,773,480	0	412,474,811	412,474,809	0.0	99.9			
Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya	1821W3N0006	NAC.	01-2019 12-2022	1,041,252,630	0	325,314,612	325,314,611	0.0	99.9	4.2	37.3	45.8
	K-028-Estudios de preinversión				0	325,314,612	325,314,611	0.0	99.9			
Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya	1821W3N0007	NAC.	01-2019 12-2022	314,520,850	0	87,160,199	87,160,198	0.0	99.9	37.5	36.6	38.1
	K-028-Estudios de preinversión				0	87,160,199	87,160,198	0.0	99.9			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Proyectos de inversión para generación de energías limpias	2121W3N0002	BCS., Q. Roo	03-2021 12-2023	238,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				174,762,068,039	36,307,048,983	32,512,712,687	32,493,625,689	89.4	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				174,324,867,244	36,287,961,985	32,493,625,689	32,493,625,689	89.5	100.0			
Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco	1621W3N0005	Oax.	07-2016 12-2021	34,953,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				0	0	0	0.0	0.0			
Sistema de Agua Potable Huatulco	1721W3N0001	Oax.	01-2018 12-2021	158,769,271	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-021-Proyectos de infraestructura de turismo				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto Tren Maya	2021W3N0001	Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc.	01-2020 12-2022	161,356,399,140	36,287,961,985	31,995,317,252	31,995,317,252	88.1	100.0	18.2	23	28.3
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				36,287,961,985	31,995,317,252	31,995,317,252	88.1	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum	2121W3N0001	Q. Roo	03-2021 09-2023	12,774,745,643	0	498,308,437	498,308,437	0.0	100.0	0	3.9	3.9
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	498,308,437	498,308,437	0.0	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				437,200,795	19,086,998	19,086,998	0	0.0	0.0			
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	0321W3N0149	CDMX.	12-2003 05-2023	437,200,795	19,086,998	19,086,998	0	0.0	0.0	0	0	99.9
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				19,086,998	19,086,998	0	0.0	0.0				
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.												
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.												
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.												
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.												