

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
<b>TOTAL</b>				<b>719,692,914</b>	<b>388,700,000</b>	<b>648,165,000</b>	<b>570,625,168</b>	<b>146.8</b>	<b>88.0</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>326,817,914</b>	<b>131,200,000</b>	<b>279,090,000</b>	<b>215,399,434</b>	<b>164.1</b>	<b>77.1</b>				
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>317,017,914</b>	<b>131,200,000</b>	<b>269,290,000</b>	<b>206,998,008</b>	<b>157.7</b>	<b>76.8</b>				
Infraestructura Tecnológica de la Red Financiera	2006G1H0009	CDMX.	06-2020 12-2021	129,291,618	0	100,000,000	78,932,316	0.0	78.9	100	100	100	
			E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		0	100,000,000	78,932,316	0.0	78.9				
Adquisición y renovación de cajeros automáticos para base aérea militar Santa Lucía	2006G1H0010	Mex.	07-2020 12-2021	28,444,156	0	27,500,000	27,081,479	0.0	98.4	100	100	100	
			E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		0	27,500,000	27,081,479	0.0	98.4				
Adquisición de equipos biométricos para la identificación de clientes en sucursales.	2006G1H0011	CDMX.	08-2020 12-2021	28,082,140	0	27,150,000	14,650,782	0.0	53.9	100	100	100	
			E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas		0	27,150,000	14,650,782	0.0	53.9				
Adquisición y renovación de mobiliario y equipo de administración.	2006G1H0022	CDMX.	06-2021 12-2021	82,800,000	82,800,000	66,240,000	44,502,955	53.7	67.1	100	100	100	

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas				82,800,000	66,240,000	44,502,955	53.7	67.1				
Adquisición de Cajeros Automáticos.	2006G1H0023	CDMX.	01-2021 12-2021	48,400,000	48,400,000	48,400,000	41,830,476	86.4	86.4	100	100	100
E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas				48,400,000	48,400,000	41,830,476	86.4	86.4				
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>9,800,000</b>	<b>0</b>	<b>9,800,000</b>	<b>8,401,426</b>	<b>0.0</b>	<b>85.7</b>			
MANTENIMIENTO MAYOR A LAS OFICINAS DEL CORPORATIVO DE BANJERCITO	2106G1H0014	CDMX.	09-2021 12-2021	9,800,000	0	9,800,000	8,401,426	0.0	85.7	0	100	100
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	9,800,000	8,401,426	0.0	85.7			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>392,875,000</b>	<b>257,500,000</b>	<b>369,075,000</b>	<b>355,225,734</b>	<b>137.9</b>	<b>96.2</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL</b>				<b>392,875,000</b>	<b>257,500,000</b>	<b>369,075,000</b>	<b>355,225,734</b>	<b>137.9</b>	<b>96.2</b>			
Construcción de una sucursal bancaria en Cozumel, Quintana Roo.	2006G1H0012	Q. Roo	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000		0	0	0.0	0.0			

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción de una sucursal bancaria en Tancol, Tamaulipas.	2006G1H0013	Tamps.	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	23,800,000	23,421,114	98.4	98.4	100	100	100
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000	23,800,000	23,421,114	98.4	98.4			
Construcción de una sucursal bancaria en Minatitlán, Veracruz.	2006G1H0014	Ver.	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	23,800,000	23,356,166	98.1	98.1	100	100	100
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000	23,800,000	23,356,166	98.1	98.1			
Construcción de una sucursal bancaria en Ocosingo, Chiapas.	2006G1H0015	Chis.	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	23,800,000	23,266,691	97.7	97.7	100	100	100
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000	23,800,000	23,266,691	97.7	97.7			
Construcción de una sucursal bancaria en Puerto Madero, Chiapas.	2006G1H0016	Chis.	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	23,800,000	23,793,367	99.9	99.9	100	100	100
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000	23,800,000	23,793,367	99.9	99.9			

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción de una sucursal bancaria en Sauz, Sinaloa.	2006G1H0017	Sin.	01-2021 12-2021	23,800,000	23,800,000	23,800,000	23,800,000	100.0	100.0	100	100	100		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				23,800,000	23,800,000	23,800,000	100.0	100.0					
Reubicación y construcción de una sucursal bancaria en Manzanillo, Colima.	2006G1H0018	Col.	01-2021 12-2021	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,563,064	98.5	98.5	100	100	100		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				30,000,000	30,000,000	29,563,064	98.5	98.5					
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Veracruz, Veracruz.	2006G1H0019	Ver.	01-2021 12-2021	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,895,930	99.6	99.6	100	100	100		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				30,000,000	30,000,000	29,895,930	99.6	99.6					
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Coatzacoalcos, Veracruz.	2006G1H0020	Ver.	01-2021 12-2021	24,700,000	24,700,000	24,700,000	24,652,942	99.8	99.8	100	100	100		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				24,700,000	24,700,000	24,652,942	99.8	99.8					

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO
Reubicación y Construcción de una sucursal bancaria en Guadalajara, Jalisco.	2006G1H0021	Jal.	01-2021 12-2021	30,000,000	30,000,000	30,000,000	26,160,738	87.2	87.2	100	100	100	
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				30,000,000	30,000,000	26,160,738	87.2	87.2				
Construcción de cabinas para alojar cajeros automáticos	2006G1H0024	Col., Chis., Chih., Gro., Jal., Mex., Mich., Nay., Oax., Pue., Qro., Son., Yuc.	10-2020 12-2021	19,980,000	0	19,980,000	13,170,671	0.0	65.9	100	100	100	
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	19,980,000	13,170,671	0.0	65.9				
Construcción de una sucursal bancaria en Tangolunda, Oaxaca.	2106G1H0001	Oax.	04-2021 12-2021	23,800,000	0	23,800,000	23,313,456	0.0	97.9	100	100	100	
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	23,800,000	23,313,456	0.0	97.9				

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			2021		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción y Equipamiento de un Archivo de Concentración	2106G1H0002	Mex.	05-2021 12-2021	77,250,000	0	77,250,000	77,248,833	0.0	99.9	100	100	100		
	E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas				0	41,250,000	41,250,000	0.0	100.0					
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	36,000,000	35,998,833	0.0	99.9					
AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CORPORATIVO DE BANJERCITO	2106G1H0013	CDMX.	09-2021 12-2021	14,345,000	0	14,345,000	13,582,762	0.0	94.6	0	100	100		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	14,345,000	13,582,762	0.0	94.6					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.  
 La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.