

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>931,351,237</b>	<b>261,859,116</b>	<b>772,622,726</b>	<b>769,768,325</b>	<b>293.9</b>	<b>99.6</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>322,879,966</b>	<b>261,859,116</b>	<b>184,067,127</b>	<b>183,930,687</b>	<b>70.2</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>32,568,523</b>	<b>0</b>	<b>11,625,088</b>	<b>11,625,087</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
Programa Adquisición de tecnologías de Información	2107HXA0013	CDMX.	08-2021 12-2021	14,894,723	0	11,625,088	11,625,087	0.0	99.9	0	100	100
					0	11,625,088	11,625,087	0.0	99.9			
	M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	11,625,088	11,625,087	0.0	99.9			
Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2021	2107HXA0016	CDMX.	09-2021 12-2021	8,673,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DE LAS UU.HH.MM. Y NN. PATRIMONIO DE ESTE INSTITUTO 2021	2107HXA0018	CDMX.	09-2021 12-2021	9,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>290,311,443</b>	<b>261,859,116</b>	<b>172,442,039</b>	<b>172,305,600</b>	<b>65.8</b>	<b>99.9</b>			
Mantenimiento de la UHM Chihuahua, Chih.	2007HXA0014	Chih.	02-2021 12-2021	49,019,736	49,019,736	48,063,558	48,033,344	97.9	99.9	0	100	100

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				49,019,736	48,063,558	48,033,344	97.9	99.9						
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags.	2007HXA0023	Ags.	07-2021 10-2021	30,994,714	23,278,526	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				23,278,526	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P.	2007HXA0024	SLP.	06-2021 09-2021	33,585,668	33,585,668	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				33,585,668	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax.	2007HXA0025	Tlax.	04-2021 07-2021	20,246,044	20,246,044	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,246,044	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento de la UHM Sayula II, Jal.	2007HXA0026	Jal.	04-2021 12-2021	10,268,009	10,268,009	9,348,956	9,348,956	91.0	100.0	0	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,268,009	9,348,956	9,348,956	91.0	100.0						
Mantenimiento de la UHM Zapopan II-C, Jal.	2007HXA0027	Jal.	06-2021 12-2021	72,762,461	72,762,461	67,462,628	67,462,627	92.7	99.9	0	100	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				72,762,461	67,462,628	67,462,627	92.7	99.9						

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento de la UHM Tlajomulco I-A, Jal.	2007HXA0028	Jal.	08-2021 12-2021	11,616,940	11,616,940	10,774,915	10,774,914	92.7	99.9	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,616,940	10,774,915	10,774,914	92.7	99.9				
Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps.	2007HXA0029	Tamps.	04-2021 07-2021	16,034,513	16,034,513	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				16,034,513	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la UHM Sarabia II, Gto.	2007HXA0030	Gto.	06-2021 12-2021	25,047,219	25,047,219	19,504,320	19,398,099	77.4	99.4	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				25,047,219	19,504,320	19,398,099	77.4	99.4				
Mantenimiento de la UHN Manzanillo II, Col.	2107HXA0001	Col.	04-2021 12-2021	20,736,139	0	17,287,662	17,287,660	0.0	99.9	0	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,287,662	17,287,660	0.0	99.9				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>608,471,271</b>	<b>0</b>	<b>588,555,599</b>	<b>585,837,638</b>	<b>0.0</b>	<b>99.5</b>				
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>608,471,271</b>	<b>0</b>	<b>588,555,599</b>	<b>585,837,638</b>	<b>0.0</b>	<b>99.5</b>				
Construcción de la UHN Yukalpetén II, Yuc.	2107HXA0002	Yuc.	05-2021 12-2021	72,685,994	0	72,261,248	72,261,245	0.0	99.9	0	100	100	

## Cuenta Pública 2021

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	72,261,248	72,261,245	0.0	99.9				
Construcción de la UHN Cd. del Carmen III, Camp.	2107HXA0003	Camp.	04-2021 12-2021	89,925,740	0	88,786,864	88,786,862	0.0	99.9	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	88,786,864	88,786,862	0.0	99.9				
Construcción de la UHN Manzanillo VIII, Col.	2107HXA0004	Col.	05-2021 12-2021	86,242,875	0	85,251,855	83,534,580	0.0	97.9	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	85,251,855	83,534,580	0.0	97.9				
Construcción de la UHN Mazatlán VI, Sin.	2107HXA0005	Sin.	05-2021 12-2021	36,878,680	0	35,241,023	35,241,022	0.0	99.9	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	35,241,023	35,241,022	0.0	99.9				
Construcción de la UHM Cd. Acuña, Coah	2107HXA0006	Coah.	05-2021 12-2021	130,619,751	0	122,552,329	122,061,870	0.0	99.5	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	122,552,329	122,061,870	0.0	99.5				

# Cuenta Pública 2021

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2021			PROGR-						
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	MADO	REAL					
Construcción de la UHM Santa Fe VI, Cd. de Méx.	2107HXA0007	CDMX.	03-2021 12-2021	71,334,200	0	66,930,410	66,731,181	0.0	99.7	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	66,930,410	66,731,181	0.0	99.7					
Construcción de la UHM Zacatecas III, Zac.	2107HXA0008	Zac.	05-2021 12-2021	42,496,318	0	42,003,028	42,003,026	0.0	99.9	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	42,003,028	42,003,026	0.0	99.9					
Construcción de la UHM Culiacán V, Sin.	2107HXA0009	Sin.	06-2021 12-2021	78,287,713	0	75,528,842	75,217,852	0.0	99.5	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	75,528,842	75,217,852	0.0	99.5					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.