

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				10,227,094,688	304,668,002	420,554,408	353,565,106	116.0	84.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				5,080,432,356	304,668,002	246,750,545	199,455,329	65.4	80.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				352,032,335	0	67,473,972	20,178,756	0.0	29.9			
Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional	2009KDN0003	CDMX.	01-2021 12-2022	44,723,522	0	25,862,069	0	0.0	0.0	0	0	0
			E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	25,862,069	0	0.0	0.0			
Sustitución de Elevadores en el AICM	2009KDN0005	CDMX.	01-2021 12-2022	92,500,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
			E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales	2009KDN0007	CDMX.	01-2021 12-2022	63,208,719	0	9,267,368	9,267,368	0.0	100.0	0	19.7	19.7
			E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	9,267,368	9,267,368	0.0	100.0			
SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	2009KDN0008	CDMX.	01-2021 12-2022	74,257,729	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de material para mejoras en las áreas de servicio de la terminal 1 del AICM	2009KDN0015	CDMX.	01-2021 09-2021	4,511,418	0	4,511,418	3,876,452	0.0	85.9	100	100	100		
E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	4,511,418	3,876,452	0.0	85.9						
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS	2009KDN0016	CDMX.	01-2021 12-2022	52,032,448	0	7,034,936	7,034,936	0.0	100.0	0	15.6	15.6		
E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	7,034,936	7,034,936	0.0	100.0						
Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI	2109KDN0002	CDMX.	09-2021 12-2021	20,798,181	0	20,798,181	0	0.0	0.0	100	0	0		
E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México				0	20,798,181	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				4,551,209,914	304,668,002	164,123,132	164,123,132	53.8	100.0					

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Mantenimiento de la Calle de Rodaje Bravo	2009KDN0001	CDMX.	01-2020 12-2021	315,033,491	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	2009KDN0002	CDMX.	01-2020 12-2024	1,059,100,850	304,668,002	131,057,725	131,057,724	43.0	99.9	100	13	13
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				304,668,002	131,057,725	131,057,724	43.0	99.9			
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL	2009KDN0004	CDMX.	01-2021 12-2021	38,038,718	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	2009KDN0006	CDMX.	01-2021 12-2022	66,550,751	0	2,941,847	2,941,847	0.0	100.0	100	4.4	4.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,941,847	2,941,847	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					2021			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES	2009KDN0009	CDMX.	01-2021 12-2024	1,146,142,158	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM	2009KDN0011	CDMX.	01-2021 12-2024	971,132,349	0	25,735,366	25,735,367	0.0	100.0	100	2.8	2.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	25,735,366	25,735,367	0.0	100.0			
Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	2009KDN0013	CDMX.	01-2021 12-2024	925,277,100	0	4,388,194	4,388,194	0.0	100.0	100	0.4	0.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	4,388,194	4,388,194	0.0	100.0			
Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2	2109KDN0001	CDMX.	06-2021 12-2021	29,934,497	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				177,190,107	0	15,153,441	15,153,441	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable	1909KDN0013	CDMX.	08-2019 06-2022	53,554,451	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.1
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado	1909KDN0015	CDMX.	08-2019 12-2022	57,400,502	0	785,208	785,208	0.0	100.0	0	1.4	1.4
K-028-Estudios de preinversión					0	785,208	785,208	0.0	100.0			
Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021	2009KDN0010	CDMX.	01-2021 12-2022	66,235,154	0	14,368,233	14,368,233	0.0	100.0	100	18.9	18.9
K-028-Estudios de preinversión					0	14,368,233	14,368,233	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,146,662,332	0	173,803,863	154,109,777	0.0	88.6			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,126,968,246	0	154,109,777	154,109,777	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
					2021			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM	1909KDN0003	CDMX.	06-2019 12-2021	255,684,357	0	28,225,751	28,225,752	0.0	100.0	36.9	0	63.1
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	28,225,751	28,225,752	0.0	100.0			
Sustitución de Subestaciones Eléctricas	1909KDN0010	CDMX.	08-2019 12-2022	987,258,059	0	115,201,101	115,201,101	0.0	100.0	69.7	31.1	61.3
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	115,201,101	115,201,101	0.0	100.0			
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	1909KDN0011	CDMX.	01-2020 12-2022	170,695,520	0	7,081,711	7,081,710	0.0	99.9	90	7.2	17.1
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	7,081,711	7,081,710	0.0	99.9			
Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el AICM	1909KDN0014	CDMX.	08-2019 12-2021	3,507,523,799	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de la Plataforma de Emergencia	2009KDN0014	CDMX.	01-2021 12-2022	205,806,511	0	3,601,214	3,601,214	0.0	100.0	100	1.7	1.7
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	3,601,214	3,601,214	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				19,694,086	0	19,694,086	0	0.0	0.0					
Reubicación de comedor de empleados Terminal 2	2009KDN0012	CDMX.	01-2021 12-2021	19,694,086	0	19,694,086	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	19,694,086	0	0.0	0.0					
					0	0	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.