Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				282,276,805,015	17,628,429,176	19,272,903,677	19,272,903,677	109.3	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				37,532,380,570	2,321,073,664	1,096,753,453	1,096,753,453	47.2	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				677,359,799	0	4,700,507	4,700,507	0.0	100.0			
Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales.	1916B000016	NAC.	10-2021 12-2022	45,758,997	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.6
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs	1916B000024	NAC.	01-2022 12-2023	103,267,946	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de 2 Receptoras GOES	2016B000036	CDMX.	01-2022 12-2022	33,041,495	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie	2016B000045	CDMX.	01-2022 12-2022	17,848,064	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0						
Radar banda X	2016B000059	NAC.	01-2022 12-2023	54,630,662	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0						
2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas	2016F000004	Nay.	09-2021 12-2022	10,523,643	0	1,586,877	1,586,877	0.0	100.0	0	13	63		
E-016-Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas				0	1,586,877	1,586,877	0.0	100.0						
Adquisición de equipo de administración y mobiliario	2016G000002	CDMX.	06-2021 12-2022	1,103,926	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.3		
G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de adquisición de elevadores	2016G000003	CDMX.	01-2021 12-2022	5,937,231	0	0	0	0.0	0.0	0	100	100		
G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua.	2116B000008	NAC.	03-2022 09-2022	154,629,505	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola.	2116B000050	NAC.	02-2022 12-2022	28,089,018	0	0	0	0.0	0.0	30.2	0	0	
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA									
Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua	2116B000056	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Mex., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2022 12-2022	15,015,740	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático	2216B000017	Coah., Hgo., Jal., Ver.	06-2022 11-2022	110,692,074	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Adquisición, instalación y puesta en operación de una planta eléctrica de emergencia, para el edificio sede del SMN.	2216B000019	CDMX.	04-2022 12-2022	3,322,435	0	3,113,630	3,113,630	0.0	100.0	9	98.3	98.3			
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	3,113,630	3,113,630	0.0	100.0						
Adquisición de 4 generadores de hidrógeno.	2216B000024	Chih., Sin., Son., Ver.	04-2022 12-2023	17,930,700	0	0	0	0.0	0.0	46.9	0	0			
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz.	2216B000025	Ver.	03-2022 12-2023	64,705,850	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición	2216B000028	NAC.	04-2022 12-2022	881,711	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
Programa de Adquisiciones de vehículos para actividades de inspección y vigilancia.	2216B000072	NAC.	09-2022 12-2022	9,794,131	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
G-010-Gestión integral y sustentable del agua					0	0	0	0.0	0.0						
Equipamiento ambulancia	2216B000080	CDMX.	11-2022 12-2022	186,671	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
E-001-Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica					0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				34,463,803,224	2,141,000,001	957,536,141	957,536,141	44.7	100.0						
Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala.	1516B000071	NAC.	02-2016 12-2023	11,547,665,772	650,000,000	122,307,707	122,307,707	18.8	100.0	7.9	0.9	29.1			
K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					650,000,000	122,307,707	122,307,707	18.8	100.0						
Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte)	1616B000004	NAC.	02-2016 12-2023	3,132,235,521	191,000,001	51,155,197	51,155,197	26.7	100.0	8.2	1.2	39.7			
K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					191,000,001	51,155,197	51,155,197	26.7	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur	1616B000007	NAC.	02-2016 12-2023	2,989,127,471	148,000,000	47,689,267	47,689,267	32.2	100.0	7	1.5	32.2		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				148,000,000	47,689,267	47,689,267	32.2	100.0					
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020.	1616B000093	NAC.	02-2017 12-2023	8,046,757,682	850,000,000	407,396,013	407,396,013	47.9	100.0	10.5	2.2	16.7		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				850,000,000	407,396,013	407,396,013	47.9	100.0					
Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2019	1816B000021	Ver.	03-2019 12-2022	78,274,551	0	0	0	0.0	0.0	0	0	65.9		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum	1916B000023	Q. Roo	01-2020 12-2024	151,280,901	8,000,000	7,579,779	7,579,779	94.7	100.0	5.5	5.2	5.4		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			8,000,000	7,579,779	7,579,779	94.7	100.0						
Conservación Normal de Distritos de Riego	1916B000038	Dgo., Nay., Sin.	01-2020 12-2022	24,586,511	0	732,653	732,653	0.0	100.0	0	3.1	25.9		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			0	732,653	732,653	0.0	100.0						
Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan	1916B000041	Yuc.	01-2020 12-2024	67,865,852	8,000,000	7,481,885	7,481,885	93.5	100.0	16.5	11.1	23.2		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			8,000,000	7,481,885	7,481,885	93.5	100.0						
Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan	1916B000042	Yuc.	01-2021 12-2024	73,897,372	8,000,000	7,698,205	7,698,205	96.2	100.0	15.7	11.9	22.7		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			8,000,000	7,698,205	7,698,205	96.2	100.0						
Rehabilitación del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz	1916B000043	Ver.	01-2020 12-2024	93,840,635	8,000,000	6,969,174	6,969,174	87.1	100.0	11.8	7	12.6		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			8,000,000	6,969,174	6,969,174	87.1	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá	1916B000044	Tab.	01-2020 12-2023	142,847,052	8,000,000	0	0	0.0	0.0	5.8	0	0.4		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				8,000,000	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación del DTT 027 Frailesca	1916B000046	Chis.	03-2020 12-2024	147,133,552	8,000,000	7,391,167	7,391,167	92.3	100.0	5.5	4.2	34.5		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				8,000,000	7,391,167	7,391,167	92.3	100.0					
Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan	1916B000047	Chis.	01-2020 12-2024	100,235,221	8,000,000	7,818,879	7,818,879	97.7	100.0	8	6.7	80.1		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				8,000,000	7,818,879	7,818,879	97.7	100.0					
Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz	2016B000016	Ver.	01-2020 12-2024	154,488,566	8,000,000	7,477,395	7,477,395	93.4	100.0	7.2	5	26.3		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				8,000,000	7,477,395	7,477,395	93.4	100.0					
Rehabilitación del DTT 025 Río Verde	2016B000017	Camp.	10-2021 12-2024	135,893,536	8,000,000	6,887,236	6,887,236	86.0	100.0	7.9	5	17.4		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				8,000,000	6,887,236	6,887,236	86.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur	2016B000032	NAC.	01-2021 12-2022	68,876,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.4		
	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza			0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2021 del Acueducto Uxpanapa La Cangrejera	2016B000053	Ver.	09-2021 12-2022	37,764,321	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.5		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento			0	0	0	0.0	0.0						
Programa de conservación de la infraestructura hidroagícola a cargo de Conagua	2016B000055	NAC.	01-2021 12-2025	3,019,310,125	200,000,000	220,068,676	220,068,676	110.0	100.0	9	7.3	14		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			200,000,000	220,068,676	220,068,676	110.0	100.0						
Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca	2016B000062	Chis., Tab.	04-2022 12-2024	78,934,499	0	5,218,262	5,218,262	0.0	100.0	0	6.9	6.9		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			0	5,218,262	5,218,262	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Rehabilitación del DTT 001 La Sierra	2016B000063	Tab.	02-2021 12-2023	54,687,225	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP.	2016F000005	NAC.	07-2022 11-2022	27,079,650	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina.	2116B000005	NL.	01-2022 12-2022	106,025,854	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara	2116B000014	Ver.	07-2021 12-2024	31,600,482	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera 2022	2116B000025	Ver.	04-2022 12-2022	157,448,246	30,000,000	28,878,704	28,878,704	96.2	100.0	21.4	18.4	18.4		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				30,000,000	28,878,704	28,878,704	96.2	100.0					
Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León	2116B000031	NL.	04-2022 12-2023	155,232,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza				0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa	2216B000003	Tab.	01-2022 12-2027	1,257,742,921	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0					
Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.	2216B000008	CDMX.	04-2022 12-2024	50,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Mantenimiento Lerma, Edo. Méx.	2216B000018	Mex.	05-2022 12-2022	49,543,342	0	14,785,942	14,785,942	0.0	100.0	0	29.2	29.2	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	14,785,942	14,785,942	0.0	100.0				
Mantenimiento de bordo-camino en el municipio de Huehuetán, Chiapas del DTT 018 Huixtla, Chiaás.	2216B000036	Chis.	05-2022 12-2022	57,347,162	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento Calimaya, Edo. Méx.	2216B000043	Mex.	07-2022 09-2022	9,640,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de la presa internacional La Amistad, Coahuila.	2216B000055	Coah.	09-2022 12-2024	2,310,022,641	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de mantenimiento de medidores en fuentes de abastecimiento.	2216B000062	NAC.	08-2022 12-2024	106,417,814	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				3,262,328	0	0	0	0.0	0.0			
Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el Ejido Carabalincito	2216B000063	Gro.	10-2022 12-2022	3,262,328	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				1,677,740,878	112,210,832	93,069,375	93,069,375	82.9	100.0			
Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa.	1516B000009	NAC.	08-2014 12-2024	49,727,480	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.1
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	1916B000020	Hgo.	01-2022 12-2022	4,432,823	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado			0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto para el manejo integral de residuos sólidos "Las Matas".	19166120002	Ver.	04-2021 12-2023	22,320,096	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21
	K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0			
Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas	2016B000002	NAC.	04-2022 10-2024	78,882,454	22,522,000	20,933,611	20,933,611	92.9	100.0	35.9	21.1	21.1
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional				22,522,000	20,933,611	20,933,611	92.9	100.0			
Programa para protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San Pedro en el estado de Nayarit.	2016B000008	Nay.	03-2020 12-2022	39,408,754	0	0	0	0.0	0.0	0	0	46.8
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0			
Estudios de preinversión para Agua Saludable para la Laguna	2016B000011	Coah., Dgo.	11-2021 12-2022	78,724,123	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche.	2016B000015	Camp.	11-2020 12-2022	28,149,111	0	3,129,750	3,129,750	0.0	100.0	14.8	11.6	92.4	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	3,129,750	3,129,750	0.0	100.0				
Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I	2016B000041	Ver.	07-2021 12-2022	18,578,413	5,688,832	0	0	0.0	0.0	43	0	56.9	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				5,688,832	0	0	0.0	0.0				
Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax.	2016B000051	Oax.	04-2022 12-2023	62,979,298	20,000,000	18,640,625	18,640,625	93.2	100.0	48.2	15.2	15.2	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				20,000,000	18,640,625	18,640,625	93.2	100.0				
Diagnóstico de la infraestructura del DIM Lázaro Cárenas	2016B000052	Mich.	09-2022 12-2022	6,297,930	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca.	2016B000058	Oax.	01-2021 12-2022	9,570,697	4,000,000	3,974,281	3,974,281	99.3	100.0	65.3	43.5	43.5		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					4,000,000	3,974,281	3,974,281	99.3	100.0					
Programa de Estudios de preinversión del Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT).	2116B000001	Chis., Tab.	02-2021 12-2022	230,011,549	0	3,567,067	3,567,067	0.0	100.0	0	1.6	20.4		
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	3,567,067	3,567,067	0.0	100.0					
Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo.	2116B000002	NAC.	04-2022 10-2024	281,491,095	60,000,000	42,513,918	42,513,918	70.8	100.0	34.2	15.8	15.8		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					60,000,000	42,513,918	42,513,918	70.8	100.0					
Estudios Técnicos de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y el Bosque	2116B000003	Mex., Mich.	01-2021 12-2022	43,423,380	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional.	2116B000013	NAC.	08-2022 12-2025	247,476,056	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0				
Estudio Paso Largo Veracruz	2116B000023	Ver.	08-2021 12-2022	9,331,699	0	310,123	310,123	0.0	100.0	0	3.4	56	
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	310,123	310,123	0.0	100.0				
Estudio río Santiago, Manzanillo, Colima	2116B000035	Col.	03-2022 07-2022	2,053,444	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	0	0	0.0	0.0				
Topobatimetría a presas y cuerpos de agua	2116B000040	NAC.	04-2022 12-2024	44,632,184	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática de saneamiento de la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago.	2116B000048	Jal.	04-2022 12-2024	43,543,596	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento			0	0	0	0.0	0.0						
Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz	2116B000049	Ver.	05-2022 12-2023	20,993,100	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento			0	0	0	0.0	0.0						
Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos.	2116B000055	BCS., SLP., Zac.	01-2022 12-2023	7,432,914	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional			0	0	0	0.0	0.0						
Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas	2116B000062	NAC.	01-2022 12-2025	77,781,980	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional			0	0	0	0.0	0.0						
Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los Edos. de BCS, Coa., Gto., Jal., Tam., Tlax., Ver., Chih., Pue. y SLP.	2116B000063	NAC.	03-2022 12-2023	46,920,150	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejido Balancán, Municipio de Balancán, Tabasco.	2216B000015	Tab.	03-2022 12-2022	5,437,303	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	2216B000021	Tab.	01-2022 12-2022	9,062,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco.	2216B000022	Tab.	04-2022 12-2022	3,338,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Playa Larga, Amatlilán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco.	2216B000026	Tab.	04-2022 12-2022	5,246,521	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos del Valle de México	2216B000030	NAC.	04-2022 12-2023	32,938,273	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	0	0	0.0	0.0				
Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco	2216B000042	Col., Jal.	06-2022 12-2022	18,714,508	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de preinversión para incorporar al riego zonas ubicadas en los municipios de Tres Valles, Cosamaloapan, y Tierra Blanca, Veracruz.	2216B000044	Ver.	07-2022 12-2022	35,478,338	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0				
Programa nacional de estudios hidrogeológicos	2216B000076	NAC.	12-2022 12-2025	62,979,300	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022						EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Estudio de diagnóstico para determinar la infraestructura de saneamiento necesaria en los cauces de la Cuenca del Alto Atoyac.	2216B000079	Mex., Pue., Tlax.	01-2022 12-2022	50,383,439	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA AMBIENTAL				710,214,341	67,862,831	41,447,430	41,447,430	61.0	100.0				
Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis.	17161190001	NAC.	07-2017 12-2023	174,747,003	0	0	0	0.0	0.0	0	0.6	96.2	
					0	0	0	0.0	0.0				
Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto.	17167100001	Gto.	01-2018 12-2024	535,467,338	67,862,831	41,447,430	41,447,430	61.0	100.0	13.2	11.6	62.7	
					67,862,831	41,447,430	41,447,430	61.0	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				244,744,424,445	15,307,355,512	18,176,150,224	18,176,150,224	118.7	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				237,376,957,502	15,082,355,512	17,823,105,682	17,823,105,682	118.1	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc.	0316B000058	Yuc.	01-1990 12-2022	1,359,433,822	0	0	0	0.0	0.0	0	0	43.1		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.	0616B000034	Gto., Jal.	05-2006 12-2023	17,260,857,837	0	1,244,176,453	1,244,176,453	0.0	100.0	9	7.2	96.9		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	1,244,176,453	1,244,176,453	0.0	100.0					
Construcción del Túnel Emisor Oriente.	0816B000086	CDMX., Hgo., Mex.	06-2008 12-2024	51,803,252,975	0	230,145,754	230,145,754	0.0	100.0	0.9	0.4	65.8		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	230,145,754	230,145,754	0.0	100.0					
Construcción de la PTAR El Caracol y de los módulos PELT y PDAFAT.	0816B000160	Mex.	08-2008 12-2022	11,942,761,621	0	35,371,979	35,371,979	0.0	100.0	0	0.2	45.7		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	35,371,979	35,371,979	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa	0816B000219	Sin.	01-2014 12-2024	19,953,778,890	2,227,320,000	2,956,235,337	2,956,235,337	132.7	100.0	12.7	14.3	52.6		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				2,227,320,000	2,956,235,337	2,956,235,337	132.7	100.0					
Construcción del Canal Centenario, Nayarit.	1416B000002	Nay.	01-2014 12-2024	11,049,776,390	1,712,350,000	5,742,735,794	5,742,735,794	335.3	100.0	7.3	35.2	66.6		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				1,712,350,000	5,742,735,794	5,742,735,794	335.3	100.0					
PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO	1416B000025	Hgo.	01-2015 12-2023	51,473,654	0	0	0	0.0	0.0	0	0	42.7		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB).	1416B000146	Tab.	03-2015 12-2024	22,440,457,767	2,321,940,000	629,209,952	629,209,952	27.0	100.0	3	2.8	13.7		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				2,321,940,000	629,209,952	629,209,952	27.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.	1716B000070	NL.	01-2019 12-2023	6,576,968,479	584,700,000	0	0	0.0	0.0	3.2	0	0		
K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento					584,700,000	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango.	1816B000008	Dgo.	01-2019 12-2023	7,100,151	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.4		
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo.	1816B000017	Dgo.	02-2022 12-2023	20,350,965	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuín, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa.	1816B000023	NAC.	09-2020 12-2023	11,273,961	4,445,512	1,456,497	1,456,497	32.7	100.0	41.4	9.3	17.1		
K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional					4,445,512	1,456,497	1,456,497	32.7	100.0					
Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate	1916B000022	Chis.	01-2020 12-2024	941,020,105	647,400,000	117,760,233	117,760,233	18.1	100.0	23.8	13.1	26.8		
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					647,400,000	117,760,233	117,760,233	18.1	100.0					
Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego,	1916B000045	Sin.	01-2020 12-2023	5,833,554,918	733,700,000	1,025,279,254	1,025,279,254	139.7	100.0	41.4	20	36.1		
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					733,700,000	1,025,279,254	1,025,279,254	139.7	100.0					
Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Víboras De Ciudad Juárez, Chihuahua	1916B000049	Chih.	05-2021 12-2022	516,017,935	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA						
Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana.	1916B000058	BC.	07-2020 12-2023	318,765,825	100,000,000	0	0	0.0	0.0	79.2	0	20			
					100,000,000	0	0	0.0	0.0						
Presas Tunal II, Durango, Dgo.	1916B000059	Dgo.	02-2020 12-2023	3,894,037,962	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42	1916B000060	Pue.	01-2022 12-2023	50,591,430	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo.	1916B000061	Dgo.	05-2022 12-2023	7,572,302	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla	2016B000003	Pue.	01-2022 12-2022	9,862,716	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes	2016B000005	Chih.	01-2020 12-2024	1,611,752,506	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.1	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				
Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60	2016B000014	Pue.	01-2022 12-2023	40,424,613	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas.	2016B000022	Chis.	01-2022 12-2023	492,564,825	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla.	2016B000028	Pue.	01-2022 12-2023	48,319,868	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0					
Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo	2016B000029	Hgo.	09-2020 12-2023	120,511,482	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.5		
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana	2016B000042	BC.	05-2022 12-2024	1,034,096,002	268,950,000	62,439,022	62,439,022	23.2	100.0	37.1	6.3	6.3		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				268,950,000	62,439,022	62,439,022	23.2	100.0					
Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul	2016B000046	Camp.	10-2021 12-2024	1,639,839,489	1,000,000,000	989,275,909	989,275,909	98.9	100.0	58.6	51.2	54.6		
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				1,000,000,000	989,275,909	989,275,909	98.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Proyecto Ecológico Lago de Texcoco	2016B000060	Mex.	01-2021 12-2028	19,282,862,537	2,100,050,000	615,417,307	615,417,307	29.3	100.0	13.6	2.7	5.1	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				2,100,050,000	615,417,307	615,417,307	29.3	100.0				
Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L.	2016B000064	NL.	01-2021 12-2023	140,246,167	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				
Agua Saludable para la Laguna	2016B000066	Coah., Dgo.	01-2021 12-2024	14,792,585,638	2,300,000,000	1,729,729,142	1,729,729,142	75.2	100.0	22.8	11.8	13.3	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				2,300,000,000	1,729,729,142	1,729,729,142	75.2	100.0				
Margen Derecha, Río Santiago, Nayarit, segunda etapa.	2016B000067	Nay.	01-2022 12-2023	603,358,882	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán.	2116B000009	Mich.	05-2021 12-2023	1,621,802,455	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitación y Modernización	2116B000010	Nay.	09-2021 12-2023	650,513,111	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima.	2116B000016	Col.	06-2021 12-2022	239,483,815	0	0	0	0.0	0.0	0	3	3			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca.	2116B000018	Oax.	08-2021 12-2023	323,966,420	0	44,540,551	44,540,551	0.0	100.0	15	9.1	12.3			
					0	44,540,551	44,540,551	0.0	100.0						
					0	44,540,551	44,540,551	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Colima.	2116B000019	Col.	08-2021 12-2023	41,740,105	0	3,625,813	3,625,813	0.0	100.0	10.8	9	9.8	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	3,625,813	3,625,813	0.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Tabasco.	2116B000020	Tab.	09-2021 12-2022	16,893,558	0	0	0	0.0	0.0	0	0	7.9	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán.	2116B000021	Mich.	08-2021 12-2023	240,519,297	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.6	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco.	2116B000022	Jal.	08-2021 12-2023	170,652,502	0	27,180,242	27,180,242	0.0	100.0	24.6	16.4	16.4	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	27,180,242	27,180,242	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2116B000030	Chis.	01-2022 12-2022	420,759,290	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				
Acueducto Yaqui	2116B000032	Son.	07-2022 12-2023	2,263,374,348	1,081,500,000	584,782,815	584,782,815	54.0	100.0	48.1	17.7	17.7	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				1,081,500,000	584,782,815	584,782,815	54.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas.	2116B000037	Chis.	09-2021 12-2023	514,007,591	0	278,472,291	278,472,291	0.0	100.0	68.5	56	70.8	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	278,472,291	278,472,291	0.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guanajuato.	2116B000038	Gto.	08-2021 12-2023	59,395,163	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora.	2116B000039	Son.	08-2021 12-2023	124,554,604	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.4
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero.	2116B000042	Gro.	10-2021 12-2023	269,194,790	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.8
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos.	2116B000043	Mor.	10-2021 12-2023	38,790,436	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO								
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa.	2116B000044	Sin.	10-2021 12-2023	253,723,231	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.6			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0						
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz.	2116B000045	Ver.	10-2021 12-2023	2,064,087,364	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0						
Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit	2116B000046	Nay.	09-2021 12-2022	136,309,955	0	0	0	0.0	0.0	0	0	29.4			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0						
Rehabilitación Estero el Camalote	2216B000004	Tamps.	02-2022 12-2024	57,172,830	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero.	2216B000005	Gro.	01-2022 12-2022	14,813,321	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan	2216B000006	Hgo.	03-2022 12-2022	14,611,164	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado					0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco.	2216B000009	Tab.	01-2022 12-2022	288,685,974	0	66,348,017	66,348,017	0.0	100.0	40.7	24	24	
K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas					0	66,348,017	66,348,017	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
					2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			0	31,823,940		31,823,940	0.0	100.0				
Acueducto Concordia	2216B000014	Sin.	01-2022 12-2023	406,390,897	0	128,290,340	128,290,340	0.0	100.0	36.1	30	30	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	128,290,340	128,290,340	0.0	100.0				
Obras de protección Paso Largo, Veracruz.	2216B000016	Ver.	05-2022 12-2023	619,469,890	0	127,897,738	127,897,738	0.0	100.0	23	23.5	23.5	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	127,897,738	127,897,738	0.0	100.0				
Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana.	2216B000020	Gro.	05-2022 12-2022	115,840,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de Saneamiento de la Laguna Negra.	2216B000023	Gro.	05-2022 12-2022	92,430,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora.	2216B000029	Son.	04-2022 12-2023	8,622,986,748	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Jalisco (2021).	2216B000033	Jal.	06-2022 12-2023	170,799,498	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021).	2216B000034	Mich.	06-2022 12-2023	204,133,415	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación del alcantarillado de Tepic	2216B000035	Nay.	06-2022 12-2023	658,651,663	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						EJERCICIO
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021).	2216B000037	Hgo.	06-2022 12-2023	217,683,709	0	8,987,215	8,987,215	0.0	100.0	5.3	4.3	4.3
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	8,987,215	8,987,215	0.0	100.0			
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León.	2216B000038	NL.	06-2022 12-2023	328,469,684	0	29,001,189	29,001,189	0.0	100.0	10.2	9.2	9.2
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	29,001,189	29,001,189	0.0	100.0			
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021).	2216B000039	Col.	06-2022 12-2023	124,938,507	0	23,830,137	23,830,137	0.0	100.0	22	19.9	19.9
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	23,830,137	23,830,137	0.0	100.0			
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Sinaloa (2021).	2216B000045	Sin.	06-2022 12-2023	353,882,650	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas			0	0	0	0.0	0.0						
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Oaxaca.	2216B000046	Oax.	07-2022 12-2022	56,564,210	0	47,376,704	47,376,704	0.0	100.0	0	87.9	87.9		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	47,376,704	47,376,704	0.0	100.0					
Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur (2021).	2216B000047	BCS.	07-2022 12-2023	64,752,951	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0					
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en el mes de octubre 2020, en el estado de Chiapas.	2216B000048	Chis.	07-2022 12-2023	57,217,223	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en agosto del 2020, en el estado de Jalisco.	2216B000049	Jal.	07-2022 12-2023	113,616,645	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Veracruz (2021).	2216B000051	Ver.	07-2022 12-2023	161,173,174	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				
Acueducto el Cuchillo II	2216B000054	NL.	08-2022 12-2023	10,962,596,550	0	804,590,666	804,590,666	0.0	100.0	0	7.7	7.7	
	K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento				0	804,590,666	804,590,666	0.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en mayo del 2021 en el estado de Oaxaca.	2216B000065	Oax.	09-2022 12-2023	16,604,413	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Construcción de la protección marginal derecha del río Samaria a la altura de la localidad Colima, en el municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco	2216B000066	Tab.	10-2022 12-2022	27,290,011	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada el 29 de octubre de 2020 en el estado de Chiapas.	2216B000067	Chis.	09-2022 12-2023	30,309,958	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la infraestructura de las unidades de riego en el municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo.	2216B000068	Hgo.	09-2022 12-2026	29,536,402	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
					0	0	0	0.0	0.0				
					0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Baja California Sur.	2216B000074	BCS.	10-2022 12-2022	4,616,478	0	3,249,796	3,249,796	0.0	100.0	0	73.4	73.4		
						0	3,249,796	3,249,796	0.0	100.0				
						0	36,564,728	36,564,728	0.0	100.0	0	97.2	97.2	
						0	36,564,728	36,564,728	0.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Chiapas.	2216B000075	Chis.	10-2022 12-2022	38,812,579	0	36,564,728	36,564,728	0.0	100.0	0	97.2	97.2		
						0	36,564,728	36,564,728	0.0	100.0				
Proyecto de reconstrucción inmediata de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Chiapas.	2216B000078	Chis.	11-2022 12-2022	8,294,149	0	7,800,197	7,800,197	0.0	100.0	0	93.6	93.6		
						0	7,800,197	7,800,197	0.0	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				7,367,466,943	225,000,000	353,044,542	353,044,542	156.9	100.0					
Integración de oficinas centrales de la CNA	0316B000230	CDMX.	10-2003 10-2023	3,261,912,601	20,000,000	149,267,624	149,267,624	746.3	100.0	0.6	4.7	64		
						20,000,000	149,267,624	746.3	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT.	13165120002	CDMX.	08-2014 07-2034	3,956,387,165	205,000,000	181,427,353	181,427,353	88.5	100.0	5	1	37.9
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				205,000,000	181,427,353	181,427,353	88.5	100.0			
Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz	1916B000008	Ver.	02-2021 12-2022	7,581,251	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.1
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	2116B000015	Q. Roo	03-2022 12-2022	40,512,581	0	590,000	590,000	0.0	100.0	0	1.5	1.5
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	590,000	590,000	0.0	100.0			
Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	2116B000033	Tamps.	03-2022 12-2022	20,977,395	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Adecuación a las instalaciones de la CONAGUA en el municipio de Boca del Río, estado de Veracruz	2216B000027	Ver.	05-2022 12-2022	30,380,648	0	21,759,565	21,759,565	0.0	100.0	100	74.8	74.8	
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	21,759,565	21,759,565	0.0	100.0				
Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro	2216B000031	Ver.	06-2022 12-2022	16,059,721	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				
Estudios de preinversión para la construcción del edificio para las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Veracruz	2216B000050	Ver.	08-2022 12-2022	5,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C.	2216B000070	BC.	10-2022 12-2022	28,655,581	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA				

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.