

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				347,708,210	0	155,852,867	118,519,811	0.0	76.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				132,978,550	0	78,575,446	41,242,446	0.0	52.4			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				94,751,425	0	66,429,337	29,096,337	0.0	43.8			
Programa anual de adquisición de bienes y equipo para los laboratorios de investigación del Cinvestav.	2111L4J0002	CDMX.	02-2022 12-2022	63,614,031	0	60,604,706	28,502,602	0.0	47.0	100	47	47
	E-02I-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	60,604,706	28,502,602	0.0	47.0			
Programa anual de adquisición de bienes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav.	2111L4J0003	CDMX.	02-2022 12-2022	6,113,853	0	5,824,631	593,735	0.0	10.1	0	10	10
	E-02I-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	5,824,631	593,735	0.0	10.1			
Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato.	2111L4J0014	Gto.	02-2022 12-2022	6,418,569	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-02I-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara.	2111L4J0015	Jal.	02-2022 12-2022	18,604,972	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				38,227,125	0	12,146,109	12,146,109	0.0	100.0			
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav.	2111L4J0004	Yuc.	03-2022 12-2022	7,540,859	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav	2111L4J0005	Gto.	03-2022 12-2022	3,570,418	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav	2111L4J0006	Tamps.	03-2022 12-2022	3,952,870	0	1,554,514	1,554,514	0.0	100.0	100	42	42
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,554,514	1,554,514	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav	2111L4J0007	Qro.	03-2022 12-2022	7,192,240	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav	2111L4J0009	Coah.	03-2022 12-2022	2,665,333	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav	2111L4J0010	CDMX.	03-2022 12-2022	9,063,696	0	8,634,929	8,634,929	0.0	100.0	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	8,634,929	8,634,929	0.0	100.0			
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav	2111L4J0011	NL.	03-2022 12-2022	1,613,862	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	2111L4J0016	Jal.	03-2022 12-2022	2,627,847	0	1,956,666	1,956,666	0.0	100.0	100	78	78
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,956,666	1,956,666	0.0	100.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				214,729,660	0	77,277,421	77,277,365	0.0	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				214,729,660	0	77,277,421	77,277,365	0.0	99.9			
Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav	2011L4J0001	Jal.	05-2021 12-2022	74,564,279	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Físicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina	2111L4J0001	Yuc.	02-2021 12-2022	106,932,212	0	56,484,736	56,484,680	0.0	99.9	40	73	100
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	56,484,736	56,484,680	0.0	99.9			
Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav.	2111L4J0008	CDMX.	02-2022 12-2023	11,408,024	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

				INVERSIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
--	--	--	--	-----------	----------------------

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN TOTAL	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					2021	2022	2023					
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav	2111L4J0013	CDMX.	10-2021 12-2022	21,825,145	0	20,792,685	20,792,685	0.0	100.0	100	100	100
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	20,792,685	20,792,685	0.0	100.0			

iv) Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Importo total de intervenções de projetos registados em 2014: 1.950,00 milhões de euros. O valor total das intervenções de projetos de intervenção social é inferior ao valor total das intervenções por programas profissionais.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.