

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				5,767,201,588	83,747,795	727,019,782	599,598,975	715.9	82.4			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,767,201,588	83,747,795	727,019,782	599,598,975	715.9	82.4			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				5,767,201,588	83,747,795	727,019,782	599,598,975	715.9	82.4			
Modernización de vialidades de acceso al Puerto	1909J3A0002	Mich.	01-2019 06-2022	504,928,206	50,368,889	0	0	0.0	0.0	33.4	13.4	22.3
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	50,368,889	0	0	0.0	0.0		
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	1909J3A0003	Mich.	01-2020 12-2023	628,026,813	28,950,456	155,581,753	155,581,752	537.4	99.9	47.8	24.9	29.3
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	28,950,456	155,581,753	155,581,752	537.4	99.9		
Protección marginal en senos de escolleras	1909J3A0004	Mich.	03-2020 12-2022	151,533,167	0	36,577,218	36,577,217	0.0	99.9	5.7	79.4	100
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	0	36,577,218	36,577,217	0.0	99.9		
Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto.	2109J3A0002	Mich.	01-2021 04-2023	83,039,002	4,428,450	56,817,169	56,041,242	1,265.4	98.6	64.9	70	70
					K-004-Proyectos de construcción de puertos	4,428,450	56,817,169	56,041,242	1,265.4	98.6		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA	
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje	2113J3A0001	Mich.	09-2021 12-2023	488,871,627	0	186,689,894	184,078,659	0.0	98.6	29.3	35.7	53.6	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	186,689,894	184,078,659	0.0	98.6				
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	2113J3A0002	Mich.	12-2021 12-2024	3,856,721,593	0	286,033,643	162,000,000	0.0	56.6	0	0	0	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	286,033,643	162,000,000	0.0	56.6				
Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico	2213J3A0001	Mich.	07-2022 12-2023	18,518,152	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0				
Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA	2213J3A0002	Mich.	07-2022 12-2023	35,563,028	0	5,320,105	5,320,105	0.0	100.0	0	4	4	
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	5,320,105	5,320,105	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.