

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TOTAL				1,288,563,679	76,817,662	76,817,662	43,889,784	57.1	57.1					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				915,352,885	71,311,177	71,311,177	38,439,916	53.9	53.9					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				23,335,930	5,720,000	5,720,000	1,944,407	33.9	33.9					
Adquisiciones	2109J3D0001	Tamps.	06-2021 12-2022	11,283,519	5,720,000	5,720,000	1,944,407	33.9	33.9	60	58	58		
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				5,720,000	5,720,000	1,944,407	33.9	33.9					
Actualización de señalamiento marítimo	2113J3D0001	Tamps.	01-2022 12-2022	12,052,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				883,006,718	65,591,177	65,591,177	36,495,509	55.6	55.6					
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	1909J3D0003	Tamps.	01-2019 12-2024	380,453,531	60,591,177	60,591,177	35,196,440	58.0	58.0	30	-10.3	59.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				60,591,177	60,591,177	35,196,440	58.0	58.0					
Reforzamiento estructural de muelles	2009J3D0002	Tamps.	07-2018 12-2024	497,004,806	5,000,000	5,000,000	1,299,069	25.9	25.9	16.6	30.2	45.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,000,000	5,000,000	1,299,069	25.9	25.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mtto señalamiento	2009J3D0004	Tamps.	01-2021 12-2022	5,548,381	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				9,010,237	0	0	0	0.0	0.0			
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO	2213J3D0001	Tamps.	09-2022 02-2023	9,010,237	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de Preinversión.				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				373,210,794	5,506,485	5,506,485	5,449,868	98.9	98.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				373,210,794	5,506,485	5,506,485	5,449,868	98.9	98.9			
Edificio tráfico marítimo	2009J3D0001	Tamps.	02-2019 12-2022	63,999,421	5,506,485	5,506,485	5,449,868	98.9	98.9	97	44.2	45.2
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				5,506,485	5,506,485	5,449,868	98.9	98.9			
Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal.	2113J3D0002	Tamps.	03-2022 12-2023	289,206,792	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Reforzamiento de accesos APITAM	2213J3D0002	Tamps.	10-2022 12-2022	20,004,581	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.