

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				31,869,393,518	2,379,868,000	7,849,651,916	7,602,876,380	319.4	96.8			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				9,103,386,957	1,533,800,000	4,217,017,750	3,970,343,298	258.8	94.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				8,620,725,729	1,500,000,000	4,182,256,167	3,935,814,347	262.3	94.1			
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores)	1951GYN0002	Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac.	08-2019 12-2022	129,526,268	0	7,753,391	7,753,391	0.0	100.0	16.3	6.5	50
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	7,753,391	7,753,391	0.0	100.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022	2151GYN0008	NAC.	01-2022 12-2023	2,708,545,240	1,255,331,265	1,964,596,946	1,843,122,239	146.8	93.8	43.9	82.6	82.6
					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0				
E-043-Prevención y Control de Enfermedades				0	0	0	0.0	0.0				
E-044-Atención a la Salud				0	295,287,263	293,302,321	0.0	99.3				
E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios				0	0	0	0.0	0.0				
K-029-Programa de Adquisiciones				1,255,331,265	1,669,309,683	1,549,819,918	123.4	92.8				
M-001-Actividades de apoyo administrativo				0	0	0	0.0	0.0				
M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros				0	0	0	0.0	0.0				
O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022.	2151GYN0009	NAC.	01-2022 12-2022	266,343,915	244,668,735	167,540,027	137,353,735	56.1	81.9	35.1	38.6	38.6
E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud				0	0	0	0.0	0.0				
E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0				
E-043-Prevención y Control de Enfermedades				0	0	0	0.0	0.0				
E-044-Atención a la Salud				0	799,584	799,582	0.0	99.9				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios			0	0	0	0.0	0.0						
	K-029-Programa de Adquisiciones			0	166,740,443	136,554,153	0.0	81.8						
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0						
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			244,668,735	0	0	0.0	0.0						
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0						
Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2022	2151GYN0013	NAC.	01-2022 12-2022	403,965,654	0	236,214,423	141,872,082	0.0	60.0	50	21.9	21.9		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad			0	0	0	0.0	0.0						
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0						
	E-044-Atención a la Salud			0	10,788,464	10,788,464	0.0	100.0						
	E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios			0	0	0	0.0	0.0						
	K-029-Programa de Adquisiciones			0	225,425,959	131,083,618	0.0	58.1						
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros				0	0	0	0.0	0.0						
O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno				0	0	0	0.0	0.0						
Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 <i>Nota: El ISSSTE reporta dentro de la Clave de Cartera 2151GYN0018 del PP K029 un monto ejercido fiscal de \$1,439,063,711, faltando por registrar \$194,869,363, esto derivado del desglose efectuado provocando la insuficiencia en la asignación modificada.</i>	2151GYN0018	NAC.	01-2022 12-2023	4,438,764,542	0	1,445,493,460	1,445,054,980	0.0	99.9	33.3	0.2	0.2		
E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud				0	0	0	0.0	0.0						
E-042-Atención a Personas con Discapacidad				0	0	0	0.0	0.0						
E-043-Prevención y Control de Enfermedades				0	0	0	0.0	0.0						
E-044-Atención a la Salud				0	267,200	267,200	0.0	100.0						
E-046-Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios				0	0	0	0.0	0.0						
K-029-Programa de Adquisiciones				0	1,445,226,260	1,444,787,780	0.0	99.9						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	0	0	0.0	0.0						
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	0	0	0.0	0.0						
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y Centros de Trabajo del ISSSTE 2022	2251GYN0005	NAC.	06-2022 12-2022	297,341,780	0	16,183,160	16,183,160	0.0	100.0	0	5.7	5.7		
	E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	E-018-Suministro de Claves de Medicamentos			0	0	0	0.0	0.0						
	E-042-Atención a Personas con Discapacidad			0	0	0	0.0	0.0						
	E-043-Prevención y Control de Enfermedades			0	0	0	0.0	0.0						
	E-044-Atención a la Salud			0	0	0	0.0	0.0						
	K-029-Programa de Adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0						
	M-001-Actividades de apoyo administrativo			0	16,183,160	16,183,160	0.0	100.0						
	M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros			0	0	0	0.0	0.0						
	O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición de bienes para la digitalización de imágenes médicas de imagenología (radiología y otros) en Unidades Médicas del ISSSTE, 2022.	2251GYN0024	NAC.	12-2022 01-2023	376,238,330	0	344,474,760	344,474,760	0.0	100.0	0	0	0		
				K-029-Programa de Adquisiciones	0	344,474,760	344,474,760	0.0	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				366,905,819	33,800,000	32,726,941	32,494,326	96.1	99.2					
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México.	1951GYN0005	CDMX.	09-2019 12-2022	134,359,344	0	0	0	0.0	0.0	0	0.9	79.1		
				K-027-Mantenimiento de Infraestructura	0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México.	1951GYN0008	Mex.	10-2019 12-2022	62,388,987	19,000,000	5,014,026	5,014,026	26.3	100.0	72.2	11.9	22.3		
				K-027-Mantenimiento de Infraestructura	19,000,000	5,014,026	5,014,026	26.3	100.0					
Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero.	1951GYN0012	Gro.	01-2020 12-2022	16,112,550	14,800,000	4,019,548	4,019,548	27.1	100.0	13.5	26.1	26.1		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de Infraestructura				14,800,000	4,019,548	4,019,548	27.1	100.0						
Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua.	2051GYN0008	Chih.	06-2020 12-2022	12,980,247	0	6,027,439	5,794,824	0.0	96.1	44.1	44.9	99.7		
K-027-Mantenimiento de Infraestructura					0	6,027,439	5,794,824	0.0	96.1					
Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el Hospital de Alta Especialidad 1º de Octubre, Cd. México	2251GYN0002	CDMX.	05-2022 12-2022	40,910,580	0	10,149,944	10,149,944	0.0	100.0	61.9	25.3	25.3		
K-027-Mantenimiento de Infraestructura					0	10,149,944	10,149,944	0.0	100.0					
Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México	2251GYN0003	CDMX.	05-2022 12-2022	100,154,111	0	7,515,984	7,515,984	0.0	100.0	78.4	7.7	7.7		
K-027-Mantenimiento de Infraestructura					0	7,515,984	7,515,984	0.0	100.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				115,755,409	0	2,034,642	2,034,625	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE	1951GYN0003	Chih., CDMX., Gto., Hgo.	02-2020 12-2022	5,364,287	0	256,302	256,302	0.0	100.0	0	5	67.8
K-028-Estudios de preinversión					0	256,302	256,302	0.0	100.0			
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila	2151GYN0010	Coah.	01-2022 04-2023	7,405,806	0	405,431	405,431	0.0	100.0	0	5.7	5.7
K-028-Estudios de preinversión					0	405,431	405,431	0.0	100.0			
Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General	2151GYN0011	Camp.	01-2022 04-2023	6,610,985	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango	2151GYN0012	Dgo.	01-2022 04-2023	8,050,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.	2151GYN0014	Mex.	01-2022 04-2023	8,050,130	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal.	2151GYN0015	Jal.	01-2022 04-2023	9,194,524	0	411,000	410,983	0.0	99.9	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	411,000	410,983	0.0	99.9					
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero.	2151GYN0016	Gro.	01-2022 04-2023	7,405,806	0	562,031	562,031	0.0	100.0	0	7.9	7.9		
K-028-Estudios de preinversión					0	562,031	562,031	0.0	100.0					
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son.	2151GYN0017	Son.	01-2022 04-2023	8,050,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas	2151GYN0019	Tamps.	01-2022 04-2023	8,050,129	0	399,878	399,878	0.0	100.0	0	5.2	5.2		
K-028-Estudios de preinversión					0	399,878	399,878	0.0	100.0					
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí.	2151GYN0020	SLP.	01-2022 04-2023	8,050,128	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE	2251GYN0007	Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps.	08-2022 04-2023	39,523,358	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				22,766,006,561	846,068,000	3,632,634,166	3,632,533,082	429.3	99.9					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				22,766,006,561	846,068,000	3,632,634,166	3,632,533,082	429.3	99.9					
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis.	1151GYN0010	Chis.	01-2012 12-2022	1,144,828,997	0	452,732	452,732	0.0	100.0	0	0	57.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	452,732	452,732	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis.	1551GYN0004	Chis.	09-2015 12-2024	638,008,040	0	178,774,856	178,774,856	0.0	100.0	0	29.3	32		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	178,774,856	178,774,856	0.0	100.0					
Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana.	1651GYN0006	CDMX.	04-2016 06-2022	460,635,226	0	254,467	254,467	0.0	100.0	0	0.3	100		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	254,467	254,467	0.0	100.0					
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca.	1651GYN0026	Oax.	01-2017 12-2022	237,244,366	49,432,000	3,841,083	3,841,034	7.7	99.9	47.4	1.6	51.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social					49,432,000	3,841,083	3,841,034	7.7	99.9					
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C.	1751GYN0001	BC.	01-2017 12-2023	215,716,975	0	5,488,645	5,488,645	0.0	100.0	0	2.5	40.1		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	5,488,645	5,488,645	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih.	1751GYN0002	Chih.	10-2017 12-2022	195,956,448	15,000,000	4,217,708	4,217,708	28.1	100.0	15.4	2.1	19.7		
K-011-Proyectos de infraestructura social					15,000,000	4,217,708	4,217,708	28.1	100.0					
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S.	1751GYN0003	BCS.	01-2017 12-2022	153,497,634	30,000,000	10,722,106	10,722,106	35.7	100.0	30.3	6.5	73.8		
K-011-Proyectos de infraestructura social					30,000,000	10,722,106	10,722,106	35.7	100.0					
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih.	1751GYN0004	Chih.	01-2017 12-2022	446,201,594	15,942,000	4,651,773	4,651,772	29.1	99.9	43	1	12.3		
K-011-Proyectos de infraestructura social					15,942,000	4,651,773	4,651,772	29.1	99.9					
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX.	1751GYN0009	CDMX.	06-2017 12-2025	292,534,976	10,000,000	2,610,679	2,609,983	26.0	99.9	77.4	0.7	16.9		
K-011-Proyectos de infraestructura social					10,000,000	2,610,679	2,609,983	26.0	99.9					
Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua.	1751GYN0010	Chih.	06-2017 12-2022	535,793,629	10,000,000	5,165,669	5,165,668	51.6	99.9	14.7	15.4	100		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022					PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	
K-011-Proyectos de infraestructura social				10,000,000	5,165,669	5,165,668	51.6	99.9						
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca.	1751GYN0017	Oax.	06-2020 12-2022	44,924,342	0	1,635,295	1,635,295	0.0	100.0	0	0.5	99.5		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	1,635,295	1,635,295	0.0	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco.	1751GYN0019	Tab.	06-2020 12-2022	17,284,561	0	716,770	716,770	0.0	100.0	0	2.7	91.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	716,770	716,770	0.0	100.0					
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo	1751GYN0022	Hgo.	03-2018 12-2022	15,318,190	0	7,514,416	7,514,416	0.0	100.0	0	51.4	51.7		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	7,514,416	7,514,416	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE	1751GYN0023	Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac.	03-2018 12-2022	456,086,739	89,800,000	48,940,110	48,940,110	54.4	100.0	33.7	10.4	32.1		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-011-Proyectos de infraestructura social				89,800,000	48,940,110	48,940,110	54.4	100.0						
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas	1751GYN0024	Chis.	03-2018 12-2022	37,463,546	0	2,094,054	2,094,052	0.0	99.9	0	1.2	69.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	2,094,054	2,094,052	0.0	99.9						
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal.	1751GYN0025	Jal.	11-2017 12-2022	292,070,430	9,500,000	10,453,419	10,453,419	110.0	100.0	46	7.5	54.1		
K-011-Proyectos de infraestructura social				9,500,000	10,453,419	10,453,419	110.0	100.0						
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California.	1751GYN0026	BC.	03-2018 12-2022	384,457,156	55,000,000	24,464,916	24,464,877	44.4	99.9	92.6	6.4	11.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social				55,000,000	24,464,916	24,464,877	44.4	99.9						
Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención.	1851GYN0001	Camp., Coah., Mich., NL.	03-2018 12-2022	327,348,615	4,000,000	1,991,705	1,915,477	47.8	96.1	10.5	0.4	33.9		
K-011-Proyectos de infraestructura social				4,000,000	1,991,705	1,915,477	47.8	96.1						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco.	1851GYN0002	Jal.	02-2020 12-2022	71,240,387	30,000,000	30,696,218	30,695,022	102.3	99.9	23.6	44.1	61.8		
K-011-Proyectos de infraestructura social					30,000,000	30,696,218	30,695,022	102.3	99.9					
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin.	1851GYN0003	Sin.	03-2018 04-2023	341,077,874	15,000,000	28,852,436	28,852,436	192.3	100.0	39	9.6	46.7		
K-011-Proyectos de infraestructura social					15,000,000	28,852,436	28,852,436	192.3	100.0					
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano.	1851GYN0005	Sin.	06-2018 12-2023	220,533,841	26,885,000	9,067,101	9,067,101	33.7	100.0	34.1	5	51.4		
K-011-Proyectos de infraestructura social					26,885,000	9,067,101	9,067,101	33.7	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán.	1851GYN0006	Mich.	06-2020 12-2022	49,730,783	0	1,758,507	1,758,507	0.0	100.0	0	0	75.9		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	1,758,507	1,758,507	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México.	1851GYN0007	Mex.	01-2021 12-2023	43,066,718	12,000,000	13,854,110	13,854,110	115.4	100.0	60	31.1	31.2		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				12,000,000	13,854,110	13,854,110	115.4	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala.	1851GYN0009	Tlax.	04-2019 12-2022	20,314,650	0	93,666	93,666	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	93,666	93,666	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes.	1851GYN0016	Ags.	02-2021 12-2022	25,199,125	13,000,000	11,531,776	11,531,775	88.7	99.9	65.9	42.6	42.6		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				13,000,000	11,531,776	11,531,775	88.7	99.9					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California.	1851GYN0018	BC.	04-2019 04-2023	45,429,230	0	1,079,577	1,079,577	0.0	100.0	59.9	29.6	64		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	1,079,577	1,079,577	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero	1951GYN0001	Gro.	06-2020 12-2023	308,364,024	40,000,000	26,879,856	26,878,528	67.1	99.9	36.8	8.6	63.6		
K-011-Proyectos de infraestructura social					40,000,000	26,879,856	26,878,528	67.1	99.9					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche.	1951GYN0006	Camp.	10-2020 12-2022	33,684,455	0	3,393,499	3,393,499	0.0	100.0	36.5	10.4	32.4		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	3,393,499	3,393,499	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz.	1951GYN0009	Ver.	10-2020 12-2022	18,867,069	0	1,545,653	1,545,653	0.0	100.0	50.5	5.1	47.7		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	1,545,653	1,545,653	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Chiapas.	1951GYN0010	Chis.	06-2020 03-2023	41,851,819	0	2,385,092	2,385,092	0.0	100.0	0	0.4	100		
K-011-Proyectos de infraestructura social					0	2,385,092	2,385,092	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo.	1951GYN0014	Q. Roo	01-2022 12-2022	24,692,959	10,000,000	9,965,402	9,965,340	99.6	99.9	60.5	36.8	36.8		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				10,000,000	9,965,402	9,965,340	99.6	99.9					
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco.	2051GYN0002	Jal.	01-2022 12-2023	90,771,111	17,000,000	7,280,687	7,280,687	42.8	100.0	82.2	7.7	7.7		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				17,000,000	7,280,687	7,280,687	42.8	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas.	2051GYN0003	Chis.	01-2020 12-2024	260,374,572	25,000,000	1,769,431	1,769,430	7.0	99.9	88.4	0.7	0.7		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				25,000,000	1,769,431	1,769,430	7.0	99.9					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas.	2051GYN0006	Chis.	03-2020 12-2024	256,713,099	72,000,000	22,113,580	22,113,100	30.7	99.9	63.9	9.3	14.1		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				72,000,000	22,113,580	22,113,100	30.7	99.9					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí.	2051GYN0007	SLP.	01-2022 12-2024	46,767,062	12,000,000	2,040,607	2,040,607	17.0	100.0	99.9	3.2	3.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social					12,000,000	2,040,607	2,040,607	17.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca.	2051GYN0010	Oax.	07-2020 12-2024	188,255,746	66,000,000	8,618,598	8,618,598	13.0	100.0	60.4	3.5	3.8		
K-011-Proyectos de infraestructura social					66,000,000	8,618,598	8,618,598	13.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas	2051GYN0011	Chis.	09-2020 12-2025	491,733,215	79,000,000	30,539,064	30,518,064	38.6	99.9	92.1	6.2	6.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social					79,000,000	30,539,064	30,518,064	38.6	99.9					
Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz.	2051GYN0017	Ver.	10-2020 12-2022	10,436,880	9,500,000	3,824,677	3,824,677	40.2	100.0	83.4	38.2	38.2		
K-011-Proyectos de infraestructura social					9,500,000	3,824,677	3,824,677	40.2	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo.	2051GYN0018	Q. Roo	01-2022 12-2022	52,277,447	42,659,000	701,800	701,800	1.6	100.0	93	1.2	1.2
	K-011-Proyectos de infraestructura social				42,659,000	701,800	701,800	1.6	100.0			
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero.	2051GYN0020	Gro.	01-2022 12-2022	16,899,024	15,500,000	3,926,701	3,926,701	25.3	100.0	70.9	16.1	16.1
	K-011-Proyectos de infraestructura social				15,500,000	3,926,701	3,926,701	25.3	100.0			
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo.	2151GYN0001	Q. Roo	02-2022 10-2022	18,514,459	17,850,000	861,340	861,340	4.8	100.0	84	3.3	3.3
	K-011-Proyectos de infraestructura social				17,850,000	861,340	861,340	4.8	100.0			
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán	2151GYN0002	Mich.	03-2022 12-2024	176,895,054	54,000,000	2,402,059	2,402,059	4.4	100.0	76.1	1.1	1.1
	K-011-Proyectos de infraestructura social				54,000,000	2,402,059	2,402,059	4.4	100.0			
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo.	2251GYN0001	Hgo.	04-2022 08-2023	280,001,929	0	101,942,909	101,942,909	0.0	100.0	81.3	33.3	33.3

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	101,942,909	101,942,909	0.0	100.0						
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco.	2251GYN0004	Jal.	08-2022 12-2023	228,712,927	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0						
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas	2251GYN0012	Tamps.	09-2022 12-2024	2,556,821,249	0	894,214,232	894,214,232	0.0	100.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	894,214,232	894,214,232	0.0	100.0						
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital	2251GYN0013	BCS.	09-2022 12-2024	558,659,539	0	159,669,474	159,669,474	0.0	100.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	159,669,474	159,669,474	0.0	100.0						
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco	2251GYN0015	Jal.	09-2022 04-2024	3,377,186,866	0	965,227,639	965,227,639	0.0	100.0	0	0	0		
K-011-Proyectos de infraestructura social				0	965,227,639	965,227,639	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila.	2251GYN0016	Coah.	10-2022 03-2024	3,402,784,133	0	972,408,072	972,408,072	0.0	100.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	972,408,072	972,408,072	0.0	100.0					
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional	2251GYN0021	Gro.	11-2022 12-2024	3,612,777,851	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-011-Proyectos de infraestructura social				0	0	0	0.0	0.0					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
 La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.