

# Cuenta Pública 2022

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,031,768,682</b>	<b>85,912,753</b>	<b>805,626,802</b>	<b>779,375,650</b>	<b>907.1</b>	<b>96.7</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>125,924,109</b>	<b>0</b>	<b>79,219,858</b>	<b>78,369,712</b>	<b>0.0</b>	<b>98.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>18,123,805</b>	<b>0</b>	<b>17,138,910</b>	<b>16,288,770</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>			
Sustitución de Juegos Infantiles.	2107HXA0014	CDMX.	02-2022 12-2022	9,446,895	0	8,872,470	8,872,469	0.0	99.9	0	100	100
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				0	8,872,470	8,872,469	0.0	99.9			
Sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas.	2107HXA0015	CDMX.	03-2022 12-2022	8,676,910	0	8,266,440	7,416,301	0.0	89.7	0	100	100
	A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas				0	8,266,440	7,416,301	0.0	89.7			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>104,330,144</b>	<b>0</b>	<b>60,264,479</b>	<b>60,264,476</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags.	2007HXA0023	Ags.	07-2021 10-2022	30,994,714	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P.	2007HXA0024	SLP.	06-2021 12-2022	35,253,363	0	27,301,153	27,301,151	0.0	99.9	0	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	27,301,153	27,301,151	0.0	99.9			

## Cuenta Pública 2022

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax.	2007HXA0025	Tlax.	04-2021 12-2022	21,251,361	0	18,727,504	18,727,503	0.0	99.9	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	18,727,504	18,727,503	0.0	99.9					
Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps.	2007HXA0029	Tamps.	04-2021 12-2022	16,830,706	0	14,235,822	14,235,822	0.0	100.0	0	100	100		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	14,235,822	14,235,822	0.0	100.0					
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>3,470,160</b>	<b>0</b>	<b>1,816,469</b>	<b>1,816,466</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Escobedo III, N. L.	2207HXA0001	NL.	07-2022 12-2022	547,920	0	166,808	166,808	0.0	100.0	0	100	100		
	K-028-Estudios de preinversión				0	166,808	166,808	0.0	100.0					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Nuevo Laredo III, Tamps.	2207HXA0002	Tamps.	07-2022 12-2022	547,920	0	278,447	278,446	0.0	99.9	0	100	100		
	K-028-Estudios de preinversión				0	278,447	278,446	0.0	99.9					
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHN Cabo San Lucas I-E, B.C.S.	2207HXA0003	BCS.	07-2022 12-2022	669,680	0	397,095	397,095	0.0	100.0	0	100	100		

# Cuenta Pública 2022

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	397,095	397,095	0.0	100.0				
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Zapopan VI, Jal.	2207HXA0004	Jal.	07-2022 12-2022	547,920	0	287,367	287,367	0.0	100.0	0	100	100
K-028-Estudios de preinversión				0	287,367	287,367	0.0	100.0				
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Chihuahua IV, Edo. de Méx.	2207HXA0005	Mex.	07-2022 12-2022	547,920	0	217,788	217,788	0.0	100.0	0	100	100
K-028-Estudios de preinversión				0	217,788	217,788	0.0	100.0				
Estudio de mecánica de suelos para la construcción de la UHM Santa Fe VIII, Cd. de Méx.	2207HXA0006	CDMX.	07-2022 12-2022	608,800	0	468,964	468,962	0.0	99.9	0	100	100
K-028-Estudios de preinversión				0	468,964	468,962	0.0	99.9				
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>905,844,573</b>	<b>85,912,753</b>	<b>726,406,944</b>	<b>701,005,938</b>	<b>815.9</b>	<b>96.5</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>905,844,573</b>	<b>85,912,753</b>	<b>726,406,944</b>	<b>701,005,938</b>	<b>815.9</b>	<b>96.5</b>			
Construcción de red hidráulica para la UHM, Comitán, Chis.	2107HXA0010	Chis.	05-2022 12-2022	1,065,637	2,286,457	1,015,026	1,015,026	44.3	100.0	100	100	100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,015,026	1,015,026	0.0	100.0				

## Cuenta Pública 2022

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			2,286,457	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la UHN Lázaro Cárdenas III-C, Mich.	2107HXA0011	Mich.	06-2022 11-2022	33,874,033	33,874,033	32,280,620	31,261,832	92.2	96.8	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			33,874,033	32,280,620	31,261,832	92.2	96.8				
Mantenimiento de la UHM Coatzintla, Ver.	2107HXA0012	Ver.	05-2022 12-2022	52,222,710	49,752,263	48,293,331	48,293,329	97.0	99.9	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			49,752,263	48,293,331	48,293,329	97.0	99.9				
Construcción de la UHM Nogales III-D, Son.	2107HXA0019	Son.	01-2022 12-2022	40,104,448	0	36,900,827	36,400,825	0.0	98.6	0	100	100
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	36,900,827	36,400,825	0.0	98.6			
Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R.	2107HXA0020	Q. Roo	01-2022 11-2022	116,257,769	0	113,028,180	90,569,460	0.0	80.1	0	54.1	54.1
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	113,028,180	90,569,460	0.0	80.1			

## Cuenta Pública 2022

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la UHM Santa Fe VII, Cd. de Méx.	2107HXA0021	CDMX.	01-2022 12-2022	238,607,157	0	223,791,152	223,419,982	0.0	99.8	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	223,791,152	223,419,982	0.0	99.8					
Construcción de la UHN Frontera III, Tab.	2107HXA0022	Tab.	01-2022 12-2022	35,317,231	0	32,413,781	32,213,779	0.0	99.3	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	32,413,781	32,213,779	0.0	99.3					
Construcción de la UHM Ensenada V, B. C.	2107HXA0023	BC.	01-2022 12-2022	61,338,798	0	57,101,226	56,255,449	0.0	98.5	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	57,101,226	56,255,449	0.0	98.5					
Construcción de la UHM Chihuahua III, Edo. de Méx.	2107HXA0024	Mex.	01-2022 12-2022	191,537,160	0	181,208,997	181,202,455	0.0	99.9	0	100	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	181,208,997	181,202,455	0.0	99.9					
Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C.	2107HXA0025	BC.	01-2022 11-2022	135,519,630	0	373,804	373,801	0.0	99.9	0	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	373,804	373,801	0.0	99.9					

# Cuenta Pública 2022

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.