

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TOTAL				888,747,042	0	122,027,581	109,977,627	0.0	90.1					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				888,747,042	0	122,027,581	109,977,627	0.0	90.1					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				12,562,800	0	9,252,581	6,726,421	0.0	72.6					
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZA DE COBRO	2109J0U0004	Coah., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	09-2021 10-2022	12,562,800	0	9,252,581	6,726,421	0.0	72.6	86	86	100		
		E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			0	9,252,581	6,726,421	0.0	72.6					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				876,184,242	0	112,775,000	103,251,206	0.0	91.5					
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES	2109J0U0003	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	06-2022 12-2022	71,028,683	0	58,335,000	51,907,504	0.0	88.9	100	100	100		
		K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	58,335,000	51,907,504	0.0	88.9					
Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes	2109J0U0005	Chis., Oax., Sin., Tab., Ver.	06-2022 12-2022	256,603,600	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
		K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL				
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA								
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS	2209J0U0001	Zac.	03-2022 07-2022	222,140,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0						
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA	2209J0U0002	Coah., Chih., Tamps.	07-2022 11-2023	88,884,783	0	20,440,000	19,225,914	0.0	94.0	28	26.3	26.3			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	20,440,000	19,225,914	0.0	94.0						
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA	2209J0U0003	Nay.	07-2022 12-2022	34,669,699	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0						
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE	2209J0U0004	Ver.	06-2022 12-2022	62,176,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0						
CONSERVACIÓN MENOR DE CARRETERAS	2209J0U0005	Nay., Ver., Zac.	07-2022 12-2022	41,398,392	0	34,000,000	32,117,788	0.0	94.4	100	100	100			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	34,000,000	32,117,788	0.0	94.4						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	2209J0U0006	Ver.	09-2022 12-2022	57,884,693	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA)	2209J0U0007	Tamps., Ver.	11-2022 12-2022	36,527,993	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD.	2209J0U0008	Mich.	12-2022 02-2023	4,870,399	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														