

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
TOTAL				5,189,459,004	913,763,588	892,666,842	358,933,690	39.2	40.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				800,595,336	95,104,027	336,967,958	258,551,045	271.8	76.7			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				655,248,904	47,584,776	277,385,971	216,202,836	454.3	77.9			
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	1909JZL0001	NAC.	06-2019 12-2022	78,155,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	0	0	0.0	0.0			
Equipo de seguridad 2020	2009JZL0004	NAC.	03-2020 12-2022	16,200,155	0	6,111,000	6,111,000	0.0	100.0	0	36.3	100
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	6,111,000	6,111,000	0.0	100.0			
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	2009JZL0005	Pue., SLP., Son.	08-2020 12-2022	52,897,807	0	40,560,861	11,836,977	0.0	29.1	100	0	0
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	40,560,861	11,836,977	0.0	29.1			
Autotanks y dispensadores para suministro de combustible de aviación	2009JZL0008	NAC.	02-2021 12-2022	77,686,188	0	5,248,425	4,742,108	0.0	90.3	0	5	100
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	5,248,425	4,742,108	0.0	90.3			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación	2009JZL0011	NAC.	03-2021 12-2022	34,094,636	0	2,145,001	2,145,000	0.0	99.9	0	2.2	2.2	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	2,145,001	2,145,000	0.0	99.9				
Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional	2009JZL0012	NAC.	03-2021 12-2022	6,287,614	0	2,747,583	2,127,837	0.0	77.4	0	53.5	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	2,747,583	2,127,837	0.0	77.4				
Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación 2022	2109JZL0004	NAC.	03-2022 12-2022	30,424,749	24,987,475	15,660,308	12,199,498	48.8	77.9	100	84.5	84.5	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				24,987,475	15,660,308	12,199,498	48.8	77.9				
Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional 2022	2109JZL0005	NAC.	03-2022 12-2022	27,514,469	22,597,301	10,628,020	9,114,233	40.3	85.7	100	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				22,597,301	10,628,020	9,114,233	40.3	85.7				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Programa de adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación (JETA y AVGAS) 2022	2209JZL0001	NAC.	08-2022 12-2022	131,602,107	0	125,376,538	116,527,820	0.0	92.9	0	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	125,376,538	116,527,820	0.0	92.9				
Adquisición de Sistemas de almacenamiento superficiales para la operación de bajo volumen NLD, NOG, PPE y LZC	2209JZL0002	NAC.	08-2022 12-2022	83,902,649	0	68,908,235	51,398,363	0.0	74.5	0	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	68,908,235	51,398,363	0.0	74.5				
Programa de implementación de sistemas de Telemedición	2209JZL0004	NAC.	07-2022 12-2022	97,958,124	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA	2209JZL0005	NAC.	10-2022 12-2022	4,387,558	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022	2209JZL0006	NAC.	10-2022 12-2022	14,137,676	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				94,194,031	30,337,711	46,581,987	30,922,494	101.9	66.3			
Programa de rehabilitación y/o sustitución de cercados perimetrales para la seguridad 2022	2109JZL0003	NAC.	05-2022 12-2022	36,939,184	30,337,711	30,337,711	26,392,762	86.9	86.9	100	100	100
K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,337,711	30,337,711	26,392,762	86.9	86.9				
Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey	2109JZL0007	NL.	07-2022 12-2023	57,254,847	0	16,244,276	4,529,732	0.0	27.8	0	63.2	63.2
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	16,244,276	4,529,732	0.0	27.8				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				51,152,401	17,181,540	13,000,000	11,425,715	66.4	87.8			
Estudios aeropuerto de Tamián	1909JZL0008	SLP.	10-2019 09-2022	51,152,401	17,181,540	13,000,000	11,425,715	66.4	87.8	28.8	28.8	100

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-028-Estudios de preinversión				17,181,540	13,000,000	11,425,715	66.4	87.8				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				4,388,863,668	818,659,561	555,698,884	100,382,645	12.2	18.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				4,388,863,668	818,659,561	555,698,884	100,382,645	12.2	18.0			
Aeropuerto Internacional de Chetumal	1409JZL0022	Q. Roo	08-2014 12-2022	387,747,137	0	9,433,941	8,814,411	0.0	93.4	0	1.9	100
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	9,433,941	8,814,411	0.0	93.4				
Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca	2009JZL0002	Oax.	03-2020 11-2022	496,957,511	196,279,064	25,373,291	18,232,881	9.2	71.8	0.7	2.7	5.2
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				196,279,064	25,373,291	18,232,881	9.2	71.8				
Tanque para la estación Bajío	2009JZL0006	Gto.	01-2021 12-2022	56,053,390	31,000,000	1,554,218	1,554,218	5.0	100.0	20	0	35.2
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				31,000,000	1,554,218	1,554,218	5.0	100.0				
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	2009JZL0007	Col.	01-2021 11-2023	204,242,257	81,834,624	83,383,542	12,612,036	15.4	15.1	36	3.2	3.9
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				81,834,624	83,383,542	12,612,036	15.4	15.1				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	2009JZL0009	Pue.	01-2022 11-2024	390,184,046	84,944,000	67,684,763	12,024,151	14.1	17.7	15	3.5	3.5	
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				84,944,000	67,684,763	12,024,151	14.1	17.7				
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	2009JZL0010	Camp.	01-2021 11-2023	465,665,229	135,508,270	120,794,100	10,746,937	7.9	8.8	30.4	1.5	2.8	
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				135,508,270	120,794,100	10,746,937	7.9	8.8				
Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales	2009JZL0013	Son.	02-2021 12-2022	9,944,904	0	8,167,629	6,157,607	0.0	75.3	100	80	80	
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	8,167,629	6,157,607	0.0	75.3				
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	2009JZL0014	Q. Roo	03-2021 12-2023	349,656,701	156,000,000	159,674,836	3,619,638	2.3	2.2	30	0	12.6	
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				156,000,000	159,674,836	3,619,638	2.3	2.2				
Estación de san José del Cabo 2020-2022	2009JZL0015	BCS.	02-2021 12-2023	472,006,623	129,081,707	61,401,019	9,999,522	7.7	16.2	5	0	1.1	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				129,081,707	61,401,019	9,999,522	7.7	16.2				
Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamiún, San Luis Potosí	2109JZL0002	SLP.	10-2021 03-2022	12,066,058	4,011,896	3,231,545	3,231,543	80.5	99.9	41	41	100
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					4,011,896	3,231,545	3,231,543	80.5	99.9			
Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamiún, San Luis Potosí	2109JZL0006	SLP.	06-2022 12-2024	1,513,112,727	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición, Instalación y Puesta a punto de Motobombas para las Líneas de Proceso en 5 Estaciones de Combustibles de A.S.A.	2209JZL0003	NAC.	07-2022 12-2022	15,744,825	0	15,000,000	13,389,701	0.0	89.2	0	95	95
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	15,000,000	13,389,701	0.0	89.2			
Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022	2209JZL0007	Tamps.	10-2022 12-2022	15,482,260	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	0	0	0.0	0.0			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.