

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				129,779,181,537	7,456,348,730	6,620,427,885	6,274,475,641	84.1	94.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				102,436,189,090	7,331,858,993	6,042,820,685	5,883,604,257	80.2	97.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				793,867,154	0	218,475,297	113,406,893	0.0	51.9			
Sustitución de vehículos contra incendio	00000069176	Ver.	06-2021 12-2022	113,159,218	0	102,692,443	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	102,692,443	0	0.0	0.0			
Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos	1318T4N0041	NAC.	01-2014 12-2023	680,707,936	0	115,782,854	113,406,893	0.0	97.9	0	0	10.5
	K-029-Programas de adquisiciones				0	115,782,854	113,406,893	0.0	97.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				101,088,007,957	7,331,858,993	5,824,345,388	5,770,197,364	78.7	99.0			
Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral	00000051692	NAC.	08-2016 12-2023	910,050,676	0	226,678,478	226,678,478	0.0	100.0	0	20.4	93.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	226,678,478	226,678,478	0.0	100.0			
Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión	00000051693	NAC.	08-2016 12-2022	417,951,096	0	140,124,633	140,124,633	0.0	100.0	0	77.3	85.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	140,124,633	140,124,633	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas	00000053131	Tab.	10-2017 12-2023	7,289,485,776	87,593,052	745,126,045	743,792,711	849.1	99.8	0	16.9	55.9	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				87,593,052	745,126,045	743,792,711	849.1	99.8				
Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas	00000053543	NAC.	07-2017 12-2023	5,897,950,608	1,735,417,720	1,163,310,622	1,169,775,169	67.4	100.5	0.2	25.5	63.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,735,417,720	1,163,310,622	1,169,775,169	67.4	100.5				
Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur	00000053549	NAC.	01-2018 12-2023	1,668,524,622	33,922,719	11,463,618	11,463,618	33.7	100.0	0	3.8	4.3	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				33,922,719	11,463,618	11,463,618	33.7	100.0				
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo	00000053560	NAC.	10-2017 12-2022	352,274,920	90,744,837	12,004,248	12,004,248	13.2	100.0	69.2	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				90,744,837	12,004,248	12,004,248	13.2	100.0				
Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico	00000053885	NAC.	11-2017 12-2023	12,608,521,112	978,558,787	467,394,594	447,252,065	45.7	95.6	0	11.1	17.9	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				978,558,787	467,394,594	447,252,065	45.7	95.6				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente	00000054664	NAC.	04-2018 12-2022	364,239,676	0	6,217,254	6,217,254	0.0	100.0	13.5	17	81.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,217,254	6,217,254	0.0	100.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos	00000054665	NAC.	04-2018 12-2023	8,343,007,260	2,523,771,471	530,540,949	517,238,639	20.4	97.4	23.3	29.1	90.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,523,771,471	530,540,949	517,238,639	20.4	97.4			
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte	00000057570	NAC.	01-2019 12-2023	398,592,416	5,394,108	84,188,053	84,188,053	1,560.7	100.0	4.2	20.9	20.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,394,108	84,188,053	84,188,053	1,560.7	100.0			
Rehabilitaciones Mayores para el Sosténimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística	00000058146	NAC.	01-2019 12-2023	1,865,375,185	101,934,356	97,187,728	97,187,728	95.3	100.0	69.2	63.8	72.7
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				101,934,356	97,187,728	97,187,728	95.3	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitaciones para el Sosténimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística	00000058195	NAC.	01-2019 12-2023	352,864,463	67,369,183	41,728,699	41,728,699	61.9	100.0	69.2	68.3	75.6
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				67,369,183	41,728,699	41,728,699	61.9	100.0			
Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas	00000058212	Tamps.	01-2019 12-2023	492,729,744	2,000,000	0	0	0.0	0.0	13.8	0	0
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				2,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac.	00000058471	NAC.	03-2019 12-2023	284,715,347	0	9,519,659	9,519,659	0.0	100.0	0	2.9	2.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	9,519,659	9,519,659	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ²	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo.	00000059111	NAC.	03-2019 12-2023	804,458,953	26,642,848	160,109,333	160,109,333	600.9	100.0	3.2	22.9	38
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				26,642,848	160,109,333	160,109,333	600.9	100.0			
Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo.	00000061751	NAC.	06-2019 12-2023	1,097,364,087	11,104,069	49,281,442	49,281,442	443.8	100.0	0	8.4	24.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				11,104,069	49,281,442	49,281,442	443.8	100.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso	00000062620	Yuc.	01-2020 12-2024	99,398,830	0	0	0	0.0	0.0	27.5	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos	00000064392	Ver.	03-2020 12-2024	2,991,153,418	552,910,161	398,605,488	398,605,488	72.0	100.0	21.9	23.3	38.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				552,910,161	398,605,488	398,605,488	72.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz	00000065417	Ver.	01-2021 12-2025	1,566,857,701	0	40,765,739	40,765,739	0.0	100.0	0	2.7	4.1	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	40,765,739	40,765,739	0.0	100.0				
Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios	00000065457	Oax.	01-2021 12-2025	1,998,725,266	316,953,105	17,380,043	17,380,043	5.4	100.0	20.4	1.1	1.7	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				316,953,105	17,380,043	17,380,043	5.4	100.0				
Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca	00000065488	NAC.	01-2021 12-2025	1,017,033,198	115,208,110	290,219,228	290,219,228	251.9	100.0	13.3	32.7	38.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				115,208,110	290,219,228	290,219,228	251.9	100.0				
Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero	00000065648	Tamps.	01-2021 12-2025	957,258,482	0	28,768,509	28,768,509	0.0	100.0	0	3.1	3.1	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMU-LADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	28,768,509	28,768,509	0.0	100.0				
Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula	00000065660	NAC.	01-2021 12-2025	930,909,586	0	9,714,605	9,714,605	0.0	100.0	0	1.1	1.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	9,714,605	9,714,605	0.0	100.0			
Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora	00000065683	NAC.	01-2021 12-2025	825,136,296	78,232,754	68,811,367	68,811,367	87.9	100.0	6.7	9	18
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				78,232,754	68,811,367	68,811,367	87.9	100.0			
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacífico	00000065753	NAC.	01-2021 12-2025	1,205,392,381	52,573,638	2,210,433	2,210,433	4.2	100.0	12.6	2.7	7.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				52,573,638	2,210,433	2,210,433	4.2	100.0			
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacífico	00000065883	NAC.	01-2021 12-2025	1,249,148,157	29,865,222	22,693,208	22,693,208	75.9	100.0	4.7	4.2	9.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				29,865,222	22,693,208	22,693,208	75.9	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022	2022	2022	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo	00000065884	NAC.	01-2021 12-2025	950,252,059	28,119,997	0	0	0.0	0.0	0	0	1.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,119,997	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz	00000065887	Ver.	01-2021 12-2025	738,220,106	0	157,439,795	157,439,795	0.0	100.0	0	25.5	33.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	157,439,795	157,439,795	0.0	100.0			
Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico	00000065889	NAC.	01-2021 12-2025	1,168,784,211	167,350,290	234,300,894	234,300,894	140.0	100.0	5	21.7	31.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				167,350,290	234,300,894	234,300,894	140.0	100.0			
Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso	00000065902	Yuc.	01-2021 12-2025	369,465,150	0	4,558,261	4,558,261	0.0	100.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,558,261	4,558,261	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz	00000065920	NAC.	01-2021 12-2025	718,359,689	81,669,749	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				81,669,749	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte"	00000066420	NAC.	01-2021 12-2025	1,274,797,141	96,940,001	80,931,259	79,477,719	81.9	98.2	69.2	16.3	16.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				96,940,001	80,931,259	79,477,719	81.9	98.2			
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas	00000066899	Tab.	01-2022 12-2026	71,010,785	3,840,079	142,436	142,436	3.7	100.0	0	13.7	13.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,840,079	142,436	142,436	3.7	100.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG	00000069060	NAC.	05-2021 12-2025	1,328,894,909	0	19,776,251	19,776,251	0.0	100.0	27.5	9.5	9.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	19,776,251	19,776,251	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica	00000069084	Ver.	01-2022 12-2026	1,204,022,916	0	26,777,126	26,777,126	0.0	100.0	0	36.3	36.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	26,777,126	26,777,126	0.0	100.0			
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados	00000069091	NAC.	01-2022 12-2026	1,064,030,069	24,040,000	37,004,753	37,004,753	153.9	100.0	0	15.2	15.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				24,040,000	37,004,753	37,004,753	153.9	100.0			
Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados	00000069099	NAC.	01-2022 12-2026	382,544,526	0	89,755,063	89,755,063	0.0	100.0	0	88.6	88.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	89,755,063	89,755,063	0.0	100.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente	00000069984	NAC.	01-2022 12-2026	3,975,349,326	0	123,075,999	119,451,474	0.0	97.0	0	46.7	46.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	123,075,999	119,451,474	0.0	97.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo	00000070014	NAC.	01-2022 12-2026	689,209,233	0	1,441,561	1,441,561	0.0	100.0	0	20	20
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,441,561	1,441,561	0.0	100.0			
Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos	00000070026	NAC.	01-2022 12-2026	370,046,048	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez	00000070097	NAC.	01-2022 12-2026	225,733,619	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional	0618T4N0021	NAC.	01-2007 12-2022	2,702,453,927	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste	0818T4M0031	NAC.	01-2010 12-2023	2,915,250,212	119,702,737	120,599,921	120,599,921	100.7	100.0	67.2	29.6	59.1	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				119,702,737	120,599,921	120,599,921	100.7	100.0				
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta.	0818T4M0039	NAC.	01-2009 12-2022	3,850,847,330	0	0	0	0.0	0.0	0	0	93	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán.	0818T4M0040	NAC.	01-2009 12-2022	841,181,519	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca	0818T4M0041	NAC.	01-2009 12-2023	2,519,382,062	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.7	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico	0818T4M0043	NAC.	01-2009 12-2022	2,019,757,974	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.2	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur.	0818T4M0044	NAC.	01-2009 12-2022	1,814,697,050	0	0	0	0.0	0.0	0	0	97.3	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro	0818T4M0045	NAC.	01-2009 12-2022	2,152,986,593	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.5	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado	0918T4N0005	NAC.	01-2010 12-2023	937,327,992	0	32,694,087	13,271,087	0.0	40.5	0	3.1	96.3	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	32,694,087	13,271,087	0.0	40.5					
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD.	1018T4M0021	NAC.	01-2012 12-2023	642,366,067	0	17,042,445	17,042,445	0.0	100.0	0	2.4	48.3	
K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	17,042,445	17,042,445	0.0	100.0					
Mantenimiento Estratégico GAR Centro	1118T4M0041	NAC.	01-2012 12-2022	526,399,952	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90.9	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
			APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios	1118T4N0006	NAC.	01-2012 12-2022	1,248,080,880	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento estratégico GAR Pacífico	1218T4M0014	NAC.	01-2013 12-2022	541,889,841	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.7	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Rehabilitación de tanques de la GTD	1218T4M0023	NAC.	01-2013 12-2023	476,704,177	0	37,001,583	37,001,583	0.0	100.0	0	2.1	96.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	37,001,583	37,001,583	0.0	100.0				
Rehabilitaciones Mayores para el Sosténimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo	1318T4M0032	Ver.	08-2013 12-2022	1,015,101,502	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.6	
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación	1318T4M0044	NAC.	01-2014 12-2023	1,636,048,703	0	85,102,771	83,769,438	0.0	98.4	0.1	11.9	54.6	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	85,102,771	83,769,438	0.0	98.4				
Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs	1318T4M0060	NAC.	01-2014 12-2023	2,627,686,097	0	0	0	0.0	0.0	11	0	31.7	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II	1318T4N0022	NAC.	01-2014 12-2022	1,327,538,763	0	0	0	0.0	0.0	0	0	67.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas	1418T4M0050	Son.	08-2014 12-2022	14,737,958	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz	1418T4M0057	NAC.	08-2014 12-2023	449,471,237	0	61,766,500	61,766,500	0.0	100.0	0	6.3	82.7
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	61,766,500	61,766,500	0.0	100.0			
Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos	1418T4M0058	NAC.	08-2014 12-2023	308,259,078	0	70,890,708	70,890,708	0.0	100.0	0	7.8	37.1
	K-036-Conservación de infraestructura marítimo-portuaria				0	70,890,708	70,890,708	0.0	100.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				554,313,979	0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.	1018T4M0028	Hgo.	01-2011 12-2022	554,313,979	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				27,342,992,447	124,489,737	577,607,200	390,871,384	313.9	67.6			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				25,654,918,145	124,489,737	568,086,032	381,350,216	306.3	67.1			
Ampliación de la capacidad de descarga de COPE en TAD Pajaritos	00000074286	Ver.	07-2022 12-2023	132,777,819	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo	0318T4M0119	Ver.	01-2003 12-2022	1,685,854,751	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S.	0718T4M0005	BCS.	01-2008 12-2023	539,699,833	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación	0818T4M0030	NAC.	01-2009 12-2023	3,284,633,474	0	17,658,996	17,658,996	0.0	100.0	0	6	88.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	17,658,996	17,658,996	0.0	100.0				
Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación	0918T4M0013	Ver.	01-2010 12-2022	5,429,423,174	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022	2022	2022					
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos	0918T4M0032	NAC.	01-2010 12-2023	449,187,463	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero	0918T4M0047	NAC.	01-2011 12-2022	4,791,050,003	10,340,431	195,061,076	8,325,260	80.5	4.2	22.5	22.5	100
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,340,431	195,061,076	8,325,260	80.5	4.2			
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara	1018T4M0026	NAC.	01-2011 12-2022	997,732,814	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz	1118T4M0003	NAC.	01-2012 12-2022	795,874,514	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz.	1218T4M0009	NAC.	05-2012 12-2022	3,646,838,961	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.6	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero	1218T4M0030	NAC.	09-2012 12-2023	3,901,845,339	114,149,306	355,365,960	355,365,960	311.3	100.0	3.7	0.8	97	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				114,149,306	355,365,960	355,365,960	311.3	100.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,688,074,302	0	9,521,168	9,521,168	0.0	100.0				
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte	0318T4M0060	NAC.	01-2003 12-2022	708,629,205	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.2	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
PEMEX LOGÍSTICA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado	0918T4N0006	NAC.	01-2010 12-2023	979,445,097	0	9,521,168	9,521,168	0.0	100.0	0	0	86.6
K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	9,521,168	9,521,168	0.0	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.