

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				663,132,764,049	9,926,214,773	37,814,778,862	37,813,472,224	380.9	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				236,633,175,330	9,635,156,502	14,965,673,936	14,964,367,298	155.3	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				8,136,931,101	278,431,423	547,140,790	547,140,790	196.5	100.0			
Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1	00000048719	Ver.	08-2016 12-2022	2,391,419	0	0	0	0.0	0.0	0	96.8	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipos diversos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Nuevo Pemex	00000050756	Tab.	10-2016 12-2022	2,608,760	0	0	0	0.0	0.0	0	99.4	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero	00000051604	Tamps.	10-2016 12-2023	115,451,726	10,000,000	0	0	0.0	0.0	9	0	50
	K-029-Programas de adquisiciones				10,000,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018	00000051605	Tamps.	10-2016 12-2022	84,440,716	10,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	63

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019	00000052502	Ver.	04-2017 12-2023	906,624,066	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.8
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	00000053612	NL.	01-2018 12-2024	293,219,202	0	19,958,755	19,958,755	0.0	100.0	0	6.2	23.7
K-029-Programas de adquisiciones				0	19,958,755	19,958,755	0.0	100.0				
Adquisición de catalizadores de Cadereyta	00000057574	NL.	01-2019 12-2024	869,032,039	0	8,487,886	8,487,886	0.0	100.0	2.7	1	85.2
K-029-Programas de adquisiciones				0	8,487,886	8,487,886	0.0	100.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula	00000057606	Hgo.	01-2019 12-2024	719,387,289	0	149,258,854	149,258,854	0.0	100.0	24.2	25.6	34.1
K-029-Programas de adquisiciones				0	149,258,854	149,258,854	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán	00000057628	Ver.	01-2019 12-2023	412,958,197	187,406,024	26,794,127	26,794,127	14.2	100.0	61.3	0.3	15.1
	K-029-Programas de adquisiciones				187,406,024	26,794,127	26,794,127	14.2	100.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3	00000062404	Gto.	01-2020 12-2024	1,062,701,733	5,000,000	186,102,191	186,102,191	3,722.0	100.0	23	20	41
	K-029-Programas de adquisiciones				5,000,000	186,102,191	186,102,191	3,722.0	100.0			
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	00000062405	Hgo.	01-2020 12-2024	89,621,894	0	28,155,355	28,155,355	0.0	100.0	85	34.2	37.2
	K-029-Programas de adquisiciones				0	28,155,355	28,155,355	0.0	100.0			
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2	00000062406	Gto.	01-2020 12-2024	111,399,703	0	36,709,711	36,709,711	0.0	100.0	0	37.1	45.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	36,709,711	36,709,711	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ²	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula	00000062441	Hgo.	01-2020 12-2024	94,010,583	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	00000062774	Oax.	01-2020 12-2025	1,057,695,246	50,125,399	50,100,479	50,100,479	99.9	100.0	0.8	4.9	48.6
	K-029-Programas de adquisiciones			50,125,399	50,100,479	50,100,479	99.9	100.0				
Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero	00000069710	Tamps.	07-2021 12-2024	838,619,752	15,900,000	9,776,949	9,776,949	61.4	100.0	0	1.5	1.5
	K-029-Programas de adquisiciones			15,900,000	9,776,949	9,776,949	61.4	100.0				
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera	00000070412	Ver.	02-2022 12-2026	247,248,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022							
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos	00000070415	Ver.	02-2022 12-2026	195,120,078	0	0	0	0.0	0.0	0	1.2	1.2
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora	00000071276	Son.	03-2022 12-2026	31,980,631	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022	00000071316	Oax.	03-2022 12-2026	145,842,836	0	31,796,483	31,796,483	0.0	100.0	0	22.8	22.8
	K-029-Programas de adquisiciones				0	31,796,483	31,796,483	0.0	100.0			
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca	00000073570	Oax.	05-2022 12-2026	36,107,705	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000074382	Ver.	09-2022 12-2026	245,291,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque	00000074781	Ver.	11-2022 12-2026	404,114,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	1318T4N0037	Tab.	01-2014 12-2022	50,996,479	0	0	0	0.0	0.0	0	0	83.1
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1418T4M0031	Oax.	08-2014 12-2022	57,220,107	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.1
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus	1418T4N0013	Chis.	08-2014 12-2022	39,620,567	0	0	0	0.0	0.0	0	68.1	99
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	1418T4O0024	Ver.	01-2015 12-2022	23,226,695	0	0	0	0.0	0.0	0	0	76.3
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				218,972,605,828	9,338,725,079	14,379,094,634	14,377,787,996	153.9	99.9			
Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	00000048690	Chis.	10-2016 12-2022	652,648,841	0	0	0	0.0	0.0	0	0	5.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus	00000048691	Chis.	08-2016 12-2022	631,140,390	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000048692	Tab.	08-2016 12-2022	78,821,910	0	0	0	0.0	0.0	0	41	72.3	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos	00000048697	Ver.	09-2016 12-2022	170,630,707	0	0	0	0.0	0.0	0	92.7	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche.	00000048701	Ver.	08-2016 12-2022	1,154,026	0	0	0	0.0	0.0	0	99.9	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque	00000048703	Tamps.	08-2016 12-2022	84,295,505	46,820,000	9,553,603	9,553,603	20.4	100.0	1.1	75.5	87.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				46,820,000	9,553,603	9,553,603	20.4	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus	00000048704	Chis.	08-2016 12-2022	627,967,744	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus	00000048705	Chis.	08-2015 12-2022	240,962,166	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	00000048706	Ver.	06-2016 12-2023	142,512,738	0	2,492,595	2,492,595	0.0	100.0	0	80.3	96.7	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,492,595	2,492,595	0.0	100.0				
Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	00000048707	Ver.	06-2016 12-2022	56,759,441	0	17,456,317	17,456,317	0.0	100.0	0	93.2	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	17,456,317	17,456,317	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	00000048708	Ver.	06-2016 12-2023	411,734,214	0	13,235,919	13,235,919	0.0	100.0	0	56.8	80.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	13,235,919	13,235,919	0.0	100.0				
Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus	00000048710	Chis.	08-2015 12-2022	357,645,826	0	117,286,109	117,286,109	0.0	100.0	0.2	43.9	90.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	117,286,109	117,286,109	0.0	100.0				
Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	00000048714	NAC.	08-2016 12-2022	1,048,067,838	0	94,383,999	94,383,999	0.0	100.0	0	0	19.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	94,383,999	94,383,999	0.0	100.0				
Programa de reparación de la planta Endulzadora de Gas 4 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000048722	Tab.	08-2015 12-2022	55,935,864	0	0	0	0.0	0.0	0	71.6	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4.	00000048726	Tamps.	11-2016 12-2022	375,737,951	6,120,000	0	0	0.0	0.0	1	0	0.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,120,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	00000050804	Tab.	10-2016 12-2022	555,019,639	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex	00000050814	Tab.	10-2016 12-2023	608,764,605	0	6,080,871	6,080,871	0.0	100.0	0	0	29.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,080,871	6,080,871	0.0	100.0			
Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos	00000050818	Tamps.	01-2017 12-2023	612,538,857	10,638,659	363,630	363,630	3.4	100.0	1.9	0	9.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,638,659	363,630	363,630	3.4	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas	00000050820	NAC.	10-2016 12-2023	367,398,645	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000052217	Ver.	02-2017 12-2023	105,691,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos	00000053216	Ver.	07-2017 12-2022	679,117,047	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	00000053321	Ver.	10-2017 12-2023	105,269,046	0	16,392,223	16,392,223	0.0	100.0	0	16.3	31.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	16,392,223	16,392,223	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053566	Tab.	07-2017 12-2023	152,284,161	0	0	0	0.0	0.0	0	0	9.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053572	Tab.	07-2017 12-2022	152,233,396	0	4,009,850	4,009,850	0.0	100.0	0	0	15.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,009,850	4,009,850	0.0	100.0			
Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	00000053608	Ver.	11-2017 12-2023	584,648,334	0	1,106	1,106	0.0	100.0	0	0	9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,106	1,106	0.0	100.0			
Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta	00000053648	Tab.	01-2018 12-2022	3,591,414	0	0	0	0.0	0.0	0	99.1	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053737	Tab.	09-2017 12-2022	152,169,937	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.9	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053738	Tab.	09-2017 12-2022	67,730,517	0	0	0	0.0	0.0	0	40.6	75.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	00000054606	Oax.	03-2018 12-2023	9,792,103,222	677,374,601	1,603,429,409	1,603,429,409	236.7	100.0	12.4	21.7	85.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				677,374,601	1,603,429,409	1,603,429,409	236.7	100.0				
Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022	00000054713	NL.	05-2018 12-2023	9,964,549,291	704,242,510	2,533,901,941	2,533,901,941	359.8	100.0	18.7	27.5	72.1	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				704,242,510	2,533,901,941	2,533,901,941	359.8	100.0				
Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco	00000057595	NAC.	08-2018 12-2023	607,094,066	134,707,447	8,922,323	8,922,323	6.6	100.0	17.1	2	44.7	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMU-LADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				134,707,447	8,922,323	8,922,323	6.6	100.0				
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	00000057603	Ver.	08-2018 12-2023	489,906,536	17,768,856	36,051,427	36,051,427	202.8	100.0	3.8	8.3	13.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,768,856	36,051,427	36,051,427	202.8	100.0				
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022	00000057604	Chis.	08-2018 12-2024	5,348,499,522	1,049,828,459	349,337,453	349,337,453	33.2	100.0	28.1	10.6	20.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,049,828,459	349,337,453	349,337,453	33.2	100.0				
Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023	00000057605	Hgo.	01-2019 12-2023	15,478,617,432	727,500,000	1,599,065,306	1,599,065,306	219.8	100.0	12.5	15.3	77
K-027-Mantenimiento de infraestructura				727,500,000	1,599,065,306	1,599,065,306	219.8	100.0				
Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023	00000057624	Ver.	10-2018 12-2023	12,512,764,623	540,093,976	3,295,320,861	3,295,320,861	610.1	100.0	16	10.6	54.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura				540,093,976	3,295,320,861	3,295,320,861	610.1	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023	00000057625	Tab.	01-2019 12-2024	3,393,903,834	265,987,307	76,899,857	76,899,857	28.9	100.0	7.8	4.9	5.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				265,987,307	76,899,857	76,899,857	28.9	100.0			
Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023	00000057626	Tamps.	01-2019 12-2023	12,743,685,263	691,600,000	1,821,017,185	1,821,017,185	263.3	100.0	40	34.4	54.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				691,600,000	1,821,017,185	1,821,017,185	263.3	100.0			
Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022	00000057627	Gto.	08-2018 12-2023	10,609,519,307	722,500,000	1,084,317,688	1,084,317,688	150.0	100.0	15.5	11.4	52.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				722,500,000	1,084,317,688	1,084,317,688	150.0	100.0			
Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023	00000057644	Pue.	01-2019 12-2024	1,113,720,517	75,692,480	16,610,216	16,610,216	21.9	100.0	4.1	0.7	1.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				75,692,480	16,610,216	16,610,216	21.9	100.0			
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022	00000057673	Tab.	08-2018 12-2024	5,171,648,775	1,458,164,965	589,779,076	589,779,076	40.4	100.0	24.4	15.7	41.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,458,164,965	589,779,076	589,779,076	40.4	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMU-LADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP)	00000057869	Ver.	01-2019 12-2023	366,329,256	25,588,000	1,974,180	1,974,180	7.7	100.0	9.2	9	9.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				25,588,000	1,974,180	1,974,180	7.7	100.0			
Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022	00000057892	Ver.	10-2018 12-2023	6,678,658,166	597,440,742	156,340,771	156,340,771	26.1	100.0	15.7	6.9	11.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				597,440,742	156,340,771	156,340,771	26.1	100.0			
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	00000057906	Ver.	01-2019 12-2023	1,076,182,546	166,577,762	4,233,314	4,233,314	2.5	100.0	16.4	0.6	0.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				166,577,762	4,233,314	4,233,314	2.5	100.0			
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos	00000057930	Ver.	01-2019 12-2023	3,368,072,722	164,001,000	20,870,689	20,870,689	12.7	100.0	5.1	1.1	7.3

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				164,001,000	20,870,689	20,870,689	12.7	100.0				
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022	00000057932	Ver.	10-2018 12-2024	1,122,028,165	38,820,000	22,546,496	22,546,496	58.0	100.0	1.9	4.1	7.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				38,820,000	22,546,496	22,546,496	58.0	100.0				
Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos	00000058107	NAC.	01-2019 12-2024	3,652,470,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos	00000061589	NAC.	10-2019 12-2023	2,273,991,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento para el Sosténimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	00000065378	Ver.	06-2020 12-2024	5,636,297,284	112,899,346	126,138,764	126,138,764	111.7	100.0	2.8	3.4	4.8

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				112,899,346	126,138,764	126,138,764	111.7	100.0				
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020	00000065379	Ver.	06-2020 12-2024	7,419,624,975	222,447,630	38,532,269	38,532,269	17.3	100.0	3.1	2.1	3
K-027-Mantenimiento de infraestructura				222,447,630	38,532,269	38,532,269	17.3	100.0				
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021	00000065754	Ver.	01-2021 12-2025	4,406,090,862	231,101,150	148,837,546	148,837,546	64.4	100.0	5.5	4.5	5.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				231,101,150	148,837,546	148,837,546	64.4	100.0				
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021	00000065755	Ver.	01-2021 12-2025	2,009,801,425	37,840,000	18,721,020	18,721,020	49.4	100.0	1.1	1.1	1.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				37,840,000	18,721,020	18,721,020	49.4	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021	00000065756	Tab.	01-2021 12-2025	1,045,142,262	162,884,847	78,523,327	78,523,327	48.2	100.0	26.2	25.8	25.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				162,884,847	78,523,327	78,523,327	48.2	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz	00000068713	Oax.	04-2021 12-2025	888,288,741	305,804,903	395,900	395,900	0.1	100.0	38.1	2.5	2.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				305,804,903	395,900	395,900	0.1	100.0			
Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta	00000069698	NL.	01-2022 12-2026	1,758,669,577	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos	00000069819	Ver.	01-2022 12-2026	217,517,462	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022	00000069839	Tamps.	01-2022 12-2026	639,268,981	0	3,839,464	3,839,464	0.0	100.0	2.7	0.6	0.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,839,464	3,839,464	0.0	100.0			
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026	00000069879	Tamps.	01-2022 12-2026	4,079,026,736	0	0	0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000069990	Ver.	01-2022 12-2026	4,202,359,222	0	5,238,349	5,238,349	0.0	100.0	0	1.2	1.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,238,349	5,238,349	0.0	100.0			
Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho	00000070007	NAC.	01-2022 12-2026	444,036,908	0	3,987,410	3,987,410	0.0	100.0	0	0.1	0.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,987,410	3,987,410	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos	00000070225	Ver.	01-2022 12-2026	247,101,070	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	1018T4O0004	Ver.	01-2011 12-2022	609,613,677	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	1218T4M0010	NL.	06-2012 12-2022	12,123,231,244	23,257,490	0	0	0.0	0.0	0.4	0	70.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				23,257,490	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	1218T4M0011	Hgo.	01-2013 12-2023	7,839,929,328	0	245,207,786	245,207,786	0.0	100.0	0	0	97.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	245,207,786	245,207,786	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	1218T4M0012	Oax.	06-2012 12-2023	13,815,950,354	0	0	-1,306,638	0.0	0.0	0	0	98.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	-1,306,638	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	1218T4M0013	Ver.	01-2013 12-2023	14,237,797,575	0	154,792,214	154,792,214	0.0	100.0	0	0	87.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	154,792,214	154,792,214	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0018	Ver.	01-2013 12-2022	199,307,569	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos	1218T4O0026	Ver.	01-2013 12-2022	343,673,812	0	0	0	0.0	0.0	0	0	70.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	1318T4M0005	Tamps.	07-2013 12-2023	11,102,273,101	0	28,290,624	28,290,624	0.0	100.0	0	0	96.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	28,290,624	28,290,624	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018	1318T4M0006	Gto.	07-2013 12-2023	7,267,710,880	0	16,591,255	16,591,255	0.0	100.0	0	0	65.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	16,591,255	16,591,255	0.0	100.0			
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	1318T4N0006	Chis.	04-2013 12-2022	488,881,007	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0033	Tab.	01-2014 12-2022	131,549,808	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	1318T4N0038	Tab.	01-2014 12-2022	119,524,367	0	0	0	0.0	0.0	0	0	94.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0009	Ver.	01-2014 12-2023	1,226,397,876	121,022,949	8,124,292	8,124,292	6.7	100.0	10.4	0.2	50.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			121,022,949	8,124,292	8,124,292	6.7	100.0				
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	1418T4N0004	NAC.	06-2014 12-2022	686,801,474	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0004	Ver.	01-2015 12-2023	81,021,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0006	Ver.	01-2015 12-2023	189,761,365	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores	1418T4O0007	Ver.	01-2015 12-2022	23,673,864	0	0	0	0.0	0.0	0	0	91.1	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	1418T4O0009	Ver.	01-2015 12-2022	92,678,440	0	0	0	0.0	0.0	0	84	93.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	1418T4O0010	Ver.	01-2015 12-2023	4,223,060	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.3	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Reparación general de la planta Reformadora CCR	1418T4O0016	Ver.	01-2015 12-2022	180,090,112	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.7	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0031	Ver.	01-2015 12-2023	369,072,938	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				5,448,923,142	18,000,000	0	0	0.0	0.0			
Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I	0418T4Q0004	Ver.	01-2005 12-2022	1,305,878,598	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.3
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	0518T4Q0004	Ver.	01-2009 12-2022	647,699,789	18,000,000	0	0	0.0	0.0	2.8	2.1	83.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,000,000	0	0	0	0.0	0.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	0818T4O0047	Ver.	01-2009 12-2022	499,505,664	0	0	0	0.0	0.0	0	0	89.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL 2	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs	0918T4N0002	NAC.	07-2009 12-2022	2,623,302,237	0	0	0	0.0	0.0	0	0	78.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica	1418T4N0009	Ver.	01-2015 12-2022	372,536,854	0	0	0	0.0	0.0	0	0	55.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				4,074,715,259	0	39,438,512	39,438,512	0.0	100.0			
Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial	00000069064	NAC.	07-2021 12-2023	52,252,316	0	39,438,512	39,438,512	0.0	100.0	0	95	95
K-028-Estudios de preinversión				0	39,438,512	39,438,512	0.0	100.0				
Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo	00000069713	Chih.	07-2021 12-2023	15,542,702	0	0	0	0.0	0.0	0	97	97

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	0618T4M0001	Gto.	11-2006 12-2022	4,006,920,241	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.4
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				426,499,588,719	291,058,271	22,849,104,926	22,849,104,926	7,850.3	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				421,454,256,568	282,363,687	22,849,104,926	22,849,104,926	8,092.0	100.0			
Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos	00000048695	Tamps.	08-2015 12-2022	666,879,694	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia	00000048699	Pue.	08-2016 12-2022	21,734,539	0	0	0	0.0	0.0	0	77.5	82.5
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	00000048715	Tab.	08-2015 12-2022	280,816,335	0	0	0	0.0	0.0	0	64.5	83.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex	00000048717	Tab.	08-2015 12-2022	207,716,616	0	0	0	0.0	0.0	0	66.1	84.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex	00000050817	Tab.	11-2016 12-2023	1,376,268,566	242,225,000	79,077,888	79,077,888	32.6	100.0	30.9	16	16
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				242,225,000	79,077,888	79,077,888	32.6	100.0			
Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque	00000069718	Tamps.	08-2021 12-2025	530,843,949	8,000,000	0	0	0.0	0.0	1.6	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,000,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1	00000074244	Pue.	08-2022 12-2024	600,672,602	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Compra de la planta generadora de hidrógeno U-801 de la Refinería Madero	00000074526	Tamps.	09-2022 12-2022	807,956,172	0	769,735,000	769,735,000	0.0	100.0	0	100	100
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	769,735,000	769,735,000	0.0	100.0			
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca	00000074696	Oax.	10-2022 06-2025	72,036,152,706	0	1,749,864	1,749,864	0.0	100.0	0	7.2	7.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	1,749,864	1,749,864	0.0	100.0			
Tren energético de la Refinería de Minatitlán	0318T4M0090	Ver.	01-2003 12-2022	5,424,010,967	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	0418T4M0012	NL.	01-2005 12-2023	4,870,145,451	0	0	0	0.0	0.0	0	0	69.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos	0418T4T0005	Ver.	08-2004 12-2023	7,952,461,358	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Calidad de los Combustibles	0518TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2023	65,540,164,574	0	371,709,376	371,709,376	0.0	100.0	0	0	99.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	371,709,376	371,709,376	0.0	100.0			
Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca	0618TZZ0004	Gto.	12-2008 12-2024	71,366,408,835	0	0	0	0.0	0.0	0.1	0	5.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	0618T4M0007	Ver.	01-2007 12-2023	2,495,831,354	0	5,848	5,848	0.0	100.0	0	0	77.8

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	5,848	5,848	0.0	100.0				
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México	0718T4M0001	NAC.	05-2007 12-2022	6,574,678,612	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero	0918T4M0023	Tamps.	01-2010 12-2022	620,213,954	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	0918T4N0003	NAC.	01-2010 12-2022	3,200,821,812	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	1018T4M0016	Tamps.	09-2010 12-2024	1,777,097,713	0	0	0	0.0	0.0	0	0	82.7

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	1018T4M0036	NL.	08-2010 12-2023	15,823,692,484	0	18,298,937	18,298,937	0.0	100.0	0	0.1	43.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	18,298,937	18,298,937	0.0	100.0				
Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera	1118T4O0013	Ver.	01-2012 12-2022	1,139,647,329	21,872,187	69,256,908	69,256,908	316.6	100.0	2.2	10.4	91.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			21,872,187	69,256,908	69,256,908	316.6	100.0				
Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro	1218T4O0028	NAC.	01-2013 12-2027	1,870,769,879	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ²	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0013	Hgo.	01-2014 12-2022	57,597,961	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	1318T4M0052	NAC.	08-2013 12-2024	63,803,447,853	0	0	0	0.0	0.0	14.2	0	29.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0065	Hgo.	12-2013 12-2024	88,900,865,481	0	21,539,271,105	21,539,271,105	0.0	100.0	21.6	14.2	46.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	21,539,271,105	21,539,271,105	0.0	100.0			
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0010	Ver.	08-2013 12-2023	3,214,978,910	10,266,500	0	0	0.0	0.0	0.3	0	99

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			10,266,500	0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus.	1418T4N0003	Chis.	05-2014 12-2022	245,214,470	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitar los turbocompresores de la planta Fraccionadora y Criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus	1418T4N0024	Chis.	08-2014 12-2022	47,166,392	0	0	0	0.0	0.0	0	93.2	100
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,045,332,151	8,694,584	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta	00000048721	Tab.	08-2016 12-2022	217,892,023	0	0	0	0.0	0.0	0	55.4	73.4
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Eficienzación del Almacenamiento y Distribución I	0418T4O0002	NAC.	01-2006 12-2023	1,399,708,875	8,694,584	0	0	0.0	0.0	0.6	0	90.2
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				8,694,584	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	0918T4M0027	Tamps.	01-2010 12-2022	871,666,822	0	0	0	0.0	0.0	0	0	79.5
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	0918T4N0004	Tab.	01-2010 12-2022	2,556,064,431	0	0	0	0.0	0.0	0	0	98.7
	K-030-Otros proyectos de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.