

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TOTAL				942,526,202,325	47,573,318,327	35,221,019,889	35,221,019,889	74.0	100.0					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				298,027,427,103	23,421,577,561	17,740,204,355	17,740,204,355	75.7	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				58,337,379,887	6,456,943,783	3,758,707,520	3,758,707,520	58.2	100.0					
Equipo de cómputo y Periféricos	00000050589	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	08-2016 12-2024	1,522,304,876	206,973,140	8,700,997	8,700,997	4.2	100.0	14.2	0	54		
	K-029-Programas de adquisiciones				206,973,140	8,700,997	8,700,997	4.2	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	
Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	00000050977	CDMX., Gto., Jal., Mex.	07-2016 12-2023	270,979,862	0	64,061,694	64,061,694	0.0	100.0	0	5	94.2
K-029-Programas de adquisiciones					0	64,061,694	64,061,694	0.0	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051147	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2023	397,862,145	44,646,011	20,259,273	20,259,273	45.3	100.0	11.7	20	33

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				44,646,011	20,259,273	20,259,273	45.3	100.0						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019	00000051148	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Sin., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2023	122,780,647	0	225,600	225,600	0.0	100.0	0	20	39.2		
K-029-Programas de adquisiciones					0	225,600	225,600	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000051151	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	10-2017 12-2023	630,700,086	226,833,497	41,125,613	41,125,613	18.1	100.0	13.6	20	86.3		
	K-029-Programas de adquisiciones				226,833,497	41,125,613	41,125,613	18.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020	00000051152	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	01-2017 12-2023	157,409,053	0	0	0	0.0	0.0	0	0	48		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	00000051153	Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Ver.	01-2017 12-2023	46,542,907	150,000	2,141,496	2,141,496	1,427.6	100.0	0.3	4.6	47.6		
K-029-Programas de adquisiciones					150,000	2,141,496	2,141,496	1,427.6	100.0					
ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	00000051155	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2023	225,517,796	32,514,476	0	0	0.0	0.0	15.1	0	5.3		
K-029-Programas de adquisiciones					32,514,476	0	0	0.0	0.0					
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051156	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2023	282,200,040	50,066,736	0	0	0.0	0.0	18.6	0	3		
K-029-Programas de adquisiciones					50,066,736	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	00000052120	CDMX., Ver.	12-2016 12-2024	1,910,056,358	979,496,860	29,933,273	29,933,273	3.0	100.0	53.8	3.2	11.5		
K-029-Programas de adquisiciones					979,496,860	29,933,273	29,933,273	3.0	100.0					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022	00000052667	Ags., BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL, Oax., Pue., Qro., Q., Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2023	388,473,412	51,707,560	10,057,127	10,057,127	19.4	100.0	13.9	20	25.6		
K-029-Programas de adquisiciones					51,707,560	10,057,127	10,057,127	19.4	100.0					
Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV	00000057746	Ver.	01-2019 12-2023	40,489,243	40,627,064	0	0	0.0	0.0	48.2	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				40,627,064	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	0000057958	BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	01-2019 12-2024	20,298,554,068	2,646,240,046	2,561,446,334	2,561,446,334	96.7	100.0	14.1	13.2	64.2		
K-029-Programas de adquisiciones					2,646,240,046	2,561,446,334	2,561,446,334	96.7	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	00000061129	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2024	1,959,130,787	655,515,071	0	0	0.0	0.0	6.4	0	68		
K-029-Programas de adquisiciones					655,515,071	0	0	0.0	0.0					
Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	00000061130	CDMX.	01-2020 12-2025	9,622,853,927	0	325,553,119	325,553,119	0.0	100.0	0	24.4	32.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	325,553,119	325,553,119	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	00000061131	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	01-2020 12-2024	2,051,507,147	522,864,109	220,136,344	220,136,344	42.1	100.0	26.7	7.8	38.8		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0.0	0.0					
				K-029-Programas de adquisiciones	522,864,109	220,136,344	220,136,344	42.1	100.0					
Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	00000062503	CDMX., Sin., Ver.	01-2020 12-2024	342,320,320	66,549,213	440,237	440,237	0.6	100.0	18.8	29.1	32.7		
				K-029-Programas de adquisiciones	66,549,213	440,237	440,237	0.6	100.0					
Adquisición plataforma 071	00000065388	CDMX.	01-2020 12-2024	932,298,528	86,921,210	67,372,886	67,372,886	77.5	100.0	9.7	16.5	16.5		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	86,921,210	0	0	0.0	0.0					
				K-029-Programas de adquisiciones	0	67,372,886	67,372,886	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	00000065389	CDMX.	01-2020 12-2022	1,203,568,881	843,878,790	0	0	0.0	0.0	70.1	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					843,878,790	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes	00000065390	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2023	496,000,000	0	9,783,683	9,783,683	0.0	100.0	0	33.5	40		
K-029-Programas de adquisiciones						0	9,783,683	9,783,683	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp	00000065410	CDMX.	07-2020 12-2024	12,794,335	1,960,000	1,561,274	1,561,274	79.6	100.0	16	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				1,960,000	1,561,274	1,561,274	79.6	100.0					
Actualización tecnológica del SII	00000065731	CDMX., Jal.	01-2021 12-2024	478,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	00000065888	Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL, SLP., Son., Ver.	01-2020 12-2022	11,666,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	00000065912	Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver.	11-2020 12-2023	4,402,257,580	0	135,700,595	135,700,595	0.0	100.0	0	3.3	64.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	135,700,595	135,700,595	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	00000066039	BCS.	01-2021 12-2030	1,632,884,851	0	21,255,966	21,255,966	0.0	100.0	0	5	6.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	21,255,966	21,255,966	0.0	100.0					
Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	00000069169	NAC.	01-2022 12-2026	988,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD	00000069170	NAC.	01-2022 12-2026	990,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución	00000069171	NAC.	01-2022 12-2026	971,540,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	00000069172	NAC.	01-2022 12-2026	871,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	00000069173	NAC.	01-2022 12-2026	555,700,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	00000069174	NAC.	01-2022 12-2026	924,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	00000069175	NAC.	01-2022 12-2025	1,432,100,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	00000069177	NAC.	01-2022 12-2026	523,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	00000069929	Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc.	10-2021 12-2023	268,013,082	0	35,586,921	35,586,921	0.0	100.0	1.2	21.5	21.5		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	35,586,921	35,586,921	0.0	100.0					
Programa de Remodelación de Centros de Atención Regional	00000069930	BC., CDMX., Dgo., Jal., Mich., NL., Son., Ver.	10-2021 12-2023	258,322,385	0	90,932,782	90,932,782	0.0	100.0	0	63	63		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	90,932,782	90,932,782	0.0	100.0					
Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo	00000070089	CDMX.	01-2022 12-2024	73,717,269	0	726,800	726,800	0.0	100.0	0	0.9	0.9		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	726,800	726,800	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	00000071236	Gto.	02-2022 12-2023	100,976,809	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	00000071237	Gto.	02-2022 12-2024	189,490,000	0	81,441,057	81,441,057	0.0	100.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	81,441,057	81,441,057	0.0	100.0					
Transferencia CA 5790	00000071238	Gto.	02-2022 01-2023	1,210,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Dona Alta Corriente	00000071239	Gto.	02-2022 01-2023	104,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					
Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración	00000071499	Mex.	03-2022 12-2023	12,210,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS	00000072609	Ver.	03-2022 12-2024	69,145,950	0	6,537,727	6,537,727	0.0	100.0	0	24.4	24.4		
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,537,727	6,537,727	0.0	100.0					
EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV	00000072611	Ver.	03-2022 12-2023	76,678,471	0	4,480,000	4,480,000	0.0	100.0	0	5.5	5.5		
K-029-Programas de adquisiciones					0	4,480,000	4,480,000	0.0	100.0					
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	00000072681	Ver.	03-2022 12-2024	236,503,244	0	2,825,908	2,825,908	0.0	100.0	0	0.9	0.9		
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,825,908	2,825,908	0.0	100.0					
Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto.	00000073582	BC.	04-2022 12-2026	2,049,655	0	1,000,000	1,000,000	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,000,000	1,000,000	0.0	100.0					
Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	00000073583	Pue.	04-2022 12-2026	20,540,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de 15 ha del CG Los Azufres.	00000073584	Mich.	04-2022 12-2026	2,840,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de equipo operativo diverso.	00000073587	BC., BCS., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	150,468,041	0	14,322,396	14,322,396	0.0	100.0	0	24.2	24.2		
K-029-Programas de adquisiciones				0	14,322,396	14,322,396	0.0	100.0						
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI	00000074086	Ver.	07-2022 12-2024	10,229,832	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
EQUIPOS PARA APOYO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CNLV	00000074344	Ver.	09-2022 02-2023	11,172,029	0	70,500	70,500	0.0	100.0	0	0.6	0.6		
K-029-Programas de adquisiciones				0	70,500	70,500	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
Adquisición e instalación de 5 elevadores Rodano-Atoya	00000074570	CDMX.	10-2022 12-2024	6,138,697	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipo de Comunicaciones	00000074627	CDMX.	10-2022 12-2023	83,027,709	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS NO REGULADOS	00000074628	CDMX.	10-2022 12-2023	167,083	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipo Diverso para Instalación y actualización tecnológica, Sistemas de videovigilancia CFE Generación III	00000074674	Son.	12-2022 02-2023	287,645	0	192,750	192,750	0.0	100.0	0	100	100
	K-029-Programas de adquisiciones				0	192,750	192,750	0.0	100.0			
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES. EPS I.	00000074698	CDMX.	10-2022 12-2024	67,744,732	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EPS GENERACIÓN V	00000074713	CDMX.	11-2022 12-2022	1,049,655	0	835,168	835,168	0.0	100.0	0	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	835,168	835,168	0.0	100.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				236,500,184,517	16,836,853,778	13,968,243,398	13,968,243,398	82.9	100.0					
Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	00000051389	Gro., Mich.	05-2016 12-2024	1,294,741,932	231,319,059	34,803,689	34,803,689	15.0	100.0	18.7	0	5.4		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					231,319,059	34,803,689	34,803,689	15.0	100.0					
MODERNIZACION DE BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018	00000052668	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Oax., Sin., Son., Tab., Ver., Yuc.	02-2018 12-2022	98,229,837	63,506,352	10,161,278	10,161,278	16.0	100.0	2.7	20	96.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					63,506,352	10,161,278	10,161,278	16.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I	00000058016	CDMX.	01-2019 12-2024	5,282,860,620	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II	00000058020	CDMX.	01-2019 12-2024	18,850,643,685	304,037,016	0	0	0.0	0.0	1.6	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				304,037,016	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III	00000058028	CDMX.	01-2019 12-2024	4,768,427,575	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV	00000058031	CDMX.	01-2019 12-2024	1,519,989,586	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI	00000058032	CDMX.	01-2019 12-2024	6,329,773,723	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II	00000058034	Coah.	01-2019 12-2024	13,078,570,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	00000058035	Gro.	01-2019 12-2024	2,602,527,396	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS VI	00000058036	Coah.	01-2019 12-2022	3,035,876,402	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	00000058042	CDMX.	01-2019 12-2024	5,240,611,702	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	00000058043	CDMX.	01-2019 12-2024	4,898,685,021	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	00000058044	CDMX.	01-2019 12-2024	4,348,490,505	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS IV	00000058047	CDMX.	01-2019 12-2022	2,658,853,835	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	00000058050	CDMX.	01-2019 12-2024	2,810,315,819	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI	00000058052	CDMX.	01-2019 12-2024	3,149,977,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022	00000058054	NAC.	01-2019 12-2022	264,300,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022	00000058055	Chih., Jal.	01-2019 12-2022	785,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS	00000058064	NAC.	01-2019 12-2023	353,225,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
Mantenimiento de líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2019	00000062037	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2022	702,988,502	0	40,642,196	40,642,196	0.0	100.0	0	10	95		
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	40,642,196	40,642,196	0.0	100.0					
Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1	00000062345	Coah.	01-2020 12-2022	994,298,673	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50.4		
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2	00000062346	Coah.	01-2020 12-2022	1,068,561,976	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3	00000062347	Coah.	01-2020 12-2022	1,050,586,951	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4	00000062348	Coah.	01-2020 12-2022	1,222,665,981	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia	00000062349	Mor., Pue.	01-2020 12-2022	995,312,470	0	0	0	0.0	0.0	0	0	56
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula	00000062350	Gto., Hgo.	01-2020 12-2022	643,540,653	0	0	0	0.0	0.0	0	0	34.8
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS	00000062351	Jal., Mich., Nay.	01-2020 12-2024	265,611,961	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8	00000062352	BC.	01-2020 12-2022	811,447,488	0	0	0	0.0	0.0	0	0	36.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9	00000062353	BC., BCS., Col., Son.	01-2020 12-2022	1,185,519,025	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11	00000062354	BC., Son.	01-2020 12-2022	159,669,160	0	0	0	0.0	0.0	0	0	22.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia	00000062355	BCS.	01-2020 12-2023	131,261,766	0	0	0	0.0	0.0	0	0	4.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III	00000062356	BC., BCS., CDMX., Mex., Sin., Son., Ver.	01-2020 12-2023	524,924,608	421,190,000	15,592,155	15,592,155	3.7	100.0	63.2	3.2	17.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				421,190,000	15,592,155	15,592,155	3.7	100.0					
Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil	00000062357	Tab., Tamps.	01-2020 12-2022	362,316,752	0	0	0	0.0	0.0	0	0	23.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa	00000062358	Chih., Tamps.	01-2020 12-2022	171,668,835	0	0	0	0.0	0.0	0	0	35.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez	00000062359	BC.	01-2020 12-2022	310,399,786	0	0	0	0.0	0.0	0	0	12.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad	00000062360	Son.	01-2020 12-2022	549,168,852	0	0	0	0.0	0.0	0	0	21.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa	00000062366	Gro.	01-2020 12-2024	54,280,168	0	0	0	0.0	0.0	0	0	39		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad	00000062368	Coah., Tamps.	01-2020 12-2024	122,445,676	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II	00000062370	Son.	01-2020 12-2022	198,239,548	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca	00000062371	Chih., Dgo., NL.	01-2020 12-2022	1,224,162,878	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV	00000062372	BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., NL.	01-2020 12-2022	331,217,911	0	0	0	0.0	0.0	0	0	49.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II	00000062373	Col.	01-2020 12-2022	644,419,341	0	0	0	0.0	0.0	0	0	8.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta	00000062374	BCS., Son.	01-2020 12-2022	420,601,215	0	0	0	0.0	0.0	0	0	26.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023	00000062375	Chis., Ver.	01-2020 12-2024	184,954,191	0	0	0	0.0	0.0	0	0	90		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto	00000062376	BC.	01-2020 12-2022	588,059,371	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes	00000062377	BC., BCS.	01-2020 12-2022	144,882,617	0	0	0	0.0	0.0	0	0	6.6		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I	0000062378	Oax., Pue., SLP., Ver.	01-2020 12-2022	352,208,555	0	182,583,341	182,583,341	0.0	100.0	0	17.8	89.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	182,583,341	182,583,341	0.0	100.0						
Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II	0000062379	Chis., Oax.	01-2020 12-2022	85,638,508	0	0	0	0.0	0.0	0	0	84		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III	0000062380	Gro., Pue.	01-2020 12-2022	40,618,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	24.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2019 Central Valle de México	0000062442	BC., CDMX., Gto., Mex.	01-2020 12-2023	1,210,326,517	0	1,361,205	1,361,205	0.0	100.0	0	0.1	68.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	1,361,205	1,361,205	0.0	100.0						
Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II	0000062444	Chih.	01-2020 12-2022	1,111,651,992	0	0	0	0.0	0.0	0	0	63.2		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019-2020 Poza Rica	CCC 00000062445	Ver.	01-2020 12-2022	397,351,356	0	0	0	0.0	0.0	0	0	86.4
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019-2020 Gral. Agustín Olachea Avilés	CCI 00000062446	BCS., Son.	01-2020 12-2022	436,640,177	0	0	0	0.0	0.0	0	0	10.5
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019-2020 Altamira	CT 00000062447	Tamps.	01-2020 12-2022	812,618,721	0	0	0	0.0	0.0	0	0	3.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
CT Guadalupe Victoria Mantenimiento 2019-2020	00000062448	Dgo.	01-2020 12-2022	537,210,817	0	0	0	0.0	0.0	0	0	14.8
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP	00000062605	Camp., Son., Yuc.	01-2020 12-2022	461,488,717	0	0	0	0.0	0.0	0	0	92.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Mantenimiento 2019 CT Pdte. Adolfo López Mateos Rec. U4	00000062607	Ver.	01-2020 12-2022	488,680,688	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019 CCC Cogeneración Salamanca	00000062609	CDMX., Gto., Mex.	01-2020 12-2022	383,622,299	0	0	0	0.0	0.0	0	0	38.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas	00000062610	Ver.	01-2020 12-2022	517,996,632	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019 Central Huinalá I	00000062611	NL.	01-2020 12-2022	229,214,628	0	0	0	0.0	0.0	0	0	41.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II	00000062612	NL.	01-2020 12-2022	467,580,850	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.1
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP	00000062613	BCS., CDMX., Q. Roo, Yuc.	01-2020 12-2022	112,999,175	0	0	0	0.0	0.0	0	0	72.5	
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP	00000062614	BC., BCS., Oax., Q. Roo	01-2020 12-2022	201,717,208	0	0	0	0.0	0.0	0	0	88.3	
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoeléctricas SPTS	00000062615	Mich., Pue., Son.	01-2020 12-2022	506,565,103	0	0	0	0.0	0.0	0	0	57.7	
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz	00000062641	Gro., Mor., Qro.	01-2020 12-2022	868,229,069	0	0	0	0.0	0.0	0	0	37.5	
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur	00000062643	BCS., Col., Sin., Son., Tamps.	01-2020 12-2022	950,983,815	0	0	0	0.0	0.0	0	0	20.5	
		K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I	00000062644	CDMX., Mex.	01-2020 12-2022	1,146,895,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	28.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II	00000062645	CDMX., Gto., Mex.	01-2020 12-2022	1,165,928,486	0	0	0	0.0	0.0	0	0	27.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos	00000062646	BC., Hgo., SLP.	01-2020 12-2022	811,667,889	0	0	0	0.0	0.0	0	0	40.3
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca	00000062647	Gto.	01-2020 12-2022	696,826,092	0	0	0	0.0	0.0	0	0	11.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Villa De Reyes	00000062648	SLP.	01-2020 12-2022	678,569,441	0	0	0	0.0	0.0	0	0	50
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA								
Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte)	00000062649	Chih., Mich., Sin., Son.	01-2020 12-2024	465,293,565	0	0	0	0.0	0.0	0	0	25.7			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022	00000062650	Chih., Sin., Son.	01-2020 12-2022	293,176,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	18.6			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Crijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023	00000062651	Chis.	01-2020 12-2024	508,619,834	0	0	0	0.0	0.0	0	0	95			
					0	0	0	0.0	0.0						
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021	00000062652	Gro., Hgo., Mex., Mich.	01-2020 12-2022	158,077,366	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022	00000062654	Chih., Mich., Sin.	01-2020 12-2023	43,468,217	0	0	0	0.0	0.0	0	0	54.6	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Estabilización margen derecha CH Huites, Vertedor Novillo e inyección Huites 2019	00000062655	Sin., Son.	01-2020 12-2022	95,507,625	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	00000065212	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2023	779,054,773	210,946,361	204,837,027	204,837,027	97.1	100.0	27.4	20	89.2		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					210,946,361	204,837,027	204,837,027	97.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2022 Turbogas EPS IV	00000065503	NL.	01-2021 12-2022	272,951,764	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	00000065505	Chih.	01-2021 12-2022	760,593,334	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
								0	0.0	0.0		
								0	0.0	0.0		
Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2	00000065507	Coah.	08-2020 12-2022	1,050,614,570	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
								0	0.0	0.0		
								0	0.0	0.0		
Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3	00000065508	Coah.	08-2020 12-2022	1,049,731,814	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
								0	0.0	0.0		
								0	0.0	0.0		
Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación	00000065512	NAC.	08-2020 12-2023	848,597,523	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
								0	0.0	0.0		
								0	0.0	0.0		
Mantenimiento 2021-2022 CCC Agua Prieta II	00000065549	Son.	01-2021 12-2022	180,154,305	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
								0	0.0	0.0		
								0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2022 CT Presidente Juarez	00000065551	BC.	01-2021 12-2022	450,385,762	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino)	00000065553	Chih.	01-2021 12-2022	510,811,074	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1	00000065554	Chih.	01-2021 12-2022	969,248,512	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2	00000065555	Chih.	01-2021 12-2022	423,393,950	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3	00000065556	Chih.	01-2021 12-2022	298,701,551	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 1	00000065558	Coah.	01-2021 12-2022	924,834,434	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 4	00000065559	Coah.	01-2021 12-2022	1,003,482,598	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá	00000065560	NL.	01-2021 12-2022	1,008,871,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE	00000065561	SLP.	01-2021 12-2022	815,930,148	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 C.T. Carbón II Unidad 1	00000065562	Coah.	01-2021 12-2022	603,729,580	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2	00000065564	Coah.	01-2021 12-2022	637,874,132	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3	00000065565	Coah.	01-2021 12-2022	513,428,707	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4	00000065566	Coah.	01-2021 12-2022	687,181,239	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022	00000065584	Yuc.	08-2020 12-2022	271,280,829	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento Unidades Turbogases SPTP 2020-2022	00000065587	NAC.	08-2020 12-2022	494,642,331	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento Paquete 1 2020-2022 CCC Dos Bocas	00000065588	Ver.	08-2020 12-2022	561,856,239	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento U1 2020-2022 Central Pdte. Adolfo López Mateos	00000065591	Ver.	12-2020 12-2022	506,458,790	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos	00000065592	Ver.	08-2020 12-2022	462,095,793	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento U3 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos	00000065593	Ver.	08-2020 12-2022	480,899,399	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CCC Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022	00000065609	Yuc.	01-2021 12-2022	485,709,447	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil	00000065610	Tamps.	01-2021 12-2022	155,646,617	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio	00000065611	Dgo.	01-2021 12-2022	177,361,914	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)	00000065612	Dgo.	01-2021 12-2022	134,376,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4	00000065613	Chih.	01-2021 12-2022	638,825,124	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5	00000065614	Chih.	01-2021 12-2022	758,732,488	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD	00000065615	Mich.	01-2021 12-2022	31,336,793	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 CCC Empalme I y II	00000065616	Son.	01-2021 12-2022	140,745,551	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo	00000065617	Son.	01-2021 12-2022	320,899,857	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2022 CT José Aceves Pozos	00000065618	Sin.	01-2021 12-2022	788,175,083	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO	00000065619	NAC.	01-2021 12-2022	854,606,984	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2022 CG Cerro Prieto	00000065620	BC.	01-2021 12-2022	1,069,666,186	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CCI Agustín Olachea Aviles	00000065621	BCS.	01-2021 12-2022	788,175,084	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CCI Guerrero Negro	00000065622	BCS.	01-2021 12-2022	337,789,322	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CCI Santa Rosalía	00000065623	BCS.	01-2021 12-2022	225,192,882	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2022 CG Tres Vírgenes	00000065624	BCS.	01-2021 12-2022	225,192,882	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022			2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalía)	00000065625	NAC.	01-2021 12-2022	50,668,399	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III	00000065626	NAC.	01-2021 12-2022	585,501,492	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2022 CCI Baja California Sur	00000065627	BCS.	01-2021 12-2022	1,069,666,186	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2022 CT Juan de Dios Batiz Paredes	00000065628	Sin.	01-2021 12-2022	180,154,304	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2022 CT Punta Prieta	00000065629	BCS.	01-2021 12-2022	349,048,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Mantenimiento 2021-2022 CT Carlos Rodríguez Rivero	00000065630	Son.	01-2021 12-2022	180,154,304	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
MODERNIZACIÓN SEGUNDA ETAPA GENERADORES ELÉCTRICOS HIDROS SUBGCIA NOROESTE	00000065631	NAC.	01-2021 12-2022	1,103,445,119	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Proyectos Alta Prioridad Proceso Hidroeléctrico 2021-2022	00000065632	NAC.	01-2021 12-2022	1,013,367,966	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
REFACCIONAMIENTO MAYOR A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GOLFO 2020-2022	00000065693	NAC.	08-2020 12-2022	374,450,633	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CCC Dos Bocas	00000065696	Ver.	08-2020 12-2022	256,945,079	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	00000068726	Son.	04-2021 12-2025	1,460,005,011	272,654,895	242,915,739	242,915,739	89.0	100.0	19.6	27	43		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					272,654,895	242,915,739	242,915,739	89.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	00000068727	Coah.	04-2021 12-2025	1,226,333,738	0	525,761,561	525,761,561	0.0	100.0	0	46.6	58.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	525,761,561	525,761,561	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	00000068728	Coah.	04-2021 12-2025	1,145,121,160	694,536,831	323,380,628	323,380,628	46.5	100.0	63.6	30.7	30.7		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					694,536,831	323,380,628	323,380,628	46.5	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	00000068729	Coah.	04-2021 12-2025	1,142,804,716	621,883,186	73,019,365	73,019,365	11.7	100.0	54.4	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					621,883,186	73,019,365	73,019,365	11.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	00000068730	Coah.	04-2021 12-2025	1,356,539,980	0	224,597,382	224,597,382	0.0	100.0	0	18	50.7		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	224,597,382	224,597,382	0.0	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	0000068737	Son., Ver.	04-2021 12-2025	1,162,083,536	110,120,000	116,942,764	116,942,764	106.1	100.0	9.9	29	37		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					110,120,000	116,942,764	116,942,764	106.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	0000068738	Son.	04-2021 12-2025	323,735,753	51,620,000	44,563,606	44,563,606	86.3	100.0	16.7	27	61		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					51,620,000	44,563,606	44,563,606	86.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno)	0000068739	BCS.	04-2021 12-2025	387,949,811	50,000,008	23,367,442	23,367,442	46.7	100.0	13.5	26	41		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					50,000,008	23,367,442	23,367,442	46.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno)	0000068740	BCS.	04-2021 12-2025	32,772,141	999,999	0	0	0.0	0.0	3	0	32		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					999,999	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO		REAL	
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur	00000068753	BCS.	04-2021 12-2025	296,548,523	17,500,000	18,540,419	18,540,419	105.9	100.0	47.5	28	49	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,500,000	18,540,419	18,540,419	105.9	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz	00000068754	BCS.	04-2021 12-2025	112,071,662	13,499,999	12,856,641	12,856,641	95.2	100.0	26.9	28	45	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,499,999	12,856,641	12,856,641	95.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	00000068755	Chih.	04-2021 12-2025	425,104,451	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0.2	0	3	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	00000068756	Chih.	04-2021 12-2025	52,891,746	500,000	0	0	0.0	0.0	0.9	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				500,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana	00000068758	BC.	04-2021 12-2025	748,732,139	286,000,000	186,488,891	186,488,891	65.2	100.0	40	30	34	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				286,000,000	186,488,891	186,488,891	65.2	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	00000068759	BC.	04-2021 12-2025	1,169,502,616	74,999,983	85,953,954	85,953,954	114.6	100.0	6.7	30	49	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				74,999,983	85,953,954	85,953,954	114.6	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	00000068760	BC.	04-2021 12-2025	842,490,208	150,000,000	154,595,087	154,595,087	103.0	100.0	18.6	29	53	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				150,000,000	154,595,087	154,595,087	103.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	00000068761	BC.	04-2021 12-2025	593,094,261	10,000,001	3,901,308	3,901,308	39.0	100.0	1.7	31	35	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,001	3,901,308	3,901,308	39.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	00000068762	BCS.	04-2021 12-2025	959,549,547	138,999,998	86,570,077	86,570,077	62.2	100.0	15.1	29	41	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				138,999,998	86,570,077	86,570,077	62.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	00000068768	BCS.	04-2021 12-2025	1,530,235,713	465,796,653	104,186,400	104,186,400	22.3	100.0	31.9	31	39	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			465,796,653	104,186,400	104,186,400	22.3	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	00000068769	Sin.	04-2021 12-2025	1,162,930,169	171,905,084	154,908,447	154,908,447	90.1	100.0	15.5	31	34		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				171,905,084	154,908,447	154,908,447	90.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	00000068770	Son.	04-2021 12-2025	920,703,967	103,190,000	129,183,124	129,183,124	125.1	100.0	11.7	30	39		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				103,190,000	129,183,124	129,183,124	125.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	00000068771	BC.	04-2021 12-2025	1,330,256,866	90,000,006	67,234,543	67,234,543	74.7	100.0	7.1	30	35		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				90,000,006	67,234,543	67,234,543	74.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	00000068772	BCS.	05-2021 12-2025	158,670,689	38,500,004	68,602,764	68,602,764	178.1	100.0	25.4	30	45		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				38,500,004	68,602,764	68,602,764	178.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	00000068773	BC.	05-2021 12-2025	258,090,516	15,000,000	11,753,372	11,753,372	78.3	100.0	6.1	30	35		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,000,000	11,753,372	11,753,372	78.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes	00000068774	BC., BCS.	05-2021 12-2025	100,857,855	19,999,999	35,661,685	35,661,685	178.3	100.0	20.8	29	39		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				19,999,999	35,661,685	35,661,685	178.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	00000068775	BCS.	05-2021 12-2025	420,708,238	60,999,998	34,767,685	34,767,685	56.9	100.0	15.2	32	49		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				60,999,998	34,767,685	34,767,685	56.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	00000068776	Sin.	04-2021 12-2025	324,161,039	18,751,748	22,907,549	22,907,549	122.1	100.0	6	33	40		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,751,748	22,907,549	22,907,549	122.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	00000068777	Son.	04-2021 12-2025	399,095,120	38,700,000	40,175,574	40,175,574	103.8	100.0	10.1	30	36		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				38,700,000	40,175,574	40,175,574	103.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	00000068778	Sin.	04-2021 12-2025	170,908,616	85,000,000	62,146,777	62,146,777	73.1	100.0	52.2	31.9	70.9
K-027-Mantenimiento de infraestructura				85,000,000	62,146,777	62,146,777	73.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	00000068779	Son.	04-2021 12-2025	466,691,884	1,161,624	0	0	0.0	0.0	0.2	0	1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,161,624	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	00000068780	Sin.	04-2021 12-2025	95,795,912	2,000,000	631,779	631,779	31.5	100.0	2.1	30	32
K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,000,000	631,779	631,779	31.5	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	00000068781	Son.	04-2021 12-2025	256,161,989	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0.3	0	1
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos	00000068782	BCS.	04-2021 12-2025	100,423,815	3,000,000	768,253	768,253	25.6	100.0	3.1	30	33

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			3,000,000	768,253	768,253	25.6	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución	00000068783	BCS.	04-2021 12-2025	25,473,003	1,000,000	798,301	798,301	79.8	100.0	4.1	33	37
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,000,000	798,301	798,301	79.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali	00000068784	BC.	04-2021 12-2025	78,922,767	4,500,000	2,215,100	2,215,100	49.2	100.0	5.9	30	36
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			4,500,000	2,215,100	2,215,100	49.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés	00000068785	BC.	04-2021 12-2025	11,756,771	500,000	985,759	985,759	197.1	100.0	4.4	33	37
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			500,000	985,759	985,759	197.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán	00000068786	Sin.	04-2021 12-2025	51,729,985	1,500,001	1,590,158	1,590,158	106.0	100.0	3	33	36
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,500,001	1,590,158	1,590,158	106.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca	00000068787	Son.	04-2021 12-2025	14,351,664	1,500,000	850,186	850,186	56.6	100.0	10.9	34	41
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,500,000	850,186	850,186	56.6	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo)	00000068788	Son.	04-2021 12-2024	187,338,486	3,000,000	37,601,663	37,601,663	1,253.3	100.0	1.7	10.4	76.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	37,601,663	37,601,663	1,253.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites)	00000068789	Sin.	04-2021 12-2025	107,857,680	3,000,000	0	0	0.0	0.0	2.7	0	10		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	00000068790	Sin.	04-2021 12-2025	88,720,076	1,500,000	10,672,422	10,672,422	711.4	100.0	1.7	6.5	8.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,500,000	10,672,422	10,672,422	711.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	00000068791	Sin.	04-2021 12-2025	276,501,837	60,000,000	24,920,029	24,920,029	41.5	100.0	22.7	32	55		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				60,000,000	24,920,029	24,920,029	41.5	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)	00000068792	Sin.	04-2021 12-2025	94,375,471	2,000,000	0	0	0.0	0.0	2.1	0	32		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
				2,000,000	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	00000068793	Chih.	01-2021 12-2025	1,088,082,379	292,000,001	154,126,844	154,126,844	52.7	100.0	28.1	15.4	15.4		
					292,000,001	154,126,844	154,126,844	52.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	00000068794	Chih.	01-2021 12-2025	906,673,240	245,081,001	25,308,424	25,308,424	10.3	100.0	28.3	3	11.8		
					245,081,001	25,308,424	25,308,424	10.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	00000068795	Coah.	01-2021 12-2025	1,065,333,714	229,270,011	271,166,578	271,166,578	118.2	100.0	22.5	27.7	28.1		
					229,270,011	271,166,578	271,166,578	118.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2	00000068796	Coah.	01-2021 12-2025	1,001,967,771	72,210,004	92,214,906	92,214,906	127.7	100.0	7.5	10	10		
					72,210,004	92,214,906	92,214,906	127.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3	00000068797	Coah.	01-2021 12-2025	1,310,360,724	0	28,016,268	28,016,268	0.0	100.0	0	2.3	31.9		
					0	28,016,268	28,016,268	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	00000068798	Coah.	01-2021 12-2025	1,007,446,854	109,762,707	204,953,813	204,953,813	186.7	100.0	11.4	22.1	22.1		
					109,762,707	204,953,813	204,953,813	186.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	00000068799	NL.	01-2021 12-2025	909,494,350	0	220,210,887	220,210,887	0.0	100.0	0	26.3	33.7		
					0	220,210,887	220,210,887	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	00000068800	NL.	01-2021 12-2025	903,696,078	36,690,002	22,812,012	22,812,012	62.1	100.0	4.2	2.7	5		
					36,690,002	22,812,012	22,812,012	62.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	00000068801	Chih.	01-2021 12-2025	767,796,976	42,000,000	57,640,013	57,640,013	137.2	100.0	5.7	8.1	11.7		
					42,000,000	57,640,013	57,640,013	137.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	00000068802	Chih.	01-2021 12-2025	758,021,439	82,000,000	42,175,313	42,175,313	51.4	100.0	11.3	6	13.1		
					82,000,000	42,175,313	42,175,313	51.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3	00000068803	Chih.	01-2021 12-2025	719,387,383	82,000,000	33,754,042	33,754,042	41.1	100.0	11.9	5	6.2		
					82,000,000	33,754,042	33,754,042	41.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil	00000068804	Tamps.	01-2021 12-2025	367,401,977	132,528,750	20,515,403	20,515,403	15.4	100.0	37.8	6	9.7		
					132,528,750	20,515,403	20,515,403	15.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes	00000068805	SLP.	01-2021 12-2025	1,088,234,184	140,730,008	320,362,152	320,362,152	227.6	100.0	13.5	32	70		
					140,730,008	320,362,152	320,362,152	227.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria	00000068806	Dgo.	01-2021 12-2025	367,121,223	30,000,000	36,424,768	36,424,768	121.4	100.0	8.5	10.8	22.3		
					30,000,000	36,424,768	36,424,768	121.4	100.0					
Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad	00000068807	Coah.	01-2021 12-2025	75,188,904	19,320,000	9,102,688	9,102,688	47.1	100.0	26.9	13.1	13.1		
					19,320,000	9,102,688	9,102,688	47.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	00000068808	Coah., Tamps.	01-2021 12-2025	47,104,227	15,500,000	2,056,980	2,056,980	13.2	100.0	34.5	4.7	31.5		
					15,500,000	2,056,980	2,056,980	13.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	00000068809	NL.	01-2021 12-2025	766,953,216	231,540,025	52,549,664	52,549,664	22.6	100.0	31.7	7.4	8.9		
					231,540,025	52,549,664	52,549,664	22.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	00000068810	Dgo.	01-2021 12-2025	592,541,259	84,815,600	85,729,673	85,729,673	101.0	100.0	15	15.7	19.1		
					84,815,600	85,729,673	85,729,673	101.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa	00000068811	Chih., Dgo.	01-2021 12-2025	1,086,638,734	783,731,864	412,405,587	412,405,587	52.6	100.0	75.7	41.3	43.3		
					783,731,864	412,405,587	412,405,587	52.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	00000068812	Chih.	01-2021 12-2025	929,111,485	10,000,000	275,597,449	275,597,449	2,755.9	100.0	1.1	32.2	40.3		
					10,000,000	275,597,449	275,597,449	2,755.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	00000068813	Tamps.	01-2021 12-2025	1,035,210,901	122,604,112	65,410,958	65,410,958	53.3	100.0	12.4	7.1	8.1		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	122,604,112	65,410,958	65,410,958	53.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil	00000068814	Tamps.	01-2021 12-2025	531,277,102	109,086,246	69,145,152	69,145,152	63.3	100.0	21.5	14.1	15		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	109,086,246	69,145,152	69,145,152	63.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá	00000068815	NL.	01-2021 12-2025	182,402,863	167,560,006	30,713,339	30,713,339	18.3	100.0	92.4	20	21		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	167,560,006	30,713,339	30,713,339	18.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova	00000068816	Coah.	01-2021 12-2025	147,188,241	5,500,005	4,296,642	4,296,642	78.1	100.0	3.9	3.1	3.7		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	5,500,005	4,296,642	4,296,642	78.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez	00000068817	Dgo.	01-2021 12-2025	94,707,321	8,695,159	37,004,053	37,004,053	425.5	100.0	9.6	42.5	80.3		
					K-027-Mantenimiento de infraestructura	8,695,159	37,004,053	37,004,053	425.5	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey	00000068818	Coah., NL.	01-2021 12-2025	67,852,008	3,410,002	2,816,092	2,816,092	82.5	100.0	5.2	4.5	20.9		
					3,410,002	2,816,092	2,816,092	82.5	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial	00000068819	Chih.	01-2021 12-2025	33,201,990	1,944,480	11,193,880	11,193,880	575.6	100.0	6.1	36.6	46.6		
					1,944,480	11,193,880	11,193,880	575.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1	00000068820	Gro.	04-2021 12-2025	919,107,345	0	32,025,024	32,025,024	0.0	100.0	0	20	21.3		
					0	32,025,024	32,025,024	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2	00000068821	Gro.	04-2021 12-2025	843,352,374	23,058,359	25,477,785	25,477,785	110.4	100.0	2.8	20	22.3		
					23,058,359	25,477,785	25,477,785	110.4	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3	00000068822	Gro.	04-2021 12-2025	1,033,942,692	240,167,744	72,894,540	72,894,540	30.3	100.0	24.3	0	0.7		
					240,167,744	72,894,540	72,894,540	30.3	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4	00000068823	Gro.	04-2021 12-2025	1,070,943,863	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5	00000068824	Gro.	04-2021 12-2025	1,075,777,203	9,626,636	3,720,519	3,720,519	38.6	100.0	0.9	20	37.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	9,626,636	3,720,519	3,720,519	38.6	100.0					
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6	00000068825	Gro.	04-2021 12-2025	854,270,929	360,258,242	237,160,735	237,160,735	65.8	100.0	44.2	20	23.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	360,258,242	237,160,735	237,160,735	65.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7	00000068826	Gro.	04-2021 12-2025	947,269,165	64,510,228	260,661,322	260,661,322	404.0	100.0	7.1	0	38.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	64,510,228	260,661,322	260,661,322	404.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	00000068827	Col.	04-2021 12-2025	976,044,151	56,811,124	149,115,608	149,115,608	262.4	100.0	11.6	0	29.8		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			56,811,124	149,115,608	149,115,608	262.4	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 Valle de México II	CCC 00000068828	Mex.	04-2021 12-2025	724,238,865	0	476,531,402	476,531,402	0.0	100.0	0	15	15		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	476,531,402	476,531,402	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	00000068829	Gto.	04-2021 12-2025	1,552,949,406	697,682,442	752,406,938	752,406,938	107.8	100.0	47.1	20.5	29.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				697,682,442	752,406,938	752,406,938	107.8	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	00000068830	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	770,318,003	109,966,911	204,911,786	204,911,786	186.3	100.0	14.9	22.7	30.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	109,966,911	204,911,786	204,911,786	186.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	00000068831	Hgo.	04-2021 12-2025	1,308,690,013	282,911,315	358,831,704	358,831,704	126.8	100.0	22.6	15.1	35.8		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	282,911,315	358,831,704	358,831,704	126.8	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz	00000068832	Qro.	04-2021 12-2025	2,132,267,235	632,216,583	178,185,377	178,185,377	28.1	100.0	31.1	20.2	26.3		
					632,216,583	178,185,377	178,185,377	28.1	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2	00000068833	Col.	04-2021 12-2025	804,108,705	1,991,124	17,807,062	17,807,062	894.3	100.0	0.2	10	10		
					1,991,124	17,807,062	17,807,062	894.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	00000068834	Pue.	04-2021 12-2025	2,040,865,438	413,933,744	64,150,998	64,150,998	15.4	100.0	21.2	8.6	9.2		
					413,933,744	64,150,998	64,150,998	15.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres	00000068835	Mich.	04-2021 12-2025	676,602,170	286,516,434	115,537,861	115,537,861	40.3	100.0	44.4	20	32.1		
					286,516,434	115,537,861	115,537,861	40.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	00000068836	Hgo.	04-2021 12-2025	1,687,218,891	686,656,417	933,257,871	933,257,871	135.9	100.0	42.7	16.7	37.5		
					686,656,417	933,257,871	933,257,871	135.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades	00000068837	Col.	04-2021 12-2025	1,762,840,721	442,767,832	247,452,137	247,452,137	55.8	100.0	26.3	12	18.1		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					442,767,832	247,452,137	247,452,137	55.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	00000068838	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	389,020,936	61,251,767	0	0	0.0	0.0	16.5	8.3	84.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					61,251,767	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán	00000068839	Mex.	04-2021 12-2025	428,147,019	77,690,885	8,409,461	8,409,461	10.8	100.0	19	4.3	4.7		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				77,690,885	8,409,461	8,409,461	10.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	00000068840	Mex.	04-2021 12-2025	292,904,277	78,017,345	9,232,785	9,232,785	11.8	100.0	27.9	5.9	71.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				78,017,345	9,232,785	9,232,785	11.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	00000068841	Nay.	01-2021 12-2025	173,651,862	58,462,277	37,537,363	37,537,363	64.2	100.0	35.3	21	24.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				58,462,277	37,537,363	37,537,363	64.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	00000068842	Gto.	04-2021 12-2025	748,060,496	124,981,534	89,521,272	89,521,272	71.6	100.0	17.5	15.7	16.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				124,981,534	89,521,272	89,521,272	71.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS	00000068843	Jal., Nay.	01-2021 12-2025	53,830,772	43,450,000	15,425,667	15,425,667	35.5	100.0	84.7	20	20.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				43,450,000	15,425,667	15,425,667	35.5	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	00000068844	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	535,035,743	103,535	2,535,220	2,535,220	2,448.6	100.0	0	5.3	5.4		
					103,535	2,535,220	2,535,220	2,448.6	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						103,535	2,535,220	2,448.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	00000068845	Nay.	01-2021 12-2025	43,402,079	10,900,000	13,451,638	13,451,638	123.4	100.0	26.3	20	20		
						10,900,000	13,451,638	123.4	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						10,900,000	13,451,638	123.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS	00000068846	Jal.	01-2021 12-2025	36,598,392	9,930,000	4,969,252	4,969,252	50.0	100.0	28.4	20	32		
						9,930,000	4,969,252	50.0	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						9,930,000	4,969,252	50.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	00000068847	Jal.	01-2021 12-2025	27,432,466	2,300,000	4,755,110	4,755,110	206.7	100.0	8.8	20	20		
						2,300,000	4,755,110	206.7	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						2,300,000	4,755,110	206.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	00000068848	Jal.	01-2021 12-2025	71,095,807	4,200,000	0	0	0.0	0.0	6.2	20	96.9		
						4,200,000	0	0	0.0	0.0				
K-027-Mantenimiento de infraestructura						4,200,000	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	00000068849	Mich.	01-2021 12-2025	27,214,749	4,400,000	13,973,211	13,973,211	317.5	100.0	16.9	20	21		
					4,400,000	13,973,211	13,973,211	317.5	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	00000068850	Nay.	01-2021 12-2025	37,229,775	2,000,000	2,397,000	2,397,000	119.8	100.0	5.6	20	20		
					2,000,000	2,397,000	2,397,000	119.8	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	00000068851	Mich.	01-2021 12-2025	10,537,550	4,800,000	2,866,823	2,866,823	59.7	100.0	47.8	20	20		
					4,800,000	2,866,823	2,866,823	59.7	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	00000068852	Jal.	01-2021 12-2025	16,513,909	8,800,000	105,128	105,128	1.1	100.0	55.9	20	20		
					8,800,000	105,128	105,128	1.1	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													
Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	00000068853	Mich.	01-2021 12-2025	14,750,393	5,700,000	8,886,327	8,886,327	155.9	100.0	40.5	20	21.1		
					5,700,000	8,886,327	8,886,327	155.9	100.0					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura													

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS	00000068854	Mich.	01-2021 12-2025	7,674,558	1,750,000	2,106,554	2,106,554	120.3	100.0	23.9	20	20		
					1,750,000	2,106,554	2,106,554	120.3	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					1,750,000	2,106,554	2,106,554	120.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS	00000068855	Mich.	01-2021 12-2025	4,463,218	2,000,000	0	0	0.0	0.0	47	20	36.9		
					2,000,000	0	0	0.0	0.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					2,000,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	00000068856	Jal.	01-2021 12-2025	11,985,373	900,000	3,903,401	3,903,401	433.7	100.0	7.8	20	20		
					900,000	3,903,401	3,903,401	433.7	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					900,000	3,903,401	3,903,401	433.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	00000068857	Mich.	01-2021 12-2025	2,286,040	0	290,782	290,782	0.0	100.0	0	20	20		
					0	290,782	290,782	0.0	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	290,782	290,782	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec	00000068858	Mex.	04-2021 12-2025	334,684,230	103,535	1,744,979	1,744,979	1,685.4	100.0	0	4.8	5		
					103,535	1,744,979	1,744,979	1,685.4	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura					103,535	1,744,979	1,744,979	1,685.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS	00000068859	Mich.	01-2021 12-2025	718,471	0	0	0	0.0	0.0	0	0	73.3		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Itzicuaró SPHBS	00000068860	Mich.	01-2021 12-2025	3,864,495	2,800,000	0	0	0.0	0.0	76	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,800,000	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS	00000068861	Mich.	01-2021 12-2025	5,921,930	0	2,625,000	2,625,000	0.0	100.0	0	20	20		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,625,000	2,625,000	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1	00000068862	Ver.	04-2021 12-2025	745,923,575	124,000,000	133,856,443	133,856,443	107.9	100.0	17.4	22.2	42.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				124,000,000	133,856,443	133,856,443	107.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2	00000068863	Ver.	04-2021 12-2025	718,284,276	124,000,000	975,242	975,242	0.7	100.0	18.1	0	15		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				124,000,000	975,242	975,242	0.7	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5	00000068864	Ver.	04-2021 12-2025	676,438,882	124,000,000	85,786,118	85,786,118	69.1	100.0	19.2	12.5	32.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			124,000,000	85,786,118	85,786,118	69.1	100.0						
Mantenimiento CT Lerma 2021-2025	00000068865	Camp.	04-2021 12-2025	544,262,296	55,250,000	331,298,937	331,298,937	599.6	100.0	10.6	21.4	22.4		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			55,250,000	331,298,937	331,298,937	599.6	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica	00000068866	Pue., Ver.	04-2021 12-2025	973,199,377	250,000,000	161,247,735	161,247,735	64.4	100.0	26.9	12.5	32.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			250,000,000	161,247,735	161,247,735	64.4	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II	00000068867	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	132,199,953	39,511,210	45,416,343	45,416,343	114.9	100.0	31.3	7.7	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			39,511,210	45,416,343	45,416,343	114.9	100.0						
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3	00000068869	Ver.	04-2021 12-2025	672,084,523	124,000,000	166,741,029	166,741,029	134.4	100.0	19.3	12.5	32.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			124,000,000	166,741,029	166,741,029	134.4	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	00000068870	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	328,587,629	103,535	1,702,877	1,702,877	1,644.7	100.0	0	4.8	59.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				103,535	1,702,877	1,702,877	1,644.7	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6	00000068871	Ver.	04-2021 12-2025	561,908,338	124,000,000	325,206,305	325,206,305	262.2	100.0	23.1	12.5	32.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				124,000,000	325,206,305	325,206,305	262.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	00000068872	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	320,116,424	231,143,476	5,812,482	5,812,482	2.5	100.0	75.7	5.5	5.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				231,143,476	5,812,482	5,812,482	2.5	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO	00000068873	Chis.	04-2021 12-2025	182,644,298	0	22,848,576	22,848,576	0.0	100.0	0	14.2	14.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	22,848,576	22,848,576	0.0	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	00000068874	Mex.	04-2021 12-2025	428,499,614	103,535	2,576,425	2,576,425	2,488.4	100.0	0	4.8	5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				103,535	2,576,425	2,576,425	2,488.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	00000068875	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	314,199,303	104,095	4,918,830	4,918,830	4,725.3	100.0	0	4.8	5.1		
						104,095	4,918,830	4,918,830	4,725.3	100.0				
K-027-Mantenimiento de infraestructura						104,095	4,918,830	4,918,830	4,725.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	00000068876	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	276,455,808	103,535	2,357,715	2,357,715	2,277.2	100.0	0	5.3	74.5		
						103,535	2,357,715	2,277.2	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						103,535	2,357,715	2,277.2	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	00000068877	Mex.	04-2021 12-2025	212,720,855	32,135	6,954,925	6,954,925	21,642.8	100.0	0	5.8	6.2		
						32,135	6,954,925	21,642.8	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						32,135	6,954,925	21,642.8	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	00000068878	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	413,380,605	103,535	3,497,865	3,497,865	3,378.4	100.0	0	7.7	7.9		
						103,535	3,497,865	3,378.4	100.0					
K-027-Mantenimiento de infraestructura						103,535	3,497,865	3,378.4	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	00000068879	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	232,349,826	206,775,396	4,227,092	4,227,092	2.0	100.0	92.4	9.3	9.7		
						206,775,396	4,227,092	4,227,092	2.0	100.0				
K-027-Mantenimiento de infraestructura						206,775,396	4,227,092	4,227,092	2.0	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	00000068880	Yuc.	04-2021 12-2025	482,550,134	144,270,000	131,751,444	131,751,444	91.3	100.0	31.3	12.5	14.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				144,270,000	131,751,444	131,751,444	91.3	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	00000068881	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	269,901,930	103,535	2,819,958	2,819,958	2,723.6	100.0	0	4.8	5.1		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				103,535	2,819,958	2,819,958	2,723.6	100.0					
Mantenimiento CT Valle de México	00000068882	Mex.	04-2021 12-2025	37,665,212	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025	00000068883	Oax., Ver.	04-2021 12-2025	338,712,572	46,747,338	47,369,151	47,369,151	101.3	100.0	14.4	19.9	19.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				46,747,338	47,369,151	47,369,151	101.3	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	00000068884	Chis.	04-2021 12-2025	117,253,546	28,270,760	16,051,884	16,051,884	56.7	100.0	25.3	23	23		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,270,760	16,051,884	16,051,884	56.7	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	
Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025	00000068885	Ver.	05-2021 12-2025	76,363,936	4,826,666	0	0	0.0	0.0	6.6	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,826,666	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	00000068886	Yuc.	04-2021 12-2025	544,164,323	60,000,000	113,023,104	113,023,104	188.3	100.0	11.5	11.1	12.6
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				60,000,000	113,023,104	113,023,104	188.3	100.0			
Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	00000068887	Q. Roo	04-2021 12-2025	119,886,408	10,190,000	18,013,632	18,013,632	176.7	100.0	8.9	15.7	16.7
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,190,000	18,013,632	18,013,632	176.7	100.0			
Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	00000068888	Q. Roo	04-2021 12-2025	544,294,953	220,240,000	220,047,432	220,047,432	99.9	100.0	42.4	13.2	15.2
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				220,240,000	220,047,432	220,047,432	99.9	100.0			
Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	00000068889	Q. Roo	04-2021 12-2025	232,675,207	30,080,000	74,694,665	74,694,665	248.3	100.0	13.5	23	24
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,080,000	74,694,665	74,694,665	248.3	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES	00000068890	Chis.	05-2021 12-2025	240,463,398	104,685,000	54,955,353	54,955,353	52.4	100.0	45.6	18.2	18.2	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				104,685,000	54,955,353	54,955,353	52.4	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025	00000068891	Ver.	05-2021 12-2025	140,448,404	22,880,000	10,435,573	10,435,573	45.6	100.0	17.1	20	20	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				22,880,000	10,435,573	10,435,573	45.6	100.0				
Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	00000068892	Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	219,198,465	26,539,998	25,702,333	25,702,333	96.8	100.0	12.7	10.8	12.8	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				26,539,998	25,702,333	25,702,333	96.8	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO	00000068893	Chis.	04-2021 12-2025	543,620,027	70,000,000	14,808,874	14,808,874	21.1	100.0	13.5	16.6	16.6	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				70,000,000	14,808,874	14,808,874	21.1	100.0				
Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	00000068894	Yuc.	04-2021 12-2025	65,141,220	5,509,999	156,650	156,650	2.8	100.0	8.8	20	20.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,509,999	156,650	156,650	2.8	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	00000068895	Yuc.	05-2021 12-2025	539,287,439	34,879,998	62,610,287	62,610,287	179.5	100.0	6.7	13.3	16.3		
					34,879,998	62,610,287	62,610,287	179.5	100.0					
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ	00000068896	Chis.	04-2021 12-2025	74,657,512	48,680,000	24,826,663	24,826,663	50.9	100.0	69	20	20		
					48,680,000	24,826,663	24,826,663	50.9	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	00000068897	Ver.	04-2021 12-2025	763,309,098	218,199,012	66,876,441	66,876,441	30.6	100.0	28.9	14.2	14.2		
					218,199,012	66,876,441	66,876,441	30.6	100.0					
Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	00000068898	Pue.	04-2021 12-2025	544,077,236	127,300,000	268,276,508	268,276,508	210.7	100.0	24.5	14.8	39.8		
					127,300,000	268,276,508	268,276,508	210.7	100.0					
Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	00000068899	Q. Roo	04-2021 12-2025	244,323,117	3,530,000	28,913,237	28,913,237	819.0	100.0	1.5	13.5	14.5		
					3,530,000	28,913,237	28,913,237	819.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL	2022		PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025	00000068900	Pue.	05-2021 12-2025	134,001,480	0	4,714,784	4,714,784	0.0	100.0	0	23.5	23.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	4,714,784	4,714,784	0.0	100.0				
Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	00000068901	Camp., Yuc.	04-2021 12-2025	544,294,953	286,180,000	26,044,516	26,044,516	9.1	100.0	55.1	12.5	13.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				286,180,000	26,044,516	26,044,516	9.1	100.0				
Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura)	00000068902	Chis.	05-2021 12-2025	201,638,322	86,293,335	12,224,626	12,224,626	14.1	100.0	44.9	30	30	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				86,293,335	12,224,626	12,224,626	14.1	100.0				
Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	00000068903	Chis., Oax.	04-2021 12-2025	25,255,286	7,600,000	7,838,682	7,838,682	103.1	100.0	31.5	22.2	22.2	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				7,600,000	7,838,682	7,838,682	103.1	100.0				
Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025	00000068909	Chis.	04-2021 12-2025	28,494,296	7,678,210	8,473,405	8,473,405	110.3	100.0	28.2	21.4	21.4	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				7,678,210	8,473,405	8,473,405	110.3	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL	2022	2022		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL		
	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA										
Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025	00000068910	Ver.	05-2021 12-2025	37,423,399	9,350,000	2,362,910	2,362,910	25.2	100.0	26.2	20	20	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,350,000	2,362,910	2,362,910	25.2	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025	00000068911	SLP.	05-2021 12-2025	25,799,580	3,000,000	2,263,329	2,263,329	75.4	100.0	12.2	20	46	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	2,263,329	2,263,329	75.4	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	00000068912	SLP.	05-2021 12-2025	14,478,245	3,000,000	1,524,718	1,524,718	50.8	100.0	21.7	20	51	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,000,000	1,524,718	1,524,718	50.8	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	00000068913	Ver.	05-2021 12-2025	28,625,782	1,832,000	0	0	0.0	0.0	6.7	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,832,000	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	00000068915	SLP.	05-2021 12-2025	39,269,793	12,062,000	1,233,253	1,233,253	10.2	100.0	32.2	20	32.5	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,062,000	1,233,253	1,233,253	10.2	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Refaccionamiento C.H.s Infiernillo y La Villita	00000069127	Gro., Mich.	01-2021 02-2022	24,848,750	0	0	0	0.0	0.0	0	0	96.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025	00000069139	Ver.	01-2022 12-2025	114,595,749	9,981,000	42,166,555	42,166,555	422.4	100.0	10.2	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,981,000	42,166,555	42,166,555	422.4	100.0					
Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025	00000069140	Ver.	01-2022 12-2025	6,531,540	1,700,000	4,361,838	4,361,838	256.5	100.0	27.3	25	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,700,000	4,361,838	4,361,838	256.5	100.0					
Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025	00000069142	Q. Roo	01-2022 12-2025	6,869,002	0	5,472,997	5,472,997	0.0	100.0	0	25	25		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,472,997	5,472,997	0.0	100.0					
Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025	00000069143	Oax., Q. Roo	01-2022 12-2025	321,754,518	0	409,197	409,197	0.0	100.0	0	20	20		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	409,197	409,197	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	00000069551	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	963,402,067	0	219,337,423	219,337,423	0.0	100.0	0	20	28.5		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	219,337,423	219,337,423	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					2	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	APROBADA	MODIFICADA	MADO			
Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	00000069553	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	1,066,818,108	0	24,600,680	24,600,680	0.0	100.0	0	20	25.8		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	24,600,680	24,600,680	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	00000069554	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2023	250,375,679	55,491,447	51,191,519	51,191,519	92.2	100.0	23.2	20	20		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					55,491,447	51,191,519	51,191,519	92.2	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069555	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	611,896,386	0	27,310,058	27,310,058	0.0	100.0	0	10	10		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	27,310,058	27,310,058	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069557	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	1,069,430,724	0	106,128,355	106,128,355	0.0	100.0	0	10	10		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	106,128,355	106,128,355	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	00000069558	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2023	671,768,832	131,453,616	0	0	0.0	0.0	20.5	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				131,453,616	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069559	BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2023	160,013,091	28,446,160	0	0	0.0	0.0	17.7	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,446,160	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069560	BC., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., Son., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2023	290,403,131	52,162,400	0	0	0.0	0.0	18.8	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				52,162,400	0	0	0.0	0.0						
Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	0000069588	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2023	979,730,915	350,000,000	134,145,024	134,145,024	38.3	100.0	37.5	20	22		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				350,000,000	134,145,024	134,145,024	38.3	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	00000069589	BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Gro., Jal., Mex., Mor., Nay., NL., Oax., Qro., Son., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2024	859,977,578	169,395,997	48,572,408	48,572,408	28.6	100.0	20.6	30	30.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				169,395,997	48,572,408	48,572,408	28.6	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069590	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	506,194,307	131,397,180	0	0	0.0	0.0	27.2	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					131,397,180	0	0	0.0	0.0					
Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069591	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc.	06-2021 12-2023	343,989,669	89,252,874	1,016,800	1,016,800	1.1	100.0	25.9	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	89,252,874	1,016,800	1,016,800	1.1	100.0					
Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026	00000073726	Gro.	12-2022 12-2026	146,611,923	0	37,264,027	37,264,027	0.0	100.0	0	35.8	35.8		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	37,264,027	37,264,027	0.0	100.0					
C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026	00000073746	Gro., Mich.	12-2022 12-2026	265,877,604	0	63,320,011	63,320,011	0.0	100.0	0	32.3	32.3		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	63,320,011	63,320,011	0.0	100.0					
C.H. LA VILLITA 2022-2026	00000073753	Mich.	12-2022 12-2026	92,453,609	0	34,921,779	34,921,779	0.0	100.0	0	39.8	39.8		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	34,921,779	34,921,779	0.0	100.0					
C.H. ING. FERNANDO HIRIART BALDERRAMA 2022-2026	00000073754	Hgo., Qro.	12-2022 12-2026	157,920,592	0	26,831,498	26,831,498	0.0	100.0	0	44.4	44.4		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	26,831,498	26,831,498	0.0	100.0					
C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026	00000073755	Gro.	12-2022 12-2026	74,861,392	0	9,398,917	9,398,917	0.0	100.0	0	31.1	31.1		
				K-027-Mantenimiento de infraestructura	0	9,398,917	9,398,917	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
C.H. Colotlipa 2022-2026	00000073756	Gro.	12-2022 12-2026	38,837,234	0	6,153,184	6,153,184	0.0	100.0	0	31.2	31.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	6,153,184	6,153,184	0.0	100.0					
CH Santa Barbara 2022-2026	00000073759	Mex., Pue.	12-2022 12-2026	25,415,297	0	1,594,105	1,594,105	0.0	100.0	0	78.5	78.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	1,594,105	1,594,105	0.0	100.0					
CH Tingambato 2022-2026	00000073760	Mex., Mich.	12-2022 12-2026	33,644,591	0	8,442,125	8,442,125	0.0	100.0	0	46.5	46.5		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	8,442,125	8,442,125	0.0	100.0					
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074672	NAC.	10-2022 02-2023	625,814,189	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074673	NAC.	10-2022 02-2023	979,662,223	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión dañadas por Desastres Naturales 2022-2026	00000074675	NAC.	10-2022 12-2026	539,369,734	0	193,600,000	193,600,000	0.0	100.0	0	10	10		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	193,600,000	193,600,000	0.0	100.0					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2022	00000074678	NAC.	10-2022 02-2023	1,039,158,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia 2022 para Subtransmisión	00000074679	NAC.	10-2022 02-2023	1,033,910,150	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				3,189,862,699	127,780,000	13,253,437	13,253,437	10.3	100.0					
Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	00000062381	BC., CDMX., Jal., Mich., Pue., Ver.	01-2020 12-2023	578,607,684	116,034,081	7,738,983	7,738,983	6.6	100.0	21	15.9	29.2		
	K-028-Estudios de preinversión				116,034,081	7,738,983	7,738,983	6.6	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	00000062382	BC., Chis., CDMX., Hgo., Pue., Q. Roo, Yuc.	01-2020 12-2023	43,730,599	11,745,919	5,514,454	5,514,454	46.9	100.0	28.2	48	52.5		
K-028-Estudios de preinversión					11,745,919	5,514,454	5,514,454	46.9	100.0					
Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	00000073581	BC., BCS., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	1,085,542,677	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	00000073585	BC., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	613,418,368	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de preinversión en la República Mexicana.	00000073586	Chis., Gto., Jal., Pue.	04-2022 12-2026	154,460,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					
Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico	00000073623	BCS., Jal., Mich.	05-2022 12-2026	714,103,371	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
PROYECTOS DE INVERSIÓN				644,498,775,222	24,151,740,766	17,480,815,534	17,480,815,534	72.3	100.0					
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS				532,758,790,652	13,259,269,274	10,866,824,200	10,866,824,200	81.9	100.0					
La Venta II	002 03 002	Oax.	01-2007 01-2022	2,268,910,877	39,360,000	39,273,470	39,273,470	99.7	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					39,360,000	39,273,470	39,273,470	99.7	100.0					
914 División Centro Sur	010 03 010	NDG.	04-2010 09-2026	268,080,326	14,560,412	15,431,686	15,431,686	105.9	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					14,560,412	15,431,686	15,431,686	105.9	100.0					
Pacífico	029 02 029	Gro.	03-2010 06-2022	13,450,536,533	17,704,538	7,081,812	7,081,812	39.9	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					17,704,538	7,081,812	7,081,812	39.9	100.0					
El Cajón	030 02 030	Nay.	02-2007 12-2036	20,215,849,127	501,448,348	488,374,427	488,374,427	97.3	100.0	0	0	0		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					501,448,348	488,374,427	488,374,427	97.3	100.0					
Red de Fibra Optica Proyecto Norte	0318TOQ0203	NDG.	07-2007 11-2026	971,850,432	235,750	235,070	235,070	99.7	100.0	0	0	100		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			235,750	235,070	235,070	99.7	100.0						
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	034 02 034	NDG.	07-2009 04-2026	2,589,436,738	20,565,006	10,017,108	10,017,108	48.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			20,565,006	10,017,108	10,017,108	48.7	100.0						
San Lorenzo Conversión de TG a CC	0418TOQ0060	Pue.	01-2010 09-2024	3,044,985,603	197,005,000	206,066,343	206,066,343	104.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			197,005,000	206,066,343	206,066,343	104.5	100.0						
1005 Noroeste	0418TOQ0063	NDG.	12-2008 09-2026	1,256,606,117	23,492,242	24,839,494	24,839,494	105.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			23,492,242	24,839,494	24,839,494	105.7	100.0						
Infiernillo	0418TOQ0083	Mich.	02-2009 07-2026	346,430,060	206,743	193,712	193,712	93.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			206,743	193,712	193,712	93.6	100.0						
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	0418TOQ0084	Hgo.	12-2009 11-2026	3,119,368,750	3,738,442	3,697,458	3,697,458	98.9	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			3,738,442	3,697,458	3,697,458	98.9	100.0				
1006 Central----Sur	0418TOQ0087	NDG.	01-2011 06-2022	322,434,560	8,200,000	3,090,410	3,090,410	37.6	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			8,200,000	3,090,410	3,090,410	37.6	100.0				
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	0418TOQ0090	Jal.	07-2011 04-2022	882,842,836	8,200,000	794,688	794,688	9.6	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			8,200,000	794,688	794,688	9.6	100.0				
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	0418TOQ0092	NDG.	11-2007 11-2026	1,245,668,914	1,118,357	1,104,286	1,104,286	98.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			1,118,357	1,104,286	1,104,286	98.7	100.0				
La Yesca	0418TOQ0140	NDG.	10-2012 08-2042	31,839,620,597	670,000,004	539,670,164	539,670,164	80.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			670,000,004	539,670,164	539,670,164	80.5	100.0				
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	0418TOQ0141	Nay.	12-2011 04-2026	1,675,818,116	28,085,000	18,431,811	18,431,811	65.6	100.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			28,085,000	18,431,811	18,431,811	65.6	100.0				
706 Sistemas Norte	046 02 046	NDG.	07-2005 09-2036	3,974,771,438	11,458,762	11,287,112	11,287,112	98.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			11,458,762	11,287,112	11,287,112	98.5	100.0				
1125 Distribución	0518TOQ0028	NDG.	05-2009 04-2026	2,013,478,783	18,456,991	7,881,026	7,881,026	42.6	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			18,456,991	7,881,026	7,881,026	42.6	100.0				
1124 Bajío Centro	0518TOQ0029	NDG.	03-2011 04-2026	817,927,146	7,350,767	1,808,200	1,808,200	24.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			7,350,767	1,808,200	1,808,200	24.5	100.0				
1128 Centro Sur	0518TOQ0030	NDG.	10-2011 04-2026	422,556,849	20,506,150	8,342,289	8,342,289	40.6	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			20,506,150	8,342,289	8,342,289	40.6	100.0				
1122 Golfo Norte	0518TOQ0032	NDG.	05-2010 09-2026	805,469,728	17,666,429	5,811,614	5,811,614	32.8	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			17,666,429	5,811,614	5,811,614	32.8	100.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1127 Sureste	0518TOQ0033	NDG.	11-2010 11-2026	329,580,574	1,834,422	1,703,361	1,703,361	92.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				1,834,422	1,703,361	1,703,361	92.8	100.0					
1121 Baja California	0518TOQ0034	BC.	03-2010 09-2024	112,216,964	4,071,300	4,137,558	4,137,558	101.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,071,300	4,137,558	4,137,558	101.6	100.0					
1120 Noroeste	0518TOQ0035	NDG.	12-2010 09-2036	1,024,651,611	16,297,972	11,366,478	11,366,478	69.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				16,297,972	11,366,478	11,366,478	69.7	100.0					
1129 Compensación redes	0518TOQ0037	NDG.	11-2008 09-2026	320,888,186	7,449,659	7,841,252	7,841,252	105.2	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,449,659	7,841,252	7,841,252	105.2	100.0					
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	0518TOQ0038	Mich.	04-2009 07-2026	2,397,147,741	3,794,653	3,643,489	3,643,489	96.0	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,794,653	3,643,489	3,643,489	96.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
CN Laguna Verde	0518TOQ0043	Ver.	03-2011 08-2029	13,646,156,576	559,920,211	557,077,028	557,077,028	99.4	100.0	0	0	0		
					559,920,211	557,077,028	557,077,028	99.4	100.0					
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)														
Agua Prieta II (con campo solar)	0518TOQ0047	Son.	09-2016 12-2036	13,224,153,170	678,363,122	585,567,569	585,567,569	86.3	100.0	0	0	0		
					678,363,122	585,567,569	585,567,569	86.3	100.0					
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)														
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	0518TOQ0048	Son.	10-2012 06-2022	746,098,303	23,985,000	9,577,618	9,577,618	39.9	100.0	0	0	0		
					23,985,000	9,577,618	9,577,618	39.9	100.0					
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)														
1110 Compensación Capacitiva del Norte	0518TOQ0054	NDG.	02-2011 04-2022	545,883,556	11,550,664	1,145,318	1,145,318	9.9	100.0	0	0	0		
					11,550,664	1,145,318	1,145,318	9.9	100.0					
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)														
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	0518TOQ0055	NDG.	03-2012 12-2026	1,486,508,426	58,950,005	24,958,481	24,958,481	42.3	100.0	0	0	0		
					58,950,005	24,958,481	24,958,481	42.3	100.0					
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)														

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA											
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	0518TOQ0056	NDG.	10-2009 04-2026	1,848,155,181	27,585,005	27,221,406	27,221,406	98.6	100.0	0	0	0	
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	27,585,005	27,221,406	27,221,406	98.6	100.0			
1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0518TOQ0058	NDG.	12-2012 10-2025	2,816,512,656	140,900,006	42,003,606	42,003,606	29.8	100.0	0	0	0	
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	140,900,006	42,003,606	42,003,606	29.8	100.0			
1116 Transformación del Noreste	0518TOQ0060	NDG.	05-2009 05-2041	5,873,577,994	74,453,889	26,229,523	26,229,523	35.2	100.0	0	0	0	
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	74,453,889	26,229,523	26,229,523	35.2	100.0			
1117 Transformación de Guaymas	0518TOQ0061	Son.	03-2011 02-2026	329,127,360	3,492,975	3,258,776	3,258,776	93.2	100.0	0	0	0	
					K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	3,492,975	3,258,776	3,258,776	93.2	100.0			
1118 Transmisión y Transformación del Norte	0518TOQ0062	Chih.	07-2008 09-2024	756,940,323	18,578,064	19,638,645	19,638,645	105.7	100.0	0	0	0	

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			18,578,064	19,638,645	19,638,645	105.7	100.0						
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0518TOQ0063	NDG.	07-2010 11-2026	2,215,547,038	2,110,455	2,100,781	2,100,781	99.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			2,110,455	2,100,781	2,100,781	99.5	100.0						
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	0518TOQ0064	Oax.	04-2010 11-2026	25,539,582	61,500	60,200	60,200	97.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			61,500	60,200	60,200	97.8	100.0						
1213 COMPENSACION DE REDES	0618TOQ0029	NDG.	07-2009 09-2026	998,180,225	4,656,883	4,817,728	4,817,728	103.4	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			4,656,883	4,817,728	4,817,728	103.4	100.0						
1205 Compensación Oriental - Peninsular	0618TOQ0030	NDG.	11-2009 09-2024	194,602,093	13,039,066	13,739,223	13,739,223	105.3	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			13,039,066	13,739,223	13,739,223	105.3	100.0						
1212 SUR - PENINSULAR	0618TOQ0031	NDG.	12-2010 12-2048	2,753,578,673	41,000,000	23,042,126	23,042,126	56.2	100.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			41,000,000	23,042,126	23,042,126	56.2	100.0						
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	0618TOQ0032	NDG.	11-2010 11-2026	3,044,690,407	5,448,121	5,402,692	5,402,692	99.1	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			5,448,121	5,402,692	5,402,692	99.1	100.0						
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	0618TOQ0033	NDG.	06-2010 07-2026	3,911,434,733	34,026,003	11,193,683	11,193,683	32.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			34,026,003	11,193,683	11,193,683	32.8	100.0						
1211 NORESTE - CENTRAL	0618TOQ0035	NDG.	09-2010 07-2047	1,269,241,188	77,530,262	62,579,175	62,579,175	80.7	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			77,530,262	62,579,175	62,579,175	80.7	100.0						
1210 NORTE - NOROESTE	0618TOQ0036	NDG.	01-2011 08-2032	4,991,375,062	39,000,020	18,585,169	18,585,169	47.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			39,000,020	18,585,169	18,585,169	47.6	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0618TOQ0037	NDG.	06-2010 07-2047	1,288,535,870	32,596,025	27,945,819	27,945,819	85.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				32,596,025	27,945,819	27,945,819	85.7	100.0			
CCC Poza Rica	0618TOQ0038	Ver.	12-2012 04-2026	3,158,918,270	272,793,910	264,343,210	264,343,210	96.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				272,793,910	264,343,210	264,343,210	96.9	100.0			
CCC El Sauz Paquete 1	0618TOQ0039	Qro.	02-2014 04-2032	3,318,269,794	157,906,457	119,279,482	119,279,482	75.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				157,906,457	119,279,482	119,279,482	75.5	100.0			
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	0618TOQ0042	NDG.	09-2010 07-2026	844,949,612	469,655	465,720	465,720	99.1	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				469,655	465,720	465,720	99.1	100.0			
CI Guerrero Negro III	0618TOQ0049	BCS.	08-2016 04-2026	551,706,804	49,799,994	49,559,548	49,559,548	99.5	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				49,799,994	49,559,548	49,559,548	99.5	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0050	Col.	10-2011 04-2032	21,707,510,830	1,319,746,028	1,197,191,708	1,197,191,708	90.7	100.0	0	0	0
					1,319,746,028	1,197,191,708	1,197,191,708	90.7	100.0			
Los Humeros II	0618TOQ0051	Pue.	12-2012 04-2022	2,222,121,449	70,975,018	6,996,530	6,996,530	9.8	100.0	0	0	0
					70,975,018	6,996,530	6,996,530	9.8	100.0			
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	0618TOQ0052	Chih.	11-2012 04-2023	449,003,609	13,782,499	1,463,718	1,463,718	10.6	100.0	0	0	0
					13,782,499	1,463,718	1,463,718	10.6	100.0			
TG Baja California II	0618TOQ0053	BC.	01-2014 12-2026	2,129,249,540	66,399,992	27,657,931	27,657,931	41.6	100.0	0	0	0
					66,399,992	27,657,931	27,657,931	41.6	100.0			
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0054	NDG.	03-2012 10-2026	891,479,794	11,763,310	10,585,630	10,585,630	89.9	100.0	0	0	0
					11,763,310	10,585,630	10,585,630	89.9	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Baja California Sur IV	0718TOQ0022	BCS.	07-2014 04-2026	2,053,646,525	50,590,003	50,387,593	50,387,593	99.5	100.0	0	0	0		
					50,590,003	50,387,593	50,387,593	99.5	100.0					
Baja California Sur III	0718TOQ0023	BCS.	11-2012 06-2022	2,016,646,915	61,000,005	24,313,570	24,313,570	39.8	100.0	0	0	0		
					61,000,005	24,313,570	24,313,570	39.8	100.0					
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	0718TOQ0027	BC.	02-2016 12-2026	238,666,415	18,085,941	18,051,441	18,051,441	99.8	100.0	0	0	0		
					18,085,941	18,051,441	18,051,441	99.8	100.0					
1321 DISTRIBUCION NORESTE	0718TOQ0032	NDG.	08-2010 10-2026	1,420,658,082	49,200,000	33,210,788	33,210,788	67.5	100.0	0	0	0		
					49,200,000	33,210,788	33,210,788	67.5	100.0					
1320 DISTRIBUCION NOROESTE	0718TOQ0033	NDG.	09-2011 11-2032	1,933,440,244	26,300,024	15,358,411	15,358,411	58.3	100.0	0	0	0		
					26,300,024	15,358,411	15,358,411	58.3	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA										
1302 Transformación del Noreste	0718TOQ0034	Coah.	07-2017 07-2047	785,593,816	28,092,749	27,026,893	27,026,893	96.2	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,092,749	27,026,893	27,026,893	96.2	100.0			
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	0718TOQ0035	NDG.	07-2010 06-2026	217,330,182	865,920	847,221	847,221	97.8	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				865,920	847,221	847,221	97.8	100.0			
1304 Transmisión y Transformación del Oriental	0718TOQ0036	Tab.	08-2010 06-2026	161,400,626	642,163	634,094	634,094	98.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				642,163	634,094	634,094	98.7	100.0			
1323 DISTRIBUCION SUR	0718TOQ0037	NDG.	06-2011 03-2048	506,453,244	6,819,182	6,960,176	6,960,176	102.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,819,182	6,960,176	6,960,176	102.0	100.0			
1322 DISTRIBUCION CENTRO	0718TOQ0038	NDG.	07-2011 04-2026	1,771,832,676	138,924,995	80,449,674	80,449,674	57.9	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				138,924,995	80,449,674	80,449,674	57.9	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	
806 Bajío	072 02 072	NDG.	03-2006 06-2026	2,167,754,465	2,712,991	2,687,466	2,687,466	99.0	100.0	0	0	0
					2,712,991	2,687,466	2,687,466	99.0	100.0			
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	0818TOQ0069	Sin.	10-2011 10-2026	1,021,134,709	3,748,261	3,721,217	3,721,217	99.2	100.0	0	0	0
					3,748,261	3,721,217	3,721,217	99.2	100.0			
SLT 1404 Subestaciones del Oriente	0818TOQ0071	NDG.	05-2013 04-2026	471,608,368	12,401,701	6,550,852	6,550,852	52.8	100.0	0	0	0
					12,401,701	6,550,852	6,550,852	52.8	100.0			
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	0818TOQ0072	Tab.	03-2014 03-2045	1,202,509,510	53,690,013	22,314,690	22,314,690	41.5	100.0	0	0	0
					53,690,013	22,314,690	22,314,690	41.5	100.0			
1421 DISTRIBUCIÓN SUR	0818TOQ0073	NDG.	07-2013 09-2036	535,355,126	32,000,008	12,443,991	12,443,991	38.8	100.0	0	0	0
					32,000,008	12,443,991	12,443,991	38.8	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	0818TOQ0074	NDG.	02-2013 03-2048	693,116,443	45,616,682	46,362,399	46,362,399	101.6	100.0	0	0	0		
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		45,616,682	46,362,399	46,362,399	101.6	100.0					
CT Altamira Unidades 1 y 2	0818TOQ0076	Tamps.	11-2021 01-2031	8,975,518,901	10,271	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		10,271	0	0	0.0	0.0					
Santa Rosalía II	0818TOQ0084	BCS.	01-2023 02-2032	1,016,654,963	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		0	0	0	0.0	0.0					
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	0818TOQ0093	NDG.	11-2011 06-2026	1,315,802,835	28,179,997	12,906,175	12,906,175	45.7	100.0	0	0	0		
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		28,179,997	12,906,175	12,906,175	45.7	100.0					
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	0918TOQ0018	NDG.	02-2014 03-2048	704,269,778	40,700,003	29,345,592	29,345,592	72.1	100.0	0	0	0		
			K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		40,700,003	29,345,592	29,345,592	72.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	0918TOQ0019	NDG.	08-2013 07-2047	222,794,023	8,075,094	7,091,645	7,091,645	87.8	100.0	0	0	0
					8,075,094	7,091,645	7,091,645	87.8	100.0			
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					8,075,094	7,091,645	7,091,645	87.8	100.0			
Cogeneración Salamanca Fase I	0918TOQ0020	Gto.	01-2015 07-2047	10,663,079,514	499,092,836	194,421,914	194,421,914	38.9	100.0	0	0	0
					499,092,836	194,421,914	194,421,914	38.9	100.0			
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					499,092,836	194,421,914	194,421,914	38.9	100.0			
Los Azufres III (Fase I)	1018TOQ0037	Mich.	02-2015 07-2024	1,526,496,011	114,000,008	17,070,728	17,070,728	14.9	100.0	0	0	0
					114,000,008	17,070,728	17,070,728	14.9	100.0			
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					114,000,008	17,070,728	17,070,728	14.9	100.0			
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	1018TOQ0038	NDG.	01-2013 12-2026	776,981,019	22,257,506	12,494,562	12,494,562	56.1	100.0	0	0	0
					22,257,506	12,494,562	12,494,562	56.1	100.0			
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					22,257,506	12,494,562	12,494,562	56.1	100.0			
1620 Distribución Valle de México	1018TOQ0039	NDG.	11-2013 09-2049	5,955,250,009	180,214,373	94,032,580	94,032,580	52.1	100.0	0	0	0
					180,214,373	94,032,580	94,032,580	52.1	100.0			
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					180,214,373	94,032,580	94,032,580	52.1	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1603 Subestación Lago	1018TOQ0040	Mex.	01-2019 03-2048	3,739,762,670	65,365,952	53,043,982	53,043,982	81.1	100.0	0	0	0
					65,365,952	53,043,982	53,043,982	81.1	100.0			
1604 Transmisión Ayotla-Chalco	1018TOQ0043	Mex.	09-2014 07-2024	491,850,413	38,600,004	5,782,944	5,782,944	14.9	100.0	0	0	99.6
					38,600,004	5,782,944	5,782,944	14.9	100.0			
Guerrero Negro IV	1018TOQ0046	BCS.	11-2021 08-2032	524,237,177	33,331,558	11,796,532	11,796,532	35.3	100.0	0	0	0
					33,331,558	11,796,532	11,796,532	35.3	100.0			
1621 Distribución Norte-Sur	1018TOQ0048	NDG.	06-2015 03-2050	944,757,634	57,940,852	45,535,071	45,535,071	78.5	100.0	0	0	99.9
					57,940,852	45,535,071	45,535,071	78.5	100.0			
Centro	1018TOQ0050	Mor.	09-2017 12-2047	15,487,360,507	991,816,964	953,889,663	953,889,663	96.1	100.0	0	0	0
					991,816,964	953,889,663	953,889,663	96.1	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	1018TOQ0056	BCS.	05-2015 07-2024	61,154,806	6,221,033	699,808	699,808	11.2	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				6,221,033	699,808	699,808	11.2	100.0					
Baja California Sur V	1118TOQ0013	BCS.	09-2016 04-2026	2,289,888,521	207,499,996	207,480,604	207,480,604	99.9	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				207,499,996	207,480,604	207,480,604	99.9	100.0					
Los Humeros III	1118TOQ0014	Pue.	06-2017 07-2042	2,836,952,147	92,767,892	90,728,132	90,728,132	97.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				92,767,892	90,728,132	90,728,132	97.8	100.0					
Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	1118TOQ0015	NL.	12-2017 02-2040	1,981,407,579	119,002,603	118,630,676	118,630,676	99.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				119,002,603	118,630,676	118,630,676	99.6	100.0					
CT José López Portillo	1118TOQ0016	Coah.	11-2017 03-2048	5,070,285,500	219,350,000	213,014,888	213,014,888	97.1	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				219,350,000	213,014,888	213,014,888	97.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1701 Subestación Chimalpa Dos	1118TOQ0017	Mex.	10-2016 09-2036	1,292,239,545	56,192,099	55,485,133	55,485,133	98.7	100.0	0	0	99.5		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				56,192,099	55,485,133	55,485,133	98.7	100.0					
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	1118TOQ0018	NDG.	11-2013 07-2026	1,080,306,380	74,089,993	13,810,782	13,810,782	18.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				74,089,993	13,810,782	13,810,782	18.6	100.0					
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	1118TOQ0020	NDG.	02-2015 07-2024	1,442,476,598	112,999,998	16,820,922	16,820,922	14.8	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				112,999,998	16,820,922	16,820,922	14.8	100.0					
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	1118TOQ0021	Chih.	03-2019 11-2028	474,191,097	40,190,004	40,158,996	40,158,996	99.9	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				40,190,004	40,158,996	40,158,996	99.9	100.0					
Chicoasén II	1118TOQ0023	Chis.	08-2024 09-2054	10,316,702,427	191,467,213	58,716,402	58,716,402	30.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				191,467,213	58,716,402	58,716,402	30.6	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	1118TOQ0024	Chis.	01-2023 01-2033	50,388,877	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
1720 Distribución Valle de México	1118TOQ0025	Mex.	08-2018 09-2048	1,242,300,010	15,391,421	19,020,502	19,020,502	123.5	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				15,391,421	19,020,502	19,020,502	123.5	100.0					
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	1118TOQ0026	NDG.	05-2015 06-2049	2,104,166,343	34,251,482	32,206,963	32,206,963	94.0	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				34,251,482	32,206,963	32,206,963	94.0	100.0					
1722 Distribución Sur	1118TOQ0027	NDG.	08-2016 10-2048	525,532,909	41,504,362	40,791,448	40,791,448	98.2	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				41,504,362	40,791,448	40,791,448	98.2	100.0					
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	1118TOQ0028	BCS.	07-2014 07-2026	418,432,656	28,269,992	5,789,783	5,789,783	20.4	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,269,992	5,789,783	5,789,783	20.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	1218TOQ0019	Oax.	06-2017 03-2048	542,621,985	29,749,006	28,173,807	28,173,807	94.7	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				29,749,006	28,173,807	28,173,807	94.7	100.0			
CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	1218TOQ0020	Hgo.	12-2018 03-2048	7,271,431,011	337,706,099	343,633,322	343,633,322	101.7	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				337,706,099	343,633,322	343,633,322	101.7	100.0			
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	1218TOQ0021	NDG.	02-2016 07-2047	1,663,343,550	89,843,198	89,013,222	89,013,222	99.0	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				89,843,198	89,013,222	89,013,222	99.0	100.0			
1803 Subestaciones del Occidental	1218TOQ0022	NDG.	05-2015 09-2036	1,477,995,641	100,447,438	95,952,786	95,952,786	95.5	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				100,447,438	95,952,786	95,952,786	95.5	100.0			
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	1218TOQ0023	NDG.	11-2015 12-2026	1,099,281,571	92,999,993	92,148,023	92,148,023	99.0	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				92,999,993	92,148,023	92,148,023	99.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
1801 Subestaciones Baja - Noroeste	1218TOQ0024	NDG.	12-2014 07-2024	165,973,744	13,161,185	1,946,494	1,946,494	14.7	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				13,161,185	1,946,494	1,946,494	14.7	100.0			
1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	1218TOQ0025	NDG.	04-2023 05-2032	5,224,776,105	12,023,683	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				12,023,683	0	0	0.0	0.0			
Empalme I	1218TOQ0026	Son.	03-2019 04-2049	15,229,109,013	718,658,168	722,233,824	722,233,824	100.4	100.0	0	0	99.7
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				718,658,168	722,233,824	722,233,824	100.4	100.0			
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	1218TOQ0027	Son.	07-2017 08-2047	3,043,935,338	82,003,362	79,681,634	79,681,634	97.1	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				82,003,362	79,681,634	79,681,634	97.1	100.0			
1821 Divisiones de Distribución	1218TOQ0031	NDG.	07-2017 07-2049	2,422,981,929	34,784,503	33,077,892	33,077,892	95.0	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				34,784,503	33,077,892	33,077,892	95.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Valle de México II	1218TOQ0032	Mex.	08-2021 09-2031	14,584,578,859	390,605,977	25,549,908	25,549,908	6.5	100.0	0	0	99.6		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				390,605,977	25,549,908	25,549,908	6.5	100.0					
LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	1218TOQ0034	NDG.	05-2023 05-2047	5,293,100,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	1218TOQ0035	NDG.	05-2019 11-2028	594,827,944	49,384,992	49,290,826	49,290,826	99.8	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				49,384,992	49,290,826	49,290,826	99.8	100.0					
1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	1218TOQ0038	NDG.	05-2018 03-2048	1,022,501,593	48,688,136	48,281,145	48,281,145	99.1	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				48,688,136	48,281,145	48,281,145	99.1	100.0					
1905 Transmisión Sureste - Peninsular	1318TOQ0017	NDG.	08-2016 09-2036	1,256,012,188	61,586,305	60,249,402	60,249,402	97.8	100.0	0	0	100		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			61,586,305	60,249,402	60,249,402	97.8	100.0						
1904 Transmisión y Transformación de Occidente	1318TOQ0018	NDG.	04-2017 12-2026	948,785,719	42,240,004	42,149,315	42,149,315	99.7	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				42,240,004	42,149,315	42,149,315	99.7	100.0					
1903 Subestaciones Norte - Noreste	1318TOQ0019	NDG.	04-2016 04-2026	324,733,880	28,500,002	28,207,824	28,207,824	98.9	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,500,002	28,207,824	28,207,824	98.9	100.0					
1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	1318TOQ0020	Sin.	09-2016 09-2036	1,431,681,159	89,604,455	86,235,498	86,235,498	96.2	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				89,604,455	86,235,498	86,235,498	96.2	100.0					
1901 Subestaciones de Baja California	1318TOQ0021	NDG.	09-2016 09-2036	385,690,515	17,665,445	16,509,187	16,509,187	93.4	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				17,665,445	16,509,187	16,509,187	93.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	1318TOQ0023	NDG.	10-2016 11-2048	1,216,087,479	42,934,708	39,861,175	39,861,175	92.8	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				42,934,708	39,861,175	39,861,175	92.8	100.0					
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1318TOQ0024	NDG.	01-2016 03-2048	9,190,151,646	409,188,118	414,222,759	414,222,759	101.2	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				409,188,118	414,222,759	414,222,759	101.2	100.0					
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	1318TOQ0025	Son.	08-2017 03-2048	2,025,453,805	68,592,057	67,856,478	67,856,478	98.9	100.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				68,592,057	67,856,478	67,856,478	98.9	100.0					
Empalme II	1318TOQ0026	Son.	08-2019 09-2052	14,962,655,493	288,044,967	287,684,733	287,684,733	99.8	100.0	0	0	0.1		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				288,044,967	287,684,733	287,684,733	99.8	100.0					
Cerritos Colorados Fase I	1418TOQ0034	Jal.	01-2023 05-2034	1,431,184,094	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Los Azufres III Fase II	1418TOQ0035	Mich.	10-2019 10-2039	1,402,699,629	11,470,837	885,505	885,505	7.7	100.0	0	0	100		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					11,470,837	885,505	885,505	7.7	100.0					
Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	1418TOQ0036	Mich.	04-2018 03-2048	95,684,163	3,131,314	3,196,803	3,196,803	102.0	100.0	0	0	100		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					3,131,314	3,196,803	3,196,803	102.0	100.0					
Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	1418TOQ0037	BCS.	01-2023 12-2032	104,979,517	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					0	0	0	0.0	0.0					
2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	1418TOQ0038	NDG.	08-2018 03-2049	3,024,821,999	100,674,311	100,023,768	100,023,768	99.3	100.0	0	0	100		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					100,674,311	100,023,768	100,023,768	99.3	100.0					
2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	1418TOQ0039	NDG.	11-2017 07-2049	1,405,298,176	72,765,898	71,403,692	71,403,692	98.1	100.0	0	0	100		
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					72,765,898	71,403,692	71,403,692	98.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	1418TOQ0040	NDG.	11-2018 12-2049	3,449,245,954	34,048,901	32,824,575	32,824,575	96.4	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				34,048,901	32,824,575	32,824,575	96.4	100.0			
Gerdo (Norte IV)	1418TOQ0044	Dgo.	04-2023 10-2053	20,784,927,245	23,149,528	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				23,149,528	0	0	0.0	0.0			
Las Cruces	1418TOQ0047	Nay.	01-2023 09-2050	16,643,893,760	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.1
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0			
Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	1418TOQ0048	Nay.	01-2023 05-2032	565,572,286	0	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0			
San Luis Potosí	1418TOQ0050	SLP.	01-2023 01-2052	17,869,314,986	25,578,500	0	0	0.0	0.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				25,578,500	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1418TOQ0054	NDG.	09-2016 03-2049	11,379,279,200	542,277,357	544,476,667	544,476,667	100.4	100.0	0	0	100
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				542,277,357	544,476,667	544,476,667	100.4	100.0			
2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	1518TOQ0008	NDG.	06-2020 07-2030	235,290,599	3,942,847	3,975,377	3,975,377	100.8	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,942,847	3,975,377	3,975,377	100.8	100.0			
SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	1518TOQ0011	NDG.	11-2018 01-2048	1,718,556,416	4,839,662	5,097,039	5,097,039	105.3	100.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,839,662	5,097,039	5,097,039	105.3	100.0			
Mérida	1518TOQ0012	Yuc.	03-2023 06-2034	13,852,550,076	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0			
SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1518TOQ0013	NDG.	06-2018 07-2048	2,716,951,521	51,474,578	53,335,104	53,335,104	103.6	100.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			51,474,578	53,335,104	53,335,104	103.6	100.0						
Guadalajara I	1518TOQ0014	Jal.	01-2023 12-2033	18,452,461,354	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
Salamanca	1518TOQ0015	Gto.	11-2024 06-2034	13,644,094,206	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
San Luis Río Colorado I	1518TOQ0017	Son.	01-2023 07-2052	6,813,288,797	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
CCI Baja California Sur VI	1953TVV0001	BCS.	01-2024 06-2044	2,924,454,090	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				0	0	0	0.0	0.0					
Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	2053TVV0001	NDG.	06-2023 06-2053	1,825,880,396	16,993,900	32,219,357	32,219,357	189.5	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				16,993,900	32,219,357	32,219,357	189.5	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias- Querétaro	2053TVV0002	NDG.	11-2023 11-2053	1,398,328,624	9,676,400	24,285,636	24,285,636	250.9	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			9,676,400	24,285,636	24,285,636	250.9	100.0						
LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	2053TVV0003	Q. Roo	05-2024 05-2054	2,920,166,338	692,716	42,621,729	42,621,729	6,152.8	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			692,716	42,621,729	42,621,729	6,152.8	100.0						
Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca BcoI)	2053TVV0004	Ver.	05-2024 05-2054	3,037,592,140	6,975,494	32,620,430	32,620,430	467.6	100.0	0	0	0		
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			6,975,494	32,620,430	32,620,430	467.6	100.0						
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				93,694,806,580	10,580,292,161	6,384,231,935	6,384,231,935	60.3	100.0					
Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	00000050444	Hgo., Oax.	08-2016 12-2024	348,248,150	110,000,000	57,510,474	57,510,474	52.2	100.0	30.1	16.2	22.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			110,000,000	57,510,474	57,510,474	52.2	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	00000051158	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2018 12-2024	3,348,047,710	1,580,486,587	24,139,669	24,139,669	1.5	100.0	49.5	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,580,486,587	24,139,669	24,139,669	1.5	100.0					
Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM	00000051228	Gto.	07-2016 12-2026	77,356,029	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	00000051237	Gto.	07-2016 12-2026	47,849,098	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	00000051324	Gto.	07-2016 12-2041	105,295,739	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	00000052670	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2018 12-2023	5,928,855,851	1,373,935,937	1,125,761,586	1,125,761,586	81.9	100.0	24.3	20	84.3		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,373,935,937	1,125,761,586	1,125,761,586	81.9	100.0					
Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	00000053702	BC., BCS., Son.	08-2017 12-2023	230,842,685	50,050,000	12,893,400	12,893,400	25.7	100.0	22.7	20	61.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				50,050,000	12,893,400	12,893,400	25.7	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Compensación Capacitiva Occidente	00000053706	CDMX., Jal., Qro.	08-2017 12-2023	232,515,413	50,325,000	10,461,914	10,461,914	20.7	100.0	22.7	20	61.2		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				50,325,000	10,461,914	10,461,914	20.7	100.0					
GUADALAJARA INDUSTRIAL	00000053707	Jal.	01-2017 12-2023	882,006,916	1,000,000	59,753,137	59,753,137	5,975.3	100.0	0.1	20	26.7		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	59,753,137	59,753,137	5,975.3	100.0					
SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	00000054180	Oax.	02-2018 12-2024	999,717,163	1,000,000	5,242,073	5,242,073	524.2	100.0	0.1	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	5,242,073	5,242,073	524.2	100.0					
POTRERILLOS BANCO 4	00000054181	Ags., Gto.	02-2018 12-2022	956,991,339	72,955,000	1,922,308	1,922,308	2.6	100.0	8	20	65.6		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				72,955,000	1,922,308	1,922,308	2.6	100.0					
CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	00000054182	Yuc.	06-2018 12-2024	874,483,224	224,931,266	52,803,431	52,803,431	23.4	100.0	27	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				224,931,266	52,803,431	52,803,431	23.4	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	00000054183	Son.	02-2018 12-2024	199,401,186	66,000,000	6,117,075	6,117,075	9.2	100.0	34.7	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			66,000,000	6,117,075	6,117,075	9.2	100.0						
QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	00000054185	Qro.	02-2018 12-2023	153,169,662	44,001,890	3,927,019	3,927,019	8.9	100.0	30.1	20	21		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			44,001,890	3,927,019	3,927,019	8.9	100.0						
KILÓMETRO 110 - TULANCINGO	00000054187	CDMX.	03-2018 12-2024	86,941,190	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO)	00000054188	Chis.	03-2018 12-2023	80,922,891	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON	00000054190	BC.	03-2018 12-2024	76,096,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL	
DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO)	00000054191	CDMX., Jal., Mex.	03-2018 12-2022	74,885,114	7,781,970	10,694,699	10,694,699	137.4	100.0	10.9	20	21.9	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,781,970	10,694,699	10,694,699	137.4	100.0				
AMOZOC Y ACATZINGO MVAR	00000054193	CDMX., Pue.	03-2018 12-2023	38,326,424	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR	00000054194	Ver.	03-2018 12-2023	37,919,686	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA	00000054195	Son.	03-2018 12-2023	21,643,421	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
ESFUERZO MVAR	00000054196	Ver.	03-2018 12-2023	20,215,284	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	00000054197	CDMX., Pue.	03-2018 12-2024	19,756,035	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0			
FRONTERA COMALAPA MVAR	00000054198	Chis., CDMX.	03-2018 12-2022	17,465,644	3,846,648	3,464,947	3,464,947	90.0	100.0	23.1	20	43.6
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	3,846,648	3,464,947	3,464,947	90.0	100.0			
EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO)	00000054199	Sin., Son.	03-2018 12-2022	12,425,221	2,549,353	0	0	0.0	0.0	21.5	0	16.5
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	2,549,353	0	0	0.0	0.0			
ZONA LA LAGUNA	00000054200	Coah., Dgo.	03-2018 12-2025	971,318,129	1,000,000	2,141,757	2,141,757	214.1	100.0	0.1	20	20
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,000,000	2,141,757	2,141,757	214.1	100.0			
EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	00000057184	BC.	01-2019 12-2025	1,704,686,862	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,000,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	00000057189	Chis., CDMX., Oax., Ver.	07-2018 12-2024	1,902,826,415	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1	00000057410	CDMX.	07-2018 12-2023	574,089,350	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I.	00000057423	CDMX.	07-2018 12-2024	283,411,198	116,500,000	118,525	118,525	0.1	100.0	43.1	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	116,500,000	118,525	118,525	0.1	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	00000061098	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2024	24,033,095,316	4,400,761,659	3,974,334,283	3,974,334,283	90.3	100.0	14.9	0	41		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	4,400,761,659	3,974,334,283	3,974,334,283	90.3	100.0					
Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres	00000061105	CDMX., Q. Roo., Yuc.	01-2019 12-2023	385,202,429	166,721,901	21,588,408	21,588,408	12.9	100.0	33.8	12.9	12.9		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	166,721,901	21,588,408	21,588,408	12.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
Conexión de la Isla de Holbox	00000061107	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	562,746,549	155,493,067	109,844,788	109,844,788	70.6	100.0	30.7	70.6	70.6
					155,493,067	109,844,788	109,844,788	70.6	100.0			
Modernización de Subestaciones de Distribución	00000061113	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2023	1,232,619,794	148,824,014	48,301,294	48,301,294	32.4	100.0	12.6	16.5	79.5

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			148,824,014	48,301,294	48,301,294	32.4	100.0						
Escalamiento de la Medición a AMI	00000061128	NAC.	01-2021 12-2025	8,413,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Regularización de colonias populares	00000061132	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2022	349,048,966	15,463,113	3,859,110	3,859,110	24.9	100.0	4.6	5.5	93.6		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			15,463,113	3,859,110	3,859,110	24.9	100.0					
Lebaron Banco 1	00000061151	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	56,056,778	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
		K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Pacífico Bco. 2	00000061152	BC., CDMX.	01-2020 12-2023	51,303,879	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Fresnillo Sur Bco 1	00000061154	Zac.	01-2020 12-2022	22,700,877	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Campo Setenta y tres bco. 1	00000061155	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	55,657,150	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Acazacatlan Bcos. 1 y 2	00000061156	Ver.	01-2020 12-2022	76,520,218	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Victoria Potencia Bco. 1	00000061158	BC., CDMX.	01-2020 12-2023	54,100,765	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	0	0	0	0.0	0.0					
Puebla uno SF6 Bco. 1 (sust)	00000061159	Pue.	01-2020 12-2022	27,078,990	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
San Cristóbal Bco.1	00000061160	CDMX., Gto.	01-2020 12-2023	64,901,122	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Umán Bco. 2	00000061161	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	42,682,169	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Tempoal Dos Bco.2	00000061162	CDMX., Ver.	01-2020 12-2023	54,570,037	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Morelos Bco. 2	00000061164	Coah.	01-2020 12-2022	46,054,842	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Tuzania Bco. 2	00000061165	Jal.	01-2020 12-2022	85,554,610	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Alom Bco. 2	00000061166	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	49,049,610	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Tlajomulco Bco. 2	00000061169	Jal.	01-2020 12-2022	85,554,610	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000061172	Ags., CDMX.	01-2020 12-2023	61,724,691	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	00000061173	NAC.	01-2020 12-2023	171,016,651	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Rio Sonora Bco. 2	00000061174	CDMX., Son.	01-2020 12-2023	77,013,211	0	1,297,555	1,297,555	0.0	100.0	0	1.9	1.9
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	1,297,555	1,297,555	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mazatlán Oriente Bco. 2	00000061176	CDMX., Sin.	01-2020 12-2023	61,028,649	0	1,407,869	1,407,869	0.0	100.0	0	2.6	2.6		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	1,407,869	1,407,869	0.0	100.0					
La Salada Banco 2	00000061177	Chih.	01-2020 12-2022	36,210,135	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
El Capulín Banco 1	00000061178	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	59,617,521	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Buenavista Banco 1	00000061181	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	51,469,539	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Sauzal Banco 1	00000061182	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	56,034,878	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
1721 Distribución Norte	00000061183	NAC.	01-2020 12-2023	702,516,275	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Viñedos Banco 1	00000061184	Coah., CDMX.	01-2020 12-2023	61,605,289	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Hunxectaman Bco. 1	00000061185	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	65,048,488	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Oxtankah Bco. 1	00000061187	CDMX., Q. Roo	01-2020 12-2023	58,915,183	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
1821 Divisiones de Distribución	00000061188	NAC.	01-2020 12-2023	634,616,919	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Traconis Bco. 1	00000061189	CDMX., Tab.	01-2020 12-2023	63,758,958	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Berriozábal Bco. 1	00000061190	Chis., CDMX.	01-2020 12-2023	52,464,290	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Luis Gil Perez Bco. 1	00000061192	CDMX., Tab.	01-2020 12-2023	61,890,691	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Pedregal Bco 1	00000061195	CDMX., Qro.	01-2020 12-2023	61,101,667	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Campos Bco. 1	00000061196	Col., CDMX.	01-2020 12-2023	77,050,481	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
Laguna de Miralta Bco. 1	00000061197	Tamps.	01-2020 12-2022	69,564,572	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Bajío (antes La Primavera) Bco. 1	00000061198	CDMX., Jal.	01-2020 12-2023	90,628,259	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
El llano Bco. 1	00000061200	CDMX., Son.	01-2020 12-2023	54,332,460	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Compuertas Bco. 1	00000061202	CDMX., Sin.	01-2020 12-2023	59,828,479	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Cuatro Siglos Banco 1	00000061203	Chih., CDMX.	01-2020 12-2023	53,357,527	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Lázaro Cardenas Bco. 1	00000061207	Q. Roo	01-2020 12-2022	27,151,555	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Xcalacoco Bco. 2	00000061209	CDMX., Yuc.	01-2020 12-2023	34,947,692	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad										
Mazatan Bco. 1	00000061215	Chis.	01-2020 12-2022	28,566,580	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad										
Tapachula Aeropuerto Bco. 2	00000061217	Chis.	01-2020 12-2022	31,493,385	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad										
Buena Vista Bco. 1	00000061218	BCS., CDMX.	01-2020 12-2023	51,434,324	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad										
Encantada Bco. 1	00000061220	BC.	01-2020 12-2022	70,734,853	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad										

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	00000062502	Ver.	01-2020 12-2025	52,476,719	11,783,723	0	0	0.0	0.0	23.5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				11,783,723	0	0	0.0	0.0					
Irapuato II Banco 3 (traslado)	00000065227	Ags., CDMX., Gto.	05-2020 12-2023	219,214,997	19,468,000	5,267,131	5,267,131	27.0	100.0	9.3	20	79.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				19,468,000	5,267,131	5,267,131	27.0	100.0					
Proyecto de infraestructura económica	00000065272	Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo., SLP., Son., Ver.	05-2020 12-2025	1,508,371,772	382,577,853	0	0	0.0	0.0	26.6	0	0.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				382,577,853	0	0	0.0	0.0					
Chihuahua Norte Bco.5	00000065273	Chih., CDMX., Dgo., Ver.	05-2020 12-2023	365,468,904	210,699,191	11,209,790	11,209,790	5.3	100.0	60.5	20	21.8		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				210,699,191	11,209,790	11,209,790	5.3	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Compensación capacitiva en la zona Querétaro	00000065274	CDMX., Jal., Qro.	05-2020 12-2023	99,639,969	32,060,241	0	0	0.0	0.0	33.7	0	11.5		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,060,241	0	0	0.0	0.0					
Irapuato II Banco 3 (traslado)	00000065275	Gto.	05-2020 12-2022	219,214,998	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Jiménez, Las Norias y San Fernando MVar	00000065276	NL., Tamps.	05-2020 12-2022	89,411,707	2,802,166	11,874,255	11,874,255	423.7	100.0	3.2	20	36		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,802,166	11,874,255	11,874,255	423.7	100.0					
Loreto y Villa Hidalgo MVar	00000065277	Gto.	06-2021 12-2024	57,825,419	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Línea de Transmisión Atacomulco Potencia - Almoloya	00000065278	Chih., CDMX., Jal., Mex.	05-2020 12-2022	223,290,350	57,281,077	32,590,879	32,590,879	56.8	100.0	26.9	20	54.4		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			57,281,077	32,590,879	32,590,879	56.8	100.0						
Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos.	00000065280	Ver.	05-2020 12-2022	68,517,187	24,341,000	23,004,460	23,004,460	94.5	100.0	37.3	20	28		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			24,341,000	23,004,460	23,004,460	94.5	100.0						
Panamericana Potencia Banco 3	00000065281	BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro.	05-2020 12-2023	198,498,928	136,557,496	0	0	0.0	0.0	69.6	0	23.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			136,557,496	0	0	0.0	0.0						
Quila MVAR (Traslado)	00000065282	Sin., Son.	05-2020 12-2022	25,541,144	609,819	556,521	556,521	91.2	100.0	2.5	20	53.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			609,819	556,521	556,521	91.2	100.0						
Traslado de Reactores en el Noreste	00000065283	Coah., NL.	05-2020 12-2024	115,172,434	1,000,000	4,910,325	4,910,325	491.0	100.0	0.9	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			1,000,000	4,910,325	4,910,325	491.0	100.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	00000065284	Jal.	05-2020 12-2024	75,945,303	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Recreo MVar	00000065285	BC., BCS.	05-2020 12-2022	21,249,201	541,945	0	0	0.0	0.0	2.6	0	19.1		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				541,945	0	0	0.0	0.0					
Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	00000065286	NL.	05-2021 12-2024	840,068,531	1,000,000	27,007,305	27,007,305	2,700.7	100.0	0.1	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	27,007,305	27,007,305	2,700.7	100.0					
San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	00000065287	SLP.	01-2020 12-2023	90,176,980	3,202,341	4,762,298	4,762,298	148.7	100.0	3.7	20	39.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				3,202,341	4,762,298	4,762,298	148.7	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión	00000065288	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2023	1,022,375,667	0	167,117,612	167,117,612	0.0	100.0	0	20	94.6		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	167,117,612	167,117,612	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión	00000065289	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2023	928,357,359	0	156,829,728	156,829,728	0.0	100.0	0	20	70.4		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	156,829,728	156,829,728	0.0	100.0					
Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	00000065527	Mich.	01-2021 12-2024	257,995,809	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
RM Portezuelos I y II (1898)	00000065529	Pue.	01-2021 12-2024	122,730,119	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
RM Mazatepc	00000065530	Pue.	01-2021 12-2024	1,110,361,704	41,644,684	0	0	0.0	0.0	3.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			41,644,684	0	0	0.0	0.0						
RM Malpaso	00000065531	Chis.	01-2021 12-2024	4,689,645,318	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
RM Angostura	00000065532	Chis.	01-2021 12-2024	4,510,027,981	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
RM Peñitas	00000065533	Chis.	01-2021 12-2024	1,551,240,616	70,000,000	0	0	0.0	0.0	4.7	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			70,000,000	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	00000065552	Sin.	01-2021 12-2024	484,164,695	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	00000066581	BCS., CDMX.	01-2022 12-2023	40,240,249	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	00000066582	BC., CDMX.	01-2022 12-2023	66,732,376	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	00000066583	CDMX., Qro.	01-2022 12-2023	41,328,159	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	00000066584	CDMX., Gto.	01-2022 12-2023	45,100,067	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	00000066585	Gto.	01-2022 12-2023	30,247,986	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	00000066586	CDMX., SLP.	01-2022 12-2023	20,918,167	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	00000066587	Ver.	01-2022 12-2023	34,813,411	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	00000066588	SLP.	01-2022 12-2023	55,770,097	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	00000066589	CDMX., Sin.	01-2022 12-2023	61,498,583	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	00000066590	CDMX., Son.	01-2022 12-2023	24,395,541	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	00000066591	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2023	57,009,007	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1	00000066592	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2023	25,461,672	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Nuevo Ideal Banco 1	00000066593	CDMX., Dgo.	01-2022 12-2023	26,360,487	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	00000066594	Ver.	01-2022 12-2023	27,112,499	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	00000066595	CDMX., Ver.	01-2022 12-2023	21,620,279	0	210,558	210,558	0.0	100.0	0	1	1
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	210,558	210,558	0.0	100.0			
Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	00000066596	CDMX., Ver.	01-2022 12-2023	31,403,178	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2	00000066597	CDMX., Ver.	01-2022 12-2023	43,865,926	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	00000066598	CDMX., Pue.	01-2022 12-2023	28,490,575	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2	00000066599	Ver.	01-2022 12-2022	17,976,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	00000066600	Chis., CDMX.	01-2022 12-2023	17,775,775	0	7,991,300	7,991,300	0.0	100.0	0	45.9	45.9		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	7,991,300	7,991,300	0.0	100.0						
Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita	00000069134	Mich.	01-2022 12-2023	870,871,926	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo	00000069135	Mich.	01-2022 12-2024	258,001,251	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023	00000069136	Gro.	01-2022 12-2023	2,286,038,804	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán	00000069137	Qro.	01-2022 12-2023	1,632,884,858	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Subestación Centro Banco 1	00000069157	Jal.	01-2022 12-2024	65,490,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Subestación Morelos Banco 1	00000069158	Gto.	01-2022 12-2024	54,640,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Subestación Santa Fe Banco 1	00000069159	Sin.	01-2022 12-2024	70,400,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Subestación Libramiento Banco 1	00000069160	BC.	01-2022 12-2024	83,060,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Subestación Jauja Banco 1	00000069161	Nay.	01-2022 12-2024	53,980,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Subestación Acatic Banco 1	00000069162	Jal.	01-2022 12-2024	51,870,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Subestación Tapalpa Banco 1	00000069163	Jal.	01-2022 12-2024	50,590,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Subestación Zapata Oriente Banco 1	00000069164	Tab.	01-2022 12-2024	59,160,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
Subestación Tolimán Banco 1	00000069165	Jal.	01-2022 12-2024	53,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
Subestación San Bartolo Banco 1	00000069167	Hgo.	01-2022 12-2024	39,350,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
Subestación Tamazula Banco 1	00000069168	Sin.	01-2022 12-2024	59,270,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
Regularización de Colonias Populares de las RGD	00000069187	NAC.	01-2022 12-2026	757,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0						
CC Mérida (Obras de Refuerzo)	00000069469	Yuc.	01-2021 12-2023	204,137,822	50,206,516	0	0	0.0	0.0	25.8	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			50,206,516	0	0	0.0	0.0						
CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	00000069471	Yuc.	01-2021 12-2024	219,829,844	24,395,773	0	0	0.0	0.0	11.6	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			24,395,773	0	0	0.0	0.0						
CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo)	00000069472	Ver.	01-2021 12-2023	227,791,134	63,447,924	0	0	0.0	0.0	29.2	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			63,447,924	0	0	0.0	0.0						
CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	00000069473	BCS.	01-2021 12-2023	147,269,886	14,074,630	0	0	0.0	0.0	10	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			14,074,630	0	0	0.0	0.0						
C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo)	00000069474	BC.	01-2021 12-2023	810,990,774	36,580,200	0	0	0.0	0.0	4.7	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			36,580,200	0	0	0.0	0.0						
Buena Vista Bco.1	00000069475	BCS., Chih.	01-2021 12-2023	26,199,094	5,966,207	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			5,966,207	0	0	0.0	0.0						
Encantada Bco. 1	00000069476	BC.	01-2021 12-2023	25,377,509	5,440,675	0	0	0.0	0.0	22.5	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			5,440,675	0	0	0.0	0.0						
Victoria Potencia Bco. 1	00000069477	BC.	01-2021 12-2023	162,610,294	37,038,532	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			37,038,532	0	0	0.0	0.0						
San Cristóbal Bco. 1	00000069478	Gto., Jal.	01-2021 12-2023	39,641,002	7,825,573	0	0	0.0	0.0	20.7	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,825,573	0	0	0.0	0.0						
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000069479	Ags., Jal.	01-2021 12-2023	91,994,556	20,951,316	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			20,951,316	0	0	0.0	0.0						
Pedregal Bco. 1	00000069480	CDMX., Qro.	01-2021 12-2023	121,692,377	23,719,656	0	0	0.0	0.0	20.4	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			23,719,656	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Campos Bco. 1	00000069481	Col., Jal.	01-2021 12-2023	18,867,440	4,301,240	4,618,028	4,618,028	107.3	100.0	23.9	20	20		
					4,301,240	4,618,028	4,618,028	107.3	100.0					
Laguna de Miralta Bco. 1	00000069482	Tamps.	01-2021 12-2023	72,877,829	13,550,465	0	0	0.0	0.0	19.5	0	0		
					13,550,465	0	0	0.0	0.0					
Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1	00000069483	Jal.	01-2021 12-2023	180,354,311	40,961,579	0	0	0.0	0.0	23.8	0	0		
					40,961,579	0	0	0.0	0.0					
El Llano Bco. 1	00000069484	Son.	01-2021 12-2023	26,080,437	1,879,693	0	0	0.0	0.0	7.5	0	0		
					1,879,693	0	0	0.0	0.0					
Compuertas Bco. 1	00000069486	Sin., Son.	01-2021 12-2023	46,125,732	10,091,886	0	0	0.0	0.0	22.9	0	0		
					10,091,886	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Cuatro Siglos Bco. 1	00000069487	Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	36,478,648	7,811,930	12,681,427	12,681,427	162.3	100.0	22.4	20	20		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,811,930	12,681,427	12,681,427	162.3	100.0					
Lebarón Bco. 1	00000069488	Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	120,118,277	26,986,863	0	0	0.0	0.0	23.5	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	26,986,863	0	0	0.0	0.0					
Campo Setenta y Tres Bco. 1	00000069489	Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	124,314,791	27,755,760	0	0	0.0	0.0	23.4	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	27,755,760	0	0	0.0	0.0					
El Capulín Bco. 1	00000069490	Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	89,450,521	19,948,490	0	0	0.0	0.0	23.4	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	19,948,490	0	0	0.0	0.0					
Buenavista Bco. 1	00000069491	BCS., Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	91,999,998	20,956,221	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		
				K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	20,956,221	0	0	0.0	0.0					
Sauzal Bco. 1	00000069492	Chih., Dgo.	01-2021 12-2023	42,716,267	7,722,038	0	0	0.0	0.0	18.9	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			7,722,038	0	0	0.0	0.0						
Viñedos Bco. 1	00000069493	Coah., Dgo.	01-2021 12-2023	35,933,264	7,479,011	1,479,775	1,479,775	19.7	100.0	21.8	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,479,011	1,479,775	1,479,775	19.7	100.0					
Hunxectaman Bco. 1	00000069494	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2023	36,155,337	8,234,790	25,200,000	25,200,000	306.0	100.0	23.9	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				8,234,790	25,200,000	25,200,000	306.0	100.0					
Oxtankah Bco. 1	00000069495	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2023	121,068,615	28,485,733	83,000,000	83,000,000	291.3	100.0	24.7	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				28,485,733	83,000,000	83,000,000	291.3	100.0					
Traconis Bco. 1	00000069496	Chis., Tab.	01-2021 12-2023	138,200,844	31,472,659	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				31,472,659	0	0	0.0	0.0					
Berriozábal Bco. 1	00000069497	Chis.	01-2021 12-2023	39,573,509	9,015,802	0	0	0.0	0.0	23.9	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				9,015,802	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Luis Gil Pérez Bco. 1	00000069498	Chis., Tab.	01-2021 12-2023	38,346,669	8,733,113	45,000	45,000	0.5	100.0	23.9	20	20		
					8,733,113	45,000	45,000	0.5	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					8,733,113	45,000	45,000	0.5	100.0					
Tijuana I Banco 4	00000069512	BC.	01-2021 12-2024	202,036,844	59,264,007	1,491,700	1,491,700	2.5	100.0	30.7	20	20		
					59,264,007	1,491,700	1,491,700	2.5	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					59,264,007	1,491,700	1,491,700	2.5	100.0					
Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera	00000069514	Sin., Son.	01-2021 12-2023	89,631,228	49,402,200	1,542,060	1,542,060	3.1	100.0	57.8	20	20		
					49,402,200	1,542,060	1,542,060	3.1	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					49,402,200	1,542,060	1,542,060	3.1	100.0					
Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica	00000069516	Chis., Oax.	01-2021 12-2024	624,579,546	3,136,213	2,086,365	2,086,365	66.5	100.0	0.5	20	20		
					3,136,213	2,086,365	2,086,365	66.5	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					3,136,213	2,086,365	2,086,365	66.5	100.0					
Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	00000069517	CDMX., Gro., Tamps.	01-2021 12-2024	243,344,477	24,423,010	56,333,790	56,333,790	230.6	100.0	10.5	20	20		
					24,423,010	56,333,790	56,333,790	230.6	100.0					
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					24,423,010	56,333,790	56,333,790	230.6	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	00000069519	CDMX., Jal., Qro.	01-2021 12-2023	1,069,607,076	37,032,625	11,471,910	11,471,910	30.9	100.0	3.6	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				37,032,625	11,471,910	11,471,910	30.9	100.0					
Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc	00000069520	Q. Roo	01-2021 12-2023	57,344,739	0	31,284,869	31,284,869	0.0	100.0	0	10	10		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	31,284,869	31,284,869	0.0	100.0					
San Jerónimo Potencia Banco 2	00000069521	NL.	01-2021 12-2024	305,814,296	1,000,000	1,631,478	1,631,478	163.1	100.0	0.3	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	1,631,478	1,631,478	163.1	100.0					
Terranova Banco 2	00000069522	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	162,544,978	1,000,000	2,987,048	2,987,048	298.7	100.0	0.6	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	2,987,048	2,987,048	298.7	100.0					
Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	00000069523	Coah., NL.	01-2021 12-2025	347,002,185	99,475,102	17,922,127	17,922,127	18.0	100.0	30	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				99,475,102	17,922,127	17,922,127	18.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas	00000069524	NL., Tamps.	01-2021 12-2025	430,482,879	127,616,188	29,997,465	29,997,465	23.5	100.0	31.1	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				127,616,188	29,997,465	29,997,465	23.5	100.0					
Compensación capacitiva en la zona Zacatecas	00000069525	Zac.	01-2021 12-2022	94,963,141	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Enlace Tepic II - Cerro Blanco	00000069526	Jal., Nay.	01-2021 12-2023	19,915,752	0	4,135,833	4,135,833	0.0	100.0	0	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	4,135,833	4,135,833	0.0	100.0					
Francisco Villa Banco 3	00000069540	Chih., Dgo., Q. Roo	01-2021 12-2023	153,888,512	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0.6	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Valle de Mezquital Banco 1 (traslado)	00000069541	Qro.	01-2021 12-2023	181,155,270	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey	00000069542	BC., Mex.	01-2021 12-2023	90,065,575	1,000,000	0	0	0.0	0.0	1.1	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Loreto MVAR	00000069543	BCS.	01-2021 12-2022	16,075,207	0	5,946,134	5,946,134	0.0	100.0	0	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	5,946,134	5,946,134	0.0	100.0					
Rubí entronque Cárdenas ¿ Guerrero	00000069544	BC.	01-2021 12-2023	225,907,444	1,000,000	0	0	0.0	0.0	0.4	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,000,000	0	0	0.0	0.0					
Frontera entronque Industrial - Universidad	00000069545	BC.	01-2021 12-2023	176,616,092	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0					
Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	00000069546	Mex.	01-2021 12-2024	72,375,987	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0						
El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo	00000069547	Son.	01-2021 12-2023	33,948,765	18,711,600	0	0	0.0	0.0	57.8	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				18,711,600	0	0	0.0	0.0					
Juan José Ríos MVAR	00000069549	Sin., Son.	01-2021 12-2023	17,794,090	0	2,023,050	2,023,050	0.0	100.0	0	20	20		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	2,023,050	2,023,050	0.0	100.0					
RM C.H. ENCANTO	00000073775	Ver.	06-2022 12-2024	182,639,966	0	27,717,420	27,717,420	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	27,717,420	27,717,420	0.0	100.0					
RM CH MINAS	00000073776	Ver.	06-2022 12-2024	254,016,505	0	42,177,247	42,177,247	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	42,177,247	42,177,247	0.0	100.0					
RM C.H. PORTEZUELO II	00000073777	Pue.	06-2022 12-2024	56,943,783	0	10,098,463	10,098,463	0.0	100.0	0	0	0		
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	10,098,463	10,098,463	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	57,449,081	57,449,081	0.0	100.0						
RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES	0000073999	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2022 12-2024	9,142,494,824	0	114,022,192	114,022,192	0.0	100.0	0	1.3	1.3		
K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	114,022,192	114,022,192	0.0	100.0						
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				631,927,230	0	36,609,027	36,609,027	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000052666	Ags., BC., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2022	554,710,806	0	12,434,969	12,434,969	0.0	100.0	0	0	70.6		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	12,434,969	12,434,969	0.0	100.0					
Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE	00000070027	CDMX.	01-2022 12-2023	29,562,088	0	24,174,058	24,174,058	0.0	100.0	0	89	89		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	24,174,058	24,174,058	0.0	100.0					
Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Vírgenes.	00000073588	BCS.	04-2022 12-2026	47,654,336	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	0	0	0.0	0.0					
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,071,172,468	312,179,331	21,679,099	21,679,099	6.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069592	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2023	1,071,172,468	312,179,331	21,679,099	21,679,099	6.9	100.0	30.6	0	0		
	K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				312,179,331	21,679,099	21,679,099	6.9	100.0					

Cuenta Pública 2022

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2022		2022		ACUMULADO HASTA 2022
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2022			2022		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.