

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				2,349,074,286	155,383,812	155,383,812	152,251,246	97.9	97.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				480,896,088	17,518,062	17,518,062	16,462,306	93.9	93.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				120,230,825	0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020	1911A2M0001	Mex.	01-2020 02-2023	821,902	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de elevadores en UAM-A	2011A2M0006	CDMX.	01-2021 12-2023	8,827,794	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	0	0	0.0	0.0			
Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM.	2111A2M0004	CDMX., Mex.	01-2022 12-2023	48,986,545	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado				0	0	0	0.0	0.0			
Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM.	2211A2M0001	CDMX., Mex.	01-2022 12-2023	48,986,545	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	0	0	0.0	0.0						
Actualización de computadoras de la sala de alumnos John Von Neumann	2211A2M0005	CDMX.	01-2023 12-2023	12,608,039	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				266,691,725	0	0	0	0.0	0.0					
Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s	1811A2M0003	CDMX.	04-2019 12-2024	26,645,498	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Reestructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c"	2011A2M0004	CDMX.	01-2021 12-2025	216,032,335	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad	2011A2M0008	CDMX.	05-2021 09-2023	7,220,634	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Mantenimiento de la infraestructura en Aulas Ligeras de la UAM Lerma	2211A2M0004	Mex.	01-2023 12-2023	16,793,258	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				59,455,929	0	0	0	0.0	0.0					
Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R	2111A2M0003	CDMX.	04-2022 11-2023	10,799,336	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Estudios de preinversión para el proyecto mantenimiento de la instalación eléctrica de los edificios: C, H, Anexo H y W	2111A2M0006	CDMX.	07-2022 11-2023	5,181,622	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio C	2211A2M0003	CDMX.	09-2023 06-2024	5,543,266	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Estudio de Preinversión para el reforzamiento del edificio E	2211A2M0007	CDMX.	09-2023 06-2024	6,107,449	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio T	2211A2M0008	CDMX.	09-2023 08-2024	24,561,759	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio H y anexo H	2211A2M0009	CDMX.	09-2023 08-2024	7,262,497	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				34,517,609	17,518,062	17,518,062	16,462,306	93.9	93.9				
Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F"	2011A2M0007	CDMX.	07-2021 10-2023	16,129,688	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Reforzamiento del edificio "M" (lado norte)	2011A2M0009	CDMX.	05-2021 12-2023	18,387,921	17,518,062	17,518,062	16,462,306	93.9	93.9	100	100	100	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,518,062	17,518,062	16,462,306	93.9	93.9				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,868,178,198	137,865,750	137,865,750	135,788,940	98.4	98.4				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,868,178,198	137,865,750	137,865,750	135,788,940	98.4	98.4				
Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula	1611A2M0001	CDMX.	01-2017 12-2024	45,526,851	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco	1611A2M0002	CDMX.	01-2017 12-2025	40,650,391	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma	1911A2M0002	Mex.	01-2019 12-2024	380,252,124	108,679,175	121,389,097	120,517,629	110.8	99.2	25	25	25	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				108,679,175	121,389,097	120,517,629	110.8	99.2				

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
					2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción del Nuevo Edificio "S"	1911A2M0003	CDMX.	01-2020 12-2023	401,396,554	0	0	0	0.0	0.0	0	0	70.9
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa	1911A2M0004	CDMX.	05-2020 12-2023	355,737,367	0	0	0	0.0	0.0	0	0	66.2
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS	2011A2M0002	CDMX.	03-2020 06-2023	3,027,898	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del edificio "a"	2011A2M0005	CDMX.	01-2021 12-2026	297,578,872	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Reestructuración del edificio L	2011A2M0010	CDMX.	01-2019 12-2024	139,097,402	6,685,222	6,685,222	6,546,479	97.9	97.9	5	8	8
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					6,685,222	6,685,222	6,546,479	97.9	97.9			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Programa Universitario para la Sustentabilidad	2111A2M0001	CDMX.	01-2022 12-2024	45,070,626	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO	2111A2M0002	CDMX.	01-2022 12-2025	118,094,383	22,501,353	9,791,431	8,724,832	38.7	89.1	11	4.3	4.3		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				22,501,353	9,791,431	8,724,832	38.7	89.1					
Circuito vial Unidad Lerma	2111A2M0005	Mex.	01-2022 12-2024	31,975,362	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Instalación eléctrica para Plantas Piloto 9 y 10	2211A2M0002	CDMX.	05-2023 09-2023	6,199,450	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					
Ascensor para el edificio D	2211A2M0006	CDMX.	01-2023 10-2023	3,570,918	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.