

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>400,700,470</b>	<b>20,741,862</b>	<b>124,732,861</b>	<b>120,765,985</b>	<b>582.2</b>	<b>96.8</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>97,973,094</b>	<b>20,741,862</b>	<b>49,712,615</b>	<b>45,788,286</b>	<b>220.7</b>	<b>92.1</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>97,973,094</b>	<b>20,741,862</b>	<b>49,712,615</b>	<b>45,788,286</b>	<b>220.7</b>	<b>92.1</b>			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024	2109J2W0001	Sin.	01-2022 12-2024	97,973,094	20,741,862	49,712,615	45,788,286	220.7	92.1	23	53.2	79
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,741,862	49,712,615	45,788,286	220.7	92.1			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>302,727,376</b>	<b>0</b>	<b>75,020,246</b>	<b>74,977,699</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>221,440,971</b>	<b>0</b>	<b>59,450,246</b>	<b>59,411,634</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA BASE PARA RADAR	2313J2W0001	Sin.	06-2023 11-2023	3,545,079	0	3,295,079	3,261,137	0.0	98.9	0	100	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	3,295,079	3,261,137	0.0	98.9			
PLATAFORMA Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PATIO DE ALMACENAJE	2313J2W0002	Sin.	08-2023 12-2023	28,894,427	0	20,702,527	20,702,525	0.0	99.9	0	100	100
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	20,702,527	20,702,525	0.0	99.9			

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
ADECUACIÓN DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO.	2313J2W0004	Sin.	10-2023 12-2024	189,001,465	0	35,452,640	35,447,972	0.0	99.9	50	14.2	14.2		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	35,452,640	35,447,972	0.0	99.9					
<b>OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>81,286,405</b>	<b>0</b>	<b>15,570,000</b>	<b>15,566,065</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>					
ADECUACION DE LINEA DE RED CONTRA INCENDIO	2313J2W0003	Sin.	10-2023 12-2024	81,286,405	0	15,570,000	15,566,065	0.0	99.9	50	25	25		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	15,570,000	15,566,065	0.0	99.9					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.