

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
TOTAL				804,370,220	82,813,000	100,213,000	83,899,952	101.3	83.7					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				446,300,970	24,593,000	94,843,000	78,652,077	319.8	82.9					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				22,765,111	0	0	0	0.0	0.0					
Adquisiciones	2109J3D0001	Tamps.	06-2021 12-2024	10,712,701	0	0	0	0.0	0.0	0	0	58		
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
Actualización de señalamiento marítimo	2113J3D0001	Tamps.	09-2023 12-2024	12,052,410	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				386,001,912	24,593,000	86,843,000	78,262,077	318.2	90.1					
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	1909J3D0003	Tamps.	01-2019 12-2024	380,453,531	24,593,000	83,143,000	74,562,090	303.1	89.6	20.1	19.6	79.2		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				24,593,000	83,143,000	74,562,090	303.1	89.6					
Mtto señalamiento	2009J3D0004	Tamps.	09-2023 12-2024	5,548,381	0	3,700,000	3,699,987	0.0	99.9	66.6	63.6	63.6		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,700,000	3,699,987	0.0	99.9					
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				37,533,947	0	8,000,000	390,000	0.0	4.8					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO	2213J3D0001	Tamps.	09-2022 02-2024	9,010,237	0	7,500,000	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-028-Estudios de Preinversión.				0	7,500,000	0	0.0	0.0					
Terminal Galeana	2313J3D0001	Tamps.	10-2023 02-2024	28,523,710	0	500,000	390,000	0.0	78.0	20	1.3	1.3		
	K-028-Estudios de Preinversión.				0	500,000	390,000	0.0	78.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				358,069,250	58,220,000	5,370,000	5,247,875	9.0	97.7					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				358,069,250	58,220,000	5,370,000	5,247,875	9.0	97.7					
Edificio tráfico marítimo	2009J3D0001	Tamps.	10-2020 12-2023	48,857,877	0	0	0	0.0	0.0	0	0	45.2		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal.	2113J3D0002	Tamps.	09-2023 12-2024	289,206,792	58,220,000	470,000	391,449	0.6	83.2	100	0.1	0.1		
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				58,220,000	470,000	391,449	0.6	83.2					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Reforzamiento de accesos APITAM	2213J3D0002	Tamps.	10-2022 12-2024	20,004,581	0	4,900,000	4,856,426	0.0	99.1	0	23.1	23.1		
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	4,900,000	4,856,426	0.0	99.1					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.