

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
TOTAL				3,900,958,260	0	85,662,078	85,662,076	0.0	99.9					
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,398,634,376	0	17,161,461	17,161,461	0.0	100.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				148,322,332	0	7,359,149	7,359,149	0.0	100.0					
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales <i>Nota: EN EL RAMO 13 SE EJERCIERON RECURSOS PROPIOS POR \$7,359,149; ADICIONALMENTE, EN EL RAMO 9 SE EJERCIERON RECURSOS POR \$7,784,343; TENIENDO UN EJERCIDO ACUMULADO DE 15,143,492 PESOS.</i>	2009KDN0007	CDMX.	01-2021 12-2024	68,808,373	0	7,359,149	7,359,149	0.0	100.0	0	0	0		
			E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	7,359,149	7,359,149	0.0	100.0					
Adquisición de equipo para mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en área operacional	2209KDN0002	CDMX.	10-2022 12-2023	33,003,959	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
			E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México		0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura	2309KDN0001	CDMX.	09-2023 12-2024	46,510,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México					0	0	0	0.0	0.0					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				2,250,312,044	0	9,802,312	9,802,312	0.0	100.0					
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R	2009KDN0002	CDMX.	01-2020 12-2025	1,152,926,495	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0					
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL	2009KDN0006	CDMX.	01-2021 12-2024	90,138,236	0	3,016,602	3,016,602	0.0	100.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	3,016,602	3,016,602	0.0	100.0					
Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM	2009KDN0013	CDMX.	01-2021 12-2026	1,007,247,313	0	6,785,710	6,785,710	0.0	100.0	0	0	0		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	6,785,710	6,785,710	0.0	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,502,323,884	0	68,500,617	68,500,615	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				1,502,323,884	0	68,500,617	68,500,615	0.0	99.9					
Sustitución de Subestaciones Eléctricas	1909KDN0010	CDMX.	08-2019 12-2023	1,074,719,157	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	0	0	0.0	0.0					
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1	1909KDN0011	CDMX.	01-2020 12-2024	185,817,421	0	3,840,212	3,840,211	0.0	99.9	0	0	0		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	3,840,212	3,840,211	0.0	99.9					
Construcción de la Plataforma de Emergencia	2009KDN0014	CDMX.	01-2021 12-2023	241,787,306	0	64,660,405	64,660,404	0.0	99.9	0	0	0		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	64,660,405	64,660,404	0.0	99.9					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.