

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				2,215,234,471	0	473,221,651	370,109,593	0.0	78.2			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,215,234,471	0	473,221,651	370,109,593	0.0	78.2			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				78,381,200	0	67,570,000	56,248,644	0.0	83.2			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZAS DE COBRO RED CAPUFE	2309J0U0017	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	04-2023 12-2023	44,741,200	0	38,570,000	27,812,189	0.0	72.1	100	72.1	72.1
					0	38,570,000	27,812,189	0.0	72.1			
					0	38,570,000	27,812,189	0.0	72.1			
ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA VIRTUALIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS DE OFICINAS CENTRALES	2309J0U0022	Mor.	06-2023 12-2023	33,640,000	0	29,000,000	28,436,455	0.0	98.0	0	98	98
					0	29,000,000	28,436,455	0.0	98.0			
					0	29,000,000	28,436,455	0.0	98.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				2,060,432,471	0	405,651,651	313,860,949	0.0	77.3			
Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes	2109J0U0005	Chis., Oax., Sin., Tab., Ver.	06-2023 06-2024	256,603,600	0	43,200,000	41,929,343	0.0	97.0	100	16.3	16.3
					0	43,200,000	41,929,343	0.0	97.0			
					0	43,200,000	41,929,343	0.0	97.0			

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS	2209JOU0001	Zac.	03-2022 12-2023	233,170,356	0	191,500,000	180,206,995	0.0	94.1	100	94.1	94.1		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	191,500,000	180,206,995	0.0	94.1					
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL REYNOSA	2209JOU0002	Coah., Chih., Tamps.	07-2022 11-2023	88,884,783	0	52,560,000	52,342,850	0.0	99.5	73.6	73.6	100		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	52,560,000	52,342,850	0.0	99.5					
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA	2209JOU0003	Nay.	07-2022 12-2023	36,391,222	0	29,887,672	29,717,434	0.0	99.4	100	99.4	99.4		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	29,887,672	29,717,434	0.0	99.4					
MANTENIMIENTO MAYOR DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA - COSOLEACAQUE	2209JOU0004	Ver.	06-2022 12-2023	65,263,348	0	53,600,000	694,757	0.0	1.2	100	1.3	1.3		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	53,600,000	694,757	0.0	1.2					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	2209J0U0006	Ver.	09-2023 06-2024	55,146,400	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
REPARACIÓN DEL PUENTE TAMPICO (PRIMERA ETAPA)	2209J0U0007	Tamps., Ver.	09-2023 06-2024	34,800,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE LA PIEDAD.	2209J0U0008	Mich.	07-2023 09-2023	4,640,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
Conservación Sistemas de alumbrado de Puentes.	2209J0U0009	Coah., Chis., Chih., Mich., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	09-2023 06-2024	31,673,800	0	2,966,893	1,717,777	0.0	57.8	0	5.4	5.4		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	2,966,893	1,717,777	0.0	57.8					

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGR-	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	MADO	REAL				
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.	2209J0U0010	NL.	09-2023 06-2024	696,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
Conservación Rutinaria de Puentes.	2209J0U0011	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	09-2023 06-2024	54,926,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	0	0	0.0	0.0						
					0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.	2209J0U0012	Chis., Tab.	09-2023 12-2023	17,916,200	0	15,445,000	0	0.0	0.0	0	0	0			
					0	15,445,000	0	0.0	0.0						
					0	15,445,000	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES (PUENTE TECOLUTLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN).	2309J0U0001	Ver.	09-2023 06-2024	15,544,000	0	740,000	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	740,000	0	0.0	0.0							
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	2309J0U0003	Sin.	09-2023 06-2024	99,760,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0							
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.	2309J0U0004	Sin.	09-2023 06-2024	103,321,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0							
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ANTONIO JAIME DOVALÍ (2DA ETAPA).	2309J0U0005	Ver.	09-2023 06-2024	61,248,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0							

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			2023		PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS A LOS 10 PUENTES DE LA ZONA NOROESTE	2309J0U0006	Coah., Tamps.	09-2023 06-2024	63,137,859	0	6,760,000	4,225,182	0.0	62.5	0	12.5	12.5		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	6,760,000	4,225,182	0.0	62.5					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES DR. RODOLFO ROBLES, JUAN LUIS CABRERA Y USUMACINTA.	2309J0U0008	Chis., Tab.	06-2023 08-2023	1,242,940	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PÁNUCO.	2309J0U0009	Ver.	09-2023 06-2024	5,514,640	0	950,800	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	950,800	0	0.0	0.0					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO.	2309J0U0010	Ver.	09-2023 06-2024	9,770,100	0	1,684,500	736,891	0.0	43.7	0	8.7	8.7		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	1,684,500	736,891	0.0	43.7						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DE LOS ACCESOS DEL PUENTE TAMPICO. (PRIMERA ETAPA)	2309J0U0011	Tamps., Ver.	09-2023 06-2024	109,301,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES (PUENTE TECOLUTLA, PUENTE NAUTLA, PUENTE ALVARADO, PUENTE TLACOTALPAN).	2309J0U0012	Ver.	09-2023 06-2024	17,643,600	0	652,786	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	652,786	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE CULIACÁN.	2309J0U0014	Sin.	05-2023 09-2023	34,452,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS PUENTES DE LA ZONA NORESTE	2309J0U0015	Coah., Tamps.	09-2023 12-2023	29,052,200	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE OJINAGA.	2309J0U0016	Chih.	05-2023 08-2023	6,791,138	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS AL PUENTE LA PIEDAD.	2309J0U0018	Mich.	09-2023 12-2023	174,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.	2309J0U0019	Oax.	09-2023 06-2024	6,496,000	0	1,120,000	1,120,000	0.0	100.0	0	20	20			
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	1,120,000	1,120,000	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA.	2309J0U0020	Tab.	09-2023 06-2024	94,366,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE SINALOA.	2309J0U0023	Sin.	09-2023 06-2024	9,976,000	0	1,720,000	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	1,720,000	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE GRIJALVA.	2309J0U0024	Tab.	09-2023 06-2024	9,436,600	0	1,627,000	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	1,627,000	0	0.0	0.0						
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LOS ACCESOS DEL PUENTE PAPALOAPAN.	2309J0U0025	Oax.	09-2023 06-2024	649,600	0	112,000	111,913	0.0	99.9	0	19.9	19.9			
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	112,000	111,913	0.0	99.9						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RED CAPUFE 2023	2309J0U0027	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	06-2023 12-2023	63,458,108	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL QUERETARO Y SALTILLO	2309J0U0028	Mich., NL., Zac.	09-2023 12-2023	39,319,730	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
Conservación Mayor de Puentes.	2309J0U0029	Chis., Ver., Zac.	09-2023 12-2023	189,428,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL MAZATLAN	2309J0U0031	Nay., Sin.	09-2023 12-2023	44,760,604	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VERACRUZ	2309J0U0032	Ver.	09-2023 12-2023	55,871,864	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL COATZACOALCOS	2309J0U0033	Oax., Ver.	09-2023 12-2023	58,311,666	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
MODERNIZACIÓN DE PLAZAS DE COBRO UNIDAD REGIONAL VILLAHERMOSA	2309J0U0034	Chis., Tab.	09-2023 12-2023	35,591,667	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
CONSERVACIÓN MENOR DE LA AUTOPISTA CHAPALILLA-COMPOSTELA	2309J0U0036	Nay.	10-2023 08-2024	8,700,000	0	1,125,000	1,057,807	0.0	94.0	15	15.6	15.6		
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	1,125,000	1,057,807	0.0	94.0					
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE CADEREYTA.	2309J0U0039	NL.	10-2023 12-2023	7,002,246	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				76,420,800	0	0	0	0.0	0.0					
Inspecciones detalladas de Puentes, Estudios y Proyectos.	2309J0U0013	Coah., Chis., Chih., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver.	05-2023 11-2023	37,676,800	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
Inspecciones visuales de Puentes.	2309J0U0021	Coah., Chis., Chih., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	09-2023 06-2024	9,512,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS PLAZAS DE COBRO	2309J0U0026	Coah., Chis., Mich., Nay., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac.	08-2023 12-2023	29,232,000	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		

Cuenta Pública 2023

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.