

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
<b>TOTAL</b>				<b>3,830,216,063</b>	<b>718,457,948</b>	<b>1,539,218,528</b>	<b>1,344,953,917</b>	<b>187.2</b>	<b>87.3</b>					
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,036,026,974</b>	<b>30,778,419</b>	<b>810,860,431</b>	<b>800,473,718</b>	<b>2,600.7</b>	<b>98.7</b>					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>978,772,127</b>	<b>0</b>	<b>788,760,368</b>	<b>779,988,197</b>	<b>0.0</b>	<b>98.8</b>					
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	1909JZL0001	NAC.	06-2019 12-2023	78,155,172	0	0	0	0.0	0.0	0	0	80		
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	0	0	0.0	0.0					
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	2009JZL0005	Pue., SLP., Son.	08-2020 11-2023	41,415,805	0	24,569,292	24,569,292	0.0	100.0	1	100	100		
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	24,569,292	24,569,292	0.0	100.0					
Programa de implementación de sistemas de Telemedición	2209JZL0004	NAC.	07-2022 12-2023	97,958,124	0	97,958,124	97,900,095	0.0	99.9	100	100	100		
			E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA		0	97,958,124	97,900,095	0.0	99.9					
Programa de adquisición de equipo de gimnasio para el servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos de la Red ASA	2209JZL0005	NAC.	10-2022 12-2023	4,387,558	0	4,387,556	4,174,128	0.0	95.1	100	100	100		

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	4,387,556	4,174,128	0.0	95.1						
Programa de sustitución de vehículos de transporte de personal para aeropuertos de la red ASA 2022	2209JZL0006	NAC.	10-2022 12-2023	14,137,676	0	13,750,034	13,697,922	0.0	99.6	100	100	100		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	13,750,034	13,697,922	0.0	99.6						
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DE ASA	2309JZL0001	NAC.	03-2023 12-2023	562,534,172	0	472,706,960	472,706,960	0.0	100.0	0	100	100		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	472,706,960	472,706,960	0.0	100.0						
Programa de adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación (JET A) 2023	2309JZL0002	NAC.	06-2023 12-2023	145,418,225	0	145,418,225	145,418,225	0.0	100.0	100	100	100		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	145,418,225	145,418,225	0.0	100.0						

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Adquisición de equipo especializado para el control de calidad de los combustibles de aviación	2309JZL0003	CDMX.	08-2023 12-2023	34,765,395	0	29,970,177	21,521,575	0.0	71.8	0	100	100		
E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA					0	29,970,177	21,521,575	0.0	71.8					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>57,254,847</b>	<b>30,778,419</b>	<b>22,100,063</b>	<b>20,485,521</b>	<b>66.5</b>	<b>92.6</b>					
Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey	2109JZL0007	NL.	07-2022 12-2023	57,254,847	30,778,419	22,100,063	20,485,521	66.5	92.6	36.7	36.7	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura					30,778,419	22,100,063	20,485,521	66.5	92.6					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>2,794,189,089</b>	<b>687,679,529</b>	<b>728,358,097</b>	<b>544,480,199</b>	<b>79.1</b>	<b>74.7</b>					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>2,794,189,089</b>	<b>687,679,529</b>	<b>728,358,097</b>	<b>544,480,199</b>	<b>79.1</b>	<b>74.7</b>					
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	2009JZL0007	Col.	01-2021 11-2024	204,242,257	79,585,843	144,308,038	123,075,172	154.6	85.2	47.4	71.7	75.6		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					79,585,843	144,308,038	123,075,172	154.6	85.2					
Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	2009JZL0009	Pue.	01-2022 11-2024	390,184,046	79,660,000	191,876,216	135,385,578	169.9	70.5	48.2	28.6	32.1		

## Cuenta Pública 2023

### DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023		2023		ACUMULADO HASTA 2023
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				79,660,000	191,876,216	135,385,578	169.9	70.5						
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	2009JZL0010	Camp.	01-2021 11-2024	465,665,229	217,328,370	260,660,663	172,663,011	79.4	66.2	56.8	42.4	45.2		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				217,328,370	260,660,663	172,663,011	79.4	66.2						
Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales	2009JZL0013	Son.	02-2021 12-2023	10,598,045	0	4,088,836	3,960,141	0.0	96.8	20	20	100		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	4,088,836	3,960,141	0.0	96.8						
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	2009JZL0014	Q. Roo	03-2021 11-2024	349,656,701	104,523,400	45,658,389	40,012,800	38.2	87.6	36.4	5.6	18.2		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				104,523,400	45,658,389	40,012,800	38.2	87.6						
Estación de san José del Cabo 2020-2022	2009JZL0015	BCS.	02-2021 12-2023	472,006,623	206,581,916	7,115,735	0	0.0	0.0	41.6	0	1.1		
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				206,581,916	7,115,735	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2023

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN<sup>1/</sup> AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2023			2023		ACUMULADO HASTA 2023	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2023			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGR-		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	MADO				
Programa de Adquisición, Instalación y Puesta a punto de Motobombas para las Líneas de Proceso en 5 Estaciones de Combustibles de A.S.A.	2209JZL0003	NAC.	07-2022 12-2023	15,925,781	0	1,778,975	1,775,252	0.0	99.7	0	5	100		
				K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	0	1,778,975	1,775,252	0.0	99.7					
Programa de Sustitución de Cercado Perimetral por barda perimetral en el aeropuerto de Nuevo Laredo 2022	2209JZL0007	Tamps.	10-2022 12-2023	15,482,260	0	14,978,245	14,978,245	0.0	100.0	100	100	100		
				K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	0	14,978,245	14,978,245	0.0	100.0					
Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamián, San Luis Potosí	2309JZL0004	SLP.	09-2023 12-2024	870,428,147	0	57,893,000	52,630,000	0.0	90.9	0	6.4	6.4		
				K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos	0	57,893,000	52,630,000	0.0	90.9					

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

<sup>2/</sup> Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.