

# CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN  
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
 (Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2022	2023		ACUMULADA	%	Acumulado 2022	2023		
					ESTIMADA <sup>2/</sup>	REALIZADA				ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
	TOTAL		12,582.3	4,969.8	1,005.0	14.0	4,983.8	39.6				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		12,534.5	4,969.8	1,005.0	14.0	4,983.8	39.8				
	Inversión Directa		9,758.2	4,438.3	975.0	14.0	4,452.4	45.6				
	Aprobados en 2006		815.3	676.4	1.1		676.4	83.0				
171	CC Agua Prieta II (con campo solar) <sup>1/</sup>	Terminado Totalmente	571.0	469.7			469.7	82.3	99.9		0.1	100.0
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias (Cierre y otras)	244.3	206.8	1.1		206.8	84.6	99.9	1.0		99.9
	Aprobado en 2007		374.1	182.3	22.2		182.3	48.7				
209	SE 1212 SUR - PENINSULAR	Varias (Cierre y otras)	133.0	62.5	14.6		62.5	47.0	67.8	11.0		67.8
214	SE 1210 NORTE - NOROESTE	Terminado Totalmente	241.1	119.8	7.5		119.8	49.7	99.9	3.1	0.1	100.0
	Aprobado en 2008		93.4	43.0			43.0	46.0				
245	SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	93.4	43.0			43.0	46.0	96.5			96.5
	Aprobado en 2009		488.0	201.4	1.9		201.4	41.3				
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias (Cierre y otras)	57.4	44.8	1.9		44.8	78.1	100.0	1.0		100.0
258	RM CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	430.7	156.6	0.0		156.6	36.4	41.2	18.8		41.2
	Aprobado en 2011		1,143.7	842.3	3.6	0.1	842.4	73.7				
264	CC Centro	Varias (Cierre y otras)	729.8	604.6	1.0		604.6	82.8	99.9	0.3		99.9
266	SLT 1603 Subestación Lago	Varias (Cierre y otras)	177.8	84.4	2.2		84.4	47.5	92.6	7.4		92.6
268	CCI Guerrero Negro IV	Construcción	20.6	19.6	0.4	0.1	19.7	95.6	95.3	1.6	2.5	97.8
274	SE 1620 Distribución Valle de México <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	215.5	133.7			133.7	62.0	62.3			62.3
	Aprobado en 2012		1,016.0	489.7	192.7		489.7	48.2				
278	RM CT José López Portillo	Varias (Cierre y otras)	214.0	214.0			214.0	100.0	100.0			100.0
280	SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	101.6	23.5	5.0		23.5	23.1	23.1	5.0		23.1
281	LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Terminado Totalmente	94.0	86.3	1.0		86.3	91.7	99.9	1.0	0.1	100.0
282	SLT 1720 Distribución Valle de México <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	60.0	11.8			11.8	19.7	24.7			24.7
284	CG Los Humeros III <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	129.9	43.0			43.0	33.1	36.3			36.3
289	CH Chicoasén II	Construcción	414.0	111.1	185.6		111.1	26.8	25.6	34.7		25.6
290	LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitación sin cambio de alcance	2.4		1.0					30.0		
	Aprobado en 2013		2,233.7	1,437.5	37.7		1,437.5	64.4				
296	CC Empalme I	Varias (Cierre y otras)	722.8	485.3	4.5		485.3	67.1	99.9	0.5		99.9
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Varias (Cierre y otras)	143.9	94.7	0.4		94.7	65.8	99.9	1.0		99.9
298	CC Valle de México II	Varias (Cierre y otras)	698.8	425.1	0.5		425.1	60.8	99.9	0.1		99.9
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey <sup>1/</sup>	Construcción	199.5	56.4	29.2		56.4	28.3	44.0	46.0		44.0
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	117.0	31.6	3.1		31.6	27.0	27.0	2.7		27.0
311	RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Varias (Cierre y otras)	351.8	344.6			344.6	98.0	100.0			100.0
	Aprobado en 2014		782.2	428.0	7.1		428.0	54.7				
313	CC Empalme II	Varias (Cierre y otras)	723.5	399.6	1.2		399.6	55.2	99.9	0.5		99.9
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	58.7	28.4	5.9		28.4	48.3	49.2	10.0		49.2
	Aprobado en 2015		963.3	113.1	59.8	6.6	119.7	12.4				
329	CG Cerritos Colorados Fase I	Por Licitación sin cambio de alcance	65.1		10.0					52.5		
330	CH Las Cruces	Por Licitación sin cambio de alcance	586.2		32.4					25.9		
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Varias (Cierre y otras)	145.3	75.5	1.0		75.5	51.9	99.9	1.0		99.9
338	SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución <sup>1/</sup>	Varias (Cierre y otras)	166.6	37.6	16.3	6.6	44.2	26.6	22.6	9.8	4.0	26.6
	Aprobado en 2016		83.0	23.0	3.7		23.0	27.7				
349	SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias (Cierre y otras)	83.0	23.0	3.7		23.0	27.7	27.7	4.5		27.7
	Aprobado en 2021		440.9	1.7	250.8	7.3	9.0	2.0				

# CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
 AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN  
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
 (Millones de Dólares)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2022	2023		ACUMULADA	%	Acumulado 2022	2023		
					ESTIMADA 2/	REALIZADA				ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
352	SLT Transf y Transm Oro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	Varias (Cierre y otras)	91.3	1.7	40.2	7.3	9.0	9.8	2.1	44.0	13.7	15.8
353	LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	Por Licitat sin cambio de alcance	63.6		13.0					20.5		
354	SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Por Licitat sin cambio de alcance	140.3		120.2					85.7		
355	SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bcol)	Por Licitat sin cambio de alcance	145.7		77.5					53.2		
	Aprobado en 2022		1,276.7		394.4							
356	SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraM	Por Licitat sin cambio de alcance	99.8		65.8					65.9		
357	SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya	Por Licitat sin cambio de alcance	94.7		62.6					66.1		
358	SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	Por Licitat sin cambio de alcance	339.5		126.6					23.1		
359	SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte	Por Licitat sin cambio de alcance	742.7		139.3					22.4		
	Aprobado en 2023		47.8		0.0							
360	SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta 1/_	Autorizado	10.3									
361	SE Paso del Norte Banco 2 1/_	Autorizado	15.4									
362	SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras 1/_	Autorizado	9.8									
363	SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Rios	Autorizado	12.3		0.0							
	Inversión Condicionada		2,824.1	531.5	30.0		531.5	18.8				
	Aprobados en 2011		562.9	156.6			156.6	27.8				
40	CE Sureste I 1/_	Varias (Cierre y otras)	562.9	156.6			156.6	27.8	34.5			34.5
	Aprobados en 2013		2,261.2	374.9	30.0		374.9	16.6				
45	CC Topolobampo III 1/_	Terminado Totalmente	630.9	374.9			374.9	59.4	100.0			100.0
303	LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	Por Licitat sin cambio de alcance	1,630.3		30.0					5.0		

1/\_ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2023, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2023, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.

2/\_ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.