



# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024					PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
N-RPP-No requiere programa presupuestario				0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de equipo médico quirúrgico del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones "Cauhtémoc".	2412Y000001	CDMX.	08-2024 12-2024	31,552	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Y00 - Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones														
E-023-Atención a la Salud					0	0	0	0.0	0.0					
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>231,033,199</b>	<b>0</b>	<b>20,267,934</b>	<b>20,267,933</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>					
Mantenimiento, Rehabilitación y comisionamiento del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del InDRE	21123160001	CDMX.	07-2023 12-2024	143,068,836	0	10,748,396	10,748,395	0.0	99.9	0.0	6.4	69.9		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	10,748,396	10,748,395	0.0	99.9					
Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio, B, B-1 y G, dañados por el sismo del 19/09/2017	21125140006	CDMX.	07-2021 08-2024	87,964,363	0	9,519,538	9,519,538	0.0	100.0	0.0	21.9	100.0		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción					0	9,519,538	9,519,538	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL</b>				<b>64,443,287</b>	<b>0</b>	<b>339,796</b>	<b>339,796</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Rehabilitación del HGMEI Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021	2012NBD0001	CDMX.	08-2020 12-2024	64,443,287	0	339,796	339,796	0.0	100.0	0.0	0.0	67.0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física												
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción					0	339,796	339,796	0.0	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>3,130,482,643</b>	<b>209,133,388</b>	<b>159,074,400</b>	<b>159,074,399</b>	<b>76.0</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>				<b>1,044,517,766</b>	<b>109,603,235</b>	<b>145,705,881</b>	<b>145,705,881</b>	<b>132.9</b>	<b>100.0</b>			
Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria.	2112M7B0004	CDMX.	01-2022 12-2024	44,789,105	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud												
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	0	0	0.0	0.0			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Desastre Natural llluvias octubre 2018 Nayarit <i>Nota: En cuenta pública 2023, se encuentra ejecutado y ejercido un importe de \$767,893 de la cartera 21125140003 indexado a precios de 2024 por \$804,680, el cual no fue registrado por la UR 514 en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPi). La información fue cotejada y validada entre la Dirección de Gestión Presupuestal y la Dirección de Evaluación Económica Financiera.</i>	21125140003	Nay.	06-2021 12-2024	17,582,907	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	21125140007	Chis.	08-2021 10-2024	16,222,437	0	259,374	259,374	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción					0	259,374	259,374	0.0	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Construcción por sustitución del Centro de Salud Pesquería La Gloria dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021	21125140008	Chis.	09-2021 10-2024	7,484,548	0	158,137	158,137	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción				0	158,137	158,137	0.0	100.0						
Reubicación del Centro de Salud Santa María Jicaltepec, dañado por el sismo del 19/09/2017, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2022	22125140006	Oax.	08-2022 12-2024	8,436,865	0	705,416	705,416	0.0	100.0	0.0	0.0	10.9		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
S-281-Programa Nacional de Reconstrucción				0	705,416	705,416	0.0	100.0						
Construcción y equipamiento de Laboratorios Biológicos y Bioterio BSL2	22125140013	CDMX.	01-2023 12-2024	530,702,039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física														
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud				0	0	0	0.0	0.0						

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán	22126110002	Yuc.	05-2023 11-2024	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud												
N-RPP-No requiere programa presupuestario												
Rehabilitación de los centros de salud da?ados por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 10 municipios del Estado de Colima	23125140001	Col.	03-2023 12-2024	3,461,940	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física												
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud												
K-027-Mantenimiento de infraestructura												
Rehabilitación de los centros de salud por el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022, en 5 municipios del Estado de Michoacán	23125140002	Mich.	03-2023 12-2024	11,809,879	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física												
K-027-Mantenimiento de infraestructura												

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO
Proyecto Integral de Restauración y Adecuación, para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar	23125140004	CDMX.	07-2023 12-2024	356,190,734	109,603,235	110,745,592	110,745,592	101.0	100.0	31.7	29.7	98.0	
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física													
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					109,603,235	110,745,592	110,745,592	101.0	100.0				
Rehabilitación y ampliación del Laboratorio de Microbiología Farmacéutica de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAYAC	24125140001	CDMX.	04-2024 12-2024	47,837,312	0	33,837,362	33,837,362	0.0	100.0	0.0	72.1	72.1	
514 - Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física													
K-011-Proyectos de infraestructura social de salud					0	33,837,362	33,837,362	0.0	100.0				
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES</b>				<b>2,085,964,877</b>	<b>99,530,153</b>	<b>13,368,519</b>	<b>13,368,518</b>	<b>13.4</b>	<b>99.9</b>				
ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS	0512S000001	CDMX.	05-2005 06-2025	419,557,360	20,018,846	1,861,683	1,861,682	9.2	99.9	4.6	4.6	97.6	
S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios													
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					20,018,846	1,861,683	1,861,682	9.2	99.9				

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46	06125120002	CDMX.	10-2006 12-2026	289,841,699	13,829,566	2,007,090	2,007,090	14.5	100.0	3.9	3.9	92.7		
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales														
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					13,829,566	2,007,090	2,007,090	14.5	100.0					
Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213	06125120003	CDMX.	10-2006 12-2026	748,055,741	35,692,884	5,110,341	5,110,341	14.3	100.0	3.8	3.8	92.9		
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales														
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					35,692,884	5,110,341	5,110,341	14.3	100.0					
Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450	06125120004	CDMX.	11-2006 12-2026	628,510,077	29,988,857	4,389,405	4,389,405	14.6	100.0	3.1	3.1	94.0		
512 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales														
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					29,988,857	4,389,405	4,389,405	14.6	100.0					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> SALUD

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.