

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
TOTAL				726,709,213,347	34,082,702,259	39,779,490,084	39,779,490,084	116.7	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				207,962,850,697	15,815,179,193	13,939,480,834	13,939,480,834	88.1	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				5,159,052,634	1,349,447,559	225,767,872	225,767,872	16.7	100.0			
Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2023	22092140001	NDG.	01-2023 07-2024	296,864,607	0	154,139,407	154,139,407	0.0	100.0	0.0	69.5	99.0
	214 - Dirección General de Desarrollo Carretero											
	G-008-Derecho de Vía				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	154,139,407	154,139,407	0.0	100.0			
Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Investigación del IMT 2023	2309A000001	Qro.	07-2023 10-2024	8,165,560	0	1,714,654	1,714,654	0.0	100.0	0.0	21.0	21.0
	A00 - Instituto Mexicano del Transporte											
	E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte				0	1,714,654	1,714,654	0.0	100.0			
Adquisición de Sistemas de Vigilancia 2023-2024	2309C000001	NAC.	08-2024 12-2025	818,044,309	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	C00 - Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
	E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea			0	0	0	0.0	0.0						
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0						
Liberación del derecho de vía 2024	23092100006	NAC.	01-2024 12-2024	2,095,811,961	1,349,447,559	11,944,848	11,944,848	0.8	100.0	0.0	92.0	92.0		
	210 - Dirección General de Carreteras													
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				1,349,447,559	11,944,848	11,944,848	0.8	100.0					
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Concesionadas y Asociaciones Público-Privadas 2024	23092140002	NDG.	01-2024 12-2024	677,785,588	0	41,500,000	41,500,000	0.0	100.0	0.0	99.0	99.0		
	214 - Dirección General de Desarrollo Carretero													
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	41,500,000	41,500,000	0.0	100.0					
Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2024	23092140003	NDG.	01-2024 12-2024	983,952,279	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	214 - Dirección General de Desarrollo Carretero													
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024	
					2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO						
Adquisición de Básculas Portátiles	23093120001	CDMX.	01-2024 12-2024	38,428,330	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
312 - Dirección General de Autotransporte Federal													
G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo					0	0	0	0.0	0.0				
Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2024	24092100001	NAC.	03-2024 12-2024	240,000,000	0	16,468,963	16,468,963	0.0	100.0	0.0	89.0	89.0	
639 - Centro SICT Nuevo León													
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0				
641 - Centro SICT Puebla													
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	65,952	65,952	0.0	100.0				
642 - Centro SICT Querétaro													
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0				
643 - Centro SICT Quintana Roo													
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	273,000	273,000	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	1,988,378	1,988,378	0.0	100.0						
646 - Centro SICT Sonora														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
647 - Centro SICT Tabasco														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
650 - Centro SICT Veracruz														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
635 - Centro SICT México														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
634 - Centro SICT Jalisco														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	3,906,082	3,906,082	0.0	100.0						
630 - Centro SICT Durango														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
628 - Centro SICT Chihuahua														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
652 - Centro SICT Zacatecas														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	5,001,232	5,001,232	0.0	100.0						
624 - Centro SICT Campeche														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	252,537	252,537	0.0	100.0						
623 - Centro SICT Baja California Sur														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,586,093	2,586,093	0.0	100.0						
622 - Centro SICT Baja California														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
210 - Dirección General de Carreteras														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
627 - Centro SICT Chiapas														
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	2,395,689	2,395,689	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				196,452,101,752	13,117,442,239	11,970,538,057	11,970,538,057	91.2	100.0			
Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT.	20094000001	CDMX., Son.	01-2021 12-2025	2,395,206,810	139,942,239	228,314,804	228,314,804	163.1	100.0	19.9	19.9	79.9
	400 - Subsecretaría de Comunicaciones											
	K-045-Sistema Satelital				139,942,239	228,314,804	228,314,804	163.1	100.0			
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Grace" en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz	21092100008	NAC.	10-2021 12-2024	1,179,990,433	0	35,281,641	35,281,641	0.0	100.0	0.0	33.6	65.7
	210 - Dirección General de Carreteras											
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0			
	641 - Centro SICT Puebla											
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0			
	650 - Centro SICT Veracruz											
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	603,596	603,596	0.0	100.0			
	633 - Centro SICT Hidalgo											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024		EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA							
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	34,678,045	34,678,045	0.0	100.0					
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora"	21092100009	NAC.	10-2021 12-2024	322,021,112	0	17,657,940	17,657,940	0.0	100.0	0.0	7.0	90.0	
636 - Centro SICT Michoacán													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	1,176,874	1,176,874	0.0	100.0				
645 - Centro SICT Sinaloa													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	374,947	374,947	0.0	100.0				
634 - Centro SICT Jalisco													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	16,106,119	16,106,119	0.0	100.0				
638 - Centro SICT Nayarit													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0				
210 - Dirección General de Carreteras													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo.	21092100010	NAC.	10-2021 12-2024	268,007,570	0	1,500,077	1,500,077	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
633 - Centro SICT Hidalgo														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	1,500,077	1,500,077	0.0	100.0					
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					
Atención de las Obras de Emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Olaf" en el estado de Baja California Sur	21092100012	NAC.	10-2021 12-2024	73,458,805	0	2,974,232	2,974,232	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
623 - Centro SICT Baja California Sur														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	2,974,232	2,974,232	0.0	100.0					
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021	21092110009	NAC.	10-2021 12-2024	564,272,897	0	11,237,658	11,237,658	0.0	100.0	0.0	15.6	100.0		
636 - Centro SICT Michoacán														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	11,237,658	11,237,658	0.0	100.0					
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
Programa Plurianual de Conservación	21092110011	NAC.	01-2023 12-2028	148,081,814,885	11,000,000,000	6,491,519,307	6,491,519,307	59.0	100.0	0.0	30.3	47.3		
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	34,509,456	34,509,456	0.0	100.0					
645 - Centro SICT Sinaloa														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	54,388,886	54,388,886	0.0	100.0					
646 - Centro SICT Sonora														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	83,521,250	83,521,250	0.0	100.0					
647 - Centro SICT Tabasco														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	28,085,040	28,085,040	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			2024		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
648 - Centro SICT Tamaulipas														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	110,239,580	110,239,580	0.0	100.0						
649 - Centro SICT Tlaxcala														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	15,623,867	15,623,867	0.0	100.0						
650 - Centro SICT Veracruz														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	234,063,475	234,063,475	0.0	100.0						
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			11,000,000,000	4,530,421,079	4,530,421,079	41.1	100.0						
621 - Centro SICT Aguascalientes														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	11,005,218	11,005,218	0.0	100.0						
622 - Centro SICT Baja California														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	72,791,815	72,791,815	0.0	100.0						
643 - Centro SICT Quintana Roo														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	17,305,609	17,305,609	0.0	100.0						
642 - Centro SICT Querétaro														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	41,287,024	41,287,024	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
641 - Centro SICT Puebla														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	26,490,708	26,490,708	0.0	100.0						
640 - Centro SICT Oaxaca														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	231,713,241	231,713,241	0.0	100.0						
639 - Centro SICT Nuevo León														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	22,046,359	22,046,359	0.0	100.0						
638 - Centro SICT Nayarit														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	22,950,436	22,950,436	0.0	100.0						
637 - Centro SICT Morelos														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	13,349,491	13,349,491	0.0	100.0						
636 - Centro SICT Michoacán														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	67,964,285	67,964,285	0.0	100.0						
635 - Centro SICT México														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	11,298,225	11,298,225	0.0	100.0						
634 - Centro SICT Jalisco														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	99,780,754	99,780,754	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
633 - Centro SICT Hidalgo														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	37,819,096	37,819,096	0.0	100.0						
632 - Centro SICT Guerrero														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	159,708,548	159,708,548	0.0	100.0						
631 - Centro SICT Guanajuato														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	20,955,982	20,955,982	0.0	100.0						
630 - Centro SICT Durango														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	36,731,807	36,731,807	0.0	100.0						
651 - Centro SICT Yucatán														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	41,380,575	41,380,575	0.0	100.0						
652 - Centro SICT Zacatecas														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	31,707,727	31,707,727	0.0	100.0						
623 - Centro SICT Baja California Sur														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	40,576,413	40,576,413	0.0	100.0						
624 - Centro SICT Campeche														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	54,672,708	54,672,708	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA		PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
625 - Centro SICT Coahuila														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	82,759,353	82,759,353	0.0	100.0						
626 - Centro SICT Colima														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	12,126,117	12,126,117	0.0	100.0						
627 - Centro SICT Chiapas														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	66,624,996	66,624,996	0.0	100.0						
628 - Centro SICT Chihuahua														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	177,620,187	177,620,187	0.0	100.0						
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021	21092110013	NAC.	11-2021 12-2024	175,259,398	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020	22092100001	NAC.	01-2022 12-2024	1,479,008,725	0	4,365,028	4,365,028	0.0	100.0	0.0	0.0	47.0		
624 - Centro SICT Campeche														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	651 - Centro SICT Yucatán													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	210 - Dirección General de Carreteras													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	627 - Centro SICT Chiapas													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	4,119,919	4,119,919	0.0	100.0						
	630 - Centro SICT Durango													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	51,703	51,703	0.0	100.0						
	640 - Centro SICT Oaxaca													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	11,327	11,327	0.0	100.0						
	632 - Centro SICT Guerrero													
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	182,079	182,079	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			2024		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.	22092100002	NAC.	01-2022 12-2024	84,849,355	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
631 - Centro SICT Guanajuato														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores por lluvia severa, vientos e inundación, en 27 municipios en el Estado de Hidalgo.	22092100007	NAC.	06-2022 12-2024	537,002,143	0	1,493,322	1,493,322	0.0	100.0	0.0	0.0	25.8		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
633 - Centro SICT Hidalgo														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Obras de emergencia en Caminos Rurales afectados por Inundación fluvial y lluvia en los municipios de Ixmiquilpan y Tepeji del Río del estado Hidalgo.	22092100008	NAC.	06-2022 12-2024	122,359,088	0	611,740	611,740	0.0	100.0	0.0	0.0	79.2		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
633 - Centro SICT Hidalgo														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Agatha en el estado de Oaxaca	22092100013	NAC.	10-2022 12-2024	1,515,168,792	0	549,030	549,030	0.0	100.0	0.0	0.0	3.5		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
640 - Centro SICT Oaxaca														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores, afectados por Lluvia severa, Inundación fluvial y pluvial en Veracruz	22092100014	NAC.	10-2022 12-2024	322,845,313	0	7,647,586	7,647,586	0.0	100.0	0.0	0.0	80.2		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
650 - Centro SICT Veracruz														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial en el estado de Chiapas.	22092100018	NAC.	11-2022 12-2024	412,833,692	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
627 - Centro SICT Chiapas														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020	22092110001	NAC.	01-2022 12-2024	479,852,654	0	29,549,803	29,549,803	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0		
	211 - Dirección General de Conservación de Carreteras													
					0	0	0	0.0	0.0					
	640 - Centro SICT Oaxaca													
					0	0	0	0.0	0.0					
	630 - Centro SICT Durango													
					0	14,556,048	14,556,048	0.0	100.0					
	651 - Centro SICT Yucatán													
					0	0	0	0.0	0.0					
	627 - Centro SICT Chiapas													
					0	0	0	0.0	0.0					
	624 - Centro SICT Campeche													
					0	14,993,755	14,993,755	0.0	100.0					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "AGATHA" EN MAYO DE 2022	22092110003	NAC.	08-2022 12-2024	254,991,460	0	22,352,331	22,352,331	0.0	100.0	0.0	-7.5	33.0		

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			2024		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	0	0	0.0	0.0						
640 - Centro SICT Oaxaca														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras			0	22,352,331	22,352,331	0.0	100.0						
Seguridad Vial	22092110004	NAC.	01-2023 12-2027	19,765,243,374	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "KAY" EN SEPTIEMBRE DE 2022	22092110006	NAC.	10-2022 12-2024	401,410,209	0	15,253,334	15,253,334	0.0	100.0	0.0	30.0	67.0		
622 - Centro SICT Baja California														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	8,661,335	8,661,335	0.0	100.0					
623 - Centro SICT Baja California Sur														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	6,591,999	6,591,999	0.0	100.0					
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024									
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
OBRAS DE EMERGENCIAS POR SISMO EN SEPTIEMBRE DE 2022	22092110007	NAC.	10-2022 12-2024	216,792,668	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
					0	0	0	0.0	0.0					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN SEPTIEMBRE DE 2022	22092110008	NAC.	10-2022 12-2024	670,439,593	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9		
650 - Centro SICT Veracruz														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
					0	0	0	0.0	0.0					
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
					0	0	0	0.0	0.0					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS SEVERAS EN OCTUBRE DE 2022	22092110009	NAC.	11-2022 12-2024	120,452,162	0	8,863,209	8,863,209	0.0	100.0	0.0	40.0	75.2		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
					0	0	0	0.0	0.0					
627 - Centro SICT Chiapas														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
					0	8,863,209	8,863,209	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	23092100003	NAC.	01-2024 12-2024	15,718,589,711	1,977,500,000	4,693,510,702	4,693,510,702	237.3	100.0	100.0	95.7	95.7		
651 - Centro SICT Yucatán														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	15,093,386	15,093,386	0.0	100.0					
652 - Centro SICT Zacatecas														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					
630 - Centro SICT Durango														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	3,856,340	3,856,340	0.0	100.0					
631 - Centro SICT Guanajuato														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					
632 - Centro SICT Guerrero														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	1,802,756,309	1,802,756,309	0.0	100.0					
633 - Centro SICT Hidalgo														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	100,485,615	100,485,615	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
634 - Centro SICT Jalisco														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,461,180	1,461,180	0.0	100.0						
635 - Centro SICT México														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
636 - Centro SICT Michoacán														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	20,411,625	20,411,625	0.0	100.0						
637 - Centro SICT Morelos														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
638 - Centro SICT Nayarit														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	56,128,801	56,128,801	0.0	100.0						
639 - Centro SICT Nuevo León														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
640 - Centro SICT Oaxaca														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,124,183,744	1,124,183,744	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
641 - Centro SICT Puebla														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	8,766,476	8,766,476	0.0	100.0						
642 - Centro SICT Querétaro														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
643 - Centro SICT Quintana Roo														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
645 - Centro SICT Sinaloa														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	255,402	255,402	0.0	100.0						
646 - Centro SICT Sonora														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
647 - Centro SICT Tabasco														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	2,086,524	2,086,524	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
648 - Centro SICT Tamaulipas														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
649 - Centro SICT Tlaxcala														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
650 - Centro SICT Veracruz														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,931,202	1,931,202	0.0	100.0						
210 - Dirección General de Carreteras														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			1,977,500,000	1,481,000,000	1,481,000,000	74.8	100.0						
621 - Centro SICT Aguascalientes														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
622 - Centro SICT Baja California														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	60,605,357	60,605,357	0.0	100.0						
623 - Centro SICT Baja California Sur														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA					
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
624 - Centro SICT Campeche														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	4,402,982	4,402,982	0.0	100.0						
625 - Centro SICT Coahuila														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
626 - Centro SICT Colima														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
627 - Centro SICT Chiapas														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	10,085,759	10,085,759	0.0	100.0						
628 - Centro SICT Chihuahua														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Hilary" los Edos. Baja California y Baja California Sur	23092100008	NAC.	10-2023 12-2024	80,222,656	0	91,827	91,827	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
210 - Dirección General de Carreteras														
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
623 - Centro SICT Baja California Sur												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	91,827	91,827	0.0	100.0				
622 - Centro SICT Baja California												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0				
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Tormenta Tropical Max en el estado de Guerrero	23092100009	NAC.	11-2023 12-2024	238,966,813	0	201,260,151	201,260,151	0.0	100.0	0.0	98.0	98.0
632 - Centro SICT Guerrero												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	201,260,151	201,260,151	0.0	100.0				
210 - Dirección General de Carreteras												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa, inundación fluvial y pluvial octubre de 2023 estado de Veracruz.	23092100010	NAC.	11-2023 12-2024	210,883,069	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					
650 - Centro SICT Veracruz														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Otis en el estado de Guerrero.	23092100011	NAC.	11-2023 12-2024	115,823,395	0	67,294,136	67,294,136	0.0	100.0	0.0	98.0	98.0		
632 - Centro SICT Guerrero														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	67,294,136	67,294,136	0.0	100.0					
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán Norma en el estado de Baja California Sur.	23092100012	NAC.	11-2023 12-2024	42,810,907	0	175,990	175,990	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
623 - Centro SICT Baja California Sur														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
210 - Dirección General de Carreteras														
K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras														
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN FEBRERO DE 2023	23092110001	NAC.	08-2023 12-2024	44,129,835	0	8,774,817	8,774,817	0.0	100.0	0.0	27.0	27.0		
627 - Centro SICT Chiapas														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														
OBRAS DE EMERGENCIAS POR LLUVIA SEVERA EN AGOSTO DE 2023	23092110002	NAC.	09-2023 12-2024	76,828,457	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0		
650 - Centro SICT Veracruz														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO						
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL HILARY EN AGOSTO DE 2023	23092110003	NAC.	09-2023 12-2024	341,213,916	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
622 - Centro SICT Baja California														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL MAX EN OCTUBRE DE 2023	23092110004	NAC.	11-2023 12-2024	24,003,355	0	5,038,393	5,038,393	0.0	100.0	0.0	1.0	100.0		
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
632 - Centro SICT Guerrero														
K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras					0	5,038,393	5,038,393	0.0	100.0					
Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine en el estado de Veracruz.	24092100006	NAC.	11-2024 12-2024	94,880,000	0	94,784,501	94,784,501	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024	APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	
210 - Dirección General de Carreteras												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	0	0	0.0	0.0			
650 - Centro SICT Veracruz												
	K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras				0	94,784,501	94,784,501	0.0	100.0			
OBRAS DE EMERGENCIAS POR TORMENTA NADINE EN OCTUBRE DE 2024	24092110001	NAC.	11-2024 12-2024	20,468,500	0	20,436,498	20,436,498	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
650 - Centro SICT Veracruz												
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	20,436,498	20,436,498	0.0	100.0			
211 - Dirección General de Conservación de Carreteras												
	K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				6,351,696,311	1,348,289,395	1,743,174,905	1,743,174,905	129.2	100.0			
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2023	22092140003	NDG.	01-2023 07-2024	31,772,036	0	6,878,645	6,878,645	0.0	100.0	0.0	94.9	99.0
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero												
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes				0	6,878,645	6,878,645	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024									
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2024	23092100004	NAC.	01-2024 12-2024	1,500,000,000	524,128,449	139,006,704	139,006,704	26.5	100.0	0.0	100.0	100.0		
645 - Centro SICT Sinaloa														
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0					
646 - Centro SICT Sonora														
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0					
647 - Centro SICT Tabasco														
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0					
648 - Centro SICT Tamaulipas														
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0					
649 - Centro SICT Tlaxcala														
K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
650 - Centro SICT Veracruz														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
651 - Centro SICT Yucatán														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	9,579,018	9,579,018	0.0	100.0						
652 - Centro SICT Zacatecas														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	4,972,341	4,972,341	0.0	100.0						
210 - Dirección General de Carreteras														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			524,128,449	114,613,475	114,613,475	21.8	100.0						
621 - Centro SICT Aguascalientes														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
622 - Centro SICT Baja California														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
623 - Centro SICT Baja California Sur														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	4,018,003	4,018,003	0.0	100.0						
624 - Centro SICT Campeche														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
625 - Centro SICT Coahuila														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
626 - Centro SICT Colima														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
627 - Centro SICT Chiapas														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	1,191,662	1,191,662	0.0	100.0						
628 - Centro SICT Chihuahua														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
630 - Centro SICT Durango														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
631 - Centro SICT Guanajuato														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
632 - Centro SICT Guerrero														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
633 - Centro SICT Hidalgo														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
634 - Centro SICT Jalisco														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
635 - Centro SICT México														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	3,619,241	3,619,241	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
636 - Centro SICT Michoacán														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
637 - Centro SICT Morelos														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
638 - Centro SICT Nayarit														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
639 - Centro SICT Nuevo León														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
640 - Centro SICT Oaxaca														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
641 - Centro SICT Puebla														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
642 - Centro SICT Querétaro														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	1,012,964	1,012,964	0.0	100.0						
643 - Centro SICT Quintana Roo														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
	K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes			0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2024.	23092100005	NAC.	01-2024 12-2024	922,157,263	500,000,000	174,451,981	174,451,981	34.8	100.0	100.0	100.0	100.0		
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	512,265	512,265	0.0	100.0						
643 - Centro SICT Quintana Roo														
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
646 - Centro SICT Sonora														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	5,354,821	5,354,821	0.0	100.0						
	647 - Centro SICT Tabasco													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	648 - Centro SICT Tamaulipas													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	2,097,437	2,097,437	0.0	100.0						
	649 - Centro SICT Tlaxcala													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	727,359	727,359	0.0	100.0						
	650 - Centro SICT Veracruz													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	651 - Centro SICT Yucatán													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	123,968	123,968	0.0	100.0						
	652 - Centro SICT Zacatecas													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	2,653,475	2,653,475	0.0	100.0						
	210 - Dirección General de Carreteras													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			500,000,000	76,183,214	76,183,214	15.2	100.0						
	645 - Centro SICT Sinaloa													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	5,141,183	5,141,183	0.0	100.0						
	642 - Centro SICT Querétaro													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,843,557	1,843,557	0.0	100.0						
	641 - Centro SICT Puebla													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,841,665	1,841,665	0.0	100.0						
	640 - Centro SICT Oaxaca													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	21,231,750	21,231,750	0.0	100.0						
	639 - Centro SICT Nuevo León													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	638 - Centro SICT Nayarit													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	3,806,289	3,806,289	0.0	100.0						
	637 - Centro SICT Morelos													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	485,857	485,857	0.0	100.0						
	636 - Centro SICT Michoacán													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	3,852,503	3,852,503	0.0	100.0						
	635 - Centro SICT México													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	4,345,593	4,345,593	0.0	100.0						
	634 - Centro SICT Jalisco													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	5,358,273	5,358,273	0.0	100.0						
	633 - Centro SICT Hidalgo													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	3,797,013	3,797,013	0.0	100.0						
	632 - Centro SICT Guerrero													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	10,963,599	10,963,599	0.0	100.0						
	631 - Centro SICT Guanajuato													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	3,322,454	3,322,454	0.0	100.0						
	630 - Centro SICT Durango													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	7,120,077	7,120,077	0.0	100.0						
	628 - Centro SICT Chihuahua													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	627 - Centro SICT Chiapas													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	5,037,837	5,037,837	0.0	100.0						
	621 - Centro SICT Aguascalientes													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	1,106,209	1,106,209	0.0	100.0						
	622 - Centro SICT Baja California													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	0	0	0.0	0.0						
	623 - Centro SICT Baja California Sur													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	3,041,922	3,041,922	0.0	100.0						
	624 - Centro SICT Campeche													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	2,982,743	2,982,743	0.0	100.0						
	625 - Centro SICT Coahuila													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	899,858	899,858	0.0	100.0						
	626 - Centro SICT Colima													
	K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras			0	621,060	621,060	0.0	100.0						
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2024.	23092120001	NAC.	01-2024 12-2024	59,000,000	41,186,014	15,171,098	15,171,098	36.8	100.0	100.0	73.1	73.1		
	212 - Dirección General de Servicios Técnicos													
	K-028-Estudios de preinversión				41,186,014	15,171,098	15,171,098	36.8	100.0					
Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2024, a través de su auscultación	23092120002	NAC.	01-2024 12-2024	276,879,168	99,016,761	73,355,115	73,355,115	74.0	100.0	100.0	99.0	99.0		
	212 - Dirección General de Servicios Técnicos													
	K-028-Estudios de preinversión				99,016,761	73,355,115	73,355,115	74.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año 2024	23092120003	NAC.	01-2024 12-2024	300,000,000	112,784,386	29,760,294	29,760,294	26.3	100.0	100.0	55.9	55.9		
212 - Dirección General de Servicios Técnicos														
K-028-Estudios de preinversión					112,784,386	29,760,294	29,760,294	26.3	100.0					
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF en 2024	23092120004	NAC.	01-2024 12-2024	137,528,182	71,173,785	87,551,068	87,551,068	123.0	100.0	100.0	92.2	92.2		
212 - Dirección General de Servicios Técnicos														
K-028-Estudios de preinversión					71,173,785	87,551,068	87,551,068	123.0	100.0					
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2024	23092140001	NDG.	01-2024 12-2024	338,429,105	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
214 - Dirección General de Desarrollo Carretero														
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024	APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	
Estudio de preinversión para la modernización de la Carretera MEX-186 Villahermosa-Escárcega, Tramo: Lím. Edos. Tab/Camp.-Escárcega	24092100008	Camp.	06-2024 09-2025	67,698,936	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210 - Dirección General de Carreteras												
K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de pre inversión para el PIMUS de Acapulco.	24093110003	Gro.	04-2024 09-2024	35,944,433	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión para el Tren Ligero Naucalpan-Buenavista	24093110004	CDMX., Mex.	10-2024 04-2025	31,028,757	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca	24093110005	Hgo., Mex.	11-2024 05-2025	99,100,000	0	68,330,000	68,330,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo	24093110006	Coah., CDMX., Gto., Hgo., Mex., NL., Qro., SLP., Tamps., Zac.	11-2024 06-2025	1,789,494,302	0	1,015,630,000	1,015,630,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-028-Estudios de preinversión														
Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales	24093110007	CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Nay., Qro., Sin., Son.	11-2024 06-2025	714,272,129	0	133,040,000	133,040,000	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-028-Estudios de preinversión														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024	
					2024	APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO		REAL
Estudios de Preinversión para el Corredor Zumpango-Xaltocan-Central de Abastos	24093110008	Mex.	10-2024 12-2024	4,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
	K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión para el Corredor Zinacantepec-Toluca-Lerma	24093110009	Mex.	11-2024 12-2024	4,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
	K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión Corredor Tizayuca- AIFA	24093110010	Hgo., Mex.	11-2024 12-2024	4,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
	K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión para el Corredor Toluca-Metelpec-Tenango	24093110011	Mex.	10-2024 12-2024	4,500,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
K-028-Estudios de preinversión												
Estudios de Preinversión para el PIMUS de la Zona Metropolitana de Querétaro	24093110012	Qro.	12-2024 04-2025	30,392,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal												
K-028-Estudios de preinversión												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				518,746,362,650	18,267,523,066	25,840,009,250	25,840,009,250	141.4	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				515,139,524,701	18,267,523,066	25,684,065,582	25,684,065,582	140.5	100.0			
Acapulcan - Ent. La Ventosa	05096400027	Oax., Ver.	01-2007 12-2025	8,092,727,281	272,000,000	883,520,235	883,520,235	324.8	100.0	1.4	1.9	93.7
640 - Centro SICT Oaxaca												
K-003-Proyectos de construcción de carreteras												
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía												
Acapulco-Zihuatanejo	08096320020	Gro.	04-2008 12-2024	7,680,048,711	0	378,584	378,584	0.0	100.0	0.0	0.0	56.8
632 - Centro SICT Guerrero												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	373,616	373,616	0.0	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	4,968	4,968	0.0	100.0						
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	08096400015	Oax.	03-2008 12-2025	23,169,925,245	0	22,311	22,311	0.0	100.0	0.0	0.0	87.8		
	640 - Centro SICT Oaxaca													
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	22,311	22,311	0.0	100.0						
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Huazalingo - Tlanchinol	09096330015	Hgo.	05-2009 12-2025	205,887,216	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2		
	633 - Centro SICT Hidalgo													
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Chimaltitán - Florencia.	09096340017	Jal.	04-2009 12-2026	582,401,664	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5		
	634 - Centro SICT Jalisco													
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	11096270038	Chis.	01-2013 12-2025	2,800,000,000	0	984,738,812	984,738,812	0.0	100.0	0.0	35.1	85.5		
627 - Centro SICT Chiapas														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	980,855,911	980,855,911	0.0	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	3,882,901	3,882,901	0.0	100.0					
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta	11096460001	Son.	01-2011 12-2026	2,136,777,454	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2		
646 - Centro SICT Sonora														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento Oriente Nogales	11096460006	Son.	06-2011 12-2024	664,808,748	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0		
646 - Centro SICT Sonora														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024		EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO		REAL
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO					
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea	11096460012	Son.	01-2012 12-2025	1,280,382,718	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	
646 - Centro SICT Sonora													
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0				
Ozuluama-Tampico	11096500018	NAC.	01-2012 12-2024	2,429,000,069	0	15,216,952	15,216,952	0.0	100.0	0.0	0.0	69.4	
650 - Centro SICT Veracruz													
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	15,095,352	15,095,352	0.0	100.0				
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	121,600	121,600	0.0	100.0				
Modernización y Ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero Guadalajara LTG1	12093110013	Jal.	07-2012 12-2024	3,700,034,390	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal													
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros					0	0	0	0.0	0.0				
José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab)	12096270001	Chis.	01-2012 12-2024	175,955,315	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			2024		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
627 - Centro SICT Chiapas														
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	12096330030	Hgo.	01-2018 12-2025	5,936,522,959	1,208,000,000	1,506,127,005	1,506,127,005	124.6	100.0	19.4	16.2	55.0		
633 - Centro SICT Hidalgo														
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				1,208,000,000	1,450,702,510	1,450,702,510	120.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	55,424,495	55,424,495	0.0	100.0					
Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa.	13093110008	CDMX., Mex.	12-2013 12-2025	134,419,262,298	4,000,000,000	5,686,557,865	5,686,557,865	142.1	100.0	9.1	8.7	99.6		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
	K-040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros				4,000,000,000	5,686,557,865	5,686,557,865	142.1	100.0					
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500	13096250007	Coah.	01-2015 12-2024	341,422,941	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4		
625 - Centro SICT Coahuila														
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0						
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr. Entr. Reforma-Villahermosa	13096470001	Tab.	01-2014 12-2027	6,252,463,671	0	23,321,305	23,321,305	0.0	100.0	0.0	0.0	73.0		
	647 - Centro SICT Tabasco													
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	23,321,305	23,321,305	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la carretera federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa	13096500015	Ver.	01-2014 12-2025	3,153,885,940	0	12,536,244	12,536,244	0.0	100.0	0.0	0.0	73.0		
	650 - Centro SICT Veracruz													
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	12,536,244	12,536,244	0.0	100.0					
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0					
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.	14093110014	Ags.	07-2014 12-2025		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0						
Red Compartida	15094000001	NAC.	01-2016 12-2035	167,599,102,309	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
400 - Subsecretaría de Comunicaciones														
N-RPP-No requiere programa presupuestario					0	0	0	0.0	0.0					
CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS	17093110003	Chih.	11-2017 12-2024		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros					0	0	0	0.0	0.0					
Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles	17096440002	SLP.	01-2018 12-2025	10,064,962,473	2,981,000,000	3,533,633,834	3,533,633,834	118.5	100.0	41.1	42.1	99.2		
644 - Centro SICT San Luis Potosí														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					2,981,000,000	3,364,470,029	3,364,470,029	112.8	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	169,163,805	169,163,805	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
SIT Zacatecas	19093110006	Zac.	01-2020 12-2024	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0						
Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas	19096220001	BC.	01-2022 12-2024	1,718,714,869	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3		
622 - Centro SICT Baja California														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0						
Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey	2009D000008	NL.	01-2021 12-2025	28,362,112,454	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	20093110004	CDMX., Mex.	08-2020 12-2025	21,548,625,820	2,000,000,000	4,659,470,604	4,659,470,604	232.9	100.0	8.5	21.3	85.3		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				2,000,000,000	4,659,470,604	4,659,470,604	232.9	100.0				
Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600	20096220002	BC.	01-2021 12-2025	987,745,873	0	48,836,670	48,836,670	0.0	100.0	0.0	0.2	98.0
622 - Centro SICT Baja California												
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	45,683,170	45,683,170	0.0	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	3,153,500	3,153,500	0.0	100.0			
Cerro Colorado - Zacualtipán	20096330001	Hgo.	05-2021 12-2025	6,464,045,494	478,000,000	597,364,707	597,364,707	124.9	100.0	8.5	8.6	33.0
633 - Centro SICT Hidalgo												
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					478,000,000	586,859,337	586,859,337	122.7	100.0			
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	10,505,370	10,505,370	0.0	100.0			
Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000.	20096460003	Son.	01-2021 12-2024	928,404,988	0	63,557,147	63,557,147	0.0	100.0	0.0	1.0	100.0
646 - Centro SICT Sonora												
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	63,557,147	63,557,147	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMA	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilatatlán	20096500001	Ver.	02-2021 12-2024	274,697,694	0	749,437	749,437	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
650 - Centro SICT Veracruz														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	749,437	749,437	0.0	100.0					
Camino Minatitlán - Hidalgotitlán	20096500002	Ver.	01-2021 12-2025	468,076,357	0	114,911,732	114,911,732	0.0	100.0	0.0	0.0	99.0		
650 - Centro SICT Veracruz														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	114,911,732	114,911,732	0.0	100.0					
Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima	21093110002	Col.	07-2021 12-2024		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros					0	0	0	0.0	0.0					
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México	21093110007	CDMX., Mex.	12-2021 12-2024	20,515,050,330	3,091,956,833	597,302,354	597,302,354	19.3	100.0	10.2	0.0	3.0		
311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal														

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/APROBADA	EJERCICIO/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros														
				3,091,956,833	0	0	0.0	0.0						
635 - Centro SICT México														
K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros														
				0	597,302,354	597,302,354	0.0	100.0						
Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara	21096340001	Jal.	03-2023 12-2024	956,947,560	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
634 - Centro SICT Jalisco														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras														
				0	0	0	0.0	0.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía														
				0	0	0	0.0	0.0						
Entronque Aeropuerto Cancún	22092100004	Q. Roo	03-2022 12-2024	428,976,493	0	3,415,628	3,415,628	0.0	100.0	0.0	0.0	98.0		
210 - Dirección General de Carreteras														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras														
				0	0	0	0.0	0.0						
643 - Centro SICT Quintana Roo														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras														
				0	3,415,628	3,415,628	0.0	100.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía														
				0	0	0	0.0	0.0						
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía														
				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
SIT en la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira, Tamps.	22093110002	Tamps.	01-2023 12-2025		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal											
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros			0	0	0	0.0	0.0				
SIT para la ZM de Reynosa - Río Bravo, Tamaulipas.	22093110003	Tamps.	01-2023 12-2025		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal											
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros			0	0	0	0.0	0.0				
Cruce Internacional Mesa de Otay II	22096220001	BC.	07-2022 12-2024	6,170,346,444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9
	622 - Centro SICT Baja California											
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Vizcaíno - Guerrero Negro	22096230002	BCS.	06-2022 12-2025	753,458,711	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO					
623 - Centro SICT Baja California Sur												
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	2209630001	Dgo.	01-2023 12-2025	1,462,232,190	1,060,000,000	964,935,658	964,935,658	91.0	100.0	20.0	9.3	86.9
630 - Centro SICT Durango												
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				1,060,000,000	964,935,658	964,935,658	91.0	100.0			
Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax.	22096320001	Gro.	01-2022 12-2025	5,697,154,002	1,434,191,799	2,317,124,096	2,317,124,096	161.5	100.0	33.0	23.8	82.8
632 - Centro SICT Guerrero												
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				1,434,191,799	2,076,050,181	2,076,050,181	144.7	100.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	241,073,915	241,073,915	0.0	100.0			
Construcción del Puente Vehicular y Accesos en el Km. 71+220 de la Carretera Tlapa - Marquelia	22096320002	Gro.	09-2022 12-2024	192,398,579	0	31,326,361	31,326,361	0.0	100.0	0.0	1.0	100.0
632 - Centro SICT Guerrero												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA					
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	31,326,361	31,326,361	0.0	100.0						
Puente Vehicular Nichupté	22096430001	Q. Roo	03-2022 12-2025	9,009,865,758	1,098,374,434	2,593,431,891	2,593,431,891	236.1	100.0	22.0	36.0	71.9		
643 - Centro SICT Quintana Roo														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					1,098,374,434	2,593,431,891	2,593,431,891	236.1	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio	22096430003	Q. Roo	04-2022 12-2024	2,473,090,220	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0		
643 - Centro SICT Quintana Roo														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	22096450001	Sin.	01-2023 12-2024	1,152,696,579	0	358,633,026	358,633,026	0.0	100.0	0.0	6.1	88.5		
645 - Centro SICT Sinaloa														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	358,633,026	358,633,026	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/		PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	APROBADA	MODIFICADA					
Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche	22096470001	Tab.	08-2023 12-2027	4,891,855,230	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
647 - Centro SICT Tabasco														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Libramiento Sayula	22096500001	Ver.	01-2022 12-2025	829,951,302	0	49,325,422	49,325,422	0.0	100.0	0.0	4.9	99.9		
650 - Centro SICT Veracruz														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	35,268,586	35,268,586	0.0	100.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	14,056,836	14,056,836	0.0	100.0					
ENTRONQUE A DESNIVEL CONKAL	22096510001	Yuc.	01-2024 12-2024	112,343,853	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
651 - Centro SICT Yucatán														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO							
Viaducto Elevado Tijuana	23096220001	BC.	03-2023 12-2025	12,614,639,726	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
622 - Centro SICT Baja California														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Puerto de Entrada Anapra-Sunland Park	23096280001	Chih.	06-2023 12-2026	804,570,892	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
628 - Centro SICT Chihuahua														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					
K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía					0	0	0	0.0	0.0					
Camino Durango - La Flor - San Bernardino de Milpillas Chico - San Francisco de Lajas. Tramo del Km. 112+400 al Km. 146+260	23096300001	Dgo.	06-2023 12-2024	147,754,743	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6		
630 - Centro SICT Durango														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024					PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
Camino Iqualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlazala	23096320001	Gro.	10-2023 12-2024	750,000,000	644,000,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0		
632 - Centro SICT Guerrero														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					644,000,000	0	0	0.0	0.0					
Camino El Durazno - Popoyatlajco	23096320002	Gro.	02-2024 12-2024	43,557,613	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
632 - Centro SICT Guerrero														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Camino Santa María la Alta - Palmillas	23096410003	Pue.	02-2024 12-2024	38,341,308	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
641 - Centro SICT Puebla														
K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales					0	0	0	0.0	0.0					
Distribuidor Vial Ejercito de Oriente	23096410004	Pue.	01-2024 12-2024	798,128,429	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
641 - Centro SICT Puebla														
K-003-Proyectos de construcción de carreteras					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Tepetzintla - Tonalixco	23096410006	Pue.	02-2024 12-2024	31,044,843	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	641 - Centro SICT Puebla											
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400.	23096460001	Son.	07-2023 12-2024	665,420,298	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	646 - Centro SICT Sonora											
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	0	0	0.0	0.0				
Línea 4 de Puebla	24093110001	Pue.	01-2024 12-2024	1,971,017,025	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	311 - Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal											
	K-041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros			0	0	0	0.0	0.0				
Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia.	24096230001	BCS.	04-2024 12-2024	450,000,000	0	447,928,223	447,928,223	0.0	100.0	0.0	99.0	99.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024		EJERCICIO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA		EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA			
623 - Centro SICT Baja California Sur												
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			0	447,928,223	447,928,223	0.0	100.0				
Construcción del Puente Santa Cruz, km 4+500 del Camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón	24096230002	BCS.	03-2024 10-2024	190,120,540	0	189,699,479	189,699,479	0.0	100.0	0.0	99.0	99.0
623 - Centro SICT Baja California Sur												
	K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales				0	189,699,479	189,699,479	0.0	100.0			
Entronque Glorieta Poniente de Zapotlanejo	24096340001	Jal.	03-2024 12-2025	550,567,082	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
634 - Centro SICT Jalisco												
	K-003-Proyectos de construcción de carreteras				0	0	0	0.0	0.0			
	K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía				0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,003,747,701	0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas	1109A000003	Qro.	04-2012 11-2025	1,003,747,701	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			EJERCICIO/ APROBADA		EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA					
A00 - Instituto Mexicano del Transporte														
	K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología				0	0	0	0.0	0.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				2,603,090,248	0	155,943,668	155,943,668	0.0	100.0					
INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL RESCATE DE LA OBRA ARTÍSTICA DEL CENTRO SCOP, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE	23097120001	CDMX.	06-2023 08-2024	637,672,099	0	56,650,795	56,650,795	0.0	100.0	0.0	11.0	99.0		
712 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales														
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	56,650,795	56,650,795	0.0	100.0					
Contrucción del Parque del Muralismo Mexicano, así como la restitución de la obra artística del Centro SCOP	23097120002	CDMX.	06-2024 02-2026	1,965,418,149	0	99,292,873	99,292,873	0.0	100.0	0.0	93.0	93.0		
712 - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales														
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	99,292,873	99,292,873	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024									
					APROBADA	MODIFICADA	EJERCICIO	EJERCICIO/ APROBADA	EJERCICIO/ MODIFICADA	PROGRAMA	REAL			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.