

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TOTAL				5,432,506,651	706,053,134	930,282,484	894,232,778	126.6	96.1			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				4,043,765,183	589,178,563	747,609,527	711,559,821	120.7	95.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				2,012,733,672	589,178,563	385,281,175	384,215,378	65.2	99.7			
Equipamiento del Centro de Supercómputo de la UNAM	2111A3Q0004	CDMX.	01-2022 12-2024	272,624,281	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	0	0	0.0	0.0				
Conmutadores telefónicos de C.U.	2111A3Q0018	CDMX.	01-2022 12-2026	387,988,924	168,464,534	30,000,000	30,000,000	17.8	100.0	30.0	8.0	8.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado				168,464,534	30,000,000	30,000,000	17.8	100.0				
Equipamiento de infraestructura de red de datos local a entidades de la UNAM, ubicadas en la Zona metropolitana	2211A3Q0008	CDMX.	01-2023 12-2024	440,108,651	419,556,001	30,000,000	30,000,000	7.1	100.0	63.0	8.0	8.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado				419,556,001	30,000,000	30,000,000	7.1	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Equipamiento del servicio Red-UNAM en Ciudad Universitaria	2211A3Q0012	CDMX.	01-2023 12-2024	125,904,825	1,158,028	0	0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado					1,158,028	0	0	0.0	0.0			
Equipamiento de Laboratorio Cinematográfico de Restauración Digital de la Filmoteca UNAM	2211A3Q0014	CDMX.	01-2023 12-2024	19,945,059	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-011-Desarrollo Cultural					0	0	0	0.0	0.0			
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM	2311A3Q0002	CDMX., Gro.	01-2024 12-2024	84,505,195	0	35,877,466	34,811,669	0.0	97.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-011-Desarrollo Cultural					0	35,877,466	34,811,669	0.0	97.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Investigación en la UNAM	2311A3Q0003	BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc.	01-2024 12-2024	269,732,738	0	114,517,543	114,517,543	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico					0	114,517,543	114,517,543	0.0	100.0			
Programa anual de equipamiento destinados a entidades con función de Docencia en la UNAM	2311A3Q0004	CDMX., Gto., Mex., Mor., Qro., Ver., Yuc.	01-2024 12-2024	411,923,999	0	174,886,166	174,886,166	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
E-007-Servicios de Educación Media Superior					0	45,918,762	45,918,762	0.0	100.0			
E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado					0	128,967,404	128,967,404	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				1,822,334,063	0	291,529,352	262,654,448	0.0	90.0			
Mantenimiento de la red de agua potable de C.U.	2111A3Q0022	CDMX.	01-2022 12-2030	455,999,358	0	19,472,430	19,472,430	0.0	100.0	4.0	4.0	4.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	19,472,430	19,472,430	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria	2111A3Q0023	CDMX.	01-2022 12-2029	152,745,070	0	5,724,768	4,469,768	0.0	78.0	4.0	4.0	4.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	5,724,768	4,469,768	0.0	78.0			
Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U.	2111A3Q0024	CDMX.	01-2022 12-2026	79,692,088	0	6,570,662	6,570,662	0.0	100.0	8.0	8.0	8.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	6,570,662	6,570,662	0.0	100.0			
Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U.	2111A3Q0025	CDMX.	01-2022 12-2027	45,093,447	0	7,574,513	7,574,513	0.0	100.0	17.0	17.0	17.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	7,574,513	7,574,513	0.0	100.0			
Mantenimiento de la red de riego de C.U.	2211A3Q0002	CDMX.	01-2023 12-2030	203,037,873	0	582,968	582,968	0.0	100.0	0.3	0.3	0.3
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	582,968	582,968	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Adecuación de la Unidad Académica Bioterio (UAB) de la Facultad de Medicina	2211A3Q0010	CDMX.	01-2023 12-2024	32,994,185	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación del sótano del edificio B de la Facultad de Medicina en el Centro de Entrenamiento Robótico Da Vinci	2211A3Q0011	CDMX.	01-2023 12-2024	11,128,163	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades de la función Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la UNAM	2311A3Q0005	CDMX.	01-2024 12-2024	292,744,585	0	53,769,812	53,769,812	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	53,769,812	53,769,812	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa anual de mantenimiento a la función docencia e investigación de la UNAM en la Ciudad de México y Zona Metropolitana	2311A3Q0006	CDMX., Mex.	01-2024 12-2024	470,408,753	0	143,992,686	143,992,686	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	143,992,686	143,992,686	0.0	100.0			
Programa anual de mantenimiento destinado a las entidades foráneas con funciones de Docencia e Investigación de la UNAM	2311A3Q0007	BC., Chis., Gto., Mich., Mor., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Yuc.	01-2024 12-2024	78,490,541	0	53,841,513	26,221,609	0.0	48.7	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	53,841,513	26,221,609	0.0	48.7			
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				208,697,448	0	70,799,000	64,689,995	0.0	91.3			
Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana	2411A3Q0001	CDMX.	05-2024 12-2026	208,697,448	0	70,799,000	64,689,995	0.0	91.3	34.0	34.0	34.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				0	70,799,000	64,689,995	0.0	91.3			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,388,741,468	116,874,571	182,672,957	182,672,957	156.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				1,388,741,468	116,874,571	182,672,957	182,672,957	156.2	100.0			
Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD).	1811A3Q0003	Qro.	01-2019 12-2024	144,737,035	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza	2011A3Q0001	Mex.	01-2021 12-2024	46,772,230	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química	2011A3Q0002	CDMX.	01-2021 12-2024	107,272,661	94,095,310	0	0	0.0	0.0	58.0	0.0	15.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				94,095,310	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra	2011A3Q0010	CDMX.	01-2021 12-2024	134,988,943	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Centro de Atención y Servicios Psicológicos	2111A3Q0002	CDMX.	01-2022 12-2024	90,688,820	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	0	0	0.0	0.0			
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco	2111A3Q0003	CDMX.	01-2022 12-2025	57,967,604	22,779,261	22,779,261	22,779,261	100.0	100.0	39.0	39.0	39.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					22,779,261	22,779,261	22,779,261	100.0	100.0			
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo	2111A3Q0005	CDMX.	01-2022 12-2025	63,497,137	0	26,600,055	26,600,055	0.0	100.0	42.0	42.0	42.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo					0	26,600,055	26,600,055	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan	2111A3Q0006	Mex.	01-2022 12-2025	59,988,919	0	24,812,042	24,812,042	0.0	100.0	41.0	41.0	41.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	24,812,042	24,812,042	0.0	100.0			
Ampliación del Centro Universitario de Teatro	2111A3Q0008	CDMX.	01-2022 12-2024	56,440,957	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente	2111A3Q0010	CDMX.	01-2022 12-2025	73,487,528	0	30,703,991	30,703,991	0.0	100.0	42.0	42.0	42.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	30,703,991	30,703,991	0.0	100.0			
Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur	2111A3Q0011	CDMX.	01-2022 12-2025	60,732,357	0	25,289,009	25,289,009	0.0	100.0	42.0	42.0	42.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo			0	25,289,009	25,289,009	0.0	100.0				
Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U.	2111A3Q0015	CDMX.	01-2022 12-2024	37,315,883	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular	2111A3Q0021	CDMX.	01-2022 12-2024	20,556,132	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina	2111A3Q0026	CDMX.	01-2022 12-2024	17,400,898	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México											
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0			
Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega	2111A3Q0030	CDMX.	01-2022 12-2024	19,969,259	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán	2111A3Q0031	Mex.	01-2022 12-2024	58,270,249	0	52,488,599	52,488,599	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	52,488,599	52,488,599	0.0	100.0				
Construcción de la sede para la Licenciatura en Química e Ingeniería de Materiales	2211A3Q0009	CDMX.	01-2023 12-2024	82,748,663	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM	2211A3Q0015	Mich.	01-2023 12-2024	23,150,352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la Coordinación Servicios Administrativos, Campus Morelos	2311A3Q0001	Mor.	01-2024 12-2024	27,770,517	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo			0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de laboratorios en la Facultad de Artes y Dise?o	2311A3Q0008	CDMX.	01-2024 12-2024	204,985,324	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A3Q - Universidad Nacional Autónoma de México												
	K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo			0	0	0	0.0	0.0				
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.												
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.												
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.												
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.												