

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>5,824,570,657</b>	<b>390,056,937</b>	<b>677,285,489</b>	<b>670,765,104</b>	<b>171.9</b>	<b>99.0</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>8,227,431</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>4,125,200</b>	<b>0.0</b>	<b>88.7</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>8,227,431</b>	<b>0</b>	<b>4,650,000</b>	<b>4,125,200</b>	<b>0.0</b>	<b>88.7</b>			
Adecuación y equipamiento en salas de Dirección General y Gerencia Comercial	2413J3A0001	Mich.	07-2024 12-2024	8,227,431	0	4,650,000	4,125,200	0.0	88.7	100.0	100.0	100.0
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					0	4,650,000	4,125,200	0.0	88.7			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>5,816,343,226</b>	<b>390,056,937</b>	<b>672,635,489</b>	<b>666,639,904</b>	<b>170.9</b>	<b>99.1</b>			
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>5,816,343,226</b>	<b>390,056,937</b>	<b>672,635,489</b>	<b>666,639,904</b>	<b>170.9</b>	<b>99.1</b>			
Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste	1909J3A0003	Mich.	01-2020 12-2024	789,735,665	0	95,547,000	91,450,823	0.0	95.7	9.3	14.0	100.0
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	95,547,000	91,450,823	0.0	95.7			
Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje	2113J3A0001	Mich.	09-2021 12-2024	613,396,834	0	107,966,588	106,125,631	0.0	98.2	17.0	17.0	100.0
J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-004-Proyectos de construcción de puertos			0	107,966,588	106,125,631	0.0	98.2						
Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas	2113J3A0002	Mich.	12-2021 12-2024	4,041,481,624	390,056,937	459,410,801	459,374,229	117.7	99.9	6.7	8.2	13.0		
	J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.													
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				390,056,937	459,410,801	459,374,229	117.7	99.9					
Sustitución de sistema de iluminación del puerto por sistema fotovoltaico	2213J3A0001	Mich.	07-2024 12-2024	23,617,183	0	6,631,100	6,631,097	0.0	99.9	100.0	100.0	100.0		
	J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.													
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	6,631,100	6,631,097	0.0	99.9					
Instalaciones para aduana en salidas del puerto	2413J3A0002	Mich.	07-2024 12-2025	348,111,920	0	3,080,000	3,058,124	0.0	99.2	0.0	0.0	0.0		
	J3A - Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.													
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	3,080,000	3,058,124	0.0	99.2					

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024		PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PAGADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA						

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.