

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>TOTAL</b>				<b>1,068,375,561</b>	<b>0</b>	<b>735,654,593</b>	<b>735,527,609</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>196,126,459</b>	<b>0</b>	<b>181,951,383</b>	<b>181,824,399</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9</b>			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>37,515,115</b>	<b>0</b>	<b>31,610,331</b>	<b>31,483,347</b>	<b>0.0</b>	<b>99.5</b>			
Reposición de defensas marinas de Puerto Chiapas. <i>Nota: Derivado de haber obtenido un mejor precio unitario en el proceso de licitación de las defensas, por lo que la licitación se realizó con un menor presupuesto. Cabe señalar que no se modifican las metas.</i>	2313J3C0002	Chis.	03-2024 12-2024	18,287,417	0	17,451,391	17,324,407	0.0	99.2	0.0	100.0	100.0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	17,451,391	17,324,407	0.0	99.2			
Renovación y actualización al señalamiento marítimo de Puerto Chiapas <i>Nota: El monto programado para la licitación del mantenimiento fue menor a lo que realmente se realizó ya que fue por un mayor monto de recursos; por lo que se le dio suficiencia de recursos.</i>	2313J3C0003	Chis.	03-2024 12-2024	14,837,238	0	14,158,940	14,158,940	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	14,158,940	14,158,940	0.0	100.0			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Actualización de equipos para la seguridad de la navegación de Puerto Chiapas	2313J3C0004	Chis.	03-2024 12-2024	4,390,460	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO</b>				<b>126,388,844</b>	<b>0</b>	<b>126,388,844</b>	<b>126,388,844</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Dragado de mantenimiento 2024 en canal principal y dársena de Puerto Chiapas.	2413J3C0002	Chis.	06-2024 12-2024	126,388,844	0	126,388,844	126,388,844	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	126,388,844	126,388,844	0.0	100.0			
<b>PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>				<b>32,222,500</b>	<b>0</b>	<b>23,952,208</b>	<b>23,952,208</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Modernización de la ASIPONA Puerto Chiapas	2413J3C0001	Chis.	03-2024 12-2024	32,222,500	0	23,952,208	23,952,208	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-028-Estudios de Preinversión.					0	23,952,208	23,952,208	0.0	100.0			
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>872,249,102</b>	<b>0</b>	<b>553,703,210</b>	<b>553,703,210</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			

# Cuenta Pública 2024

## DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN <sup>1/</sup> ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024			2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL <sup>2/</sup>	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA</b>				<b>872,249,102</b>	<b>0</b>	<b>553,703,210</b>	<b>553,703,210</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>			
Infraestructura para la modernización de Puerto Chiapas. <i>Nota: Se le da suficiencia de recursos ya que se adicionaron algunos componentes extraordinarios que no se habían contemplado originalmente, que derivado de las lluvias ocasionaron reconsiderar los trabajos; sobre todo en el sistema eléctrico que se llevó a cabo la instalación de un transformador y mejorar la iluminación</i>	2413J3C0003	Chis.	04-2024 12-2024	872,249,102	0	553,703,210	553,703,210	0.0	100.0	98.0	63.4	63.4
J3C - Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	553,703,210	553,703,210	0.0	100.0			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.