

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TOTAL				991,014,709	72,872,974	84,973,749	84,573,516	116.0	99.5			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				970,051,789	67,872,974	78,633,019	78,632,874	115.8	99.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				11,225,903	2,793,782	0	0	0.0	0.0			
Adquisiciones	2109J3D0001	Tamps.	06-2021 12-2024	11,225,903	2,793,782	0	0	0.0	0.0	42.0	0.0	58.0
J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.												
E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					2,793,782	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				919,493,839	63,979,192	78,633,019	78,632,874	122.9	99.9			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021	1909J3D0003	Tamps.	01-2019 12-2024	398,679,529	63,979,192	78,633,019	78,632,874	122.9	99.9	20.0	9.7	89.0
J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					63,979,192	78,633,019	78,632,874	122.9	99.9			
Reforzamiento estructural de muelles	2009J3D0002	Tamps.	07-2018 12-2024	520,814,310	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2
J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.												
A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				39,332,047	1,100,000	0	0	0.0	0.0			
RESTAURACIÓN INTEGRAL Y CONSERVACIÓN DEL FARO HISTÓRICO DEL PUERTO DE TAMPICO	2213J3D0001	Tamps.	10-2024 12-2024	9,441,881	1,100,000	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
				J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.								
				K-028-Estudios de Preinversión.	1,100,000	0	0	0.0	0.0			
Terminal Galeana	2313J3D0001	Tamps.	10-2023 12-2024	29,890,166	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
				J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.								
				A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales	0	0	0	0.0	0.0			
				K-028-Estudios de Preinversión.	0	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				20,962,920	5,000,000	6,340,730	5,940,642	118.8	93.6			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				20,962,920	5,000,000	6,340,730	5,940,642	118.8	93.6			
Reforzamiento de accesos APITAM	2213J3D0002	Tamps.	10-2022 12-2024	20,962,920	5,000,000	6,340,730	5,940,642	118.8	93.6	43.7	30.5	53.6
				J3D - Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.								

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TAMPICO, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-004-Proyectos de construcción de puertos				5,000,000	6,340,730	5,940,642	118.8	93.6				
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta. 2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.												