

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
TOTAL				3,805,600,263	516,043,445	1,247,394,410	1,222,816,859	236.9	98.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				1,100,122,216	0	833,511,058	833,480,750	0.0	99.9				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				987,999,921	0	773,524,671	773,494,457	0.0	99.9				
Modernización de equipos para la operación de estaciones de combustibles	2309JZL0007	NAC.	02-2024 12-2024	770,370,889	0	655,635,249	655,635,249	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
					0	655,635,249	655,635,249	0.0	100.0				
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA												
Programa de Modernización de Sistemas SCADA	2309JZL0009	Jal., NL.	02-2024 12-2024	136,751,730	0	117,889,422	117,859,208	0.0	99.9	100.0	100.0	100.0	
	JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
					0	117,889,422	117,859,208	0.0	99.9				
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA												
Programa de Adquisiciones del CIIASA	2309JZL0011	CDMX.	03-2024 12-2024	80,877,302	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
					0	0	0	0.0	0.0				
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA												
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				112,122,295	0	59,986,387	59,986,293	0.0	99.9				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Estudios de preinversión para la ampliación de las capacidades de almacenamiento de las Estaciones de combustibles	2309JZL0005	NAC.	02-2024 12-2024	95,908,547	0	46,009,019	46,008,925	0.0	99.9	100.0	100.0	100.0		
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares														
K-028-Estudios de preinversión					0	46,009,019	46,008,925	0.0	99.9					
Estudios de pre-inversión para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria	2309JZL0006	NAC.	02-2024 12-2024	16,213,748	0	13,977,368	13,977,368	0.0	100.0	100.0	20.0	20.0		
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares														
K-028-Estudios de preinversión					0	13,977,368	13,977,368	0.0	100.0					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,705,478,047	516,043,445	413,883,352	389,336,109	75.4	94.0					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,705,478,047	516,043,445	413,883,352	389,336,109	75.4	94.0					
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	2009JZL0007	Col.	01-2021 11-2024	214,026,683	19,316,267	0	0	0.0	0.0	24.3	0.0	75.6		
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares														
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					19,316,267	0	0	0.0	0.0					
Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla	2009JZL0009	Pue.	01-2022 11-2024	408,876,195	96,993,998	49,944,052	49,620,141	51.1	99.3	67.8	67.8	100.0		

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos			96,993,998	49,944,052	49,620,141	51.1	99.3				
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	2009JZL0010	Camp.	01-2021 11-2024	487,973,378	106,735,028	77,602,406	76,917,681	72.0	99.1	54.7	54.7	100.0
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos			106,735,028	77,602,406	76,917,681	72.0	99.1				
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	2009JZL0014	Q. Roo	03-2021 11-2024	366,407,349	292,998,152	201,473,194	182,385,843	62.2	90.5	81.7	68.7	87.0
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos			292,998,152	201,473,194	182,385,843	62.2	90.5				
Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí	2309JZL0004	SLP.	09-2023 12-2024	912,126,862	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares												
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Rehabilitación del Aeropuerto Nacional de Poza Rica	2309JZL0008	Ver.	02-2024 12-2024	195,083,011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares														
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de turbosina y adecuación de los sistemas de seguridad e instalaciones de la estación	2309JZL0010	Gto.	02-2024 12-2024	120,984,569	0	84,863,700	80,412,444	0.0	94.7	100.0	83.0	83.0		
JZL - Aeropuertos y Servicios Auxiliares														
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos					0	84,863,700	80,412,444	0.0	94.7					

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.