

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
(CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO ^{2/}	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2023	2024				Acumulado 2023	2024		
					ESTIMADA	REALIZADA	ACUMULADA	%		ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
	TOTAL		9,064.8	3,562.6	1,339.1	166.3	3,728.8	41.1				
	Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores		9,064.8	3,562.6	1,339.1	166.3	3,728.8	41.1				
	Inversión Directa		8,502.0	3,406.0	1,339.1	166.3	3,572.2	42.0				
	Aprobado en 2006		244.3	206.8	28.3		206.8	84.6				
188	SE 1116 Transformación del Noreste	Varias (Cierre y otras)	244.3	206.8	28.3		206.8	84.6	99.9	1.0		99.9
	Aprobado en 2007		133.0	62.5	8.2		62.5	47.0				
209	SE 1212 Sur - Peninsular	Varias (Cierre y otras)	133.0	62.5	8.2		62.5	47.0	67.8	6.1		67.8
	Aprobado en 2008		93.4	43.0	28.7		43.0	46.0				
245	SE 1320 Distribución Noroeste	Varias (Cierre y otras)	93.4	43.0	28.7		43.0	46.0	96.5	30.7		96.5
	Aprobado en 2009		57.4	44.8	1.9		44.8	78.1				
249	SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias (Cierre y otras)	57.4	44.8	1.9		44.8	78.1	100.0	1.0		100.0
	Aprobado en 2011		1,140.7	842.4	45.5	7.9	860.4	74.5				
264	CC Centro	Varias (Cierre y otras)	726.8	604.6	1.0	7.9	612.5	84.3	99.9	0.3		99.9
266	SLT 1603 Subestación Lago	Varias (Cierre y otras)	177.8	84.4	1.3		84.4	47.5	92.6	6.4		92.6
268	CCI Guerrero Negro IV ^{1/}	Construcción	20.6	19.7			19.7	95.6	97.8	2.3	1.1	98.8
274	SE 1620 Distribución Valle de México	Varias (Cierre y otras)	215.5	133.7	43.2		133.7	62.0	62.3	20.0		62.3
	Aprobado en 2012		708.0	189.4	225.5	15.3	204.7	28.9				
280	SLT 1721 Distribución norte ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	101.6	23.5		15.3	23.5	23.1	23.1			23.1
282	SLT 1720 Distribución Valle de México ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	60.0	11.8			27.1	45.2	24.7		20.5	45.2
284	México ^{1/} CG Los Humeros III ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	129.9	43.0			43.0	33.1	36.3			36.3
289	CH Chicoasén II	Construcción	414.0	111.1	223.1		111.1	26.8	25.6	44.2		25.6
290	LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitación sin cambio de alcance	2.4		2.4					28.0		
	Aprobado en 2013		2,223.5	1,437.5	41.1		1,437.5	64.7				
296	CC Empalme I	Varias (Cierre y otras)	722.8	485.3	4.5		485.3	67.1	99.9	0.5		99.9
297	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I CC	Varias (Cierre y otras)	143.9	94.7	0.4		94.7	65.8	99.9	1.0		99.9
298	Valle de México II	Varias (Cierre y otras)	698.8	425.1	0.5		425.1	60.8	99.9	0.1		99.9
304	LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	190.3	56.4	29.7		56.4	29.6	44.0	46.0		44.0
310	SLT 1821 Divisiones de Distribución	Varias (Cierre y otras)	117.0	31.6			31.6	27.0	27.0			27.0
311	^{1/} RM CCC Tula paquetes 1 Y 2	Varias (Cierre y otras)	350.8	344.6	6.0		344.6	98.2	100.0	0.0		100.0
	Aprobado en 2014		782.2	428.0	7.1	28.4	456.4	58.3				
313	CC Empalme II	Varias (Cierre y otras)	723.5	399.6	1.2	23.2	422.8	58.4	99.9	0.5		99.9
321	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias (Cierre y otras)	58.7	28.4	5.9	5.3	33.6	57.3	49.2	10.0	7.1	56.3
	Aprobado en 2015		311.9	119.7	1.0		119.7	38.4				
337	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Varias (Cierre y otras)	145.3	75.5	1.0		75.5	51.9	99.9	1.0		99.9
338	SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	166.6	44.2			44.2	26.6	26.6			26.6
	Aprobado en 2016		83.0	23.0			23.0	27.7				
349	SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	83.0	23.0			23.0	27.7	27.7			27.7
	Aprobado en 2021		593.3	9.0	268.6	5.9	14.9	2.5				
352	SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	Varias(Cierre y otras)	128.1	9.0	80.7	5.6	14.6	11.4	15.4	63.0	0.4	15.8
353	LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	Construcción	98.6		30.8	0.3	0.3	0.3		31.2	0.9	0.9
354	SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	Por Licitación con cambio de alcance	220.8		53.9					24.4		
355	SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1)	Por Licitación sin cambio de alcance	145.7		103.2					70.8		
	Aprobado en 2022		2,083.3		668.9	108.7	108.7	5.2				
356	SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	Construcción	197.5		112.5					57.0		
357	SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	Construcción	204.9		119.5	31.3	31.3	15.3		58.3	29.9	29.9

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
(CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO ^{2/}	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL AUTORIZADO	AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA					% Avance Físico			
				ACUMULADA 2023	2024				Acumulado 2023	2024		
					ESTIMADA	REALIZADA	ACUMULADA	%		ESTIMADO	REALIZADO	ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)=(6/2)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8+10)		
358	SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País SLT	Varias (Licitación y construcción)	691.8		218.2	77.4	77.4	11.2		31.5	11.2	11.2
359	Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte	Por Licitación con cambio de alcance	989.2		218.7					22.1		
	Aprobado en 2023		47.8		14.3							
360	SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta	Por Licitación sin cambio de alcance	10.3		3.1					29.8		
361	SE Paso del Norte Banco 2	Por Licitación sin cambio de alcance	15.4		4.6					29.8		
362	SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras	Por Licitación sin cambio de alcance	9.8		2.9					29.8		
363	SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos	Por Licitación sin cambio de alcance	12.3		3.7					30.1		
	Inversión Condicionada		562.9	156.6			156.6	27.8				
	Aprobados en 2011		562.9	156.6			156.6	27.8				
40	CE Sureste ^{1/}	Varias (Cierre y otras)	562.9	156.6			156.6	27.8	34.5			34.5

1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquellos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento. 2_/ No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.