

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| TOTAL | | | | 9,165,233,698,443 | 222,464,373,579 | 288,783,279,194 | 288,783,279,194 | 129.8 | 100.0 | | | |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN | | | | 30,858,823,439 | 483,675,898 | 323,328,588 | 323,328,588 | 66.8 | 100.0 | | | |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | | | 30,858,823,439 | 483,675,898 | 323,328,588 | 323,328,588 | 66.8 | 100.0 | | | |
| Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | 00000053657 | NAC. | 07-2017 12-2027 | 30,375,667,467 | 476,801,507 | 282,567,547 | 282,567,547 | 59.2 | 100.0 | 2.1 | 1.1 | 31.3 |
| | T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 476,801,507 | 282,567,547 | 282,567,547 | 59.2 | 100.0 | | | |
| | K-028-Estudios de preinversión | | | | | | | | | | | |
| Han Fase II | 00000065774 | NAC. | 01-2021 12-2031 | 483,155,972 | 6,874,391 | 40,761,041 | 40,761,041 | 592.9 | 100.0 | 4.3 | 4.4 | 29.4 |
| | T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6,874,391 | 40,761,041 | 40,761,041 | 592.9 | 100.0 | | | |
| | K-028-Estudios de preinversión | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | 9,134,374,875,004 | 221,980,697,681 | 288,459,950,606 | 288,459,950,606 | 129.9 | 100.0 | | | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA | | | | 9,134,374,875,004 | 221,980,697,681 | 288,459,950,606 | 288,459,950,606 | 129.9 | 100.0 | | | |
| A-0338-M-Campo Tintal | 00000051294 | NAC. | 01-2017 12-2044 | 5,465,637,161 | 261,480,548 | 338,597,054 | 338,597,054 | 129.4 | 100.0 | 11.6 | 9.7 | 48.2 |
| | T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 261,480,548 | 338,597,054 | 338,597,054 | 129.4 | 100.0 | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | | | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | 00000051303 | NAC. | 07-2016 12-2059 | 12,512,476,993 | 420,819,665 | 761,350,852 | 761,350,852 | 180.9 | 100.0 | 4.3 | 3.3 | 55.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 420,819,665 | 761,350,852 | 761,350,852 | 180.9 | 100.0 | | | | | |
| A-0067-M-Campo Castarrical | 00000051311 | NAC. | 01-2017 12-2051 | 5,660,900,270 | 140,381,891 | 614,048,827 | 614,048,827 | 437.4 | 100.0 | 12.9 | 9.2 | 46.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 140,381,891 | 614,048,827 | 614,048,827 | 437.4 | 100.0 | | | | | |
| A-0264-M-Campo Pareto | 00000051316 | NAC. | 07-2016 12-2047 | 2,447,755,744 | 51,727,931 | 124,293,633 | 124,293,633 | 240.2 | 100.0 | 4.5 | 4.1 | 25.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 51,727,931 | 124,293,633 | 124,293,633 | 240.2 | 100.0 | | | | | |
| A-0356-M-Campo Tupilco | 00000051318 | NAC. | 07-2016 12-2043 | 11,820,008,636 | 536,592,688 | 581,124,911 | 581,124,911 | 108.2 | 100.0 | 8.2 | 4.5 | 59.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 536,592,688 | 581,124,911 | 581,124,911 | 108.2 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---|-------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0342 - Campo Tokal | 00000051321 | NAC. | 07-2016 12-2027 | 4,704,973,456 | 197,158,066 | 381,560,459 | 381,560,459 | 193.5 | 100.0 | 19.6 | 5.8 | 78.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 197,158,066 | 381,560,459 | 381,560,459 | 193.5 | 100.0 | | | | | |
| Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | 00000052496 | NAC. | 01-2017 12-2024 | 1,137,705,693 | 13,792,087 | 774,013 | 774,013 | 5.6 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 21.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 13,792,087 | 774,013 | 774,013 | 5.6 | 100.0 | | | | | |
| Uchukil Fase II | 00000052526 | NAC. | 04-2017 12-2028 | 141,682,188,231 | 984,405,257 | 10,062,965,833 | 10,062,965,833 | 1,022.2 | 100.0 | 5.1 | 6.4 | 74.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 984,405,257 | 10,062,965,833 | 10,062,965,833 | 1,022.2 | 100.0 | | | | | |
| CE Ek-Balam | 00000052717 | NAC. | 05-2017 03-2046 | 159,516,127,957 | 8,381,459,345 | 8,573,194,193 | 8,573,194,193 | 102.2 | 100.0 | 4.0 | -30.4 | 47.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 8,381,459,345 | 8,573,194,193 | 8,573,194,193 | 102.2 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|--|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Área Contractual 2 Tampico Misantla | 00000053723 | NAC. | 09-2017 12-2026 | 1,837,410,902 | 34,960,762 | 24,142,763 | 24,142,763 | 69.0 | 100.0 | 45.1 | 5.2 | 52.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 34,960,762 | 24,142,763 | 24,142,763 | 69.0 | 100.0 | | | | | |
| Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | 00000053724 | NAC. | 09-2017 12-2029 | 7,142,514,888 | 86,372,112 | 13,676,299 | 13,676,299 | 15.8 | 100.0 | 18.1 | 9.0 | 21.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 86,372,112 | 13,676,299 | 13,676,299 | 15.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0061 - Campo Caparroso- Pijije-Escuintle | 00000054090 | NAC. | 01-2018 12-2044 | 3,481,299,156 | 134,076,622 | 108,026,269 | 108,026,269 | 80.5 | 100.0 | 5.2 | 6.1 | 34.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 134,076,622 | 108,026,269 | 108,026,269 | 80.5 | 100.0 | | | | | |
| A-0108-M - Campo Cráter | 00000054091 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 60,405,277 | 2,463,171 | 7,922,498 | 7,922,498 | 321.6 | 100.0 | 18.5 | 10.1 | 78.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,463,171 | 7,922,498 | 7,922,498 | 321.6 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0127-M - Campo Escarbado | 00000054092 | NAC. | 01-2018 12-2037 | 460,723,472 | 941,931 | 33,029,531 | 33,029,531 | 3,506.5 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 42.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 941,931 | 33,029,531 | 33,029,531 | 3,506.5 | 100.0 | | | | | |
| A-0197 - Campo Luna-Palapa | 00000054093 | NAC. | 01-2018 12-2048 | 946,259,071 | 130,389,244 | 81,924,296 | 81,924,296 | 62.8 | 100.0 | 9.3 | 18.0 | 54.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 130,389,244 | 81,924,296 | 81,924,296 | 62.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0233-M - Campo Navegante | 00000054094 | NAC. | 01-2018 12-2024 | 13,141,667 | 0 | 5,161,143 | 5,161,143 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 5,161,143 | 5,161,143 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0305-M - Campo Sen | 00000054095 | NAC. | 01-2018 12-2032 | 5,300,944,676 | 316,841,086 | 164,825,132 | 164,825,132 | 52.0 | 100.0 | 10.6 | 11.7 | 36.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 316,841,086 | 164,825,132 | 164,825,132 | 52.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0310-M - Campo Sini | 00000054096 | NAC. | 01-2018 12-2030 | 10,674,799,293 | 357,320,787 | 1,426,972,357 | 1,426,972,357 | 399.3 | 100.0 | 15.0 | 12.1 | 77.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 357,320,787 | 1,426,972,357 | 1,426,972,357 | 399.3 | 100.0 | | | | | |
| A-0332-M - Campo Terra | 00000054097 | NAC. | 01-2018 12-2050 | 8,167,245,244 | 266,382,108 | 215,826,402 | 215,826,402 | 81.0 | 100.0 | 3.3 | 3.2 | 38.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 266,382,108 | 215,826,402 | 215,826,402 | 81.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0340-M - Campo Tizón | 00000054098 | NAC. | 01-2018 12-2025 | 3,266,087,357 | 227,091,185 | 210,034,772 | 210,034,772 | 92.4 | 100.0 | 11.1 | 5.6 | 73.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 227,091,185 | 210,034,772 | 210,034,772 | 92.4 | 100.0 | | | | | |
| CE Cárdenas-Mora | 00000054170 | NAC. | 03-2018 12-2043 | 12,442,870,620 | 911,576,972 | 230,699,387 | 230,699,387 | 25.3 | 100.0 | 6.2 | 4.7 | 57.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 911,576,972 | 230,699,387 | 230,699,387 | 25.3 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| CE Ogarrio | 00000054171 | NAC. | 02-2018 12-2025 | 6,143,123,188 | 417,942,425 | 390,093,433 | 390,093,433 | 93.3 | 100.0 | 8.1 | 8.8 | 93.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 417,942,425 | 390,093,433 | 390,093,433 | 93.3 | 100.0 | | | | | |
| CE Santuario-El Golpe | 00000054400 | NAC. | 03-2018 12-2042 | 20,323,595,077 | 996,780,426 | 871,976,458 | 871,976,458 | 87.4 | 100.0 | 5.6 | 7.0 | 31.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 996,780,426 | 871,976,458 | 871,976,458 | 87.4 | 100.0 | | | | | |
| CEE Misión | 00000054585 | NAC. | 03-2018 12-2028 | 6,564,325,585 | 812,137,428 | 38,965,517 | 38,965,517 | 4.7 | 100.0 | 9.1 | 7.7 | 59.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 812,137,428 | 38,965,517 | 38,965,517 | 4.7 | 100.0 | | | | | |
| Holok Fase II | 00000054655 | NAC. | 04-2018 12-2032 | 10,707,772,851 | 165,199,786 | 74,227,602 | 74,227,602 | 44.9 | 100.0 | 1.3 | 0.9 | 32.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 165,199,786 | 74,227,602 | 74,227,602 | 44.9 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| Chalabil Fase II | 00000054780 | NAC. | 05-2018 12-2026 | 39,785,644,669 | 2,114,538,133 | 5,782,952,009 | 5,782,952,009 | 273.4 | 100.0 | 17.1 | 20.6 | 83.7 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,114,538,133 | 5,782,952,009 | 5,782,952,009 | 273.4 | 100.0 | | | |
| Área Contractual 2 Perdido | 00000055126 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 1,484,358,094 | 85,317,756 | 46,625,851 | 46,625,851 | 54.6 | 100.0 | 17.1 | 2.0 | 55.1 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 85,317,756 | 46,625,851 | 46,625,851 | 54.6 | 100.0 | | | |
| Área Contractual 5 Perdido | 00000055127 | NAC. | 06-2018 12-2028 | 4,341,659,827 | 110,373,651 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.8 | 25.4 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 110,373,651 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| Área Contractual 22 Cuenca Salina | 00000055129 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 998,386,356 | 60,765,143 | 177,302,849 | 177,302,849 | 291.7 | 100.0 | 3.9 | 2.0 | 70.6 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 60,765,143 | 177,302,849 | 177,302,849 | 291.7 | 100.0 | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | |
|--|---|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|--|
| | | | | (PESOS) | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 | |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | |
| Área Perdido Fase II | 00000056954 | NAC. | 06-2018 12-2030 | 23,815,377,891 | 144,937,408 | 128,576,311 | 128,576,311 | 88.7 | 100.0 | 0.7 | 0.4 | 81.9 | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 144,937,408 | 128,576,311 | 128,576,311 | 88.7 | 100.0 | | | | |
| Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | 00000057004 | NAC. | 07-2018 12-2029 | 603,715,049 | 114,204,911 | 18,726,148 | 18,726,148 | 16.3 | 100.0 | 9.1 | 5.9 | 28.1 | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 114,204,911 | 18,726,148 | 18,726,148 | 16.3 | 100.0 | | | | |
| Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | 00000057007 | NAC. | 06-2018 12-2029 | 609,388,411 | 64,256,964 | 22,838,983 | 22,838,983 | 35.5 | 100.0 | 4.4 | 5.3 | 27.0 | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 64,256,964 | 22,838,983 | 22,838,983 | 35.5 | 100.0 | | | | |
| Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | 00000057009 | NAC. | 06-2018 12-2027 | 1,884,165,678 | 152,938,773 | 927,200 | 927,200 | 0.6 | 100.0 | 3.0 | 3.1 | 31.7 | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 152,938,773 | 927,200 | 927,200 | 0.6 | 100.0 | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/APROBADA | PAGADA/MODIFICADA | PROGR-MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | 00000057010 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 3,602,200,402 | 67,281,456 | 372,899,062 | 372,899,062 | 554.2 | 100.0 | 2.4 | 1.3 | 23.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 67,281,456 | 372,899,062 | 372,899,062 | 554.2 | 100.0 | | | | | |
| Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | 00000057011 | NAC. | 06-2018 12-2024 | 824,034,926 | 20,901,265 | 463,600 | 463,600 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 20,901,265 | 463,600 | 463,600 | 2.2 | 100.0 | | | | | |
| Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | 00000057012 | NAC. | 06-2018 12-2025 | 1,001,311,095 | 92,290,280 | 198,611,732 | 198,611,732 | 215.2 | 100.0 | 6.3 | 8.8 | 96.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 92,290,280 | 198,611,732 | 198,611,732 | 215.2 | 100.0 | | | | | |
| Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | 00000057013 | NAC. | 06-2018 12-2024 | 862,782,737 | 14,559,399 | 11,406,359 | 11,406,359 | 78.3 | 100.0 | 1.8 | 2.2 | 51.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 14,559,399 | 11,406,359 | 11,406,359 | 78.3 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Xikin | 00000057741 | NAC. | 09-2018 12-2045 | 32,555,706,480 | 1,615,839,562 | 326,520,745 | 326,520,745 | 20.2 | 100.0 | 1.3 | 1.2 | 49.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,615,839,562 | 326,520,745 | 326,520,745 | 20.2 | 100.0 | | | | | |
| CEE Ébano | 00000057870 | NAC. | 10-2018 12-2044 | 11,022,312,277 | 403,670,656 | 682,917,521 | 682,917,521 | 169.1 | 100.0 | 4.2 | 2.3 | 16.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 403,670,656 | 682,917,521 | 682,917,521 | 169.1 | 100.0 | | | | | |
| Campo Esah | 00000058187 | NAC. | 12-2018 12-2029 | 12,996,605,902 | 149,502,824 | 467,432,338 | 467,432,338 | 312.6 | 100.0 | 3.4 | 5.5 | 56.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 149,502,824 | 467,432,338 | 467,432,338 | 312.6 | 100.0 | | | | | |
| Campo Chocol | 00000058232 | NAC. | 01-2019 12-2036 | 1,039,208,037 | 85,256,726 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 85,256,726 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|---|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| CEE Miquetla | 00000058267 | NAC. | 02-2019 12-2042 | 14,678,912,063 | 739,528,601 | 239,456,115 | 239,456,115 | 32.3 | 100.0 | 5.4 | 1.0 | 4.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 739,528,601 | 239,456,115 | 239,456,115 | 32.3 | 100.0 | | | | | |
| Campo Cheek | 00000058288 | NAC. | 02-2019 12-2042 | 7,180,479,470 | 99,545,898 | 970,794,039 | 970,794,039 | 975.2 | 100.0 | 16.9 | 17.7 | 85.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 99,545,898 | 970,794,039 | 970,794,039 | 975.2 | 100.0 | | | | | |
| Campo Cahua | 00000061550 | NAC. | 03-2019 12-2041 | 6,704,021,785 | 16,800,232 | 11,473,547 | 11,473,547 | 68.2 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 91.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 16,800,232 | 11,473,547 | 11,473,547 | 68.2 | 100.0 | | | | | |
| Campo Ixachi | 00000061607 | NAC. | 04-2019 12-2061 | 184,648,608,652 | 21,877,939,494 | 13,906,717,963 | 13,906,717,963 | 63.5 | 100.0 | 10.3 | 8.7 | 34.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | 21,877,939,494 | 13,906,717,963 | 13,906,717,963 | 63.5 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Uchbal | 00000061699 | NAC. | 05-2019 12-2030 | 6,094,061,033 | 743,758,053 | 115,141,716 | 115,141,716 | 15.4 | 100.0 | 2.0 | 0.9 | 77.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 743,758,053 | 115,141,716 | 115,141,716 | 15.4 | 100.0 | | | | | |
| Campo Mulach | 00000061766 | NAC. | 06-2019 12-2030 | 38,524,492,518 | 3,092,522,811 | 6,771,404,117 | 6,771,404,117 | 218.9 | 100.0 | 16.0 | 14.0 | 75.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,092,522,811 | 6,771,404,117 | 6,771,404,117 | 218.9 | 100.0 | | | | | |
| Campo Manik NW | 00000061767 | NAC. | 06-2019 12-2040 | 5,701,319,796 | 46,294,779 | 260,251,835 | 260,251,835 | 562.1 | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 94.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 46,294,779 | 260,251,835 | 260,251,835 | 562.1 | 100.0 | | | | | |
| Campo Cibix | 00000061835 | NAC. | 07-2019 12-2046 | 11,633,299,382 | 2,263,449,854 | 4,113,195,918 | 4,113,195,918 | 181.7 | 100.0 | 42.6 | 33.6 | 79.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,263,449,854 | 4,113,195,918 | 4,113,195,918 | 181.7 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Octli | 00000061837 | NAC. | 07-2019 12-2042 | 9,491,626,570 | 8,527,468 | 382,586,183 | 382,586,183 | 4,486.5 | 100.0 | 4.3 | 7.4 | 90.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 8,527,468 | 382,586,183 | 382,586,183 | 4,486.5 | 100.0 | | | | | |
| Campo Hok | 00000061839 | NAC. | 07-2019 12-2029 | 6,769,561,431 | 7,762,335 | 8,581,167 | 8,581,167 | 110.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 7,762,335 | 8,581,167 | 8,581,167 | 110.5 | 100.0 | | | | | |
| Campo Teekit Profundo | 00000061840 | NAC. | 07-2019 12-2040 | 13,095,858,442 | 1,101,031,603 | 733,547,705 | 733,547,705 | 66.6 | 100.0 | 8.2 | 8.0 | 69.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,101,031,603 | 733,547,705 | 733,547,705 | 66.6 | 100.0 | | | | | |
| Campo Tlacame | 00000062123 | NAC. | 07-2019 12-2042 | 17,303,907,849 | 1,753,013,733 | 1,381,912,669 | 1,381,912,669 | 78.8 | 100.0 | 6.4 | 9.8 | 70.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,753,013,733 | 1,381,912,669 | 1,381,912,669 | 78.8 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Tetl | 00000062130 | NAC. | 07-2019 12-2045 | 12,936,410,024 | 213,779,901 | 164,809,899 | 164,809,899 | 77.0 | 100.0 | 1.4 | 1.4 | 62.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 213,779,901 | 164,809,899 | 164,809,899 | 77.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Koban | 00000062135 | NAC. | 07-2019 12-2032 | 10,934,562,137 | 174,312,776 | 160,045,749 | 160,045,749 | 91.8 | 100.0 | 2.2 | 2.2 | 87.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 174,312,776 | 160,045,749 | 160,045,749 | 91.8 | 100.0 | | | | | |
| Campo Suuk | 00000062140 | NAC. | 07-2019 12-2058 | 13,796,776,315 | 1,626,832,670 | 752,987,221 | 752,987,221 | 46.2 | 100.0 | 4.2 | 0.4 | 53.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,626,832,670 | 752,987,221 | 752,987,221 | 46.2 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Coyula | 00000062335 | NAC. | 09-2019 12-2026 | 14,823,941,204 | 1,191,155,001 | 1,954,196,406 | 1,954,196,406 | 164.0 | 100.0 | 15.3 | 9.8 | 82.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,191,155,001 | 1,954,196,406 | 1,954,196,406 | 164.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0057-M - Campo Cactus | 00000062568 | NAC. | 11-2019 12-2026 | 4,355,718,084 | 202,880,732 | 732,110,184 | 732,110,184 | 360.8 | 100.0 | 11.2 | 10.0 | 96.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 202,880,732 | 732,110,184 | 732,110,184 | 360.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0144-M - Campo Girdaldas | 00000062569 | NAC. | 11-2019 12-2028 | 2,872,015,390 | 46,709,202 | 514,871,210 | 514,871,210 | 1,102.2 | 100.0 | 30.4 | 31.1 | 68.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 46,709,202 | 514,871,210 | 514,871,210 | 1,102.2 | 100.0 | | | | | |
| A-0317-M - Campo Sunuapa | 00000062570 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 3,999,387,658 | 478,507,005 | 745,949,131 | 745,949,131 | 155.8 | 100.0 | 30.9 | 18.7 | 66.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 478,507,005 | 745,949,131 | 745,949,131 | 155.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0329-M - Campo Teotleco | 00000062571 | NAC. | 11-2019 12-2029 | 7,688,002,514 | 404,313,511 | 451,575,338 | 451,575,338 | 111.6 | 100.0 | 8.7 | 4.7 | 83.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 404,313,511 | 451,575,338 | 451,575,338 | 111.6 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|-------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0003-M - Campo Agave | 00000062625 | NAC. | 11-2019 12-2033 | 1,686,345,599 | 12,909,002 | 177,432,347 | 177,432,347 | 1,374.4 | 100.0 | 2.9 | -35.0 | 61.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 12,909,002 | 177,432,347 | 177,432,347 | 1,374.4 | 100.0 | | | | | |
| A-0029-M - Campo Artesa | 00000062626 | NAC. | 11-2019 12-2028 | 757,414,129 | 0 | 91,767,565 | 91,767,565 | 0.0 | 100.0 | 16.3 | 19.4 | 78.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 91,767,565 | 91,767,565 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0083-M - Campo Chiapas-Copano | 00000062627 | NAC. | 11-2019 12-2030 | 1,260,373,232 | 8,437,548 | 79,396,534 | 79,396,534 | 940.9 | 100.0 | 17.0 | -19.8 | 51.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 8,437,548 | 79,396,534 | 79,396,534 | 940.9 | 100.0 | | | | | |
| A-0099-M - Campo Comoapa | 00000062628 | NAC. | 11-2019 12-2027 | 789,237,193 | 33,490,793 | 158,134,550 | 158,134,550 | 472.1 | 100.0 | 27.3 | 20.3 | 73.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 33,490,793 | 158,134,550 | 158,134,550 | 472.1 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0141-M - Campo Gaucho | 00000062629 | NAC. | 11-2019 12-2032 | 628,991,546 | 7,181,274 | 42,226,299 | 42,226,299 | 588.0 | 100.0 | 13.8 | 10.5 | 42.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 7,181,274 | 42,226,299 | 42,226,299 | 588.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0169-M - Campo Juspi | 00000062630 | NAC. | 11-2019 12-2026 | 815,665,487 | 23,208,491 | 264,673,654 | 264,673,654 | 1,140.4 | 100.0 | 21.1 | 27.7 | 72.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 23,208,491 | 264,673,654 | 264,673,654 | 1,140.4 | 100.0 | | | | | |
| A-0230-M - Campo Muspac | 00000062631 | NAC. | 11-2019 12-2034 | 530,006,735 | 45,944,405 | 14,058,031 | 14,058,031 | 30.5 | 100.0 | 3.0 | 2.5 | 25.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 45,944,405 | 14,058,031 | 14,058,031 | 30.5 | 100.0 | | | | | |
| A-0236-M - Campo Nispero | 00000062632 | NAC. | 11-2019 12-2026 | 800,584,356 | 185,238,990 | 70,854,523 | 70,854,523 | 38.2 | 100.0 | 46.0 | 4.3 | 46.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 185,238,990 | 70,854,523 | 70,854,523 | 38.2 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0291-M - Campo Río Nuevo | 00000062633 | NAC. | 11-2019 12-2032 | 87,981,598 | 109,747 | 7,353,203 | 7,353,203 | 6,700.1 | 100.0 | 24.8 | 23.0 | 33.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 109,747 | 7,353,203 | 7,353,203 | 6,700.1 | 100.0 | | | | | |
| Campeche Oriente Fase II | 00000062881 | NAC. | 01-2020 12-2025 | 13,344,791,562 | 1,590,922,813 | 2,638,342,547 | 2,638,342,547 | 165.8 | 100.0 | 9.3 | 18.5 | 61.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,590,922,813 | 2,638,342,547 | 2,638,342,547 | 165.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0312-M - Campo Sitio Grande | 00000065141 | NAC. | 04-2020 12-2028 | 385,057,447 | 45,498,145 | 104,433,040 | 104,433,040 | 229.5 | 100.0 | 21.8 | 18.4 | 80.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 45,498,145 | 104,433,040 | 104,433,040 | 229.5 | 100.0 | | | | | |
| Campo Quesqui | 00000065396 | NAC. | 06-2020 12-2040 | 117,132,897,619 | 8,038,647,984 | 24,483,523,707 | 24,483,523,707 | 304.5 | 100.0 | 18.0 | 16.9 | 59.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 8,038,647,984 | 24,483,523,707 | 24,483,523,707 | 304.5 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | 2024 | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | | | | | |
| A-0046-M - Campo Bellota | 00000065444 | NAC. | 07-2020 12-2036 | 9,722,246,952 | 364,985,172 | 583,318,338 | 583,318,338 | 159.8 | 100.0 | 9.7 | 8.8 | 24.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 364,985,172 | 583,318,338 | 583,318,338 | 159.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0050-M - Campo Bricol | 00000065445 | NAC. | 07-2020 12-2026 | 5,296,847,010 | 335,324,267 | 534,980,911 | 534,980,911 | 159.5 | 100.0 | 16.5 | 11.0 | 45.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 335,324,267 | 534,980,911 | 534,980,911 | 159.5 | 100.0 | | | | | |
| A-0087-M - Campo Chinchorro | 00000065446 | NAC. | 07-2020 12-2034 | 5,070,035,797 | 60,297,548 | 279,284,995 | 279,284,995 | 463.1 | 100.0 | 11.7 | 20.1 | 33.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 60,297,548 | 279,284,995 | 279,284,995 | 463.1 | 100.0 | | | | | |
| A-0119-M - Campo Edén-Jolote | 00000065449 | NAC. | 07-2020 12-2031 | 5,201,137,882 | 162,223,846 | 106,849,584 | 106,849,584 | 65.8 | 100.0 | 8.9 | 1.7 | 19.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 162,223,846 | 106,849,584 | 106,849,584 | 65.8 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/APROBADA | PAGADA/MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0201-M - Campo Madrefil | 00000065450 | NAC. | 07-2020 12-2031 | 13,597,014,553 | 775,103,723 | 985,777,924 | 985,777,924 | 127.1 | 100.0 | 14.5 | 11.8 | 54.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 775,103,723 | 985,777,924 | 985,777,924 | 127.1 | 100.0 | | | | | |
| A-0088-M - Campo Chipilín | 00000065452 | NAC. | 07-2020 12-2036 | 128,866,595 | 448,506 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 28.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 448,506 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| A-0115-M - Campo Cupache | 00000065453 | NAC. | 07-2020 12-2039 | 556,635,411 | 9,833,040 | 32,203 | 32,203 | 0.3 | 100.0 | 4.4 | 0.0 | 15.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 9,833,040 | 32,203 | 32,203 | 0.3 | 100.0 | | | | | |
| A-0250-M - Campo Paché | 00000065454 | NAC. | 07-2020 12-2039 | 2,116,837,773 | 124,705,067 | 180,212,962 | 180,212,962 | 144.5 | 100.0 | 6.4 | 10.7 | 26.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 124,705,067 | 180,212,962 | 180,212,962 | 144.5 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0252-M - Campo Palangre | 00000065455 | NAC. | 07-2020 12-2035 | 856,470,298 | 10,384,412 | 1,221,532 | 1,221,532 | 11.7 | 100.0 | 2.8 | 1.9 | 5.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 10,384,412 | 1,221,532 | 1,221,532 | 11.7 | 100.0 | | | | | |
| A-0372-M - Campo Yagual | 00000065456 | NAC. | 07-2020 12-2029 | 913,579,131 | 46,277,726 | 53,323,497 | 53,323,497 | 115.2 | 100.0 | 11.4 | 7.0 | 55.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 46,277,726 | 53,323,497 | 53,323,497 | 115.2 | 100.0 | | | | | |
| Campo Itta | 00000065476 | NAC. | 07-2020 12-2033 | 19,625,839,259 | 1,913,269,389 | 723,091,391 | 723,091,391 | 37.7 | 100.0 | 4.7 | 4.2 | 60.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,913,269,389 | 723,091,391 | 723,091,391 | 37.7 | 100.0 | | | | | |
| Campo Tlamatini | 00000065477 | NAC. | 07-2020 12-2044 | 14,164,716,714 | 647,109,976 | 1,561,461,757 | 1,561,461,757 | 241.2 | 100.0 | 6.5 | 4.0 | 60.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 647,109,976 | 1,561,461,757 | 1,561,461,757 | 241.2 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Comalcalco Fase II | 00000065824 | NAC. | 10-2020 12-2030 | 78,875,607,315 | 5,137,447,933 | 17,847,373,248 | 17,847,373,248 | 347.3 | 100.0 | 19.8 | 29.1 | 72.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 5,137,447,933 | 17,847,373,248 | 17,847,373,248 | 347.3 | 100.0 | | | | | |
| Campo Teca | 00000065910 | NAC. | 12-2020 12-2042 | 18,867,302,933 | 1,381,999,488 | 1,081,041,822 | 1,081,041,822 | 78.2 | 100.0 | 6.4 | 4.0 | 72.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,381,999,488 | 1,081,041,822 | 1,081,041,822 | 78.2 | 100.0 | | | | | |
| Cuichapa Fase II | 00000065958 | NAC. | 01-2021 12-2027 | 23,185,261,711 | 3,739,209,163 | 4,035,590,457 | 4,035,590,457 | 107.9 | 100.0 | 22.9 | 17.1 | 58.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,739,209,163 | 4,035,590,457 | 4,035,590,457 | 107.9 | 100.0 | | | | | |
| Campo Pokche | 00000069823 | NAC. | 09-2021 12-2033 | 25,717,603,326 | 259,275,973 | 1,886,908,612 | 1,886,908,612 | 727.7 | 100.0 | 2.1 | 1.8 | 92.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 259,275,973 | 1,886,908,612 | 1,886,908,612 | 727.7 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Kayab | 00000069897 | NAC. | 09-2021 12-2053 | 128,317,632,121 | 2,232,244,588 | 10,866,702 | 10,866,702 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,232,244,588 | 10,866,702 | 10,866,702 | 0.4 | 100.0 | | | | | |
| Campo Pit | 00000069898 | NAC. | 09-2021 12-2054 | 90,659,078,036 | 1,549,800,195 | 43,925 | 43,925 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,549,800,195 | 43,925 | 43,925 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0369-2M - Campo Xanab | 00000070077 | NAC. | 01-2022 12-2028 | 15,009,084,596 | 1,547,022,301 | 3,143,600,859 | 3,143,600,859 | 203.2 | 100.0 | 22.2 | 24.9 | 66.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,547,022,301 | 3,143,600,859 | 3,143,600,859 | 203.2 | 100.0 | | | | | |
| Campo Paki | 00000070137 | NAC. | 12-2021 12-2032 | 2,593,131,039 | 1,215,839,997 | 376,403 | 376,403 | 0.0 | 100.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,215,839,997 | 376,403 | 376,403 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0373-2M - Campo Yaxché | 00000070138 | NAC. | 01-2022 12-2035 | 90,290,917,230 | 19,341,458,242 | 14,396,549,271 | 14,396,549,271 | 74.4 | 100.0 | 16.7 | 17.5 | 44.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 19,341,458,242 | 14,396,549,271 | 14,396,549,271 | 74.4 | 100.0 | | | | | |
| Campo Racemosa | 00000070139 | NAC. | 12-2021 12-2039 | 4,715,495,212 | 1,353,122,100 | 1,644,692,642 | 1,644,692,642 | 121.5 | 100.0 | 33.3 | 36.4 | 73.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,353,122,100 | 1,644,692,642 | 1,644,692,642 | 121.5 | 100.0 | | | | | |
| Campo Tupilco Profundo | 00000070145 | NAC. | 12-2021 12-2036 | 33,216,821,354 | 3,823,276,464 | 6,486,356,519 | 6,486,356,519 | 169.6 | 100.0 | 23.9 | 13.8 | 60.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,823,276,464 | 6,486,356,519 | 6,486,356,519 | 169.6 | 100.0 | | | | | |
| A-0196-M - Campo Lum | 00000070957 | NAC. | 02-2022 12-2047 | 13,847,457,550 | 90,086,663 | 36,099,520 | 36,099,520 | 40.0 | 100.0 | 0.3 | 0.1 | 9.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 90,086,663 | 36,099,520 | 36,099,520 | 40.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0032-M - Campo Ayatsil | 00000072747 | NAC. | 03-2022 12-2062 | 339,741,171,401 | 9,486,853,032 | 7,879,708,600 | 7,879,708,600 | 83.0 | 100.0 | 2.9 | 10.7 | 20.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 9,486,853,032 | 7,879,708,600 | 7,879,708,600 | 83.0 | 100.0 | | | | | |
| A-0034-M - Campo Ayocote | 00000073552 | NAC. | 04-2022 12-2030 | 478,277,668 | 63,924,357 | 61,195,287 | 61,195,287 | 95.7 | 100.0 | 8.5 | 8.9 | 33.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 63,924,357 | 61,195,287 | 61,195,287 | 95.7 | 100.0 | | | | | |
| A-0027-M - Campo Arroyo Prieto | 00000073553 | NAC. | 04-2022 12-2032 | 729,149,280 | 105,320,108 | 111,483,965 | 111,483,965 | 105.8 | 100.0 | 11.9 | 11.9 | 42.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 105,320,108 | 111,483,965 | 111,483,965 | 105.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0075-M - Campo Cerro Nanchital | 00000073555 | NAC. | 04-2022 12-2032 | 89,117,869 | 1,205,674 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,205,674 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRAMADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| AE-0339-2M - Campo Tiumut | 00000073556 | NAC. | 04-2022 12-2026 | 214,259,068 | 95,821 | 45,422,009 | 45,422,009 | 47,402.9 | 100.0 | 20.5 | 12.0 | 71.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 95,821 | 45,422,009 | 45,422,009 | 47,402.9 | 100.0 | | | | | |
| AE-0235-2M - Campo Nelash | 00000073557 | NAC. | 04-2022 12-2045 | 439,503,475 | 308,805 | 9,983,160 | 9,983,160 | 3,232.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 308,805 | 9,983,160 | 9,983,160 | 3,232.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0035-M - Campo Bacab | 00000073562 | NAC. | 04-2022 12-2043 | 7,675,847,465 | 15,443,341 | 83,079,158 | 83,079,158 | 537.9 | 100.0 | 0.9 | 2.0 | 7.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 15,443,341 | 83,079,158 | 83,079,158 | 537.9 | 100.0 | | | | | |
| A-0327-M - Campo Tekel | 00000073593 | NAC. | 04-2022 12-2041 | 40,879,384,569 | 4,424,071,759 | 2,021,672,294 | 2,021,672,294 | 45.6 | 100.0 | 3.8 | 3.1 | 13.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 4,424,071,759 | 2,021,672,294 | 2,021,672,294 | 45.6 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0361-M - Campo Utsil | 00000073594 | NAC. | 01-2023 12-2047 | 34,154,716,927 | 289,304,835 | 49,490,151 | 49,490,151 | 17.1 | 100.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 289,304,835 | 49,490,151 | 49,490,151 | 17.1 | 100.0 | | | | | |
| A-0092-M - Campo Cinco Presidentes | 00000073700 | NAC. | 05-2022 12-2046 | 9,130,087,894 | 841,439,423 | 1,544,625,106 | 1,544,625,106 | 183.5 | 100.0 | 25.4 | 24.7 | 58.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 841,439,423 | 1,544,625,106 | 1,544,625,106 | 183.5 | 100.0 | | | | | |
| A-0145-M - Campo Guaricho | 00000073701 | NAC. | 05-2022 12-2036 | 2,705,987,176 | 42,664,101 | 658,086,789 | 658,086,789 | 1,542.4 | 100.0 | 24.0 | 32.1 | 67.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 42,664,101 | 658,086,789 | 658,086,789 | 1,542.4 | 100.0 | | | | | |
| A-0195-2M - Campo Los Soldados | 00000073702 | NAC. | 05-2022 12-2033 | 2,697,122,225 | 314,026,182 | 345,966,934 | 345,966,934 | 110.1 | 100.0 | 20.9 | 19.8 | 50.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 314,026,182 | 345,966,934 | 345,966,934 | 110.1 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| A-0284-2M - Campo Rabasa | 00000073921 | NAC. | 06-2022 12-2046 | 15,252,758,072 | 1,643,090,944 | 1,805,817,768 | 1,805,817,768 | 109.9 | 100.0 | 14.3 | 22.1 | 48.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,643,090,944 | 1,805,817,768 | 1,805,817,768 | 109.9 | 100.0 | | | | | |
| A-0183-3M - Campo Ku | 00000073982 | NAC. | 06-2022 12-2036 | 79,033,274,719 | 4,872,313,930 | 6,228,399,683 | 6,228,399,683 | 127.8 | 100.0 | 6.3 | 8.4 | 31.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 4,872,313,930 | 6,228,399,683 | 6,228,399,683 | 127.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0375-2M - Campo Zaap | 00000073984 | NAC. | 06-2022 12-2036 | 71,874,459,323 | 7,748,722,376 | 11,917,356,053 | 11,917,356,053 | 153.7 | 100.0 | 14.7 | 20.5 | 53.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 7,748,722,376 | 11,917,356,053 | 11,917,356,053 | 153.7 | 100.0 | | | | | |
| A-0292-M - Campo Rodador | 00000074047 | NAC. | 07-2022 12-2034 | 4,249,830,609 | 263,075,184 | 431,190,156 | 431,190,156 | 163.9 | 100.0 | 11.5 | 10.3 | 31.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 263,075,184 | 431,190,156 | 431,190,156 | 163.9 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|-------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Tlalkivak | 00000074762 | NAC. | 11-2022 12-2038 | 7,794,718,497 | 3,821,260,470 | 1,287,919,185 | 1,287,919,185 | 33.7 | 100.0 | 39.4 | 29.5 | 81.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,821,260,470 | 1,287,919,185 | 1,287,919,185 | 33.7 | 100.0 | | | | | |
| Techiaktli | 00000074782 | NAC. | 11-2022 12-2031 | 1,699,244,287 | 72,159,552 | 1,032,918,580 | 1,032,918,580 | 1,431.4 | 100.0 | 46.2 | 52.6 | 85.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 72,159,552 | 1,032,918,580 | 1,032,918,580 | 1,431.4 | 100.0 | | | | | |
| AE-0036-2M - Campo Bacal | 00000074852 | NAC. | 01-2023 12-2025 | 302,716,589 | 9,066,405 | 60,914,780 | 60,914,780 | 671.8 | 100.0 | 7.9 | -18.3 | 29.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 9,066,405 | 60,914,780 | 60,914,780 | 671.8 | 100.0 | | | | | |
| A-0051-M - Campo Brillante | 00000074853 | NAC. | 01-2023 12-2026 | 227,029,377 | 5,399,768 | 82,218,087 | 82,218,087 | 1,522.6 | 100.0 | 42.3 | 38.0 | 79.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 5,399,768 | 82,218,087 | 82,218,087 | 1,522.6 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| AE-0187-2M - Campo Lacamango | 00000074854 | NAC. | 01-2023 12-2032 | 955,640,208 | 11,804,422 | 168,892,299 | 168,892,299 | 1,430.7 | 100.0 | 10.0 | 18.7 | 39.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 11,804,422 | 168,892,299 | 168,892,299 | 1,430.7 | 100.0 | | | | | |
| A-0300-M - Campo San Ramón | 00000076388 | NAC. | 03-2023 12-2028 | 2,859,364,281 | 222,754,994 | 469,256,460 | 469,256,460 | 210.6 | 100.0 | 16.7 | 19.1 | 35.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 222,754,994 | 469,256,460 | 469,256,460 | 210.6 | 100.0 | | | | | |
| A-0047-M - Campo Blasillo | 00000076389 | NAC. | 03-2023 12-2042 | 2,633,185,025 | 141,035,078 | 315,084,171 | 315,084,171 | 223.4 | 100.0 | 8.3 | 7.5 | 20.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 141,035,078 | 315,084,171 | 315,084,171 | 223.4 | 100.0 | | | | | |
| A-0203-3M - Campo Maloob | 00000077617 | NAC. | 04-2023 12-2072 | 223,920,592,387 | 15,895,691,398 | 23,897,944,986 | 23,897,944,986 | 150.3 | 100.0 | 8.7 | 10.6 | 21.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 15,895,691,398 | 23,897,944,986 | 23,897,944,986 | 150.3 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRAMA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Camatl | 00000077880 | NAC. | 07-2023 12-2040 | 7,458,284,697 | 20,188,153 | 1,465,782,577 | 1,465,782,577 | 7,260.6 | 100.0 | 39.5 | 39.2 | 67.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 20,188,153 | 1,465,782,577 | 1,465,782,577 | 7,260.6 | 100.0 | | | | | |
| Campo Pokche NE | 00000077882 | NAC. | 07-2023 12-2026 | 8,783,454,455 | 654,064,738 | 2,594,209,025 | 2,594,209,025 | 396.6 | 100.0 | 5.3 | 8.1 | 99.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 654,064,738 | 2,594,209,025 | 2,594,209,025 | 396.6 | 100.0 | | | | | |
| Campo Xanab SE | 00000077883 | NAC. | 07-2023 12-2038 | 9,309,698,810 | 130,876,177 | 1,325,885,436 | 1,325,885,436 | 1,013.0 | 100.0 | 23.2 | 5.9 | 36.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 130,876,177 | 1,325,885,436 | 1,325,885,436 | 1,013.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Akal NW | 00000077884 | NAC. | 07-2023 12-2036 | 10,869,647,292 | 1,311,014,330 | 2,055,291,750 | 2,055,291,750 | 156.7 | 100.0 | 17.3 | 19.7 | 36.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,311,014,330 | 2,055,291,750 | 2,055,291,750 | 156.7 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Tlakati | 00000078000 | NAC. | 07-2023 12-2028 | 1,975,520,688 | 3,706,439 | 856,372,140 | 856,372,140 | 23,104.9 | 100.0 | 40.3 | 46.8 | 96.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,706,439 | 856,372,140 | 856,372,140 | 23,104.9 | 100.0 | | | | | |
| Campo Xinich | 00000078002 | NAC. | 07-2023 12-2045 | 2,153,542,510 | 4,422,925 | 39,892,396 | 39,892,396 | 901.9 | 100.0 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 4,422,925 | 39,892,396 | 39,892,396 | 901.9 | 100.0 | | | | | |
| U k u n | 00000078009 | NAC. | 07-2023 12-2030 | 12,397,421,121 | 1,840,741,107 | 94,966,834 | 94,966,834 | 5.1 | 100.0 | 9.6 | 0.4 | 1.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,840,741,107 | 94,966,834 | 94,966,834 | 5.1 | 100.0 | | | | | |
| Integral Chuc Fase II | 00000078330 | NAC. | 08-2023 12-2042 | 137,845,710,975 | 0 | 7,071,512,451 | 7,071,512,451 | 0.0 | 100.0 | 7.5 | 7.5 | 10.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 7,071,512,451 | 7,071,512,451 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Actul | 00000078345 | NAC. | 08-2023 12-2054 | 1,755,390,561 | 0 | 327,484,280 | 327,484,280 | 0.0 | 100.0 | 41.4 | 34.8 | 38.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 327,484,280 | 327,484,280 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Cibix-401EXP | 00000078391 | NAC. | 09-2023 12-2037 | 3,139,771,248 | 0 | 703,640,592 | 703,640,592 | 0.0 | 100.0 | 72.4 | 54.9 | 65.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 703,640,592 | 703,640,592 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Valeriana | 00000078392 | NAC. | 09-2023 12-2045 | 7,250,232,075 | 0 | 679,718,586 | 679,718,586 | 0.0 | 100.0 | 17.1 | 14.1 | 14.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 679,718,586 | 679,718,586 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Platao | 00000078393 | NAC. | 09-2023 12-2037 | 5,867,908,413 | 0 | 1,504,802,275 | 1,504,802,275 | 0.0 | 100.0 | 47.1 | 48.7 | 55.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 1,504,802,275 | 1,504,802,275 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Zama | 00000078460 | NAC. | 10-2023 12-2055 | 94,737,707,951 | 0 | 73,365,490 | 73,365,490 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 73,365,490 | 73,365,490 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Atoyatl | 00000078651 | NAC. | 12-2023 12-2037 | 9,573,370,965 | 0 | 1,582,728,532 | 1,582,728,532 | 0.0 | 100.0 | 37.9 | 47.3 | 65.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 1,582,728,532 | 1,582,728,532 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Tentok | 00000078726 | NAC. | 12-2023 12-2041 | 13,666,799,037 | 0 | 573,031,089 | 573,031,089 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 34.5 | 45.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 573,031,089 | 573,031,089 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Chucox | 00000078731 | NAC. | 12-2023 12-2047 | 3,225,530,280 | 0 | 282,848,854 | 282,848,854 | 0.0 | 100.0 | 25.5 | 33.0 | 33.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 282,848,854 | 282,848,854 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Bakte | 00000079376 | NAC. | 02-2024 12-2040 | 22,442,446,560 | 0 | 111,589,957 | 111,589,957 | 0.0 | 100.0 | 35.0 | 7.8 | 7.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 111,589,957 | 111,589,957 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Techiahtli | 00000079377 | NAC. | 02-2024 12-2041 | 8,854,080,413 | 0 | 202,589,586 | 202,589,586 | 0.0 | 100.0 | 23.7 | 8.1 | 8.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 202,589,586 | 202,589,586 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Cantarell Fase II | 00000079999 | NAC. | 03-2024 12-2078 | 450,552,085,572 | 0 | 5,241,495,766 | 5,241,495,766 | 0.0 | 100.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 5,241,495,766 | 5,241,495,766 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Tamaulipas Constituciones | 00000080089 | NAC. | 03-2024 03-2064 | 29,180,112,332 | 0 | 165,131,324 | 165,131,324 | 0.0 | 100.0 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 165,131,324 | 165,131,324 | 0.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Campo Etkal NE | 00000081955 | NAC. | 07-2024 12-2031 | 7,831,192,706 | 0 | 93,002,743 | 93,002,743 | 0.0 | 100.0 | 36.7 | 1.2 | 1.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 93,002,743 | 93,002,743 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Campo Sejkan | 00000082210 | NAC. | 09-2024 12-2031 | 8,624,312,203 | 0 | 59,742,599 | 59,742,599 | 0.0 | 100.0 | 13.0 | 0.9 | 0.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 59,742,599 | 59,742,599 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Aceite Terciario del Golfo | 001 02 001 | NAC. | 12-2002 12-2034 | 442,164,926,591 | 4,063,927,922 | 4,394,694,635 | 4,394,694,635 | 108.1 | 100.0 | 0.7 | 3.9 | 76.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 4,063,927,922 | 4,394,694,635 | 4,394,694,635 | 108.1 | 100.0 | | | | | |
| Integral Jujo-Tecominoacán | 018 01 016 | NAC. | 12-2002 12-2031 | 146,572,317,992 | 1,662,899,794 | 1,347,743,563 | 1,347,743,563 | 81.0 | 100.0 | 1.5 | 1.0 | 86.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,662,899,794 | 1,347,743,563 | 1,347,743,563 | 81.0 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | |
| Cantarell | 020 96 020 | NAC. | 01-1997 12-2036 | 1,472,923,924,676 | 10,543,889,450 | 9,298,743,838 | 9,298,743,838 | 88.1 | 100.0 | 0.2 | 1.7 | 85.1 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 10,543,889,450 | 9,298,743,838 | 9,298,743,838 | 88.1 | 100.0 | | | |
| Burgos | 021 96 021 | NAC. | 01-1997 12-2032 | 659,516,492,748 | 2,416,047,544 | 4,589,417,611 | 4,589,417,611 | 189.9 | 100.0 | 0.5 | 0.4 | 93.5 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,416,047,544 | 4,589,417,611 | 4,589,417,611 | 189.9 | 100.0 | | | |
| Proyecto Tamaulipas Constituciones | 0218T4L0039 | NAC. | 01-2001 12-2044 | 73,783,487,832 | 1,259,708,524 | 771,542,613 | 771,542,613 | 61.2 | 100.0 | 1.1 | 0.4 | 93.3 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,259,708,524 | 771,542,613 | 771,542,613 | 61.2 | 100.0 | | | |
| Integral Ku-Maloob-Zaap | 039 98 039 | NAC. | 12-2002 12-2030 | 1,001,055,390,563 | 1,143,884,602 | 847,283,239 | 847,283,239 | 74.0 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 92.4 |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,143,884,602 | 847,283,239 | 847,283,239 | 74.0 | 100.0 | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Integral Complejo Antonio J. Bermudez | 069 98 069 | NAC. | 01-2002 12-2035 | 331,925,426,177 | 3,364,510,198 | 5,203,291,527 | 5,203,291,527 | 154.6 | 100.0 | 1.9 | 1.5 | 93.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 3,364,510,198 | 5,203,291,527 | 5,203,291,527 | 154.6 | 100.0 | | | | | |
| Integral Lakach | 0718TZZ0001 | NAC. | 01-2009 12-2029 | 40,649,243,555 | 0 | 1,126,012 | 1,126,012 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 1,126,012 | 1,126,012 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Integral Poza Rica | 093 98 093 | NAC. | 01-2002 12-2027 | 115,054,763,596 | 2,359,663,098 | 3,018,919,768 | 3,018,919,768 | 127.9 | 100.0 | 2.8 | 2.0 | 93.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,359,663,098 | 3,018,919,768 | 3,018,919,768 | 127.9 | 100.0 | | | | | |
| Integral Arenque | 094 01 092 | NAC. | 01-2002 12-2031 | 66,637,919,718 | 107,941,437 | 144,366,679 | 144,366,679 | 133.7 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 86.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 107,941,437 | 144,366,679 | 144,366,679 | 133.7 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Integral Ayin-Alux | 095 01 093 | NAC. | 01-2009 12-2027 | 26,170,461,014 | 9,140,371 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 30.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 9,140,371 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| Integral Cactus Sitio-Grande | 098 01 096 | NAC. | 01-2002 12-2033 | 85,001,872,232 | 4,336,579 | 117,892,845 | 117,892,845 | 2,718.5 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 98.9 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 4,336,579 | 117,892,845 | 117,892,845 | 2,718.5 | 100.0 | | | | | |
| Integral Chuc | 101 01 099 | NAC. | 01-2002 12-2038 | 405,451,582,736 | 0 | 1,342,648,045 | 1,342,648,045 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 1,342,648,045 | 1,342,648,045 | 0.0 | 100.0 | | | | | |
| Integral Yaxche | 109 01 107 | NAC. | 12-2006 12-2032 | 143,253,521,221 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | 1118T4L0006 | NAC. | 01-2012 12-2025 | 11,417,560,144 | 278,645,921 | 756,299,255 | 756,299,255 | 271.4 | 100.0 | 5.9 | 7.2 | 94.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-030-Otros proyectos de infraestructura | | | | | 278,645,921 | 756,299,255 | 756,299,255 | 271.4 | 100.0 | | | | | |
| Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | 1218T4L0001 | NAC. | 04-2012 12-2026 | 4,487,166,573 | 301,419 | 2,468,154 | 2,468,154 | 818.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-030-Otros proyectos de infraestructura | | | | | 301,419 | 2,468,154 | 2,468,154 | 818.8 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Tsimin Xux | 1218T4L0017 | NAC. | 01-2013 12-2048 | 212,819,271,447 | 6,957,136,887 | 3,355,064,260 | 3,355,064,260 | 48.2 | 100.0 | 2.6 | 1.5 | 78.4 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 6,957,136,887 | 3,355,064,260 | 3,355,064,260 | 48.2 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | 1218T4L0018 | NAC. | 01-2013 12-2035 | 72,798,070,490 | 1,907,171 | 6,251,393 | 6,251,393 | 327.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 1,907,171 | 6,251,393 | 6,251,393 | 327.7 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|------|------|--|---------------------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMU- LADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGRA- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Proyecto Crudo Ligero Marino | 1218T4L0021 | NAC. | 01-2013 12-2040 | 189,771,466,604 | 6,749,574,380 | 4,342,992,373 | 4,342,992,373 | 64.3 | 100.0 | 2.1 | 1.5 | 80.7 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 6,749,574,380 | 4,342,992,373 | 4,342,992,373 | 64.3 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | 1218T4L0022 | NAC. | 01-2013 12-2029 | 10,589,875,500 | 211,052,550 | 718,412,441 | 718,412,441 | 340.3 | 100.0 | 3.8 | 6.2 | 91.3 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 211,052,550 | 718,412,441 | 718,412,441 | 340.3 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Lankahuasa | 1218T4L0024 | NAC. | 01-2013 12-2030 | 4,511,867,845 | 7,533,305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 7,533,305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| Proyecto Integral Veracruz | 1218T4L0025 | NAC. | 01-2013 12-2031 | 127,220,356,471 | 8,742,993,983 | 7,072,605,560 | 7,072,605,560 | 80.8 | 100.0 | 8.2 | 5.0 | 66.6 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 8,742,993,983 | 7,072,605,560 | 7,072,605,560 | 80.8 | 100.0 | | | | | |

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

| TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE | | | | |
|---|-------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|------|--|----------------------|
| | | | | (PESOS) | | | | | | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 | | 2024 | | ACUMULADO HASTA 2024 |
| | | | | INVERSIÓN TOTAL ^{2/} | 2024 | | | PAGADA/ APROBADA | PAGADA/ MODIFICADA | PROGR- MADO | REAL | | | |
| | | | | | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA | | | | | | | |
| Proyecto Ixtal-Manik | 1218T4L0026 | NAC. | 01-2013 12-2034 | 52,877,914,407 | 2,150,461,232 | 1,685,936,290 | 1,685,936,290 | 78.3 | 100.0 | 4.5 | 3.3 | 85.5 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,150,461,232 | 1,685,936,290 | 1,685,936,290 | 78.3 | 100.0 | | | | | |
| Proyecto Costero Terrestre | 1218T4L0027 | NAC. | 01-2013 12-2036 | 16,583,256,703 | 2,343,166,426 | 172,067,034 | 172,067,034 | 7.3 | 100.0 | 4.7 | 2.0 | 45.2 | | |
| T9G - Pemex Exploración y Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos | | | | | 2,343,166,426 | 172,067,034 | 172,067,034 | 7.3 | 100.0 | | | | | |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.