

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				812,595,570,717	21,676,971,547	29,012,593,531	29,012,593,531	133.8	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				360,532,889,788	20,707,803,462	15,905,053,097	15,905,053,097	76.8	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				10,479,652,458	1,230,009,637	623,708,160	623,708,160	50.7	100.0			
Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019	00000052502	Ver.	04-2017 12-2025	915,477,224	28,349,541	78,481,538	78,481,538	276.8	100.0	3.1	0.0	27.8
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-029-Programas de adquisiciones				28,349,541	78,481,538	78,481,538	276.8	100.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta	00000053612	NL.	01-2018 12-2025	307,266,156	67,127,911	3,068,179	3,068,179	4.5	100.0	0.0	1.0	45.1
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-029-Programas de adquisiciones				67,127,911	3,068,179	3,068,179	4.5	100.0			
Adquisición de catalizadores de Cadereyta	00000057574	NL.	01-2019 12-2025	910,663,871	46,558,908	38,596,571	38,596,571	82.8	100.0	0.7	4.2	90.8
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-029-Programas de adquisiciones				46,558,908	38,596,571	38,596,571	82.8	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula	00000057606	Hgo.	01-2019 12-2025	717,947,589	184,960,118	99,434,325	99,434,325	53.7	100.0	0.5	30.2	74.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					184,960,118	99,434,325	99,434,325	53.7	100.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán	00000057628	Ver.	01-2019 12-2025	805,020,405	61,072,763	158,330,226	158,330,226	259.2	100.0	0.4	2.3	42.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					61,072,763	158,330,226	158,330,226	259.2	100.0			
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3	00000062404	Gto.	01-2020 12-2026	1,113,611,503	293,206,743	161,649,760	161,649,760	55.1	100.0	0.2	17.1	60.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					293,206,743	161,649,760	161,649,760	55.1	100.0			
Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula	00000062405	Hgo.	01-2020 12-2024	107,063,460	3,416,171	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			3,416,171	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2	00000062406	Gto.	01-2020 12-2025	116,736,417	6,730,052	23,239,185	23,239,185	345.3	100.0	0.1	23.4	68.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			6,730,052	23,239,185	23,239,185	345.3	100.0				
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz	00000062774	Oax.	01-2020 12-2025	1,108,365,176	125,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			125,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero	00000069710	Tamps.	07-2021 12-2025	878,794,655	220,000,000	56,491,243	56,491,243	25.6	100.0	0.0	0.6	5.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			220,000,000	56,491,243	56,491,243	25.6	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera	00000070412	Ver.	02-2022 12-2027	259,092,727	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos	00000070415	Ver.	02-2022 12-2027	204,467,497	66,971,911	2,341,239	2,341,239	3.4	100.0	32.7	0.0	1.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				66,971,911	2,341,239	2,341,239	3.4	100.0				
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora	00000071276	Son.	03-2022 12-2027	33,512,693	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022	00000071316	Oax.	03-2022 12-2027	152,829,582	15,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0	10.5	33.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				15,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca	00000073570	Oax.	05-2022 12-2027	37,837,482	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de equipos de radiocomunicación, equipo ligero y pesado para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000074382	Ver.	09-2022 12-2027	257,042,336	0	2,075,894	2,075,894	0.0	100.0	0.0	0.0	0.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				0	2,075,894	2,075,894	0.0	100.0				
Adquisición de catalizadores para las plantas de Amoniaco del C.P. Cosoleacaque	00000074781	Ver.	11-2022 12-2026	423,473,688	56,051,547	0	0	0.0	0.0	13.2	6.7	6.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones				56,051,547	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Adquisición de vehículos contraincendio para la Refinería Salina Cruz	00000077874	Oax.	06-2023 12-2029	379,466,440	55,563,972	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					55,563,972	0	0	0.0	0.0			
Rehabilitación integral al edificio SEDE de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica	00000078409	Tab.	01-2024 12-2028	42,125,821	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de bienes muebles para el CPG Burgos 2024-2027	00000078510	Tamps.	01-2024 12-2027	243,547,618	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Sistemas Catalíticos y Resinas Capitalizables 2024-2028 de la Refinería Cadereyta	00000078643	NL.	01-2024 12-2028	1,002,366,526	0	0	0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición del equipo de cómputo personal y periféricos para Pemex Transformación Industrial	00000078861	NAC.	01-2024 12-2025	282,353,857	0	0	0	0.0	0.0	100.0	99.2	99.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua UDA 200 de la Refinería Minatitlán 2024	00000081634	Ver.	04-2024 12-2025	36,957,682	0	0	0	0.0	0.0	1.0	1.5	1.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de equipos y materiales para detección del trazador molecular en el aditivo PEMEX ADITEC en gasolinas de la marca PEMEX	00000081810	NAC.	05-2024 12-2024	5,924,955	0	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados	1318T4N0037	Tab.	01-2014 12-2024	53,439,518	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime	1418T4M0031	Oax.	08-2014 12-2024	59,928,187	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.9	28.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera	1418T4O0024	Ver.	01-2015 12-2024	24,339,393	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				342,997,002,084	19,477,793,825	15,120,335,573	15,120,335,573	77.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus	00000048690	Chis.	10-2016 12-2024	26,810,035	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus	00000048691	Chis.	08-2016 12-2024	67,464,106	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000048692	Tab.	08-2016 12-2025	82,597,951	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque	00000048703	Tamps.	08-2016 12-2024	88,333,765	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus	00000048704	Chis.	08-2016 12-2024	197,068,948	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera	00000048706	Ver.	06-2016 12-2025	149,339,952	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera	00000048708	Ver.	06-2016 12-2025	431,458,744	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus	00000048710	Chis.	08-2015 12-2024	374,779,202	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas	00000048714	NAC.	08-2016 12-2024	515,369,878	0	4,892,571	4,892,571	0.0	100.0	7.1	32.7	93.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	4,892,571	4,892,571	0.0	100.0			
Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4.	00000048726	Tamps.	11-2016 12-2024	4,188,533	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento mayor a planta Endulzadora de Gas y Recuperadora de Azufre	00000048728	Ver.	08-2016 12-2024	11,022,189	0	0	0	0.0	0.0	0.0	97.5	100.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex	00000050804	Tab.	10-2016 12-2024	179,231,250	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos	00000050818	Tamps.	01-2017 12-2025	65,397,670	0	5,333	5,333	0.0	100.0	0.0	88.3	98.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	5,333	5,333	0.0	100.0			
Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000052217	Ver.	02-2017 12-2024	110,754,662	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	00000053321	Ver.	10-2017 12-2024	110,312,062	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053566	Tab.	07-2017 12-2024	14,823,148	0	0	0	0.0	0.0	0.0	89.0	98.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053572	Tab.	07-2017 12-2024	27,461,184	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica	00000053608	Ver.	11-2017 12-2025	94,492,812	0	0	0	0.0	0.0	0.0	86.9	96.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	00000053738	Tab.	09-2017 12-2024	70,975,213	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.8
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022	00000054606	Oax.	03-2018 12-2024	10,421,822,284	4,412,264	1,082,728,726	1,082,728,726	24,539.0	100.0	0.0	0.0	98.7
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				4,412,264	1,082,728,726	1,082,728,726	24,539.0	100.0			
Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022	00000054713	NL.	05-2018 12-2024	9,984,083,575	75,057,322	1,038,229,127	1,038,229,127	1,383.2	100.0	2.1	10.3	96.5
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				75,057,322	1,038,229,127	1,038,229,127	1,383.2	100.0			
Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco	00000057595	NAC.	08-2018 12-2025	384,578,096	0	5,007,307	5,007,307	0.0	100.0	0.0	47.4	99.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	5,007,307	5,007,307	0.0	100.0				
Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos	00000057603	Ver.	08-2018 12-2024	159,090,387	0	76,641,957	76,641,957	0.0	100.0	0.0	78.4	97.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	76,641,957	76,641,957	0.0	100.0				
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022	00000057604	Chis.	08-2018 12-2025	2,303,571,152	462,748,319	589,630,562	589,630,562	127.4	100.0	12.6	50.4	81.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			462,748,319	589,630,562	589,630,562	127.4	100.0				
Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023	00000057605	Hgo.	01-2019 12-2024	14,280,398,630	109,577,899	1,306,169,622	1,306,169,622	1,192.0	100.0	0.0	0.7	99.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			109,577,899	1,306,169,622	1,306,169,622	1,192.0	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023	00000057624	Ver.	10-2018 12-2024	11,567,668,001	1,000,000	1,270,683,122	1,270,683,122	127,068.3	100.0	0.3	1.1	68.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					1,000,000	1,270,683,122	1,270,683,122	127,068.3	100.0			
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023	00000057625	Tab.	01-2019 12-2024	3,556,492,126	309,209,736	214,675,438	214,675,438	69.4	100.0	14.0	6.6	19.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					309,209,736	214,675,438	214,675,438	69.4	100.0			
Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023	00000057626	Tamps.	01-2019 12-2024	11,581,345,129	253,968,327	1,330,517,783	1,330,517,783	523.8	100.0	0.0	6.7	86.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					253,968,327	1,330,517,783	1,330,517,783	523.8	100.0			
Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022	00000057627	Gto.	08-2018 12-2024	11,117,778,738	24,453,556	1,241,624,857	1,241,624,857	5,077.4	100.0	0.1	13.1	79.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					24,453,556	1,241,624,857	1,241,624,857	5,077.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023	00000057644	Pue.	01-2019 12-2024	1,167,074,390	57,925,889	34,303,564	34,303,564	59.2	100.0	6.9	1.9	6.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					57,925,889	34,303,564	34,303,564	59.2	100.0			
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022	00000057673	Tab.	08-2018 12-2024	5,419,401,682	248,272,576	203,957,838	203,957,838	82.1	100.0	5.9	6.5	53.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					248,272,576	203,957,838	203,957,838	82.1	100.0			
Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREP)	00000057869	Ver.	01-2019 12-2025	248,000,443	0	92,799,312	92,799,312	0.0	100.0	0.0	34.9	81.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	92,799,312	92,799,312	0.0	100.0			
Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022	00000057892	Ver.	10-2018 12-2025	1,607,648,894	0	131,873,682	131,873,682	0.0	100.0	12.3	58.2	78.6

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	131,873,682	131,873,682	0.0	100.0				
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera	00000057906	Ver.	01-2019 12-2024	225,866,800	68,920,710	93,331,971	93,331,971	135.4	100.0	6.1	59.0	75.4
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				68,920,710	93,331,971	93,331,971	135.4	100.0			
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos	00000057930	Ver.	01-2019 12-2024	721,125,008	467,766,185	244,789,914	244,789,914	52.3	100.0	13.3	54.7	71.7
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				467,766,185	244,789,914	244,789,914	52.3	100.0			
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022	00000057932	Ver.	10-2018 12-2024	1,175,780,025	99,264,182	10,205,424	10,205,424	10.2	100.0	8.5	0.6	17.5
	T9M - Pemex Transformación Industrial											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				99,264,182	10,205,424	10,205,424	10.2	100.0				
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera	00000065378	Ver.	06-2020 12-2024	1,433,553,912	664,844,139	326,224,506	326,224,506	49.0	100.0	11.2	45.6	57.7
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				664,844,139	326,224,506	326,224,506	49.0	100.0			
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020	00000065379	Ver.	06-2020 12-2024	632,609,392	138,050,501	155,618,957	155,618,957	112.7	100.0	1.8	81.1	87.8
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				138,050,501	155,618,957	155,618,957	112.7	100.0			
Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021	00000065754	Ver.	01-2021 12-2025	4,602,942,443	376,740,516	129,967,871	129,967,871	34.4	100.0	8.1	2.0	12.2
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				376,740,516	129,967,871	129,967,871	34.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021	00000065755	Ver.	01-2021 12-2025	2,123,091,274	228,317,763	205,497,978	205,497,978	90.0	100.0	19.1	14.8	27.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				228,317,763	205,497,978	205,497,978	90.0	100.0			
Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021	00000065756	Tab.	01-2021 12-2025	1,095,210,827	216,257,327	157,568,160	157,568,160	72.8	100.0	29.9	14.5	56.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				216,257,327	157,568,160	157,568,160	72.8	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniac Salina Cruz	00000068713	Oax.	04-2021 12-2025	1,041,290,994	101,629,087	19,861,231	19,861,231	19.5	100.0	10.9	7.3	11.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				101,629,087	19,861,231	19,861,231	19.5	100.0			
Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta	00000069698	NL.	01-2022 12-2026	1,934,430,530	413,119,448	5,054	5,054	0.0	100.0	1.2	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			413,119,448	5,054	5,054	0.0	100.0				
Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos	00000069819	Ver.	01-2022 12-2026	238,337,850	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022	00000069839	Tamps.	01-2022 12-2026	669,893,787	48,802,448	4,715,959	4,715,959	9.6	100.0	7.9	0.9	5.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				48,802,448	4,715,959	4,715,959	9.6	100.0			
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026	00000069879	Tamps.	01-2022 12-2026	4,274,436,512	146,117,211	210,534,542	210,534,542	144.0	100.0	5.0	1.5	7.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				146,117,211	210,534,542	210,534,542	144.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000069990	Ver.	01-2022 12-2026	4,889,966,542	319,596,215	690,968,294	690,968,294	216.2	100.0	7.2	16.8	26.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				319,596,215	690,968,294	690,968,294	216.2	100.0			
Mantenimientos a los Sistemas de Inyección de Aditivo instalados en 72 Terminales de Almacenamiento y Despacho	00000070007	NAC.	01-2022 12-2026	482,568,671	68,882,602	95,710,651	95,710,651	138.9	100.0	0.2	57.4	57.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				68,882,602	95,710,651	95,710,651	138.9	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos	00000070225	Ver.	01-2022 12-2026	274,910,325	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de tambores de coquización en la refinería Minatitlán	00000074133	Ver.	01-2023 12-2027	2,098,610,574	100,881,491	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			100,881,491	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la planta de refrigeración y almacenamiento de amoniaco no. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos 2023	00000074687	Ver.	01-2023 12-2027	219,351,009	72,166,411	0	0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			72,166,411	0	0	0.0	0.0				
Sustitución de tambores de coquización en la refinería Madero	00000074886	Tamps.	01-2023 03-2027	1,986,515,489	441,500,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			441,500,000	0	0	0.0	0.0				
Sostenimiento de la capacidad de producción de las plantas de amoniaco IV, V y servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	00000075476	Ver.	02-2023 12-2027	3,902,564,846	868,981,120	312,448,860	312,448,860	35.9	100.0	25.2	20.6	35.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			868,981,120	312,448,860	312,448,860	35.9	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento de la Refinería de Salamanca 2024-2028	00000077998	Gto.	01-2024 12-2028	13,832,358,946	2,156,665,000	523,849,342	523,849,342	24.2	100.0	0.0	3.5	3.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,156,665,000	523,849,342	523,849,342	24.2	100.0			
Mantenimiento de la Refinería Cadereyta 2024-2028	00000078144	NL.	01-2024 12-2028	11,817,864,488	1,772,545,889	571,618,463	571,618,463	32.2	100.0	11.2	4.8	4.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,772,545,889	571,618,463	571,618,463	32.2	100.0			
Mantenimiento de la Refinería Madero 2024-2028	00000078145	Tamps.	01-2024 12-2028	12,013,194,163	1,986,000,000	764,597,055	764,597,055	38.4	100.0	0.1	8.1	8.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,986,000,000	764,597,055	764,597,055	38.4	100.0			
Mantenimiento de la Refinería de Tula 2024-2028	00000078146	Hgo.	01-2024 12-2028	13,143,796,113	2,085,000,000	855,572,513	855,572,513	41.0	100.0	0.1	28.3	28.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,085,000,000	855,572,513	855,572,513	41.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento de la Refinería Minatitlán 2024-2028	00000078148	Ver.	01-2024 12-2028	13,229,763,023	2,238,174,928	578,884,035	578,884,035	25.8	100.0	0.1	10.8	10.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					2,238,174,928	578,884,035	578,884,035	25.8	100.0			
Mantenimiento y Confiabilidad del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2024-2028	00000078149	Tab.	01-2024 12-2028	8,154,082,913	47,338,376	7,100,000	7,100,000	14.9	100.0	0.8	2.0	2.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					47,338,376	7,100,000	7,100,000	14.9	100.0			
Mantenimiento de la Refinería Salina Cruz 2024-2028	00000078150	Oax.	01-2024 12-2028	12,845,832,882	2,071,516,575	310,933,257	310,933,257	15.0	100.0	1.3	12.7	12.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					2,071,516,575	310,933,257	310,933,257	15.0	100.0			
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2024-2028	00000078151	Ver.	01-2024 12-2028	1,959,207,986	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2024- 2028	00000078152	Chis.	01-2024 12-2028	12,301,531,763	9,758,806	0	0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					9,758,806	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2024-2028	00000078153	Tab.	01-2024 12-2028	12,493,599,325	109,428,233	0	0	0.0	0.0	1.5	4.9	4.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					109,428,233	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Centro Petroquímico Independencia 2024-2028	00000078154	Pue.	01-2024 12-2028	2,842,919,607	0	863,400	863,400	0.0	100.0	0.0	0.1	0.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	863,400	863,400	0.0	100.0			
Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos 2023-2027	00000078155	Ver.	07-2023 12-2027	10,096,040,819	340,212,094	92,493,936	92,493,936	27.1	100.0	3.4	1.3	1.6

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			340,212,094	92,493,936	92,493,936	27.1	100.0				
Mantenimiento para el Sosténimiento de la Capacidad Operativa de la TREP 2024-2028	00000078156	Ver.	01-2024 12-2028	185,515,545	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las Terminales de Amoniaco de Guaymas y Topolobampo 2024-2028	00000081552	NAC.	04-2024 12-2028	610,238,482	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	T9M - Pemex Transformación Industrial											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento para el sostenimiento de la cap operativa de las plantas de procesos, servicios auxiliares y departamentos de apoyo del CP Morelos 2024	00000081980	Ver.	07-2024 12-2028	15,073,990,739	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	T9M - Pemex Transformación Industrial											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento para el sost. de la capacidad operativa de la planta de Oxígeno, servicios auxiliares y departamentos de apoyo del CP Cangrejera 2024	00000082047	Ver.	07-2024 12-2028	4,775,502,971	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de los sistemas de ductos intercentros PTRI para la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica	00000082343	NAC.	10-2024 12-2028	1,437,841,273	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de los sistemas de ductos de Fertilizantes en la SPPS de PTRI	00000082364	Ver.	10-2024 12-2028	492,559,184	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de los sistemas de Ductos de Etileno	00000082455	Ver.	12-2024 12-2028	593,459,501	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015)	1218T4M0010	NL.	06-2012 12-2024	13,332,973,215	0	3,877,181	3,877,181	0.0	100.0	0.3	0.0	71.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	3,877,181	3,877,181	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)	1218T4M0011	Hgo.	01-2013 12-2024	8,271,506,669	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017)	1218T4M0012	Oax.	06-2012 12-2024	14,476,379,787	0	3,813,646	3,813,646	0.0	100.0	0.0	0.2	98.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	3,813,646	3,813,646	0.0	100.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017)	1218T4M0013	Ver.	01-2013 12-2024	15,090,133,610	0	0	0	0.0	0.0	10.0	0.0	87.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Morelos	1218T4O0026	Ver.	01-2013 12-2025	265,979,881	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017	1318T4M0005	Tamps.	07-2013 12-2024	11,846,827,499	268,556,449	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				268,556,449	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018	1318T4M0006	Gto.	07-2013 12-2024	7,596,724,355	0	12,331,786	12,331,786	0.0	100.0	0.0	0.0	65.7

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	12,331,786	12,331,786	0.0	100.0				
Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016	1318T4N0006	Chis.	04-2013 12-2024	512,301,332	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex	1318T4N0033	Tab.	01-2014 12-2024	137,851,829	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta	1318T4N0038	Tab.	01-2014 12-2024	131,469,599	0	0	0	0.0	0.0	0.5	0.6	95.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0009	Ver.	01-2014 12-2024	1,285,149,669	4,134,231	107,234,006	107,234,006	2,593.8	100.0	0.3	12.6	72.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					4,134,231	107,234,006	107,234,006	2,593.8	100.0			
Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas	1418T4N0004	NAC.	06-2014 12-2024	719,703,373	0	5,976,780	5,976,780	0.0	100.0	0.0	0.0	96.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	5,976,780	5,976,780	0.0	100.0			
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0004	Ver.	01-2015 12-2024	84,903,108	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0006	Ver.	01-2015 12-2024	198,852,070	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores	1418T4O0007	Ver.	01-2015 12-2024	26,039,822	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos	1418T4O0009	Ver.	01-2015 12-2024	97,118,291	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas	1418T4O0010	Ver.	01-2015 12-2024	4,425,369	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Reparación general de la planta Reformadora CCR	1418T4O0016	Ver.	01-2015 12-2024	188,717,503	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos	1418T4O0031	Ver.	01-2015 12-2025	386,753,739	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,631,723,768	0	161,009,364	161,009,364	0.0	100.0			
Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I	0418T4Q0004	Ver.	01-2005 12-2025	1,367,088,901	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II	0518T4Q0004	Ver.	01-2009 12-2024	762,236,750	0	161,009,364	161,009,364	0.0	100.0	0.0	0.0	99.9
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	161,009,364	161,009,364	0.0	100.0			
Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera	0818T4O0047	Ver.	01-2009 12-2025	502,398,117	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				4,424,511,478	0	0	0	0.0	0.0			
Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo	00000069713	Chih.	07-2021 12-2024	17,134,029	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-028-Estudios de preinversión					0	0	0	0.0	0.0			
Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca	0618T4M0001	Gto.	11-2006 12-2024	4,407,377,449	0	0	0	0.0	0.0	0.1	0.0	73.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-028-Estudios de preinversión				0	0	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				452,062,680,929	969,168,085	13,107,540,434	13,107,540,434	1,352.4	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				446,506,287,876	969,168,085	12,788,164,434	12,788,164,434	1,319.4	100.0			
Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos	00000048695	Tamps.	08-2015 12-2024	141,854,158	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia	00000048699	Pue.	08-2016 12-2024	22,775,752	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex	00000048715	Tab.	08-2015 12-2024	292,018,163	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de equipos de la planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex	00000048717	Tab.	08-2015 12-2024	217,667,484	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex	00000050817	Tab.	11-2016 12-2025	1,323,929,083	0	72,716,162	72,716,162	0.0	100.0	5.2	6.7	27.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	72,716,162	72,716,162	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Implementación y/o mejora de los Sistemas de Medición de las seis Refinerías de Pemex Transformación Industrial	00000069064	NAC.	07-2021 12-2025	5,428,955,238	336,668,373	67,684,674	67,684,674	20.1	100.0	29.3	21.1	61.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				336,668,373	67,684,674	67,684,674	20.1	100.0			
Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque	00000069718	Tamps.	08-2021 12-2025	556,274,549	167,431,295	0	0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				167,431,295	0	0	0.0	0.0			
Incremento de la producción de metanol reutilizando los activos de la Planta Metanol 1	00000074244	Pue.	08-2022 12-2025	629,448,412	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca	00000074696	Oax.	10-2022 06-2025	75,487,115,249	54,671,532	3,303,494,543	3,303,494,543	6,042.4	100.0	42.4	19.1	63.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				54,671,532	3,303,494,543	3,303,494,543	6,042.4	100.0			
Incremento de capacidad de procesamiento a 200 MMpcd en el Complejo Procesador de Gas Matapionche	00000074888	Ver.	01-2023 12-2025	915,622,654	134,647,358	0	0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				134,647,358	0	0	0.0	0.0			
Tren energético de la Refinería de Minatitlán	0318T4M0090	Ver.	01-2003 12-2024	5,783,615,822	0	0	0	0.0	0.0	5.7	0.0	87.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Tren energético de la Refinería de Cadereyta.	0418T4M0012	NL.	01-2005 12-2024	5,103,640,046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etanol en el Complejo Petroquímico Morelos	0418T4T0005	Ver.	08-2004 12-2024	8,333,431,819	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Calidad de los Combustibles	0518TZZ0001	NAC.	01-2009 12-2024	68,679,984,687	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.6
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				
Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca	0618TZZ0004	Gto.	12-2008 12-2024	74,785,286,641	0	0	0	0.0	0.0	34.4	0.0	5.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán	0618T4M0007	Ver.	01-2007 12-2024	2,615,398,710	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México	0718T4M0001	NAC.	05-2007 12-2024	6,889,739,088	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0.0	99.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero	0918T4M0023	Tamps.	01-2010 12-2024	649,925,913	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs	0918T4N0003	NAC.	01-2010 12-2024	3,344,919,084	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.1
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0			
Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor	1018T4M0016	Tamps.	09-2010 12-2024	1,862,231,324	0	0	0	0.0	0.0	6.2	0.0	82.7
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0			
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta	1018T4M0036	NL.	08-2010 12-2024	16,581,741,998	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0			
Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquímico Cangrejera	1118T4O0013	Ver.	01-2012 12-2025	1,194,243,251	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			0	0	0	0.0	0.0				
Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro	1218T4O0028	NAC.	01-2013 12-2027	1,960,390,943	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0013	Hgo.	01-2014 12-2024	60,357,247	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				0	0	0	0.0	0.0			
Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula	1318T4M0052	NAC.	08-2013 12-2025	66,860,014,596	130,403,797	0	0	0.0	0.0	25.6	0.0	29.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				130,403,797	0	0	0.0	0.0				
Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo	1318T4M0065	Hgo.	12-2013 12-2025	93,159,748,629	60,327,204	9,332,032,364	9,332,032,364	15,469.0	100.0	12.6	14.0	82.4
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					60,327,204	9,332,032,364	9,332,032,364	15,469.0	100.0			
Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque	1318T4O0010	Ver.	08-2013 12-2025	3,368,995,626	85,018,526	12,236,691	12,236,691	14.3	100.0	0.3	0.1	99.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					85,018,526	12,236,691	12,236,691	14.3	100.0			
Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus.	1418T4N0003	Chis.	05-2014 12-2024	256,961,710	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,556,393,053	0	319,376,000	319,376,000	0.0	100.0			
Unidad productora de Hidrógeno U-3400, en la refinería Miguel Hidalgo	00000081792	Hgo.	05-2024 12-2024	319,376,000	0	319,376,000	319,376,000	0.0	100.0	1.0	99.0	99.0
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	319,376,000	319,376,000	0.0	100.0			
Eficiencia del Almacenamiento y Distribución I	0418T4O0002	NAC.	01-2006 12-2025	1,466,763,299	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero	0918T4M0027	Tamps.	01-2010 12-2025	958,780,978	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5
T9M - Pemex Transformación Industrial												
K-030-Otros proyectos de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex	0918T4N0004	Tab.	01-2010 12-2024	2,811,472,776	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.7

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.