

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				790,471,052,760	54,199,507,658	59,127,574,938	59,127,574,938	109.0	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				293,963,571,180	33,005,086,872	30,636,948,182	30,636,948,182	92.8	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				77,292,120,430	9,435,792,602	12,252,510,939	12,252,510,939	129.8	100.0			
Equipo de cómputo y Periféricos	00000050589	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	08-2016 12-2025	1,595,232,384	183,001,420	88,902,339	88,902,339	48.5	100.0	5.8	2.0	56.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				183,001,420	88,902,339	88,902,339	48.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado	00000050977	CDMX., Gto., Jal., Mex.	07-2016 12-2024	283,961,418	40,000,000	0	0	0.0	0.0	1.0	0.0	94.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				40,000,000	0	0	0.0	0.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051147	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2025	416,922,121	122,391,435	12,760,687	12,760,687	10.4	100.0	2.3	6.0	46.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				122,391,435	12,760,687	12,760,687	10.4	100.0				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019	00000051148	BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Sin., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2025	128,662,574	5,949,600	10,177,016	10,177,016	171.0	100.0	4.6	8.0	47.2
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					5,949,600	10,177,016	10,177,016	171.0	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000051151	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	10-2017 12-2025	660,914,392	200,000,000	73,573,624	73,573,624	36.7	100.0	1.2	7.0	99.3

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
								PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
				K-029-Programas de adquisiciones	200,000,000	73,573,624	73,573,624	36.7	100.0			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020	00000051152	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver.	01-2017 12-2025	164,949,888	12,210,000	0	0	0.0	0.0	2.6	0.0	54.0
TVV - CFE Consolidado												
				K-029-Programas de adquisiciones	12,210,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
APROBADA	MODIFICADA	PAGADA										
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020	00000051153	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2017 12-2025	48,772,591	7,614,692	4,628,722	4,628,722	60.7	100.0	6.7	9.0	56.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				7,614,692	4,628,722	4,628,722	60.7	100.0			
ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022	00000051155	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Qro., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2025	236,321,447	0	35,932,246	35,932,246	0.0	100.0	0.0	15.0	20.3

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	35,932,246	35,932,246	0.0	100.0				
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022	00000051156	BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Pue., Son., Ver., Yuc.	01-2017 12-2025	295,719,109	14,089,600	0	0	0.0	0.0	4.7	0.0	3.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				14,089,600	0	0	0.0	0.0			
Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC	00000052120	CDMX., Gto., Jal., Ver.	12-2016 12-2025	2,001,559,481	42,566,862	76,857	76,857	0.1	100.0	2.1	0.0	11.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				42,566,862	76,857	76,857	0.1	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022	00000052667	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2025	407,083,612	40,000,000	1,675,000	1,675,000	4.1	100.0	9.8	0.0	27.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				40,000,000	1,675,000	1,675,000	4.1	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución	00000057958	BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	01-2019 12-2025	21,270,976,209	3,613,407,086	2,220,646,740	2,220,646,740	61.4	100.0	5.0	7.0	90.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				3,613,407,086	2,220,646,740	2,220,646,740	61.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución	00000061129	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2026	2,052,984,869	351,000,000	124,820,900	124,820,900	35.5	100.0	5.6	5.8	77.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				351,000,000	124,820,900	124,820,900	35.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución	00000061130	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	10,083,846,183	2,100,000,000	1,356,039,042	1,356,039,042	64.5	100.0	0.8	12.8	57.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				2,100,000,000	1,356,039,042	1,356,039,042	64.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución	00000061131	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2028	2,149,786,609	338,000,000	22,821,811	22,821,811	6.7	100.0	5.2	0.9	40.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
	K-029-Programas de adquisiciones				338,000,000	22,821,811	22,821,811	6.7	100.0			
Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	00000062503	CDMX., Sin., Ver.	01-2020 12-2024	358,719,510	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición y actualización de equipo de cómputo, impresoras, equipo de comunicación (Switch de datos, videoconferencia y WiFi)	00000065387	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2025	108,664,563	0	4,354,873	4,354,873	0.0	100.0	0.0	0.0	29.9
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	4,354,873	4,354,873	0.0	100.0				
Adquisición plataforma 071	00000065388	CDMX.	01-2020 12-2025	483,497,812	43,460,605	70,692,816	70,692,816	162.6	100.0	9.0	0.1	83.2

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			43,460,605	70,692,816	70,692,816	162.6	100.0				
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente	00000065389	CDMX.	01-2020 12-2025	1,110,323,152	498,074,193	0	0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones			498,074,193	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Programa de Adquisiciones para la Remodelación y Cambio de Imagen de los Centros de Atención a Clientes	00000065390	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	555,231,911	0	18,983,638	18,983,638	0.0	100.0	0.0	5.4	45.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	18,983,638	18,983,638	0.0	100.0			
Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp	00000065410	CDMX.	07-2020 12-2025	13,407,260	4,858,000	0	0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				4,858,000	0	0	0.0	0.0				
Actualización tecnológica del SII	00000065731	CDMX., Jal.	01-2021 12-2024	478,000,000	265,000,000	0	0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				265,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Vehículos Usados Tipo Chasis Cabina	00000065735	Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., NL., Tamps., Ver.	01-2020 12-2024	101,962,412	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4	00000065888	Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver.	01-2020 12-2024	12,832,722	12,246,062	0	0	0.0	0.0	59.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				12,246,062	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet	00000065912	Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver.	11-2020 12-2024	4,700,401,809	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.5
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur	00000066039	BCS.	01-2021 12-2030	1,711,109,801	24,670,243	24,705,773	24,705,773	100.1	100.0	1.4	5.0	16.9
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				24,670,243	24,705,773	24,705,773	100.1	100.0				
Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución	00000069169	NAC.	01-2022 12-2027	1,117,920,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD	00000069170	NAC.	01-2022 12-2027	796,520,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución	00000069171	NAC.	01-2022 12-2027	715,230,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución	00000069172	NAC.	01-2022 12-2027	1,802,130,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución	00000069173	NAC.	01-2022 12-2027	428,680,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución	00000069174	NAC.	01-2022 12-2027	1,018,590,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución	00000069175	NAC.	01-2022 12-2027	1,222,700,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones	00000069177	NAC.	01-2022 12-2027	431,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas	00000069929	Ags., Coah., Col., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Tamps., Ver., Yuc.	10-2021 12-2025	258,004,931	0	20,140,988	20,140,988	0.0	100.0	0.0	0.0	78.2

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	20,140,988	20,140,988	0.0	100.0				
Programa de ?Remodelación de Centros de Atención Regional?	00000069930	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2021 12-2024	254,886,707	0	10,566,821	10,566,821	0.0	100.0	0.0	12.1	99.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	10,566,821	10,566,821	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Adquisición Consolidada de Equipo de Comunicaciones para el Corporativo	00000070089	CDMX.	01-2022 12-2025	77,248,767	21,470,000	54,218	54,218	0.2	100.0	27.7	0.0	0.9
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					21,470,000	54,218	54,218	0.2	100.0			
Renovación de Centro de Datos (CDMX y Monterrey)	00000070090	CDMX., Oax.	01-2022 12-2025	767,988,078	531,563,892	60,942,954	60,942,954	11.4	100.0	4.4	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					531,563,892	60,942,954	60,942,954	11.4	100.0			
Adquisición de Equipo Next Generation Firewall para Conectividad Remota Segura	00000070091	CDMX.	01-2022 12-2025	31,604,844	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Modernización y Mantenimiento de Laboratorios	00000071237	Gto.	02-2022 12-2024	198,567,704	49,004,989	40,076,209	40,076,209	81.7	100.0	24.6	40.0	45.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					49,004,989	40,076,209	40,076,209	81.7	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración	00000071499	Mex.	03-2022 12-2024	12,210,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL	00000072141	Ver.	03-2022 12-2025	64,075,572	31,624,772	18,220,334	18,220,334	57.6	100.0	47.0	47.6	47.6
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					31,624,772	18,220,334	18,220,334	57.6	100.0			
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AREAS DE MANTENIMIENTO	00000072186	Ver.	03-2022 12-2025	37,868,200	20,335,900	21,324,187	21,324,187	104.8	100.0	2.2	55.7	74.5
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					20,335,900	21,324,187	21,324,187	104.8	100.0			
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE LABORATORIOS QUIMICOS	00000072609	Ver.	03-2022 12-2025	65,874,900	30,239,433	19,406,534	19,406,534	64.1	100.0	11.7	30.8	63.5
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				30,239,433	19,406,534	19,406,534	64.1	100.0				
EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA	00000072610	Ver.	03-2022 12-2024	10,437,415	0	5,570,029	5,570,029	0.0	100.0	0.0	3.5	89.1
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	5,570,029	5,570,029	0.0	100.0				
EQUIPOS PARA INSTALARSE EN SISTEMAS DE APOYO Y SOPORTE A LA CLV	00000072611	Ver.	03-2022 12-2025	73,051,000	31,857,280	24,086,702	24,086,702	75.6	100.0	5.2	65.9	88.8
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				31,857,280	24,086,702	24,086,702	75.6	100.0				
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA	00000072681	Ver.	03-2022 12-2025	225,315,200	133,605,070	36,798,004	36,798,004	27.5	100.0	13.9	73.5	83.6
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				133,605,070	36,798,004	36,798,004	27.5	100.0				
Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros.	00000073583	Pue.	04-2022 12-2026	22,592,762	10,000,000	0	0	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				10,000,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de 15 ha del CG Los Azufres.	00000073584	Mich.	04-2022 12-2026	3,123,829	981,021	0	0	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				981,021	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de equipo operativo diverso.	00000073587	BC., BCS., CDMX., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	157,676,360	34,949,033	21,299,315	21,299,315	60.9	100.0	22.1	12.1	48.6
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				34,949,033	21,299,315	21,299,315	60.9	100.0				
EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, OPERACIÓN Y COMUNICACIONES	00000073717	Ver.	09-2022 12-2026	182,067,300	95,362,967	64,367,289	64,367,289	67.4	100.0	14.1	27.2	29.3
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				95,362,967	64,367,289	64,367,289	67.4	100.0				
Puntos de intercambio para balance de energía	00000073761	NAC.	01-2023 12-2024	540,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)	00000073762	NAC.	01-2023 12-2027	751,220,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento de Sistemas de Medición Avanzada (AMI)	00000073764	NAC.	01-2023 12-2027	1,560,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Equipamiento de Personal de Campo de Medición y Servicios	00000073765	NAC.	01-2023 12-2025	600,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles	00000073766	NAC.	01-2023 12-2027	1,322,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES CFE GENERACIÓN VI	00000074086	Ver.	07-2022 12-2025	11,245,177	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-029-Programas de adquisiciones			0	0	0	0.0	0.0				
	Modernización y Reemplazo de Vehículos de CFE Distribución											
	00000074384	CDMX.	12-2023 12-2025	6,604,570,000	441,821,784	6,152,507,412	6,152,507,412	1,392.5	100.0	11.4	89.4	89.4
	TVV - CFE Consolidado											
	K-029-Programas de adquisiciones				441,821,784	6,152,507,412	6,152,507,412	1,392.5	100.0			
	Adquisición Consolidada de switches, routers y red inalámbrica de la EPS CFE Generación III											
		00000074396	Son.	01-2023 12-2025	21,307,447	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición e instalación de 5 elevadores Rodano-Atoya	00000074570	CDMX.	10-2024 12-2025	6,432,777	0	3,271,399	3,271,399	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	3,271,399	3,271,399	0.0	100.0			
ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE SWITCHES, ROUTERS Y RED INALÁMBRICA CFE GENERACIÓN II EPS	00000074620	Jal.	01-2023 12-2026	44,562,732	7,300,000	0	0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					7,300,000	0	0	0.0	0.0			
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES. EPS I.	00000074698	CDMX.	10-2022 12-2024	70,990,110	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (DRON) GIC/SNNR.	00000074714	CDMX.	01-2023 12-2024	178,628	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de mobiliario de oficina	00000074847	CDMX.	01-2023 12-2024	3,647,538	3,000,000	0	0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				3,000,000	0	0	0.0	0.0				
"ACTUALIZACIÓN Y MANTTO INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES DE COMUNICACIONES-TIC. CFE GEN III"	00000077612	BC., Sin., Son.	04-2023 12-2024	12,690,352	0	718,190	718,190	0.0	100.0	0.0	10.1	24.8
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	718,190	718,190	0.0	100.0				
Adquisición Consolidada de Switches Routers y Red Inalámbrica	00000077747	CDMX.	05-2023 12-2025	504,760,000	64,797,830	411,854,206	411,854,206	635.5	100.0	12.2	0.7	0.7
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				64,797,830	411,854,206	411,854,206	635.5	100.0				
Adquisición de mobiliario	00000077919	CDMX.	06-2023 12-2024	3,918,404	0	1,170,488	1,170,488	0.0	100.0	0.0	51.0	86.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,170,488	1,170,488	0.0	100.0				
Equipamiento Operativo Diverso y Maquinaria Pesada para el área de Infraestructura de la Coordinación Corporativa Nuclear (CCN)	00000077926	Ver.	06-2023 12-2026	157,513,200	9,338,833	3,781,569	3,781,569	40.4	100.0	5.6	12.6	12.6
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				9,338,833	3,781,569	3,781,569	40.4	100.0				
Adquisición de un sistema de vehículos aéreos no tripulados para el Cuerpo de Seguridad Física	00000078366	NAC.	01-2024 12-2024	26,541,580	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Equipo anti-dron para complementar la seguridad en las instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad.	00000078367	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2024 12-2025	40,939,045	0	57,202	57,202	0.0	100.0	0.0	1.0	1.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	57,202	57,202	0.0	100.0			
Solución de Seguridad Perimetral y protección en enlaces	00000078513	CDMX.	01-2024 12-2025	135,354,435	0	65,392,279	65,392,279	0.0	100.0	0.0	0.4	0.4
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	65,392,279	65,392,279	0.0	100.0				
ADQUISICIÓN 2023 DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SNNR. CRU 2353TVVCO21	00000078533	CDMX.	11-2023 12-2024	1,870,953	0	1,218,113	1,218,113	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	1,218,113	1,218,113	0.0	100.0				
Adquisición de Equipo Patrón de Medición de Alta Exactitud para el Laboratorio Regional de Metrología. EPS III.	00000078542	Sin.	01-2024 12-2024	6,514,323	0	4,579,394	4,579,394	0.0	100.0	0.0	52.0	52.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	4,579,394	4,579,394	0.0	100.0				
ADQUISICIÓN DE CAMAS BAJAS PARA TRASLADO DE UME’S SCCyTG.	00000078602	Chih., Mex., Nay.	01-2024 12-2026	7,099,563	0	3,410,357	3,410,357	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	3,410,357	3,410,357	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TRASLADO (TRACTOCAMIONES) DE UME'S. SCCyTG.	00000078604	Chih., Mex., Nay.	01-2024 12-2024	21,718,168	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Servicio de Mantenimiento a Sistemas de Seguridad Física en las Diversas Instalaciones Estratégica del Sistema Eléctrico Nacional de la CFE.	00000078724	NAC.	01-2024 12-2024	8,954,482	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
EQUIPO DE GRÚAS PARA INSTALACIÓN DE UME's SCCYTG.	00000078728	Mex.	01-2024 12-2025	50,705,738	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de equipo de monitoreo ambiental y de medición de ruido para las UME's SCCyTG.	00000079250	Mex.	03-2024 12-2024	4,365,319	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
EQUIPO DE DETECCION DE GASES SCCyTG.	00000079251	Mex.	03-2024 12-2024	702,361	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles. EPS III.	00000079252	Sin.	03-2024 12-2024	4,804,943	0	1,664,711	1,664,711	0.0	100.0	0.0	20.7	20.7
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	1,664,711	1,664,711	0.0	100.0			
CLIMAS MINISPLIT EN EDIFICIOS DE LA SEDE DE LA EPS IV.	00000079375	NL.	02-2024 12-2024	1,061,300	0	684,404	684,404	0.0	100.0	0.0	0.6	0.6
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	684,404	684,404	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	00000079581	Yuc.	03-2024 12-2024	405,150	0	400,942	400,942	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	400,942	400,942	0.0	100.0			
PROGRAMA DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CFE TRANSMISION 2024	00000080159	NAC.	03-2024 12-2025	780,770,068	0	551,964,099	551,964,099	0.0	100.0	0.0	21.0	21.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	551,964,099	551,964,099	0.0	100.0			
Adquisición de muebles de oficina de la Subgerencia de Ciclos Combinados y Turbinas de Gas	00000080231	Mex.	04-2024 12-2024	3,768,000	0	2,689,294	2,689,294	0.0	100.0	0.0	70.0	70.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	2,689,294	2,689,294	0.0	100.0			
Adquisición de vehículos de la DCIPI	00000081567	NAC.	04-2024 12-2024	240,879,000	0	219,142,482	219,142,482	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	219,142,482	219,142,482	0.0	100.0				
Equipamiento Especializado de los Planes de Emergencia	00000081573	Ver.	04-2024 12-2027	95,701,082	0	72,000	72,000	0.0	100.0	0.0	0.1	0.1
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	72,000	72,000	0.0	100.0				
Adquisición de 3 equipos de radio, con auricular inalámbrico y 6 cargadores para el personal del Cuerpo de Seguridad Física	00000081687	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	05-2024 12-2024	1,211,880	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Suministro, Sustitución E Instalación De Equipos De Aire Acondicionado De Centrales De La Subgcía De Produc Termoeléctrica Baja California EPS III.	00000081836	BC.	06-2024 12-2024	10,411,655	0	873,158	873,158	0.0	100.0	0.0	20.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	873,158	873,158	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de armamento y cartuchos para el personal del Cuerpo de Seguridad Física	00000081906	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2024 12-2024	142,602,435	0	144,904,850	144,904,850	0.0	100.0	0.0	97.4	97.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	144,904,850	144,904,850	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de despachadores de agua de piso para el personal del Cuerpo de Seguridad Física y personal del Ejército y Marina a Nivel Nacional	00000081907	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2024 12-2024	1,963,070	0	1,825,573	1,825,573	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-029-Programas de adquisiciones				0	1,825,573	1,825,573	0.0	100.0			
Adquisición de equipo de prueba eléctrico para la C.H. Humaya, C.H. Pdte Plutarco Elías Calles y C.H. Boquilla correspondiente a la EPS Generación III	00000081911	Son.	06-2024 12-2024	4,126,600	0	2,037,278	2,037,278	0.0	100.0	0.0	20.0	20.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	2,037,278	2,037,278	0.0	100.0				
Adquisición de equipos, instrumentos y herramientas de trabajo para el mantenimiento de unidades generadoras de la EPS Generación III	00000081913	Son.	06-2024 12-2024	3,515,292	0	2,705,305	2,705,305	0.0	100.0	0.0	17.0	17.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	2,705,305	2,705,305	0.0	100.0				
Adquisición de Vehículos Nuevos para CFE Generación III, EPS	00000081914	Son.	07-2024 12-2024	95,959,724	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Vehiculos de Carga para Centrales de CFE Generación III	00000081942	BC.	12-2024 12-2025	8,680,333	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Lavandería para Los Azufres del Cuerpo de Seguridad Física	00000081950	Mich.	07-2024 12-2024	601,855	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Y TODO TERRENO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2024-2026	00000082060	NAC.	07-2024 12-2026	964,651,414	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2024-2026	00000082061	NAC.	07-2024 12-2026	529,772,492	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de vehículos nuevos para la CFE y sus EPS	00000082149	CDMX.	08-2024 12-2024	261,613,380	0	261,613,380	261,613,380	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	261,613,380	261,613,380	0.0	100.0				
ADQUISICIÓN DE DOS TRITURADORAS DE PAPEL, ANCHO DE GARGANTA 260, ANCHO DE CORTE 4 X 40. EPS V.	00000082222	CDMX.	11-2024 12-2024	70,000	0	68,607	68,607	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	68,607	68,607	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024								
	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL					
Equipo de Aire Acondicionado en Instalaciones a cargo del Cuerpo de Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad	00000082247	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	09-2024 12-2025	1,673,638	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													
	K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Tanque Cilíndrico en Acero Inoxidable	00000082331	CDMX.	10-2024 12-2024	1,786,050	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Bomba de Recirculación de Aceite	00000082345	CDMX.	10-2024 12-2024	36,750	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Contenedores Marítimos	00000082347	CDMX.	10-2024 12-2024	4,756,500	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de Perforadora tipo oruga y Perforadora montada sobre camión.	00000082348	CDMX.	10-2024 12-2024	63,663,600	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Pipa de Agua	00000082349	CDMX.	10-2024 12-2024	3,677,100	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Plataforma Articulada	00000082350	CDMX.	10-2024 12-2024	2,251,242	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Camión y Tractocamión	00000082351	CDMX.	10-2024 12-2024	38,780,280	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Grúas	00000082352	CDMX.	10-2024 12-2024	81,900,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Montacargas de Maniobras	00000082353	CDMX.	10-2024 12-2024	8,128,890	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Lowboy, Remolque de cama y plataforma.	00000082354	CDMX.	10-2024 12-2024	5,590,967	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0				
Instalación e Instalación de UPS 30 Kva	00000082361	Chih.	10-2024 12-2024	296,000	0	258,579	258,579	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-029-Programas de adquisiciones				0	258,579	258,579	0.0	100.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				213,320,737,417	23,069,936,632	18,361,237,089	18,361,237,089	79.5	100.0			
Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo)	00000051389	Gro., Mich.	05-2016 12-2025	1,356,767,814	26,405,000	24,222,680	24,222,680	91.7	100.0	1.9	0.0	5.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					26,405,000	24,222,680	24,222,680	91.7	100.0			
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I	00000058016	CDMX.	01-2019 12-2024	5,535,941,238	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II	00000058020	CDMX.	01-2019 12-2025	19,753,702,259	50,000,000	0	0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				50,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III	00000058028	CDMX.	01-2019 12-2024	4,996,863,775	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV	00000058031	CDMX.	01-2019 12-2024	1,592,806,179	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI	00000058032	CDMX.	01-2019 12-2024	6,633,007,741	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II	00000058034	Coah.	01-2019 12-2024	13,705,111,829	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV	00000058035	Gro.	01-2019 12-2024	2,727,204,023	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I	00000058042	CDMX.	01-2019 12-2024	5,491,668,346	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II	00000058043	CDMX.	01-2019 12-2024	5,133,361,331	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III	00000058044	CDMX.	01-2019 12-2024	4,556,809,208	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI	00000058050	CDMX.	01-2019 12-2024	2,944,946,754	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento unidades Geotermoelectricas EPS VI	00000058052	CDMX.	01-2019 12-2024	3,300,880,087	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020	00000065212	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2024	816,376,155	0	285,064	285,064	0.0	100.0	0.0	0.0	90.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	285,064	285,064	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II	00000068726	Son.	04-2021 12-2025	1,604,915,435	395,898,084	247,838,411	247,838,411	62.6	100.0	7.0	12.0	82.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				395,898,084	247,838,411	247,838,411	62.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1	00000068727	Coah.	04-2021 12-2025	2,130,810,792	300,760,805	232,162,657	232,162,657	77.1	100.0	6.5	1.0	61.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					300,760,805	232,162,657	232,162,657	77.1	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2	00000068728	Coah.	04-2021 12-2025	2,051,452,094	297,755,758	218,722,379	218,722,379	73.4	100.0	14.5	1.6	36.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					297,755,758	218,722,379	218,722,379	73.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3	00000068729	Coah.	04-2021 12-2025	2,082,178,039	0	76,275,760	76,275,760	0.0	100.0	0.0	4.4	12.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	76,275,760	76,275,760	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4	00000068730	Coah.	04-2021 12-2025	1,677,038,662	80,000,009	47,677,327	47,677,327	59.5	100.0	0.7	3.4	58.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					80,000,009	47,677,327	47,677,327	59.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I	00000068737	Son., Ver.	04-2021 12-2025	1,277,424,248	210,630,545	193,145,563	193,145,563	91.6	100.0	4.4	12.5	74.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					210,630,545	193,145,563	193,145,563	91.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo	00000068738	Son.	04-2021 12-2025	438,857,636	185,976,062	29,238,282	29,238,282	15.7	100.0	4.1	9.0	89.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					185,976,062	29,238,282	29,238,282	15.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno)	00000068739	BCS., Sin., Son.	04-2021 12-2025	426,455,139	110,836,287	48,139,204	48,139,204	43.4	100.0	19.9	12.5	76.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					110,836,287	48,139,204	48,139,204	43.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno)	00000068740	BCS.	04-2021 12-2025	37,813,701	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur	00000068753	BCS.	04-2021 12-2025	692,426,065	151,425,490	117,605,596	117,605,596	77.6	100.0	1.6	4.3	84.3
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				151,425,490	117,605,596	117,605,596	77.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz	00000068754	BCS.	04-2021 12-2025	550,381,278	32,183,049	61,617,438	61,617,438	191.4	100.0	4.1	6.0	78.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				32,183,049	61,617,438	61,617,438	191.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla	00000068755	Chih.	04-2021 12-2025	490,501,156	100,000,000	23,845,445	23,845,445	23.8	100.0	20.3	6.0	14.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				100,000,000	23,845,445	23,845,445	23.8	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina	00000068756	Chih.	04-2021 12-2025	61,028,441	20,000,000	0	0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana	00000068758	BC., BCS.	04-2021 12-2025	823,046,330	87,568,720	38,489,986	38,489,986	43.9	100.0	3.6	11.0	74.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					87,568,720	38,489,986	38,489,986	43.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8	00000068759	BC.	04-2021 12-2025	1,285,579,696	100,078,419	99,992,910	99,992,910	99.9	100.0	0.7	9.0	82.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					100,078,419	99,992,910	99,992,910	99.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9	00000068760	BC.	04-2021 12-2025	1,588,915,407	87,679,120	329,638,720	329,638,720	375.9	100.0	1.0	7.0	83.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					87,679,120	329,638,720	329,638,720	375.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11	00000068761	BC.	04-2021 12-2025	651,960,868	103,120,469	15,935,394	15,935,394	15.4	100.0	15.1	7.9	71.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			103,120,469	15,935,394	15,935,394	15.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés	00000068762	BCS.	04-2021 12-2025	1,054,788,077	130,720,638	203,264,425	203,264,425	155.4	100.0	3.8	11.0	81.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			130,720,638	203,264,425	203,264,425	155.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur	00000068768	BCS.	04-2021 12-2027	1,705,669,941	402,345,552	512,163,341	512,163,341	127.2	100.0	0.2	8.9	85.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			402,345,552	512,163,341	512,163,341	127.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos	00000068769	Sin.	04-2021 12-2025	1,522,360,443	108,989,135	278,623,686	278,623,686	255.6	100.0	5.5	10.9	75.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			108,989,135	278,623,686	278,623,686	255.6	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II	00000068770	Son.	04-2021 12-2025	1,419,955,714	473,341,729	272,580,071	272,580,071	57.5	100.0	5.7	8.0	80.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					473,341,729	272,580,071	272,580,071	57.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto	00000068771	BC.	04-2021 12-2025	1,462,289,347	146,007,673	208,745,990	208,745,990	142.9	100.0	5.3	11.0	72.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					146,007,673	208,745,990	208,745,990	142.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía	00000068772	BCS.	05-2021 12-2025	174,419,290	23,218,361	50,091,623	50,091,623	215.7	100.0	5.9	10.0	80.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					23,218,361	50,091,623	50,091,623	215.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez	00000068773	BC., BCS.	05-2021 12-2025	283,706,871	53,321,777	31,472,873	31,472,873	59.0	100.0	2.4	11.0	71.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				53,321,777	31,472,873	31,472,873	59.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Virgenes	00000068774	BC., BCS.	05-2021 12-2025	110,868,339	17,929,182	16,523,938	16,523,938	92.1	100.0	1.4	9.9	70.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				17,929,182	16,523,938	16,523,938	92.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II	00000068775	BCS.	05-2021 12-2025	462,464,951	81,354,609	116,583,339	116,583,339	143.3	100.0	0.0	6.7	90.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				81,354,609	116,583,339	116,583,339	143.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes	00000068776	Sin.	04-2021 12-2025	356,335,117	86,371,246	93,370,781	93,370,781	108.1	100.0	6.3	9.0	76.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				86,371,246	93,370,781	93,370,781	108.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad	00000068777	Son.	04-2021 12-2025	982,653,616	70,777,208	138,153,323	138,153,323	195.1	100.0	2.2	10.0	78.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			70,777,208	138,153,323	138,153,323	195.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya	00000068778	Sin.	04-2021 12-2025	187,871,872	9,041,150	1,265,169	1,265,169	13.9	100.0	0.8	3.1	84.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,041,150	1,265,169	1,265,169	13.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic	00000068779	Son.	04-2021 12-2025	538,486,258	30,000,000	1,940,824	1,940,824	6.4	100.0	5.5	26.0	40.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,000,000	1,940,824	1,940,824	6.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato	00000068780	Sin.	04-2021 12-2025	105,303,981	18,000,000	0	0	0.0	0.0	17.0	0.0	32.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,000,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari	00000068781	Son.	04-2021 12-2025	295,569,124	0	3,568,942	3,568,942	0.0	100.0	0.0	1.0	18.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	3,568,942	3,568,942	0.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos	00000068782	BCS.	04-2021 12-2025	110,391,216	18,718,735	21,564,253	21,564,253	115.2	100.0	2.5	18.0	80.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				18,718,735	21,564,253	21,564,253	115.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución	00000068783	BCS.	04-2021 12-2025	28,001,285	5,000,000	3,810,583	3,810,583	76.2	100.0	1.0	15.0	77.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,000,000	3,810,583	3,810,583	76.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali	00000068784	BC.	04-2021 12-2025	86,756,119	5,000,000	17,377,028	17,377,028	347.5	100.0	3.1	16.0	77.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,000,000	17,377,028	17,377,028	347.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés	00000068785	BC.	04-2021 12-2025	13,530,791	3,735,240	3,121,253	3,121,253	83.5	100.0	2.5	12.0	72.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			3,735,240	3,121,253	3,121,253	83.5	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán	00000068786	Sin.	04-2021 12-2025	56,864,360	5,000,000	166,600	166,600	3.3	100.0	4.3	9.0	64.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,000,000	166,600	166,600	3.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca	00000068787	Son.	04-2021 12-2025	15,776,114	5,000,000	685,905	685,905	13.7	100.0	8.6	14.0	78.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,000,000	685,905	685,905	13.7	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo)	00000068788	Son.	04-2021 12-2025	205,932,462	8,400,000	6,846,419	6,846,419	81.5	100.0	1.0	1.7	88.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			8,400,000	6,846,419	6,846,419	81.5	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio (Huites)	00000068789	Sin.	04-2021 12-2025	124,450,155	35,000,000	32,812,978	32,812,978	93.7	100.0	14.0	28.0	75.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			35,000,000	32,812,978	32,812,978	93.7	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero)	00000068790	Sin.	04-2021 12-2025	97,525,844	15,000,000	14,573,062	14,573,062	97.1	100.0	15.3	19.4	65.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			15,000,000	14,573,062	14,573,062	97.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte)	00000068791	Sin.	04-2021 12-2025	303,945,578	34,492,583	7,402,554	7,402,554	21.4	100.0	4.5	2.2	86.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			34,492,583	7,402,554	7,402,554	21.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)	00000068792	Sin.	04-2021 12-2025	108,893,890	15,000,000	441,149	441,149	2.9	100.0	5.2	4.5	70.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			15,000,000	441,149	441,149	2.9	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1	00000068793	Chih.	01-2021 12-2025	1,769,012,011	581,776,953	42,844,281	42,844,281	7.3	100.0	32.9	9.5	40.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					581,776,953	42,844,281	42,844,281	7.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2	00000068794	Chih.	01-2021 12-2025	996,663,618	0	17,455,370	17,455,370	0.0	100.0	0.0	0.2	21.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	17,455,370	17,455,370	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1	00000068795	Coah.	01-2021 12-2025	1,661,174,063	0	187,087,785	187,087,785	0.0	100.0	0.0	4.4	34.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	187,087,785	187,087,785	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2	00000068796	Coah.	01-2021 12-2025	1,368,789,290	125,000,009	151,421,215	151,421,215	121.1	100.0	9.1	4.6	16.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					125,000,009	151,421,215	151,421,215	121.1	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 3	00000068797	Coah.	01-2021 12-2025	1,816,746,717	441,014,876	360,632,523	360,632,523	81.7	100.0	11.5	10.5	46.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					441,014,876	360,632,523	360,632,523	81.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4	00000068798	Coah.	01-2021 12-2025	2,014,655,638	190,415,003	473,405,319	473,405,319	248.6	100.0	9.4	7.9	34.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					190,415,003	473,405,319	473,405,319	248.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1	00000068799	NL.	01-2021 12-2025	1,299,422,553	443,536,982	253,785,589	253,785,589	57.2	100.0	12.5	2.2	38.2
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					443,536,982	253,785,589	253,785,589	57.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2	00000068800	NL.	01-2021 12-2025	1,296,728,406	25,300,000	6,320,000	6,320,000	24.9	100.0	1.9	0.8	10.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					25,300,000	6,320,000	6,320,000	24.9	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1	00000068801	Chih.	01-2021 12-2025	1,075,424,123	270,504,000	181,054,198	181,054,198	66.9	100.0	25.1	12.6	30.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					270,504,000	181,054,198	181,054,198	66.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2	00000068802	Chih.	01-2021 12-2025	833,257,624	0	47,694,105	47,694,105	0.0	100.0	0.0	0.0	13.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	47,694,105	47,694,105	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3	00000068803	Chih.	01-2021 12-2025	851,231,356	0	362,305,788	362,305,788	0.0	100.0	0.0	35.4	47.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	362,305,788	362,305,788	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil	00000068804	Tamps.	01-2021 12-2025	564,121,221	295,532,403	24,366,532	24,366,532	8.2	100.0	13.9	5.2	17.2
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					295,532,403	24,366,532	24,366,532	8.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes	00000068805	SLP., Tamps.	01-2021 12-2025	2,119,727,117	122,475,245	264,901,947	264,901,947	216.2	100.0	2.1	8.2	82.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					122,475,245	264,901,947	264,901,947	216.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria	00000068806	Dgo.	01-2021 12-2025	448,710,447	58,001,355	185,737,123	185,737,123	320.2	100.0	12.9	20.8	49.2
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					58,001,355	185,737,123	185,737,123	320.2	100.0			
Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad	00000068807	Coah., Tamps.	01-2021 12-2025	82,651,657	2,366,430	5,542,800	5,542,800	234.2	100.0	2.8	1.0	18.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					2,366,430	5,542,800	5,542,800	234.2	100.0			
Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón	00000068808	Coah., Tamps.	01-2021 12-2025	102,947,309	397,078	13,700,000	13,700,000	3,450.2	100.0	0.3	7.5	45.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					397,078	13,700,000	13,700,000	3,450.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá	00000068809	NL.	01-2021 12-2025	1,868,041,169	265,638,770	177,530,075	177,530,075	66.8	100.0	14.2	15.1	37.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				265,638,770	177,530,075	177,530,075	66.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio	00000068810	Dgo.	01-2021 12-2025	845,056,802	153,359,480	135,188,229	135,188,229	88.1	100.0	18.1	39.7	80.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				153,359,480	135,188,229	135,188,229	88.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa	00000068811	Chih., Dgo.	01-2021 12-2025	1,262,096,518	69,963,493	180,140,296	180,140,296	257.4	100.0	5.5	3.2	52.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				69,963,493	180,140,296	180,140,296	257.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca)	00000068812	Chih.	01-2021 12-2025	1,387,053,291	70,193,797	144,450,165	144,450,165	205.7	100.0	5.0	4.3	50.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				70,193,797	144,450,165	144,450,165	205.7	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira	00000068813	Tamps.	01-2021 12-2025	1,137,959,076	616,146,047	110,298,453	110,298,453	17.9	100.0	16.2	8.5	23.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					616,146,047	110,298,453	110,298,453	17.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil	00000068814	Tamps.	01-2021 12-2025	609,577,886	185,792,447	84,508,375	84,508,375	45.4	100.0	30.4	4.0	21.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					185,792,447	84,508,375	84,508,375	45.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá	00000068815	NL.	01-2021 12-2025	341,784,739	23,137,604	17,495,221	17,495,221	75.6	100.0	6.7	0.9	28.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					23,137,604	17,495,221	17,495,221	75.6	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova	00000068816	Coah.	01-2021 12-2025	180,628,404	42,815,859	3,481,806	3,481,806	8.1	100.0	23.7	0.1	8.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					42,815,859	3,481,806	3,481,806	8.1	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez	00000068817	Dgo.	01-2021 12-2025	197,001,121	5,047,653	12,176,522	12,176,522	241.2	100.0	1.1	10.8	97.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,047,653	12,176,522	12,176,522	241.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey	00000068818	Coah., NL.	01-2021 12-2025	255,385,423	35,037,659	2,441,167	2,441,167	6.9	100.0	13.7	1.6	36.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				35,037,659	2,441,167	2,441,167	6.9	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial	00000068819	Chih.	01-2021 12-2025	105,237,906	6,630,285	1,386,914	1,386,914	20.9	100.0	3.6	10.3	63.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,630,285	1,386,914	1,386,914	20.9	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1	00000068820	Gro.	04-2021 12-2025	1,010,331,850	45,329,825	40,620,221	40,620,221	89.6	100.0	4.4	19.0	60.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				45,329,825	40,620,221	40,620,221	89.6	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2	00000068821	Gro.	04-2021 12-2025	927,057,940	69,812,464	139,991,446	139,991,446	200.5	100.0	7.5	21.0	63.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					69,812,464	139,991,446	139,991,446	200.5	100.0			
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3	00000068822	Gro.	04-2021 12-2025	1,136,564,992	311,290,842	37,002,275	37,002,275	11.8	100.0	27.4	20.0	41.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					311,290,842	37,002,275	37,002,275	11.8	100.0			
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4	00000068823	Gro.	04-2021 12-2025	1,177,238,654	229,649,357	171,301,415	171,301,415	74.5	100.0	19.5	15.0	35.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					229,649,357	171,301,415	171,301,415	74.5	100.0			
Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5	00000068824	Gro.	04-2021 12-2025	1,182,551,719	5,877,003	146,600,352	146,600,352	2,494.4	100.0	0.5	17.0	71.4
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,877,003	146,600,352	146,600,352	2,494.4	100.0				
Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6	00000068825	Gro.	04-2021 12-2025	939,060,200	110,708,231	26,951,568	26,951,568	24.3	100.0	11.7	19.0	62.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				110,708,231	26,951,568	26,951,568	24.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7	00000068826	Gro.	04-2021 12-2025	1,753,275,357	204,340,117	310,676,238	310,676,238	152.0	100.0	6.7	21.0	81.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				204,340,117	310,676,238	310,676,238	152.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1	00000068827	Col., Chis.	04-2021 12-2025	1,999,800,000	44,640,650	88,318,236	88,318,236	197.8	100.0	5.6	20.5	71.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				44,640,650	88,318,236	88,318,236	197.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II	00000068828	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	768,379,393	127,914,451	21,522,549	21,522,549	16.8	100.0	16.6	0.0	31.1

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			127,914,451	21,522,549	21,522,549	16.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca	00000068829	Gto., Hgo.	04-2021 12-2025	1,707,084,873	250,826,558	69,934,347	69,934,347	27.8	100.0	14.6	0.2	36.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			250,826,558	69,934,347	69,934,347	27.8	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro	00000068830	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	997,023,372	208,556,486	205,345,667	205,345,667	98.4	100.0	15.8	0.2	61.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				208,556,486	205,345,667	205,345,667	98.4	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula	00000068831	CDMX., Hgo.	04-2021 12-2025	1,643,602,220	401,695,507	303,467,712	303,467,712	75.5	100.0	16.2	0.3	55.9
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				401,695,507	303,467,712	303,467,712	75.5	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz	00000068832	Gto., Qro.	04-2021 12-2025	2,343,901,952	694,107,783	562,543,083	562,543,083	81.0	100.0	11.5	0.6	63.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				694,107,783	562,543,083	562,543,083	81.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2	00000068833	Col.	04-2021 12-2025	883,919,207	1,973,698	82,332,732	82,332,732	4,171.4	100.0	0.2	19.8	49.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,973,698	82,332,732	82,332,732	4,171.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia	00000068834	Pue.	04-2021 12-2025	2,243,428,216	530,322,929	845,034,221	845,034,221	159.3	100.0	23.6	1.1	29.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				530,322,929	845,034,221	845,034,221	159.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres	00000068835	Mich.	04-2021 12-2025	992,553,117	185,462,971	151,775,758	151,775,758	81.8	100.0	11.1	22.1	75.2
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				185,462,971	151,775,758	151,775,758	81.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos	00000068836	CDMX., Hgo.	04-2021 12-2025	2,796,728,481	127,361,964	383,660,564	383,660,564	301.2	100.0	2.5	0.0	55.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				127,361,964	383,660,564	383,660,564	301.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades	00000068837	Col.	04-2021 12-2025	2,050,944,152	788,118,569	728,119,778	728,119,778	92.3	100.0	8.8	20.5	59.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				788,118,569	728,119,778	728,119,778	92.3	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I	00000068838	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	04-2021 12-2025	1,890,167,507	0	133,209,658	133,209,658	0.0	100.0	0.0	0.0	84.7
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	133,209,658	133,209,658	0.0	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán	00000068839	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	470,642,056	6,327,811	7,774,765	7,774,765	122.8	100.0	1.3	0.1	7.1
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,327,811	7,774,765	7,774,765	122.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II	00000068840	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	645,709,558	195,852,342	33,032,543	33,032,543	16.8	100.0	3.5	0.3	73.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				195,852,342	33,032,543	33,032,543	16.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS	00000068841	Nay.	01-2021 12-2025	190,887,396	100,833,750	33,491,032	33,491,032	33.2	100.0	15.6	20.6	69.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				100,833,750	33,491,032	33,491,032	33.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca	00000068842	Gto.	04-2021 12-2025	822,308,025	49,732,992	41,523,189	41,523,189	83.4	100.0	6.0	0.4	25.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				49,732,992	41,523,189	41,523,189	83.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS	00000068843	Jal., Nay.	01-2021 12-2025	105,000,070	30,516,401	11,639,688	11,639,688	38.1	100.0	9.8	22.0	67.8
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				30,516,401	11,639,688	11,639,688	38.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa	00000068844	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	588,139,844	218,657,495	39,510,598	39,510,598	18.0	100.0	37.1	10.4	18.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				218,657,495	39,510,598	39,510,598	18.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS	00000068845	Nay.	01-2021 12-2025	119,339,660	12,850,000	33,634,027	33,634,027	261.7	100.0	10.7	21.0	60.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,850,000	33,634,027	33,634,027	261.7	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS	00000068846	Jal.	01-2021 12-2025	60,971,359	12,000,000	16,313,478	16,313,478	135.9	100.0	2.0	30.0	86.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				12,000,000	16,313,478	16,313,478	135.9	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS	00000068847	Jal.	01-2021 12-2025	50,076,979	7,500,000	16,098,245	16,098,245	214.6	100.0	15.9	21.0	66.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			7,500,000	16,098,245	16,098,245	214.6	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS	00000068848	Jal.	01-2021 12-2025	82,269,132	5,766,150	7,857,528	7,857,528	136.2	100.0	0.0	0.1	98.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			5,766,150	7,857,528	7,857,528	136.2	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS	00000068849	Mich.	01-2021 12-2025	26,823,366	3,150,000	959,278	959,278	30.4	100.0	11.7	20.0	58.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			3,150,000	959,278	959,278	30.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS	00000068850	Nay.	01-2021 12-2025	40,924,956	4,000,000	10,205,753	10,205,753	255.1	100.0	9.7	20.0	57.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			4,000,000	10,205,753	10,205,753	255.1	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS	00000068851	Mich.	01-2021 12-2025	37,569,024	1,150,000	10,569,446	10,569,446	919.0	100.0	3.0	20.0	60.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,150,000	10,569,446	10,569,446	919.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS	00000068852	Jal.	01-2021 12-2025	29,518,713	6,500,000	8,576,541	8,576,541	131.9	100.0	22.0	22.0	62.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				6,500,000	8,576,541	8,576,541	131.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS	00000068853	Mich.	01-2021 12-2025	18,780,289	2,850,000	4,545,763	4,545,763	159.5	100.0	15.1	20.0	64.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,850,000	4,545,763	4,545,763	159.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS	00000068854	Mich.	01-2021 12-2025	8,959,596	1,800,000	1,043,614	1,043,614	57.9	100.0	1.0	13.0	57.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,800,000	1,043,614	1,043,614	57.9	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS	00000068855	Mich.	01-2021 12-2025	8,971,373	1,000,000	0	0	0.0	0.0	11.1	0.0	36.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			1,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS	00000068856	Jal.	01-2021 12-2025	14,783,041	2,200,000	2,293,112	2,293,112	104.2	100.0	2.1	20.0	65.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				2,200,000	2,293,112	2,293,112	104.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS	00000068857	Mich.	01-2021 12-2025	3,755,742	1,800,000	0	0	0.0	0.0	47.9	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,800,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec	00000068858	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	367,902,769	5,154,709	10,056,936	10,056,936	195.1	100.0	1.4	3.2	9.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,154,709	10,056,936	10,056,936	195.1	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS	00000068859	Mich.	01-2021 12-2025	3,035,705	100,000	0	0	0.0	0.0	3.2	0.0	73.3

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			100,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 CH Itzicuario SPHBS	00000068860	Mich.	01-2021 12-2025	8,214,570	800,000	3,348,741	3,348,741	418.5	100.0	9.7	20.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				800,000	3,348,741	3,348,741	418.5	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS	00000068861	Mich.	01-2021 12-2025	12,339,093	1,300,000	0	0	0.0	0.0	10.5	0.0	40.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,300,000	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1	00000068862	Ver.	04-2021 12-2025	819,959,007	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2	00000068863	Ver.	04-2021 12-2025	789,576,414	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5	00000068864	Ver.	04-2021 12-2025	1,066,484,166	0	109,939,260	109,939,260	0.0	100.0	0.0	25.0	70.0
TVV - CFE Consolidado												
					0	109,939,260	109,939,260	0.0	100.0			
Mantenimiento CT Lerma 2021-2025	00000068865	Camp.	04-2021 12-2025	598,282,164	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4
TVV - CFE Consolidado												
					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica	00000068866	Pue., Ver.	04-2021 12-2025	1,450,922,340	260,000,000	308,885,155	308,885,155	118.8	100.0	5.0	12.5	70.0
TVV - CFE Consolidado												
					260,000,000	308,885,155	308,885,155	118.8	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II	00000068867	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	147,584,257	16,041,871	18,413,064	18,413,064	114.7	100.0	11.0	0.4	37.6

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			16,041,871	18,413,064	18,413,064	114.7	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3	00000068869	Ver.	04-2021 12-2025	1,513,957,896	107,000,001	148,147,641	148,147,641	138.4	100.0	2.8	12.5	70.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			107,000,001	148,147,641	148,147,641	138.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa	00000068870	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	361,201,060	25,256,146	8,187,284	8,187,284	32.4	100.0	1.9	0.0	60.7
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			25,256,146	8,187,284	8,187,284	32.4	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6	00000068871	Ver.	04-2021 12-2025	930,004,107	0	87,485,385	87,485,385	0.0	100.0	0.0	12.5	57.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	87,485,385	87,485,385	0.0	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria	00000068872	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	351,889,059	226,356,498	5,877,808	5,877,808	2.5	100.0	2.8	0.0	7.3

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			226,356,498	5,877,808	5,877,808	2.5	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO	00000068873	Chis.	04-2021 12-2025	200,772,360	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores	00000068874	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	471,029,645	57,585,059	10,555,225	10,555,225	18.3	100.0	12.2	0.2	8.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				57,585,059	10,555,225	10,555,225	18.3	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco	00000068875	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	345,384,643	74,527,951	41,529,376	41,529,376	55.7	100.0	21.5	5.8	11.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				74,527,951	41,529,376	41,529,376	55.7	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón	00000068876	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	604,243,545	201,041,874	143,374,547	143,374,547	71.3	100.0	1.3	5.6	81.6

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				201,041,874	143,374,547	143,374,547	71.3	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios	00000068877	CDMX., Mex., Qro.	04-2021 12-2025	233,834,117	3,116,594	5,286,087	5,286,087	169.6	100.0	1.3	0.0	8.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				3,116,594	5,286,087	5,286,087	169.6	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo	00000068878	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	454,410,025	14,679,826	11,866,463	11,866,463	80.8	100.0	3.2	0.4	11.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				14,679,826	11,866,463	11,866,463	80.8	100.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz	00000068879	CDMX., Dgo., Mex.	04-2021 12-2025	375,803,883	27,279,719	7,106,040	7,106,040	26.0	100.0	10.6	0.1	12.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				27,279,719	7,106,040	7,106,040	26.0	100.0				
Mantenimiento CT Mérida 2021-2025	00000068880	Ver., Yuc.	04-2021 12-2025	530,444,862	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena	00000068881	CDMX., Mex.	04-2021 12-2025	296,690,606	33,863,411	45,628,656	45,628,656	134.7	100.0	11.4	8.3	15.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					33,863,411	45,628,656	45,628,656	134.7	100.0			
Mantenimiento CT Valle de México	00000068882	Mex.	04-2021 12-2025	41,403,612	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025	00000068883	Oax., Ver.	04-2021 12-2025	372,330,937	104,532,960	55,489,736	55,489,736	53.0	100.0	8.4	6.6	46.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					104,532,960	55,489,736	55,489,736	53.0	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2021- 2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE	00000068884	Chis.	04-2021 12-2025	145,279,411	62,242,784	21,820,512	21,820,512	35.0	100.0	5.6	23.0	69.2

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			62,242,784	21,820,512	21,820,512	35.0	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025	00000068885	Ver.	05-2021 12-2025	80,022,226	67,000,000	0	0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			67,000,000	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025	00000068886	Oax., Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	1,054,798,455	51,513,319	286,873,863	286,873,863	556.8	100.0	6.3	22.2	57.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			51,513,319	286,873,863	286,873,863	556.8	100.0				
Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025	00000068887	Camp., Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	399,938,817	13,278,447	89,107,256	89,107,256	671.0	100.0	3.3	5.2	29.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			13,278,447	89,107,256	89,107,256	671.0	100.0				
Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025	00000068888	Q. Roo	04-2021 12-2025	598,318,061	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025	00000068889	Q. Roo	04-2021 12-2025	486,357,683	87,689,506	33,028,969	33,028,969	37.6	100.0	5.1	23.0	70.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				87,689,506	33,028,969	33,028,969	37.6	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2021- 2025 CH MANUEL MORENO TORRES	00000068890	Chis.	05-2021 12-2025	264,330,202	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0			
Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025	00000068891	Ver.	05-2021 12-2025	154,388,381	66,236,000	24,459,629	24,459,629	36.9	100.0	5.9	20.0	60.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				66,236,000	24,459,629	24,459,629	36.9	100.0			
Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025	00000068892	Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	284,618,628	29,622,108	86,781,137	86,781,137	292.9	100.0	10.4	24.3	47.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			29,622,108	86,781,137	86,781,137	292.9	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2021- 2025 CH MALPASO	00000068893	Chis.	04-2021 12-2025	597,576,149	297,639,378	36,683,331	36,683,331	12.3	100.0	14.2	3.0	36.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			297,639,378	36,683,331	36,683,331	12.3	100.0				
Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025	00000068894	Yuc.	04-2021 12-2025	71,606,706	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025	00000068895	Q. Roo, Yuc.	05-2021 12-2025	1,365,215,888	206,269,025	301,136,321	301,136,321	145.9	100.0	4.5	10.0	46.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			206,269,025	301,136,321	301,136,321	145.9	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2021- 2025 CH BOMBANÁ	00000068896	Chis.	04-2021 12-2025	82,067,521	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas	00000068897	Ver.	04-2021 12-2025	1,191,654,777	413,000,003	310,825,058	310,825,058	75.2	100.0	2.6	7.1	42.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					413,000,003	310,825,058	310,825,058	75.2	100.0			
Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros	00000068898	Pue.	04-2021 12-2025	598,078,736	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025	00000068899	Camp., Q. Roo	04-2021 12-2025	725,123,991	107,866,784	117,031,405	117,031,405	108.4	100.0	14.8	13.5	46.9
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					107,866,784	117,031,405	117,031,405	108.4	100.0			
Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025	00000068900	Pue.	05-2021 12-2025	147,301,580	83,650,000	935,050	935,050	1.1	100.0	18.0	5.8	41.1

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			83,650,000	935,050	935,050	1.1	100.0				
Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025	00000068901	Camp., Q. Roo, Yuc.	04-2021 12-2025	598,318,064	352,980,178	58,868,397	58,868,397	16.6	100.0	11.9	15.6	51.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			352,980,178	58,868,397	58,868,397	16.6	100.0				
Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura)	00000068902	Chis.	05-2021 12-2025	221,651,605	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan	00000068903	Chis., Oax.	04-2021 12-2025	27,761,958	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025	00000068909	Chis.	04-2021 12-2025	31,322,451	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025	00000068910	Ver.	05-2021 12-2025	42,886,995	21,336,957	1,482,360	1,482,360	6.9	100.0	18.0	20.0	60.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				21,336,957	1,482,360	1,482,360	6.9	100.0			
Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025	00000068911	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	28,360,276	15,000,000	0	0	0.0	0.0	2.9	0.0	66.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,000,000	0	0	0.0	0.0			
Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025	00000068912	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	15,915,260	9,549,000	0	0	0.0	0.0	13.9	0.0	71.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				9,549,000	0	0	0.0	0.0			
Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025	00000068913	Hgo., Ver.	05-2021 12-2025	31,466,989	22,000,000	245,830	245,830	1.1	100.0	8.0	5.0	15.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			22,000,000	245,830	245,830	1.1	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025	00000068915	SLP., Ver.	05-2021 12-2025	43,167,452	30,000,000	230,000	230,000	0.7	100.0	8.1	20.0	72.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			30,000,000	230,000	230,000	0.7	100.0				
Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025	00000069139	Ver.	01-2022 12-2025	125,969,764	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025	00000069140	Pue., SLP., Ver.	01-2022 12-2025	8,828,000	0	1,261,997	1,261,997	0.0	100.0	0.0	25.0	50.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	1,261,997	1,261,997	0.0	100.0				
Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025	00000069142	Q. Roo, Yuc.	01-2022 12-2025	7,550,774	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025	00000069143	Oax., Q. Roo, Yuc.	01-2022 12-2025	963,286,731	293,421,588	0	0	0.0	0.0	3.0	0.0	40.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				293,421,588	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021	00000069551	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	1,111,064,557	260,000,529	245,736,385	245,736,385	94.5	100.0	6.2	23.0	51.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				260,000,529	245,736,385	245,736,385	94.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021	00000069553	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	1,117,925,075	280,000,000	281,701,591	281,701,591	100.6	100.0	3.1	26.0	51.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				280,000,000	281,701,591	281,701,591	100.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC	00000069554	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	07-2021 12-2025	262,370,171	10,000,567	0	0	0.0	0.0	3.8	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				10,000,567	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069555	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	641,209,882	114,720,506	209,362,319	209,362,319	182.4	100.0	17.9	33.0	82.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				114,720,506	209,362,319	209,362,319	182.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2021	00000069557	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2024	1,120,662,851	5,400,000	48,399,204	48,399,204	896.2	100.0	0.4	21.0	52.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,400,000	48,399,204	48,399,204	896.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023	00000069558	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2025	703,950,576	2,000,000	1,128,000	1,128,000	56.4	100.0	0.2	1.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					2,000,000	1,128,000	1,128,000	56.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069559	BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	06-2021 12-2025	176,004,755	76,937,800	0	0	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				76,937,800	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión.	00000069588	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2021 12-2025	1,026,665,885	42,000,193	203,642,217	203,642,217	484.8	100.0	4.0	19.0	41.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				42,000,193	203,642,217	203,642,217	484.8	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024.	00000069589	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2021 12-2025	901,175,647	167,814,905	38,214,003	38,214,003	22.7	100.0	2.6	4.0	44.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				167,814,905	38,214,003	38,214,003	22.7	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069590	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	530,444,041	229,919,370	102,248,019	102,248,019	44.4	100.0	43.3	18.0	20.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				229,919,370	102,248,019	102,248,019	44.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069591	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	395,567,111	88,681,683	3,211,544	3,211,544	3.6	100.0	23.3	1.0	1.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				88,681,683	3,211,544	3,211,544	3.6	100.0			
Refaccionamiento CH Carlos Ramírez Ulloa 2022 - 2026	00000073726	Gro.	12-2022 12-2026	161,163,652	47,914,543	22,929,860	22,929,860	47.8	100.0	13.0	0.4	41.8
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				47,914,543	22,929,860	22,929,860	47.8	100.0				
C.H. INFIERNILLO 2022 - 2026	00000073746	Gro., Mich.	12-2022 12-2026	403,684,959	79,015,457	29,569,103	29,569,103	37.4	100.0	7.6	0.3	40.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				79,015,457	29,569,103	29,569,103	37.4	100.0				
C.H. LA VILLITA 2022-2026	00000073753	Mich.	12-2022 12-2026	126,382,442	21,927,527	6,214,277	6,214,277	28.3	100.0	21.5	0.1	63.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				21,927,527	6,214,277	6,214,277	28.3	100.0				
C.H. ING. FERNANDO HIRIART BALDERRAMA 2022-2026	00000073754	Hgo., Qro.	12-2022 12-2026	173,594,745	81,100,000	14,243,365	14,243,365	17.5	100.0	15.2	0.3	46.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				81,100,000	14,243,365	14,243,365	17.5	100.0				
C.H. Ambrosio Figueroa "La Venta" 2022-2026	00000073755	Gro.	12-2022 12-2026	82,291,638	28,909,274	5,051,732	5,051,732	17.4	100.0	8.8	0.5	47.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				28,909,274	5,051,732	5,051,732	17.4	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
C.H. Colotlipa 2022-2026	00000073756	Gro.	12-2022 12-2026	42,691,961	10,500,000	8,340,140	8,340,140	79.4	100.0	8.0	0.4	33.2
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					10,500,000	8,340,140	8,340,140	79.4	100.0			
C.H. Portezuelos I 2022-2026	00000073757	Pue.	01-2023 12-2026	31,120,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
C.H. Portezuelo II 2022-2026	00000073758	Pue.	01-2023 12-2026	23,270,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
CH Santa Barbara 2022-2026	00000073759	Mex., Pue.	12-2022 12-2026	27,937,851	3,456,040	10,891,158	10,891,158	315.1	100.0	1.3	0.7	80.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					3,456,040	10,891,158	10,891,158	315.1	100.0			
CH Tingambato 2022-2026	00000073760	Mex., Mich.	12-2022 12-2026	36,983,931	10,299,780	1,442,070	1,442,070	14.0	100.0	4.8	0.1	48.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			10,299,780	1,442,070	1,442,070	14.0	100.0				
Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074672	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2025	655,794,431	430,501,909	52,127,877	52,127,877	12.1	100.0	18.0	8.0	61.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			430,501,909	52,127,877	52,127,877	12.1	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión de la EPS CFE Transmisión 2022	00000074673	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2025	1,026,593,902	634,227,097	45,102,548	45,102,548	7.1	100.0	10.2	5.0	36.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				634,227,097	45,102,548	45,102,548	7.1	100.0			
Restablecimiento Definitivo de Líneas de la EPS CFE Transmisión da?adas por Desastres Naturales 2022-2026	00000074675	BC., Coah., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Qro., Ver.	10-2022 12-2026	565,208,770	27,000,000	1,697,437	1,697,437	6.2	100.0	4.7	0.4	58.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			27,000,000	1,697,437	1,697,437	6.2	100.0				
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2022	00000074678	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2025	1,088,940,327	500,000,000	149,703,739	149,703,739	29.9	100.0	45.9	14.0	14.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			500,000,000	149,703,739	149,703,739	29.9	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia 2022 para Subtransmisión	00000074679	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	10-2022 12-2025	1,083,440,629	511,001,467	115,568,650	115,568,650	22.6	100.0	47.1	10.0	10.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				511,001,467	115,568,650	115,568,650	22.6	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. ÁNGEL ALBINO CORZO 2023-2025	00000075952	Chis.	02-2023 12-2025	214,244,377	53,940,521	100,513,899	100,513,899	186.3	100.0	25.1	33.3	50.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			53,940,521	100,513,899	100,513,899	186.3	100.0				
Refaccionamiento C.H. Belisario Domínguez 2023 - 2025	00000075953	Chis., Ver.	02-2023 12-2025	417,831,553	169,147,802	55,621,347	55,621,347	32.8	100.0	40.4	10.0	11.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				169,147,802	55,621,347	55,621,347	32.8	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. BOMBANÁ	00000075954	Chis.	02-2023 12-2025	119,283,138	49,628,868	1,889,414	1,889,414	3.8	100.0	41.6	33.3	33.3
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				49,628,868	1,889,414	1,889,414	3.8	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. MANUEL MORENO TORRES	00000075955	Chis.	02-2023 12-2025	665,933,771	214,037,540	86,625,623	86,625,623	40.4	100.0	14.1	9.0	36.3
	TVV - CFE Consolidado											
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				214,037,540	86,625,623	86,625,623	40.4	100.0			
REFACCIONAMIENTO 2023-2025 C.H. SCHPOINÁ	00000075956	Chis.	02-2023 12-2025	95,159,221	27,543,140	12,228,865	12,228,865	44.3	100.0	28.9	20.0	80.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				27,543,140	12,228,865	12,228,865	44.3	100.0				
REFACCIONAMIENTO 2023- 2025 C.H. TAMAZULAPAN	00000075957	Chis., Oax.	02-2023 12-2025	81,527,085	32,819,967	4,916,688	4,916,688	14.9	100.0	40.2	30.0	70.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				32,819,967	4,916,688	4,916,688	14.9	100.0				
Mantenimiento 2023-2025 CG Humeros	00000075958	Pue.	02-2023 12-2025	1,194,204,134	360,000,005	351,526,395	351,526,395	97.6	100.0	30.1	8.3	33.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				360,000,005	351,526,395	351,526,395	97.6	100.0				
Mantenimiento Paro Programado Unidad 1 2023- 2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	00000075960	Ver.	02-2023 12-2025	952,357,913	428,999,991	621,879,096	621,879,096	144.9	100.0	45.0	33.3	36.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				428,999,991	621,879,096	621,879,096	144.9	100.0				
Mantenimiento Paro Programado Unidad 2 2023- 2025 CT Presidente Adolfo López Mateos	00000075963	Ver.	04-2023 12-2025	412,546,961	0	214,691,312	214,691,312	0.0	100.0	0.0	66.6	79.1
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	214,691,312	214,691,312	0.0	100.0				
Mantenimiento CH Chilapan 2023 - 2025	00000075965	Ver.	02-2023 12-2025	350,661,827	286,907,001	0	0	0.0	0.0	39.1	0.0	57.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				286,907,001	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento CE Yuumil 'lik 2023 - 2025	00000075966	Q. Roo, Yuc.	02-2023 12-2025	26,585,375	5,542,003	0	0	0.0	0.0	20.8	0.0	16.6
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				5,542,003	0	0	0.0	0.0				
Mantenimiento CT Lerma 2023 - 2025	00000075968	Camp., Q. Roo, Yuc.	02-2023 12-2025	782,733,373	226,844,350	130,404,006	130,404,006	57.4	100.0	28.9	30.0	55.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				226,844,350	130,404,006	130,404,006	57.4	100.0				
Mantenimiento CT Mérida II 2023 - 2025	00000075972	Yuc.	02-2023 12-2025	763,808,191	20,261,249	324,576,151	324,576,151	1,601.9	100.0	2.6	14.2	21.4
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura				20,261,249	324,576,151	324,576,151	1,601.9	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento CTG Chankanaab 2023 - 2025	00000075976	Q. Roo	02-2023 12-2025	710,176,362	212,821,323	234,472,697	234,472,697	110.1	100.0	29.9	23.6	34.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					212,821,323	234,472,697	234,472,697	110.1	100.0			
Mantenimiento CTG Mérida II 2023 - 2025	00000075984	Yuc.	02-2023 12-2025	206,772,808	5,890,120	37,944,865	37,944,865	644.2	100.0	2.8	25.0	33.3
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					5,890,120	37,944,865	37,944,865	644.2	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-07	00000076119	BC., BCS., Mex.	03-2023 12-2026	128,215,273	21,200,000	581,568	581,568	2.7	100.0	23.4	0.0	36.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					21,200,000	581,568	581,568	2.7	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-08 SCCyTG	00000076120	BC., BCS., Mex.	03-2023 12-2026	133,305,273	21,200,000	584,314	584,314	2.7	100.0	21.7	6.0	44.2
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					21,200,000	584,314	584,314	2.7	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-01. SCCyTG.	00000076137	BC., BCS., Mex.	03-2023 12-2026	73,940,840	62,400,000	2,565,715	2,565,715	4.1	100.0	44.2	13.2	14.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					62,400,000	2,565,715	2,565,715	4.1	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-02. SCCyTG.	00000076138	BCS., Chih., Mex.	03-2023 12-2026	293,563,940	62,395,600	4,451,967	4,451,967	7.1	100.0	43.9	0.0	0.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					62,395,600	4,451,967	4,451,967	7.1	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-03. SCCyTG.	00000076139	BCS., Chih., Mex.	03-2023 12-2026	80,268,635	66,449,000	3,916,967	3,916,967	5.8	100.0	49.7	8.3	9.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					66,449,000	3,916,967	3,916,967	5.8	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-04. SCCyTG.	00000076141	BCS., Chih., Mex.	03-2023 12-2026	292,243,940	56,395,500	4,066,967	4,066,967	7.2	100.0	41.5	10.4	11.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					56,395,500	4,066,967	4,066,967	7.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-06. SCCyTG.	00000076143	BCS., Chih., Mex.	03-2023 12-2026	71,802,236	49,000,000	10,903,086	10,903,086	22.2	100.0	34.2	14.2	15.7
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					49,000,000	10,903,086	10,903,086	22.2	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-09. SCCyTG.	00000076151	BCS., Mex., Q. Roo	03-2023 12-2026	12,967,394	9,994,100	573,796	573,796	5.7	100.0	57.0	83.1	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					9,994,100	573,796	573,796	5.7	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-10. SCCyTG.	00000076153	BC., BCS., Chih., Mex.	03-2023 12-2026	14,387,749	11,250,800	582,968	582,968	5.1	100.0	57.0	54.5	63.5
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					11,250,800	582,968	582,968	5.1	100.0			
MANTENIMIENTO 2023-2026 UME-11. SCCyTG..	00000076154	BC., Mex.	03-2023 12-2026	14,618,288	11,565,000	582,968	582,968	5.0	100.0	79.1	0.0	8.8
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					11,565,000	582,968	582,968	5.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Remodelación de Edificios Administrativos en Divisiones.	00000077929	CDMX., Gto., Jal., NL., Q. Roo, Son., Ver.	06-2023 12-2025	523,488,930	376,800,000	144,754,684	144,754,684	38.4	100.0	55.6	0.1	0.1
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					376,800,000	144,754,684	144,754,684	38.4	100.0			
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2024 - 2025	00000082057	NAC.	08-2024 12-2025	969,448,301	0	5,096,831	5,096,831	0.0	100.0	0.0	1.0	1.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	5,096,831	5,096,831	0.0	100.0			
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2024 - 2025	00000082058	NAC.	07-2024 12-2025	970,485,020	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				3,350,713,333	499,357,638	23,200,154	23,200,154	4.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Estudios de Preinversión para el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos	00000062381	BC., CDMX., Jal., Mich., Pue., Ver.	01-2020 12-2025	606,326,452	14,274,200	262,038	262,038	1.8	100.0	2.3	0.0	29.3
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					14,274,200	262,038	262,038	1.8	100.0			
Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG	00000062382	BC., Chis., CDMX., Hgo., Jal., Pue., Q. Roo, Yuc.	01-2020 12-2025	45,825,557	4,946,674	4,656,366	4,656,366	94.1	100.0	5.0	0.1	65.6
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					4,946,674	4,656,366	4,656,366	94.1	100.0			
Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados.	00000073581	BC., BCS., CDMX., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	1,137,546,664	59,677,418	16,530,125	16,530,125	27.6	100.0	5.2	1.3	2.3
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					59,677,418	16,530,125	16,530,125	27.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas.	00000073585	BC., CDMX., Jal., Mich., Pue.	04-2022 12-2026	642,804,777	273,611,025	1,751,625	1,751,625	0.6	100.0	42.5	0.3	0.5
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					273,611,025	1,751,625	1,751,625	0.6	100.0			
Estudios de preinversión en la República Mexicana.	00000073586	Chis., CDMX., Gto., Jal., Pue.	01-2023 12-2027	169,896,690	40,000,000	0	0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					40,000,000	0	0	0.0	0.0			
Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico	00000073623	BCS., Jal., Mich.	05-2022 12-2026	748,313,193	106,848,321	0	0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-028-Estudios de preinversión					106,848,321	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				496,507,481,580	21,194,420,786	28,490,626,756	28,490,626,756	134.4	100.0			
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIDIREGAS				351,372,202,290	13,175,752,134	12,643,262,438	12,643,262,438	95.9	100.0			
914 División Centro Sur	010 03 010	NDG.	04-2010 09-2026	223,618,222	17,704,382	17,353,052	17,353,052	98.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			17,704,382	17,353,052	17,353,052	98.0	100.0				
Pacífico	029 02 029	Gro.	03-2010 10-2026	11,219,715,834	7,081,811	7,081,812	7,081,812	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			7,081,811	7,081,812	7,081,812	100.0	100.0				
El Cajón	030 02 030	Nay.	02-2007 12-2036	16,862,976,583	474,640,408	481,072,137	481,072,137	101.3	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			474,640,408	481,072,137	481,072,137	101.3	100.0				
Red de Fibra Optica Proyecto Norte	0318TOQ0203	NDG.	07-2007 11-2026	810,665,476	521,721	521,719	521,719	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			521,721	521,719	521,719	99.9	100.0				
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	034 02 034	NDG.	07-2009 04-2026	2,159,969,177	23,725,395	23,725,398	23,725,398	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			23,725,395	23,725,398	23,725,398	100.0	100.0				
San Lorenzo CC	0418TOQ0060	Pue.	01-2010 09-2024	2,539,963,600	234,829,358	230,104,180	230,104,180	97.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			234,829,358	230,104,180	230,104,180	97.9	100.0				
1005 Noroeste	0418TOQ0063	NDG.	12-2008 09-2026	1,048,193,391	29,336,315	28,788,600	28,788,600	98.1	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			29,336,315	28,788,600	28,788,600	98.1	100.0				
Infiernillo	0418TOQ0083	Mich.	02-2009 07-2026	288,973,363	429,928	429,922	429,922	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			429,928	429,922	429,922	99.9	100.0				
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	0418TOQ0084	Hgo.	12-2009 11-2026	2,602,010,026	8,206,085	8,206,092	8,206,092	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			8,206,085	8,206,092	8,206,092	100.0	100.0				
1006 Central----Sur	0418TOQ0087	NDG.	01-2011 12-2026	268,957,607	3,200,453	3,200,452	3,200,452	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			3,200,453	3,200,452	3,200,452	99.9	100.0				
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	0418TOQ0090	Jal.	07-2011 12-2026	736,420,120	3,178,753	3,178,752	3,178,752	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			3,178,753	3,178,752	3,178,752	99.9	100.0				
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	0418TOQ0092	NDG.	11-2007 09-2026	1,039,070,163	2,450,823	2,450,815	2,450,815	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			2,450,823	2,450,815	2,450,815	99.9	100.0				
La Yesca	0418TOQ0140	NDG.	10-2012 08-2042	26,558,903,026	571,124,764	571,124,770	571,124,770	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			5,105,752	5,105,751	5,105,751	99.9	100.0				
1128 Centro Sur	0518TOQ0030	NDG.	10-2011 04-2026	352,474,246	9,289,404	9,289,405	9,289,405	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			9,289,404	9,289,405	9,289,405	100.0	100.0				
1122 Golfo Norte	0518TOQ0032	NDG.	05-2010 09-2026	671,879,624	12,538,729	12,453,459	12,453,459	99.3	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			12,538,729	12,453,459	12,453,459	99.3	100.0				
1127 Sureste	0518TOQ0033	NDG.	11-2010 11-2026	274,918,428	3,780,417	3,780,420	3,780,420	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			3,780,417	3,780,420	3,780,420	100.0	100.0				
1121 Baja California	0518TOQ0034	BC.	03-2010 09-2024	93,605,370	4,715,086	4,620,217	4,620,217	97.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,715,086	4,620,217	4,620,217	97.9	100.0				
1120 Noroeste	0518TOQ0035	NDG.	12-2010 09-2036	854,709,390	15,199,472	15,310,822	15,310,822	100.7	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					15,199,472	15,310,822	15,310,822	100.7	100.0			
1129 Compensación redes	0518TOQ0037	NDG.	11-2008 09-2026	267,667,705	9,668,785	9,504,540	9,504,540	98.3	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					9,668,785	9,504,540	9,504,540	98.3	100.0			
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	0518TOQ0038	Mich.	04-2009 07-2026	1,999,572,017	8,086,316	8,086,314	8,086,314	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					8,086,316	8,086,314	8,086,314	99.9	100.0			
CN Laguna Verde	0518TOQ0043	Ver.	03-2011 08-2029	11,382,891,574	524,413,070	492,421,597	492,421,597	93.8	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				524,413,070	492,421,597	492,421,597	93.8	100.0				
Agua Prieta II (con campo solar)	0518TOQ0047	Son.	09-2016 09-2036	9,298,261,222	602,257,366	609,166,015	609,166,015	101.1	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				602,257,366	609,166,015	609,166,015	101.1	100.0				
Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	0518TOQ0048	Son.	10-2012 10-2026	622,355,171	9,577,625	9,577,618	9,577,618	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				9,577,625	9,577,618	9,577,618	99.9	100.0				
1110 Compensación Capacitiva del Norte	0518TOQ0054	NDG.	02-2011 12-2026	455,346,771	4,581,278	4,581,272	4,581,272	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				4,581,278	4,581,272	4,581,272	99.9	100.0				
1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	0518TOQ0055	NDG.	03-2012 12-2026	1,239,965,561	28,716,971	28,716,966	28,716,966	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			28,716,971	28,716,966	28,716,966	99.9	100.0				
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	0518TOQ0056	NDG.	10-2009 04-2026	1,541,631,877	60,414,847	60,414,853	60,414,853	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			60,414,847	60,414,853	60,414,853	100.0	100.0				
1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0518TOQ0058	NDG.	12-2012 12-2026	2,349,383,724	64,107,284	64,107,278	64,107,278	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			64,107,284	64,107,278	64,107,278	99.9	100.0				
1116 Transformación del Noreste	0518TOQ0060	NDG.	05-2009 05-2041	4,899,423,581	47,176,540	23,432,563	23,432,563	49.6	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			47,176,540	23,432,563	23,432,563	49.6	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
1117 Transformación de Guaymas	0518TOQ0061	Son.	03-2011 09-2026	274,540,379	7,232,479	7,232,485	7,232,485	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					7,232,479	7,232,485	7,232,485	100.0	100.0			
1118 Transmisión y Transformación del Norte	0518TOQ0062	Chih.	07-2008 09-2024	631,398,999	22,379,830	21,929,511	21,929,511	97.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					22,379,830	21,929,511	21,929,511	97.9	100.0			
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0518TOQ0063	NDG.	07-2010 11-2026	1,848,090,454	4,662,452	4,662,447	4,662,447	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					4,662,452	4,662,447	4,662,447	99.9	100.0			
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	0518TOQ0064	Oax.	04-2010 09-2026	21,303,746	133,602	133,610	133,610	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					133,602	133,610	133,610	100.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
1213 COMPENSACION DE REDES	0618TOQ0029	NDG.	07-2009 09-2026	832,628,381	7,100,296	7,024,014	7,024,014	98.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				7,100,296	7,024,014	7,024,014	98.9	100.0			
1205 Compensación Oriental - Peninsular	0618TOQ0030	NDG.	11-2009 09-2024	162,326,621	15,656,965	15,341,915	15,341,915	97.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				15,656,965	15,341,915	15,341,915	97.9	100.0			
1212 SUR - PENINSULAR	0618TOQ0031	NDG.	12-2010 12-2048	2,296,887,571	37,822,122	29,845,867	29,845,867	78.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				37,822,122	29,845,867	29,845,867	78.9	100.0			
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	0618TOQ0032	NDG.	11-2010 11-2026	2,539,717,361	11,990,674	11,990,669	11,990,669	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,990,674	11,990,669	11,990,669	99.9	100.0				
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	0618TOQ0033	NDG.	06-2010 07-2026	3,262,708,966	29,380,348	29,380,340	29,380,340	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					29,380,348	29,380,340	29,380,340	99.9	100.0			
1211 NORESTE - CENTRAL	0618TOQ0035	NDG.	09-2010 07-2047	1,058,732,900	65,055,035	64,425,144	64,425,144	99.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					65,055,035	64,425,144	64,425,144	99.0	100.0			
1210 NORTE - NOROESTE	0618TOQ0036	NDG.	01-2011 03-2050	2,090,322,404	73,829,934	61,310,139	61,310,139	83.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					73,829,934	61,310,139	61,310,139	83.0	100.0			
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0618TOQ0037	NDG.	06-2010 07-2047	1,074,827,487	45,243,505	44,916,061	44,916,061	99.2	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			45,243,505	44,916,061	44,916,061	99.2	100.0				
CCC Poza Rica	0618TOQ0038	Ver.	12-2012 04-2026	2,635,000,117	267,160,106	267,160,108	267,160,108	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			267,160,106	267,160,108	267,160,108	100.0	100.0				
CCC El Sauz Paquete 1	0618TOQ0039	Qro.	02-2014 04-2032	2,767,922,605	139,293,077	133,630,631	133,630,631	95.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			139,293,077	133,630,631	133,630,631	95.9	100.0				
Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	0618TOQ0042	NDG.	09-2010 07-2026	704,811,623	1,033,610	1,033,612	1,033,612	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			1,033,610	1,033,612	1,033,612	100.0	100.0				
CI Guerrero Negro III	0618TOQ0049	BCS.	08-2016 04-2026	460,204,212	49,559,545	49,559,548	49,559,548	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			49,559,545	49,559,548	49,559,548	100.0	100.0				
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0050	Col.	10-2011 04-2032	18,107,240,734	489,715,494	472,690,462	472,690,462	96.5	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				489,715,494	472,690,462	472,690,462	96.5	100.0			
Los Humeros II	0618TOQ0051	Pue.	12-2012 12-2026	1,853,574,471	27,986,117	27,986,120	27,986,120	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				27,986,117	27,986,120	27,986,120	100.0	100.0			
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	0618TOQ0052	Chih.	11-2012 12-2026	374,534,714	5,503,225	5,503,226	5,503,226	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				5,503,225	5,503,226	5,503,226	100.0	100.0			
TG Baja California II	0618TOQ0053	BC.	01-2014 12-2026	1,776,105,712	68,882,801	68,882,804	68,882,804	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												
					68,882,801	68,882,804	68,882,804	100.0	100.0			
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	0618TOQ0054	NDG.	03-2012 10-2026	743,624,609	23,493,622	23,493,617	23,493,617	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					23,493,622	23,493,617	23,493,617	99.9	100.0			
Baja California Sur IV	0718TOQ0022	BCS.	07-2014 04-2026	1,713,041,731	111,829,605	111,829,606	111,829,606	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					111,829,605	111,829,606	111,829,606	100.0	100.0			
Baja California Sur III	0718TOQ0023	BCS.	11-2012 10-2026	1,682,178,644	24,313,567	24,313,570	24,313,570	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
					24,313,567	24,313,570	24,313,570	100.0	100.0			
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	0718TOQ0027	BC.	02-2016 12-2026	199,082,717	25,059,640	25,059,639	25,059,639	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			25,059,640	25,059,639	25,059,639	99.9	100.0				
1321 DISTRIBUCION NORESTE	0718TOQ0032	NDG.	08-2010 10-2026	1,185,036,740	53,055,760	53,055,755	53,055,755	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			53,055,760	53,055,755	53,055,755	99.9	100.0				
1320 DISTRIBUCION NOROESTE	0718TOQ0033	NDG.	09-2011 11-2036	1,612,772,103	35,136,995	35,136,989	35,136,989	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			35,136,995	35,136,989	35,136,989	99.9	100.0				
1302 Transformación del Noreste	0718TOQ0034	Coah.	07-2017 07-2047	655,300,197	34,017,389	32,656,190	32,656,190	95.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			34,017,389	32,656,190	32,656,190	95.9	100.0				
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	0718TOQ0035	NDG.	07-2010 06-2026	181,285,172	1,880,299	1,880,306	1,880,306	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			1,880,299	1,880,306	1,880,306	100.0	100.0				
1304 Transmisión y Transformación del Oriental	0718TOQ0036	Tab.	08-2010 06-2026	134,631,740	1,407,296	1,407,299	1,407,299	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			1,407,296	1,407,299	1,407,299	100.0	100.0				
1323 DISTRIBUCION SUR	0718TOQ0037	NDG.	06-2011 03-2048	422,456,109	6,384,542	5,628,063	5,628,063	88.1	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			6,384,542	5,628,063	5,628,063	88.1	100.0				
1322 DISTRIBUCION CENTRO	0718TOQ0038	NDG.	07-2011 04-2026	1,477,967,742	110,798,202	110,798,208	110,798,208	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			110,798,202	110,798,208	110,798,208	100.0	100.0				
806 Bajío	072 02 072	NDG.	03-2006 06-2026	1,808,224,453	5,964,531	5,964,526	5,964,526	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			5,964,531	5,964,526	5,964,526	99.9	100.0				
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	0818TOQ0069	Sin.	10-2011 10-2026	851,775,777	8,258,821	8,258,826	8,258,826	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			8,258,821	8,258,826	8,258,826	100.0	100.0				
SLT 1404 Subestaciones del Oriente	0818TOQ0071	NDG.	05-2013 04-2026	393,390,391	10,361,420	10,361,421	10,361,421	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			10,361,420	10,361,421	10,361,421	100.0	100.0				
1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	0818TOQ0072	Tab.	03-2014 03-2045	1,003,068,898	51,631,124	50,386,823	50,386,823	97.5	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			51,631,124	50,386,823	50,386,823	97.5	100.0				
1421 DISTRIBUCIÓN SUR	0818TOQ0073	NDG.	07-2013 09-2036	446,564,519	21,915,257	22,003,752	22,003,752	100.4	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			21,915,257	22,003,752	22,003,752	100.4	100.0				
1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	0818TOQ0074	NDG.	02-2013 03-2048	578,160,535	52,865,847	52,446,057	52,446,057	99.2	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				52,865,847	52,446,057	52,446,057	99.2	100.0			
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	0818TOQ0093	NDG.	11-2011 06-2026	1,097,572,119	22,120,628	22,120,631	22,120,631	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				22,120,628	22,120,631	22,120,631	100.0	100.0			
SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	0918TOQ0018	NDG.	02-2014 03-2048	587,464,054	36,685,553	35,905,186	35,905,186	97.8	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,685,553	35,905,186	35,905,186	97.8	100.0			
SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	0918TOQ0019	NDG.	08-2013 07-2047	185,842,817	6,803,765	6,356,508	6,356,508	93.4	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												
Cogeneración Salamanca Fase I	0918TOQ0020	Gto.	01-2015 03-2050	6,986,596,801	499,415,230	487,468,130	487,468,130	97.6	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
Los Azufres III (Fase I)	1018TOQ0037	Mich.	02-2015 12-2026	1,273,321,062	68,282,916	68,282,916	68,282,916	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	1018TOQ0038	NDG.	01-2013 12-2026	648,115,871	24,204,605	24,204,596	24,204,596	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
1620 Distribución Valle de México	1018TOQ0039	NDG.	11-2013 03-2050	4,967,549,997	126,824,168	125,056,089	125,056,089	98.6	100.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			126,824,168	125,056,089	125,056,089	98.6	100.0				
1603 Subestación Lago	1018TOQ0040	Mex.	01-2019 03-2048	3,124,046,027	56,048,511	52,652,369	52,652,369	93.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			56,048,511	52,652,369	52,652,369	93.9	100.0				
1604 Transmisión Ayotla-Chalco	1018TOQ0043	Mex.	09-2014 12-2026	410,275,222	23,131,769	23,131,772	23,131,772	100.0	100.0	0.0	0.0	99.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			23,131,769	23,131,772	23,131,772	100.0	100.0				
Guerrero Negro IV	1018TOQ0046	BCS.	12-2015 05-2034	446,057,606	14,285,045	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			14,285,045	0	0	0.0	0.0				
1621 Distribución Norte-Sur	1018TOQ0048	NDG.	06-2015 03-2050	788,066,130	67,227,932	63,783,608	63,783,608	94.8	100.0	0.0	0.0	99.9
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		67,227,932	63,783,608	63,783,608	94.8	100.0					
Centro	1018TOQ0050	Mor.	09-2017 12-2047	12,918,725,105	940,258,586	937,810,007	937,810,007	99.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			940,258,586	937,810,007	937,810,007	99.7	100.0				
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	1018TOQ0056	BCS.	05-2015 12-2026	51,012,057	2,799,236	2,799,228	2,799,228	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			2,799,236	2,799,228	2,799,228	99.9	100.0				
Baja California Sur V	1118TOQ0013	BCS.	09-2016 04-2026	1,910,102,132	207,480,610	207,480,604	207,480,604	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			207,480,610	207,480,604	207,480,604	99.9	100.0				
Los Humeros III	1118TOQ0014	Pue.	06-2017 07-2042	2,366,433,239	86,885,049	87,571,083	87,571,083	100.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				86,885,049	87,571,083	87,571,083	100.7	100.0				
Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	1118TOQ0015	NL.	11-2017 08-2033	1,519,890,700	172,122,991	172,122,991	172,122,991	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				172,122,991	172,122,991	172,122,991	100.0	100.0				
CT José López Portillo	1118TOQ0016	Coah.	11-2017 03-2048	3,742,215,300	204,494,659	193,763,982	193,763,982	94.7	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				204,494,659	193,763,982	193,763,982	94.7	100.0				
1701 Subestación Chimalpa Dos	1118TOQ0017	Mex.	10-2016 09-2036	1,077,916,879	104,262,274	104,801,181	104,801,181	100.5	100.0	0.0	0.0	99.5
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				104,262,274	104,801,181	104,801,181	100.5	100.0				
1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	1118TOQ0018	NDG.	11-2013 07-2026	901,133,611	45,880,856	45,880,863	45,880,863	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				45,880,856	45,880,863	45,880,863	100.0	100.0				
1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	1118TOQ0020	NDG.	02-2015 12-2026	1,203,236,574	67,283,695	67,283,694	67,283,694	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				67,283,695	67,283,694	67,283,694	99.9	100.0				
Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	1118TOQ0021	Chih.	03-2019 11-2028	395,544,767	40,158,991	40,158,996	40,158,996	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				40,158,991	40,158,996	40,158,996	100.0	100.0				
Chicoasén II	1118TOQ0023	Chis.	07-2025 10-2055	8,605,639,580	330,947,111	171,105,867	171,105,867	51.7	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				330,947,111	171,105,867	171,105,867	51.7	100.0				
1720 Distribución Valle de México	1118TOQ0025	Mex.	08-2018 09-2048	1,036,259,997	14,468,122	13,485,463	13,485,463	93.2	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			14,468,122	13,485,463	13,485,463	93.2	100.0				
1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	1118TOQ0026	NDG.	05-2015 06-2049	1,755,182,645	33,214,578	32,570,258	32,570,258	98.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				33,214,578	32,570,258	32,570,258	98.0	100.0			
1722 Distribución Sur	1118TOQ0027	NDG.	08-2016 10-2048	438,371,348	40,497,400	39,980,571	39,980,571	98.7	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				40,497,400	39,980,571	39,980,571	98.7	100.0			
1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	1118TOQ0028	BCS.	07-2014 07-2026	349,034,071	19,764,779	19,764,777	19,764,777	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				19,764,779	19,764,777	19,764,777	99.9	100.0			
CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	1218TOQ0019	Oax.	06-2017 03-2048	452,626,149	40,029,202	39,004,390	39,004,390	97.4	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			40,029,202	39,004,390	39,004,390	97.4	100.0				
CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	1218TOQ0020	Hgo.	12-2018 03-2049	6,065,437,563	328,354,799	308,040,897	308,040,897	93.8	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				328,354,799	308,040,897	308,040,897	93.8	100.0			
1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	1218TOQ0021	NDG.	02-2016 07-2047	1,387,471,933	125,743,448	124,144,484	124,144,484	98.7	100.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				125,743,448	124,144,484	124,144,484	98.7	100.0			
1803 Subestaciones del Occidental	1218TOQ0022	NDG.	05-2015 09-2036	1,232,864,653	95,841,892	96,416,689	96,416,689	100.5	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				95,841,892	96,416,689	96,416,689	100.5	100.0			
1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	1218TOQ0023	NDG.	11-2015 12-2026	916,961,697	105,682,651	105,682,651	105,682,651	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				105,682,651	105,682,651	105,682,651	100.0	100.0				
1801 Subestaciones Baja - Noroeste	1218TOQ0024	NDG.	12-2014 12-2026	138,446,389	7,785,972	7,785,970	7,785,970	99.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					7,785,972	7,785,970	7,785,970	99.9	100.0			
1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	1218TOQ0025	NDG.	03-2024 04-2033	4,868,339,547	26,731,616	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					26,731,616	0	0	0.0	0.0			
Empalme I	1218TOQ0026	Son.	03-2019 04-2049	12,731,761,407	733,120,656	716,730,337	716,730,337	97.7	100.0	0.0	0.0	99.7
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					733,120,656	716,730,337	716,730,337	97.7	100.0			
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	1218TOQ0027	Son.	07-2017 08-2047	2,539,087,525	87,167,370	83,588,287	83,588,287	95.8	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			87,167,370	83,588,287	83,588,287	95.8	100.0				
1821 Divisiones de Distribución	1218TOQ0031	NDG.	06-2017 07-2049	2,021,121,501	40,031,305	39,262,550	39,262,550	98.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			40,031,305	39,262,550	39,262,550	98.0	100.0				
Valle de México II	1218TOQ0032	Mex.	07-2022 01-2051	12,165,673,100	868,763,396	238,513,253	238,513,253	27.4	100.0	0.0	0.0	99.6
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			868,763,396	238,513,253	238,513,253	27.4	100.0				
Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	1218TOQ0035	NDG.	05-2019 11-2028	496,173,550	49,290,818	49,290,826	49,290,826	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			49,290,818	49,290,826	49,290,826	100.0	100.0				
1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	1218TOQ0038	NDG.	05-2018 03-2048	852,915,962	63,460,238	60,987,790	60,987,790	96.1	100.0	0.0	0.0	100.0
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				63,460,238	60,987,790	60,987,790	96.1	100.0				
1905 Transmisión Sureste - Peninsular	1318TOQ0017	NDG.	08-2016 09-2036	1,047,697,968	87,154,186	87,778,792	87,778,792	100.7	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				87,154,186	87,778,792	87,778,792	100.7	100.0				
1904 Transmisión y Transformación de Occidente	1318TOQ0018	NDG.	04-2017 12-2026	791,426,131	126,447,951	126,447,945	126,447,945	99.9	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				126,447,951	126,447,945	126,447,945	99.9	100.0				
1903 Subestaciones Norte - Noreste	1318TOQ0019	NDG.	04-2016 04-2026	270,875,580	28,207,818	28,207,824	28,207,824	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				28,207,818	28,207,824	28,207,824	100.0	100.0				
1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	1318TOQ0020	Sin.	09-2016 09-2036	1,194,231,599	97,670,703	98,227,229	98,227,229	100.5	100.0	0.0	0.0	100.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			97,670,703	98,227,229	98,227,229	100.5	100.0				
1901 Subestaciones de Baja California	1318TOQ0021	NDG.	09-2016 09-2036	321,722,323	28,655,633	28,825,031	28,825,031	100.5	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			28,655,633	28,825,031	28,825,031	100.5	100.0				
1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	1318TOQ0023	NDG.	10-2016 11-2050	1,014,394,921	40,831,722	39,398,667	39,398,667	96.4	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			40,831,722	39,398,667	39,398,667	96.4	100.0				
1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1318TOQ0024	NDG.	01-2016 03-2048	7,665,931,368	399,254,391	387,946,522	387,946,522	97.1	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)			399,254,391	387,946,522	387,946,522	97.1	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	1318TOQ0025	Son.	08-2017 03-2048	1,689,524,873	71,624,034	67,468,740	67,468,740	94.1	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				71,624,034	67,468,740	67,468,740	94.1	100.0			
Empalme II	1318TOQ0026	Son.	08-2019 09-2049	12,486,869,128	273,544,672	1,221,583,859	1,221,583,859	446.5	100.0	0.0	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				273,544,672	1,221,583,859	1,221,583,859	446.5	100.0			
Los Azufres III Fase II	1418TOQ0035	Mich.	10-2019 03-2050	989,233,557	63,076,137	56,823,144	56,823,144	90.0	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				63,076,137	56,823,144	56,823,144	90.0	100.0			
Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	1418TOQ0036	Mich.	04-2018 03-2048	79,814,588	3,011,532	2,664,512	2,664,512	88.4	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,011,532	2,664,512	2,664,512	88.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	1418TOQ0038	NDG.	08-2018 03-2049	2,523,144,190	97,892,114	95,296,700	95,296,700	97.3	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					97,892,114	95,296,700	95,296,700	97.3	100.0			
2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	1418TOQ0039	NDG.	11-2017 07-2049	1,172,224,318	87,092,762	85,450,509	85,450,509	98.1	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					87,092,762	85,450,509	85,450,509	98.1	100.0			
SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	1418TOQ0040	NDG.	11-2018 12-2050	2,877,175,893	59,952,908	38,003,333	38,003,333	63.3	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					59,952,908	38,003,333	38,003,333	63.3	100.0			
SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1418TOQ0054	NDG.	09-2016 03-2048	9,491,984,114	602,223,696	576,130,142	576,130,142	95.6	100.0	0.0	0.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					602,223,696	576,130,142	576,130,142	95.6	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	1518TOQ0008	NDG.	06-2020 03-2050	106,630,700	3,749,261	3,560,600	3,560,600	94.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				3,749,261	3,560,600	3,560,600	94.9	100.0			
SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	1518TOQ0011	NDG.	11-2018 04-2050	1,433,527,536	36,131,069	12,975,537	12,975,537	35.9	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,131,069	12,975,537	12,975,537	35.9	100.0			
SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	1518TOQ0013	NDG.	06-2018 03-2050	1,311,681,695	49,693,216	43,139,134	43,139,134	86.8	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				49,693,216	43,139,134	43,139,134	86.8	100.0			
Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca	2053TVV0001	NDG.	11-2023 10-2055	2,303,234,434	72,924,102	7,302,629	7,302,629	10.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				72,924,102	7,302,629	7,302,629	10.0	100.0				
Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro	2053TVV0002	NDG.	12-2025 12-2055	1,786,055,946	36,157,853	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				36,157,853	0	0	0.0	0.0				
LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II	2053TVV0003	Q. Roo	12-2025 12-2055	3,824,462,899	11,529,579	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				11,529,579	0	0	0.0	0.0				
Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1)	2053TVV0004	Ver.	05-2024 05-2054	2,533,796,365	39,073,370	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				39,073,370	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya	2153TVV0001	Q. Roo	08-2025 08-2055	3,471,392,357	46,844,940	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					46,844,940	0	0	0.0	0.0			
Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II	2153TVV0002	Q. Roo	08-2025 08-2055	3,590,175,903	39,863,214	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					39,863,214	0	0	0.0	0.0			
Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País	2153TVV0003	NDG.	06-2026 06-2056	12,429,053,813	129,146,239	5,914,649	5,914,649	4.5	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					129,146,239	5,914,649	5,914,649	4.5	100.0			
Atención al Suministro en la Zona Vallarta	2253TVV0001	Jal.	04-2026 04-2046	193,359,276	2,477,110	500,973	500,973	20.2	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)				2,477,110	500,973	500,973	20.2	100.0				
Paso del Norte Banco 2	2253TVV0002	Chih.	04-2026 04-2046	288,149,005	3,818,900	1,055,596	1,055,596	27.6	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					3,818,900	1,055,596	1,055,596	27.6	100.0			
Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos	2253TVV0004	Chis.	04-2026 04-2046	229,755,259	3,013,750	3,176,259	3,176,259	105.3	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)					3,013,750	3,176,259	3,176,259	105.3	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				126,097,134,705	7,959,426,314	11,440,996,669	11,440,996,669	143.7	100.0			
Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016	00000050444	CDMX., Hgo., Oax., Ver.	08-2016 12-2025	364,931,319	135,000,000	15,446,516	15,446,516	11.4	100.0	11.5	23.1	46.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					135,000,000	15,446,516	15,446,516	11.4	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020	00000051158	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2018 12-2024	3,508,439,217	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado													
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM	00000051228	Gto.	07-2016 12-2026	81,061,847	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado													

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización de equipo de laboratorio de metrología.	00000051237	Gto.	07-2016 12-2026	50,141,355	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II	00000051324	Gto.	07-2016 12-2041	110,340,043	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021	00000052670	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc.	07-2018 12-2025	7,419,508,390	171,283,241	248,008,787	248,008,787	144.7	100.0	0.7	0.6	85.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				171,283,241	248,008,787	248,008,787	144.7	100.0			
Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste	00000053702	BC., BCS., Sin., Son.	08-2017 12-2025	241,901,430	47,873,635	0	0	0.0	0.0	5.5	0.0	61.4
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				47,873,635	0	0	0.0	0.0				
Compensación Capacitiva Occidente	00000053706	Ags., CDMX., Jal., Mich., Qro.	08-2017 12-2024	243,654,292	42,146,141	97,085,078	97,085,078	230.3	100.0	3.4	38.7	100.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				42,146,141	97,085,078	97,085,078	230.3	100.0			
GUADALAJARA INDUSTRIAL	00000053707	Jal.	01-2017 12-2025	1,022,450,358	301,823,000	0	0	0.0	0.0	2.6	0.0	26.7
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				301,823,000	0	0	0.0	0.0			
SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO	00000054180	Oax.	02-2018 12-2025	1,277,113,420	236,295,637	0	0	0.0	0.0	22.6	0.0	20.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				236,295,637	0	0	0.0	0.0			
POTRERILLOS BANCO 4	00000054181	Ags., Gto.	02-2018 12-2024	1,002,836,947	0	172,399,678	172,399,678	0.0	100.0	0.0	34.3	100.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	172,399,678	172,399,678	0.0	100.0				
CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1	00000054182	Q. Roo, Yuc.	06-2018 12-2025	1,442,397,541	249,949,544	270,088,692	270,088,692	108.0	100.0	27.3	29.6	49.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				249,949,544	270,088,692	270,088,692	108.0	100.0			
COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI	00000054183	Son.	02-2018 12-2025	286,534,418	28,968,468	127,547,116	127,547,116	440.2	100.0	13.8	72.0	92.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				28,968,468	127,547,116	127,547,116	440.2	100.0			
QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN)	00000054185	Qro.	02-2018 12-2025	160,507,405	22,017,858	42,859,479	42,859,479	194.6	100.0	13.7	39.9	61.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				22,017,858	42,859,479	42,859,479	194.6	100.0			
KILÓMETRO 110 - TULANCINGO	00000054187	CDMX.	03-2018 12-2024	91,106,193	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CA?ON	00000054190	BC.	03-2018 12-2025	79,741,634	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO)	00000054191	CDMX., Jal., Mex.	03-2018 12-2024	78,472,559	6,170,573	31,305,944	31,305,944	507.3	100.0	7.8	78.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			6,170,573	31,305,944	31,305,944	507.3	100.0				
IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR	00000054197	CDMX., Pue.	03-2018 12-2025	20,702,467	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
ZONA LA LAGUNA	00000054200	Coah., Dgo.	03-2018 12-2025	1,017,850,076	144,579,576	350,040,312	350,040,312	242.1	100.0	14.2	75.0	95.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			144,579,576	0	350,040,312	350,040,312	242.1	100.0			
EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA	00000057184	BC.	01-2019 12-2025	1,786,351,557	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC	00000057189	Chis., CDMX., Oax., Tamps., Ver.	07-2018 12-2025	1,993,983,179	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1	00000057410	CDMX., Ver.	07-2018 12-2024	496,707,435	0	101,133,316	101,133,316	0.0	100.0	0.0	19.8	19.8
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	101,133,316	101,133,316	0.0	100.0				
Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I.	00000057423	CDMX., Ver.	07-2018 12-2025	296,988,289	121,000,000	0	0	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				121,000,000	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas	00000061098	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2028	25,184,424,318	945,000,000	4,007,747,175	4,007,747,175	424.1	100.0	3.7	0.9	68.7
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				945,000,000	4,007,747,175	4,007,747,175	424.1	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de Subestaciones de Distribución	00000061113	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2019 12-2025	1,291,669,655	88,362,805	151,043,615	151,043,615	170.9	100.0	2.4	11.1	91.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				88,362,805	151,043,615	151,043,615	170.9	100.0			
Escalamiento de la Medición a AMI	00000061128	NAC.	01-2021 12-2025	8,413,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
Regularización de colonias populares	00000061132	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2025	348,467,361	62,642,344	56,885,567	56,885,567	90.8	100.0	1.3	1.2	95.8
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					62,642,344	56,885,567	56,885,567	90.8	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Lebaron Banco 1	00000061151	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	58,840,277	14,175,877	17,293,417	17,293,417	121.9	100.0	24.0	0.2	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				14,175,877	17,293,417	17,293,417	121.9	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Pacifico Bco. 2	00000061152	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	53,761,642	2,018,939	0	0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,018,939	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Campo Setenta y tres bco. 1	00000061155	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	58,420,804	12,613,317	0	0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				12,613,317	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Victoria Potencia Bco. 1	00000061158	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	56,692,516	2,345,015	11,050,633	11,050,633	471.2	100.0	4.1	0.2	0.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,345,015	11,050,633	11,050,633	471.2	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
San Cristóbal Bco. 1	00000061160	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2026	68,123,786	15,130,103	0	0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				15,130,103	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Umán Bco. 2	00000061161	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	01-2020 12-2024	44,726,901	778,000	9,353,276	9,353,276	1,202.2	100.0	1.7	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				778,000	9,353,276	9,353,276	1,202.2	100.0			
Morelos Bco. 2	00000061164	Coah., Gto.	01-2020 12-2024	52,042,001	0	8,349,053	8,349,053	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	8,349,053	8,349,053	0.0	100.0				
Alom Bco. 2	00000061166	CDMX., Jal., Yuc.	01-2020 12-2024	51,399,380	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000061172	Ags., Chih., CDMX., Jal., Tab.	01-2020 12-2026	64,789,629	3,064,938	2,727,215	2,727,215	88.9	100.0	4.7	0.2	0.6
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			3,064,938	2,727,215	2,727,215	88.9	100.0				
El Capulín Banco 1	00000061178	Chih., CDMX., Gto., Jal.	01-2020 12-2026	62,577,828	11,569,614	17,293,417	17,293,417	149.4	100.0	18.4	0.2	0.5
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			11,569,614	17,293,417	17,293,417	149.4	100.0				
Buenavista Banco 1	00000061181	Chih., CDMX., Jal., Son.	01-2020 12-2026	54,025,259	12,088,959	0	0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.2
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			12,088,959		0	0	0.0	0.0			
Sauzal Banco 1	00000061182	Chih., CDMX., Jal.	01-2020 12-2024	58,817,288	6,568,952	0	0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.1
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				6,568,952	0	0	0.0	0.0			
Viñedos Banco 1	00000061184	Coah., CDMX., Jal.	01-2020 12-2024	64,556,552	6,157,405	0	0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.1
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				6,157,405	0	0	0.0	0.0			
Hunxectaman Bco. 1	00000061185	CDMX., Gto., Jal., Yuc.	01-2020 12-2026	68,164,700	2,002,334	29,757,539	29,757,539	1,486.1	100.0	2.9	0.0	0.4
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,002,334	29,757,539	29,757,539	1,486.1	100.0			
Oxtankah Bco. 1	00000061187	CDMX., Gto., Jal., Q. Roo, Ver.	01-2020 12-2026	61,840,615	10,864,886	42,489,554	42,489,554	391.0	100.0	17.5	0.6	0.6
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			10,864,886	42,489,554	42,489,554	391.0	100.0				
Traconis Bco. 1	00000061189	CDMX., Gto., Jal., Tab.	01-2020 12-2026	66,924,908	18,978,928	2,559,167	2,559,167	13.4	100.0	28.3	0.1	0.4
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			18,978,928	2,559,167	2,559,167	13.4	100.0				
Berriozábal Bco. 1	00000061190	Chis., Chih., CDMX., Jal., Mich., Son.	01-2020 12-2026	55,069,403	2,605,113	0	0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.2
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			2,605,113	0	0	0.0	0.0				
Luis Gil Perez Bco. 1	00000061192	CDMX., Gto., Jal., Tab., Yuc.	01-2020 12-2026	64,963,872	19,591,258	0	0	0.0	0.0	30.1	0.0	0.2
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			19,591,258	0	0	0.0	0.0				
Pedregal Bco 1	00000061195	CDMX., Gto., Jal., Qro.	01-2020 12-2025	64,135,668	15,130,103	15,130,104	15,130,104	100.0	100.0	23.6	0.2	0.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			15,130,103	15,130,104	15,130,104	100.0	100.0				
Campos Bco. 1	00000061196	Col., CDMX.	01-2020 12-2025	80,876,421	17,483,207	0	0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			17,483,207	0	0	0.0	0.0				
Laguna de Miralta Bco. 1	00000061197	BC., CDMX., Jal., Tamps., Yuc.	01-2020 12-2026	78,327,232	5,142,927	25,270,441	25,270,441	491.3	100.0	6.5	11.5	11.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			5,142,927	25,270,441	25,270,441	491.3	100.0				
Bajío (antes La Primavera) Bco. 1	00000061198	CDMX., Gto., Jal., Pue., Son., Yuc.	01-2020 12-2026	95,128,403	3,212,227	7,234,703	7,234,703	225.2	100.0	3.3	0.4	1.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			3,212,227	7,234,703	7,234,703	225.2	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
El llano Bco. 1	00000061200	CDMX., Jal., Pue., SLP., Son.	01-2020 12-2026	56,935,310	7,460,780	0	0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					7,460,780	0	0	0.0	0.0			
Compuertas Bco. 1	00000061202	CDMX., Sin.	01-2020 12-2026	62,799,261	17,351,836	17,351,836	17,351,836	100.0	100.0	27.6	0.2	0.2
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					17,351,836	17,351,836	17,351,836	100.0	100.0			
Cuatro Siglos Banco 1	00000061203	Chih., CDMX., Jal., Mich., Mor.	01-2020 12-2024	56,006,994	11,573,733	0	0	0.0	0.0	20.6	0.0	0.2
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					11,573,733	0	0	0.0	0.0			
Xcalacoco Bco. 2	00000061209	CDMX., Dgo., Jal., Nay., Ver., Yuc.	01-2020 12-2024	36,621,895	16,931,539	0	0	0.0	0.0	46.2	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			16,931,539	0	0	0.0	0.0				
Zac Nicté Bco. 2	00000061212	CDMX., Gto., Jal., Q. Roo	01-2020 12-2024	38,854,397	1,296,000	10,399,985	10,399,985	802.4	100.0	3.3	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,296,000	10,399,985	10,399,985	802.4	100.0			
Buena Vista Bco. 1	00000061218	BCS., CDMX., Jal., Sin., Son., Ver.	01-2020 12-2026	53,988,294	2,553,967	23,379,884	23,379,884	915.4	100.0	4.7	0.1	0.4
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,553,967	23,379,884	23,379,884	915.4	100.0			
Encantada Bco. 1	00000061220	Ags., BC., CDMX., Jal., SLP.	01-2020 12-2026	79,644,927	20,132,286	0	0	0.0	0.0	25.2	0.0	0.2
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,132,286	0	0	0.0	0.0			
Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2	00000062502	Ver.	01-2020 12-2025	54,990,668	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Irapuato II Banco 3 (traslado)	00000065227	Ags., CDMX., Gto.	05-2020 12-2024	346,426,977	30,718,470	35,982,810	35,982,810	117.1	100.0	6.2	0.8	80.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				30,718,470	35,982,810	35,982,810	117.1	100.0			
Proyecto de infraestructura económica	00000065272	Ags., Camp., Col., Chis., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Ver., Yuc.	05-2020 12-2026	2,601,054,220	355,963,679	0	0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				355,963,679	0	0	0.0	0.0			
Chihuahua Norte Bco.5	00000065273	Chih., CDMX., Dgo., Ver.	05-2020 12-2024	382,977,050	101,554,828	106,472,123	106,472,123	104.8	100.0	26.5	78.1	100.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			101,554,828	106,472,123	106,472,123	104.8	100.0				
Compensación capacitiva en la zona Querétaro	00000065274	CDMX., Jal., Qro.	05-2020 12-2024	104,413,319	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Loreto y Villa Hidalgo MVar	00000065277	Ags., Gto.	06-2021 12-2025	60,595,602	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Línea de Transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya	00000065278	Chih., CDMX., Jal., Mex.	05-2020 12-2024	233,987,293	0	73,601,080	73,601,080	0.0	100.0	0.0	45.5	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	73,601,080	73,601,080	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos.	00000065280	Ver.	05-2020 12-2025	141,278,684	0	6,314,033	6,314,033	0.0	100.0	0.0	39.4	67.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	6,314,033	6,314,033	0.0	100.0			
Panamericana Potencia Banco 3	00000065281	BC., BCS., Camp., Chih., Hgo., Qro.	05-2020 12-2024	208,008,214	3,475,000	0	0	0.0	0.0	1.6	0.0	23.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				3,475,000	0	0	0.0	0.0			
Traslado de Reactores en el Noreste	00000065283	Coah., NL.	05-2020 12-2024	120,689,882	45,607,179	40,264,783	40,264,783	88.2	100.0	4.0	80.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				45,607,179	40,264,783	40,264,783	88.2	100.0			
Compensación capacitiva en la zona Guadalajara	00000065284	Jal.	05-2020 12-2025	79,583,537	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey	00000065286	NL., Tamps.	05-2021 12-2025	2,056,875,994	384,483,000	554,957,365	554,957,365	144.3	100.0	21.2	19.8	39.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				384,483,000	554,957,365	554,957,365	144.3	100.0			
San Luis Potosí Banco 3 (traslado)	00000065287	SLP.	01-2020 12-2025	110,997,973	7,274,444	22,137,397	22,137,397	304.3	100.0	7.7	22.6	62.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,274,444	22,137,397	22,137,397	304.3	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Transmisión	00000065288	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	05-2020 12-2025	1,153,439,867	85,000,000	45,509,985	45,509,985	53.5	100.0	0.3	4.5	99.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				85,000,000	45,509,985	45,509,985	53.5	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Mantenimiento de Subestaciones de Potencia de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 2020 para Subtransmisión	00000065289	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc., Zac.	05-2020 12-2025	972,831,228	110,000,000	28,293,484	28,293,484	25.7	100.0	1.3	3.0	73.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				110,000,000	28,293,484	28,293,484	25.7	100.0			
Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024	00000065527	Mich.	01-2021 12-2024	270,355,351	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Portezuelos I y II (1898)	00000065529	Pue.	01-2021 12-2024	128,609,625	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Malpaso	00000065531	Chis.	01-2021 12-2024	4,914,307,375	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Angostura	00000065532	Chis.	01-2021 12-2024	4,726,085,295	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
RM Peñitas	00000065533	Chis.	01-2021 12-2024	1,625,554,319	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022	00000065552	Sin.	01-2021 12-2024	507,359,080	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2	00000066581	BCS., CDMX., Jal., Ver.	01-2022 12-2026	42,238,991	3,747,286	6,489,593	6,489,593	173.1	100.0	8.8	0.0	0.3
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				3,747,286	6,489,593	6,489,593	173.1	100.0			
Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3	00000066582	BC., CDMX., Jal.	01-2022 12-2024	75,873,209	58,973,208	0	0	0.0	0.0	50.8	0.0	0.1
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				58,973,208	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2	00000066583	Ags., CDMX., Jal., Oax., Qro.	01-2022 12-2026	43,386,708	8,391,195	2,070,256	2,070,256	24.6	100.0	19.3	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				8,391,195	2,070,256	2,070,256	24.6	100.0			
Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2	00000066584	CDMX., Gto., Jal., Qro., SLP., Tab., Tamps., Yuc.	01-2022 12-2026	47,346,475	13,332,777	0	0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				13,332,777	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2	00000066585	CDMX., Gto., Jal., Pue., Q. Roo, Tamps., Ver., Yuc.	01-2022 12-2025	32,927,652	2,029,846	0	0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,029,846	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1	00000066586	CDMX., Jal., Mich., SLP.	01-2022 12-2024	21,956,593	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1	00000066587	Camp., CDMX., Jal., Q. Roo, Ver.	01-2022 12-2024	39,713,047	16,313,816	0	0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				16,313,816	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2	00000066588	CDMX., Dgo., Gto., Jal., Nay., Oax., Q. Roo, SLP., Son., Ver., Yuc.	01-2022 12-2025	60,710,765	32,570,661	1,536,469	1,536,469	4.7	100.0	6.4	5.5	5.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,570,661	1,536,469	1,536,469	4.7	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1	00000066589	CDMX., Jal., Q. Roo, Sin.	01-2022 12-2026	64,552,275	43,183,380	7,432,992	7,432,992	17.2	100.0	3.6	0.4	0.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				43,183,380	7,432,992	7,432,992	17.2	100.0			
Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1	00000066590	Chih., CDMX., Dgo., Jal., Son., Yuc.	01-2022 12-2024	25,606,823	12,703,636	0	0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				12,703,636	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2	00000066591	Camp., CDMX., Dgo., Jal., Yuc.	01-2022 12-2024	59,844,435	56,270,786	36,130,728	36,130,728	64.2	100.0	11.8	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				56,270,786	36,130,728	36,130,728	64.2	100.0			
Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1	00000066592	CDMX., Dgo., Jal.	01-2022 12-2026	26,728,182	23,171,880	21,854,342	21,854,342	94.3	100.0	30.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA-TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU-LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA-MADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			23,171,880	21,854,342	21,854,342	94.3	100.0				
Nuevo Ideal Banco 1	00000066593	CDMX., Dgo., Jal., Tab.	01-2022 12-2026	26,728,182	23,899,880	17,293,417	17,293,417	72.3	100.0	76.4	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			23,899,880	17,293,417	17,293,417	72.3	100.0				
Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2	00000066594	BC., CDMX., Jal., Q., Roo, Ver.	01-2022 12-2025	29,514,393	23,811,673	0	0	0.0	0.0	13.1	0.0	0.2
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			23,811,673	0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2	00000066595	CDMX., Jal., Ver., Yuc.	01-2022 12-2024	22,693,979	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1	00000066596	CDMX., Jal., Q., Roo, Ver.	01-2022 12-2024	32,961,610	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL 2/	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2	00000066597	Coah., Chis., CDMX., Gto., Jal., SLP., Ver.	01-2022 12-2024	46,043,336	32,483,336	0	0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.3
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,483,336	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1	00000066598	CDMX., Jal., Pue., Q. Roo, Tamps.	01-2022 12-2024	29,855,988	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2	00000066599	Ver.	01-2022 12-2024	19,568,966	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2	00000066600	Chis., CDMX., Jal., SLP.	01-2022 12-2024	18,658,322	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo	00000069135	Mich.	01-2022 12-2024	270,361,054	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Subestación Centro Banco 1	00000069157	Coah., Chih., CDMX., Jal., Pue., Ver.	01-2022 12-2025	77,735,776	742,071	0	0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				742,071	0	0	0.0	0.0			
Subestación Morelos Banco 1	00000069158	CDMX., Gto., Jal.	01-2022 12-2026	73,773,156	26,309,261	0	0	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				26,309,261	0	0	0.0	0.0				
Subestación Santa Fe Banco 1	00000069159	CDMX., Sin.	01-2022 12-2026	83,901,898	18,108,632	18,108,632	18,108,632	100.0	100.0	21.5	0.5	0.5
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					18,108,632	18,108,632	18,108,632	100.0	100.0			
Subestación Libramiento Banco 1	00000069160	BC., CDMX., Jal., Son.	01-2022 12-2026	119,953,374	69,946,073	0	0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.2
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					69,946,073	0	0	0.0	0.0			
Subestación Jauja Banco 1	00000069161	CDMX., Gto., Jal., Nay., Pue.	01-2022 12-2026	68,074,628	900,000	0	0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.6
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					900,000	0	0	0.0	0.0			
Subestación Acatic Banco 1	00000069162	CDMX., Dgo., Gto., Jal., Tamps.	01-2022 12-2026	62,169,553	10,153,339	9,422,974	9,422,974	92.8	100.0	16.3	0.0	0.4

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			10,153,339	9,422,974	9,422,974	92.8	100.0				
Subestación Tapalpa Banco 1	00000069163	CDMX., Jal., Mor., Ver.	01-2022 12-2026	63,650,643	9,911,657	7,888,002	7,888,002	79.5	100.0	15.5	0.2	0.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			9,911,657	7,888,002	7,888,002	79.5	100.0				
Subestación Zapata Oriente Banco 1	00000069164	BCS., CDMX., Jal., Son., Tab.	01-2022 12-2026	65,207,835	14,903,134	5,988,283	5,988,283	40.1	100.0	22.8	0.1	0.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			14,903,134	5,988,283	5,988,283	40.1	100.0				
Subestación Tolimán Banco 1	00000069165	BCS., CDMX., Hgo., Jal., Q. Roo	01-2022 12-2026	71,091,875	11,219,908	2,178,375	2,178,375	19.4	100.0	15.8	0.0	0.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			11,219,908	2,178,375	2,178,375	19.4	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Subestación Terramara Banco 1	00000069166	CDMX., Jal., Son., Tab.	01-2022 12-2025	53,634,704	13,995,880	0	0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				13,995,880	0	0	0.0	0.0			
Subestación San Bartolo Banco 1	00000069167	CDMX., Hgo.	01-2022 12-2026	61,829,249	21,411,700	1,215,000	1,215,000	5.6	100.0	34.6	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				21,411,700	1,215,000	1,215,000	5.6	100.0			
Subestación Tamazula Banco 1	00000069168	CDMX., Jal., Pue., SLP., Sin.	01-2022 12-2026	60,671,564	10,361,025	9,254,913	9,254,913	89.3	100.0	17.0	0.4	0.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				10,361,025	9,254,913	9,254,913	89.3	100.0			
Regularización de Colonias Populares de las RGD	00000069187	NAC.	01-2022 12-2026	757,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
CC Mérida (Obras de Refuerzo)	00000069469	Yuc.	01-2021 12-2024	439,215,025	32,839,023	314,497,785	314,497,785	957.6	100.0	15.3	95.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,839,023	314,497,785	314,497,785	957.6	100.0			
CC Valladolid (Obras de Refuerzo)	00000069471	Camp., Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2024	243,466,806	25,384,589	202,717,755	202,717,755	798.5	100.0	11.0	95.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				25,384,589	202,717,755	202,717,755	798.5	100.0			
CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo)	00000069472	Ver.	01-2021 12-2025	238,703,692	101,785,494	123,302,419	123,302,419	121.1	100.0	34.7	76.2	76.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				101,785,494	123,302,419	123,302,419	121.1	100.0			
CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo)	00000069473	BCS.	01-2021 12-2024	154,324,994	45,001,848	121,213,528	121,213,528	269.3	100.0	29.2	95.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				45,001,848	121,213,528	121,213,528	269.3	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo)	00000069474	BC., BCS.	01-2021 12-2025	1,013,934,343	262,953,052	211,744,162	211,744,162	80.5	100.0	30.9	63.4	63.4
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				262,953,052	211,744,162	211,744,162	80.5	100.0			
Buena Vista Bco. 1	00000069475	BC., BCS., Chih.	01-2021 12-2024	27,454,187	5,067,000	0	0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				5,067,000	0	0	0.0	0.0			
Encantada Bco. 1	00000069476	BC.	01-2021 12-2024	26,593,243	5,177,000	0	0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				5,177,000	0	0	0.0	0.0			
Victoria Potencia Bco. 1	00000069477	BC., BCS.	01-2021 12-2024	170,400,299	112,377,000	140,155,222	140,155,222	124.7	100.0	20.9	61.0	61.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				112,377,000	140,155,222	140,155,222	124.7	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
San Cristóbal Bco. 1	00000069478	Ags., Gto., Jal.	01-2021 12-2024	41,540,043	7,415,000	0	0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,415,000	0	0	0.0	0.0			
Valle de Aguascalientes Bco. 1	00000069479	Ags., Jal.	01-2021 12-2024	96,401,645	20,508,000	0	0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,508,000	0	0	0.0	0.0			
Pedregal Bco. 1	00000069480	CDMX., Qro.	01-2021 12-2024	127,522,169	23,789,000	0	0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				23,789,000	0	0	0.0	0.0			
Campos Bco. 1	00000069481	Col., Jal.	01-2021 12-2024	19,771,303	2,917,269	0	0	0.0	0.0	14.7	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				2,917,269	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Laguna de Miralta Bco. 1	00000069482	Tamps.	01-2021 12-2024	76,369,113	13,947,000	0	0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				13,947,000	0	0	0.0	0.0			
Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1	00000069483	Jal.	01-2021 12-2024	188,994,362	40,677,000	0	0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				40,677,000	0	0	0.0	0.0			
El Llano Bco. 1	00000069484	Son.	01-2021 12-2024	27,329,846	1,126,000	0	0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				1,126,000	0	0	0.0	0.0			
Compuertas Bco. 1	00000069486	Sin., Son., Ver.	01-2021 12-2024	48,335,430	10,092,000	1,232	1,232	0.0	100.0	20.8	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				10,092,000	1,232	1,232	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Cuatro Siglos Bco. 1	00000069487	Coah., Chih., Dgo., NL., Sin., Tamps.	01-2021 12-2024	38,226,193	5,130,000	13,462,403	13,462,403	262.4	100.0	13.4	75.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				5,130,000	13,462,403	13,462,403	262.4	100.0			
Lebarón Bco. 1	00000069488	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	125,872,661	26,987,000	0	0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				26,987,000	0	0	0.0	0.0			
Campo Setenta y Tres Bco. 1	00000069489	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	130,270,213	27,756,000	0	0	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				27,756,000	0	0	0.0	0.0			
El Capulín Bco. 1	00000069490	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	93,735,736	19,948,000	0	0	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				19,948,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Buenavista Bco. 1	00000069491	BCS., Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	96,407,348	20,956,000	0	0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				20,956,000	0	0	0.0	0.0			
Sauzal Bco. 1	00000069492	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	44,762,632	7,722,000	13,231,041	13,231,041	171.3	100.0	17.2	95.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,722,000	13,231,041	13,231,041	171.3	100.0			
Viñedos Bco. 1	00000069493	Coah., Dgo.	01-2021 12-2024	37,654,682	7,479,000	9,341,363	9,341,363	124.9	100.0	19.8	75.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				7,479,000	9,341,363	9,341,363	124.9	100.0			
Hunxectaman Bco. 1	00000069494	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2024	37,887,394	981,158	0	0	0.0	0.0	2.5	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				981,158	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Oxtankah Bco. 1	00000069495	Q. Roo, Yuc.	01-2021 12-2024	126,868,526	3,231,600	0	0	0.0	0.0	2.5	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				3,231,600	0	0	0.0	0.0				
Traconis Bco. 1	00000069496	Chis., Tab.	01-2021 12-2024	144,821,491	31,954,000	0	0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				31,954,000	0	0	0.0	0.0				
Berriozábal Bco. 1	00000069497	Chis., Ver.	01-2021 12-2024	41,469,317	9,353,000	0	0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				9,353,000	0	0	0.0	0.0				
Luis Gil Pérez Bco. 1	00000069498	Chis., Tab.	01-2021 12-2024	40,183,704	9,226,000	0	0	0.0	0.0	22.9	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				9,226,000	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Tijuana I Banco 4	00000069512	BC.	01-2021 12-2025	229,588,634	104,832,703	175,922,241	175,922,241	167.8	100.0	16.1	75.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				104,832,703	175,922,241	175,922,241	167.8	100.0			
Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera	00000069514	Sin., Son.	01-2021 12-2024	93,925,100	58,348,000	57,005,690	57,005,690	97.6	100.0	18.6	80.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				58,348,000	57,005,690	57,005,690	97.6	100.0			
Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica	00000069516	Chis., Gro., Oax.	01-2021 12-2024	654,500,641	294,912,088	327,101,077	327,101,077	110.9	100.0	10.0	80.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				294,912,088	327,101,077	327,101,077	110.9	100.0			
Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac	00000069517	CDMX., Qro., Tamps.	01-2021 12-2025	300,347,257	26,810,805	0	0	0.0	0.0	10.5	0.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				26,810,805	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío	00000069519	Ags., CDMX., Jal., Qro.	01-2021 12-2025	1,708,316,304	530,877,000	14,387,932	14,387,932	2.7	100.0	7.3	6.5	26.5
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				530,877,000	14,387,932	14,387,932	2.7	100.0			
Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc	00000069520	Q. Roo	01-2021 12-2024	60,091,895	8,577,000	0	0	0.0	0.0	14.2	0.0	10.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				8,577,000	0	0	0.0	0.0			
San Jerónimo Potencia Banco 2	00000069521	NL., Tamps.	01-2021 12-2024	320,464,630	164,690,000	141,327,022	141,327,022	85.8	100.0	7.0	80.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				164,690,000	141,327,022	141,327,022	85.8	100.0			
Terranova Banco 2	00000069522	Chih., Dgo.	01-2021 12-2024	170,331,854	105,015,995	96,250,325	96,250,325	91.6	100.0	17.6	80.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				105,015,995	96,250,325	96,250,325	91.6	100.0				
Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero	00000069523	Coah., NL., Tamps.	01-2021 12-2025	545,327,322	35,098,535	262,893,886	262,893,886	749.0	100.0	9.6	67.9	87.9
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				35,098,535	262,893,886	262,893,886	749.0	100.0				
Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas	00000069524	NL., Tamps.	01-2021 12-2025	674,239,007	190,761,341	225,367,834	225,367,834	118.1	100.0	9.9	64.5	84.5
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				190,761,341	225,367,834	225,367,834	118.1	100.0				
Línea de Transmisión Deportiva-Toluca	00000069546	Mex.	01-2021 12-2024	75,843,230	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0				
El Mayo entronque Navjoa Industrial - El Carrizo	00000069547	Son.	01-2021 12-2025	66,375,897	17,303,758	10,476,968	10,476,968	60.5	100.0	48.6	34.9	34.9

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			17,303,758	10,476,968	10,476,968	60.5	100.0				
Pericos MVar	00000069548	Sin., Son.	01-2021 12-2024	18,328,268	2,151,300	6,320,524	6,320,524	293.8	100.0	11.7	100.0	100.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			2,151,300	6,320,524	6,320,524	293.8	100.0				
Juan José Ríos MVar	00000069549	Sin., Son.	01-2021 12-2025	21,663,459	2,193,883	13,525,252	13,525,252	616.4	100.0	11.7	77.7	97.7
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			2,193,883	13,525,252	13,525,252	616.4	100.0				
Subestación nueva Valle Dorado Banco 1	00000073635	BC.	01-2024 12-2026	134,036,840	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
El Pedregal Banco 1	00000073657	SLP.	01-2024 12-2026	269,161,338	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Villa Mercedes Banco 1	00000073658	Son.	01-2024 12-2026	167,913,304	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Tamalín Banco 1	00000073660	Ver.	01-2024 12-2026	98,390,660	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Miramar II Banco 1	00000073661	Tamps.	01-2024 12-2026	361,178,819	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Sinaí Banco 1	00000073667	Tamps.	01-2024 12-2026	180,452,414	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Playa Banco 1	00000073668	Tamps.	01-2024 12-2026	264,616,715	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Valle Potencia Banco 1	00000073669	Son.	01-2024 12-2026	199,045,363	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Almacenes de Desechos y Residuos	00000073716	Ver.	01-2023 12-2025	314,602,334	104,749,966	117,677,384	117,677,384	112.3	100.0	33.3	68.8	68.8
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				104,749,966	117,677,384	117,677,384	112.3	100.0			
Oriente Banco 2	00000073728	BC., Son.	01-2024 12-2026	72,583,707	0	1,623,500	1,623,500	0.0	100.0	0.0	0.4	0.4
	TVV - CFE Consolidado											

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	1,623,500	1,623,500	0.0	100.0				
Panamericana Banco 2	00000073729	BC.	01-2024 12-2025	54,991,495	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Durazno Banco 2	00000073730	BC.	01-2024 12-2025	111,930,182	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Mexicali Oriente Banco 4	00000073731	BC.	01-2024 12-2025	106,844,534	0	6,107,355	6,107,355	0.0	100.0	0.0	0.2	0.2
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	6,107,355	6,107,355	0.0	100.0				
Satélite Banco 2	00000073732	Qro.	01-2024 12-2025	88,309,818	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Irapuato Villas Banco 2	00000073733	Gto.	01-2024 12-2025	68,054,965	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Museo Banco 2	00000073734	SLP.	01-2024 12-2025	83,122,033	0	7,211,226	7,211,226	0.0	100.0	0.0	53.6	53.6
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	7,211,226	7,211,226	0.0	100.0			
Tecnológico Hermosillo Banco 2	00000073735	Son.	01-2024 12-2025	97,011,628	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Esfuerzo Banco 2	00000073736	Ver.	01-2024 12-2025	63,061,433	0	15,860,839	15,860,839	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	15,860,839	15,860,839	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Tekax II Banco 2	00000073737	Yuc.	01-2024 12-2025	53,544,188	0	1,097,530	1,097,530	0.0	100.0	0.0	0.9	0.9
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	1,097,530	1,097,530	0.0	100.0			
Kohunlich Banco 2	00000073738	Q. Roo	01-2024 12-2025	73,045,235	0	133,800	133,800	0.0	100.0	0.0	0.9	0.9
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	133,800	133,800	0.0	100.0			
Alamar Banco 1	00000073739	BC.	01-2024 12-2026	174,702,046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Toreo Banco 1	00000073740	BC.	01-2024 12-2026	225,534,038	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Paredones Potencia Banco 1	00000073741	BC., Son.	01-2024 12-2026	268,261,116	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Los Fresnos Banco 1	00000073742	Gto.	01-2024 12-2026	126,598,670	0	6,876,557	6,876,557	0.0	100.0	0.0	0.1	0.1
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	6,876,557	6,876,557	0.0	100.0			
Los Olivos Banco 1	00000073743	Gto.	01-2024 12-2026	167,931,310	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Carlota Banco 1	00000073744	Qro.	01-2024 12-2026	149,284,513	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Zacualtipán Banco 1	00000073745	Hgo.	01-2023 12-2026	280,730,652	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
La Primavera Banco 1	00000073747	Sin.	01-2024 12-2026	136,376,579	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Villa Angel Flores Banco 1	00000073748	BC., Sin.	01-2024 12-2026	176,689,178	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Keeh Banco 1	00000073749	Q. Roo	01-2024 12-2026	157,412,510	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Bachajón Banco 1	00000073750	Chis.	01-2024 12-2026	201,687,546	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
San Martín Banco 1	00000073751	Chis.	01-2024 12-2026	204,833,091	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Cárdenas Centro Banco 1	00000073752	Tab.	01-2024 12-2026	172,675,869	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			
Regularización de Colonias Populares	00000073767	NAC.	01-2023 12-2027	836,852,980	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
RM C.H. ENCANTO	00000073775	Ver.	06-2022 12-2025	191,389,513	61,794,000	52,473,943	52,473,943	84.9	100.0	32.2	21.7	83.1
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					61,794,000	52,473,943	52,473,943	84.9	100.0			
RM CH MINAS	00000073776	Ver.	06-2022 12-2025	266,185,415	55,336,000	72,346,649	72,346,649	130.7	100.0	20.7	36.2	96.4
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					55,336,000	72,346,649	72,346,649	130.7	100.0			
RM C.H. PORTEZUELO II	00000073777	Pue.	06-2022 12-2024	59,671,731	0	28,686,266	28,686,266	0.0	100.0	0.0	0.3	6.4
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	28,686,266	28,686,266	0.0	100.0			
RM C.H. PORTEZUELO I	00000073778	Pue.	06-2022 12-2024	103,086,351	0	49,733,698	49,733,698	0.0	100.0	0.0	0.5	6.5
TVV - CFE Consolidado												
K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad					0	49,733,698	49,733,698	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
CG HUMEROS III	00000074024	Pue.	07-2022 12-2024	1,341,926,465	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			0	0	0	0.0	0.0				
Central Ciclo Combinado González Ortega	00000077538	BC., BCS.	04-2023 12-2025	4,022,152,000	625,766,140	693,010,406	693,010,406	110.7	100.0	30.4	50.1	50.1
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			625,766,140	693,010,406	693,010,406	110.7	100.0				
Modernización y Rehabilitación de las Plataformas de Recarga y las Grúas de Edificio del Reactor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde	00000077555	Ver.	04-2023 12-2027	260,000,000	110,707,562	0	0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad			110,707,562	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024			PAGADA / APROBADA	PAGADA / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Adquisición de Generador Eléctrico para la Máquina Diésel de Emergencia División III y Motor de la Bomba del Sistema LPCS de CNLV.	00000077558	Ver.	04-2023 12-2026	206,600,000	32,862,500	0	0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				32,862,500	0	0	0.0	0.0			
Valle Dorado Banco 1	00000077624	Jal.	01-2024 12-2026	107,142,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Matamoros Banco 1	00000077625	Ags.	01-2024 12-2026	112,557,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Lermas Banco 1	00000077629	NL.	01-2024 12-2026	145,270,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
Campo Gobierno Banco 1	00000077630	Sin.	01-2024 12-2026	131,845,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Naranjo Banco 1	00000077631	Sin.	01-2024 12-2026	209,754,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
San Lorenzo Banco 1	00000077632	Oax.	01-2024 12-2026	104,356,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Cuahtémoc Banco 1	00000077633	Tab.	01-2024 12-2026	172,542,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TVV - CFE Consolidado											
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Periférico Sur Banco 1	00000077635	Tab.	01-2024 12-2026	127,978,000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			
Proyecto I20. 359 SLT Fase I	00000081719	NAC.	05-2024 12-2025	4,137,360,000	0	142,465,570	142,465,570	0.0	100.0	0.0	29.2	29.2
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	142,465,570	142,465,570	0.0	100.0			
Proyecto I20. 359 SLT Fase Iii	00000081721	NAC.	05-2024 12-2025	13,385,640,000	0	75,954,100	75,954,100	0.0	100.0	0.0	22.6	22.6
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	75,954,100	75,954,100	0.0	100.0			
Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado en ISFSI de la CNLV (Etapa 2)	00000081797	Ver.	05-2024 12-2027	1,667,500,621	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
ZAPATA ORIENTE BANCO 1	00000081872	Tab.	06-2024 12-2025	37,954,400	0	37,953,910	37,953,910	0.0	100.0	0.0	77.0	77.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	37,953,910	37,953,910	0.0	100.0			
JAUJA BANCO 1	00000081873	Nay.	06-2024 12-2025	101,099,900	0	100,111,767	100,111,767	0.0	100.0	0.0	83.0	83.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	100,111,767	100,111,767	0.0	100.0			
CENTRO BANCO 1	00000081874	Jal.	06-2024 12-2025	34,683,000	0	34,352,882	34,352,882	0.0	100.0	0.0	42.0	42.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	34,352,882	34,352,882	0.0	100.0			
ACATIC BANCO 1	00000081875	Jal.	06-2024 12-2025	31,335,700	0	31,029,598	31,029,598	0.0	100.0	0.0	95.0	95.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	31,029,598	31,029,598	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOLIMAN BANCO 1	00000081876	Jal.	06-2024 12-2025	134,753,300	0	133,483,484	133,483,484	0.0	100.0	0.0	78.0	78.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	133,483,484	133,483,484	0.0	100.0			
TAPALPA BANCO 1	00000081877	Jal.	06-2024 12-2025	96,949,600	0	96,033,643	96,033,643	0.0	100.0	0.0	67.0	67.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	96,033,643	96,033,643	0.0	100.0			
MORELOS BANCO 1	00000081878	Gto.	06-2024 02-2025	51,700,000	0	51,189,000	51,189,000	0.0	100.0	0.0	20.0	20.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	51,189,000	51,189,000	0.0	100.0			
SANTA FE BANCO 1	00000081879	Sin.	06-2024 12-2025	41,608,600	0	41,608,600	41,608,600	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	41,608,600	41,608,600	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TAMAZULA BANCO 1	00000081880	Sin.	06-2024 12-2025	63,760,400	0	63,759,300	63,759,300	0.0	100.0	0.0	7.0	7.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	63,759,300	63,759,300	0.0	100.0			
TERRAMARA BANCO 1	00000081881	Son.	06-2024 12-2025	33,869,000	0	33,869,000	33,869,000	0.0	100.0	0.0	25.0	25.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	33,869,000	33,869,000	0.0	100.0			
SAN BARTOLO BANCO 1	00000081882	Hgo.	06-2024 12-2025	91,135,000	0	90,308,760	90,308,760	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	90,308,760	90,308,760	0.0	100.0			
LIBRAMIENTO BANCO 1	00000081883	Son.	06-2024 12-2025	103,789,400	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024	
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL		
OBRAS COMPLEMENTARIAS (CASETA DE CONTROL) PARA OPERACIÓN DE CENTRAL TURBOGAS BAJA CALIFORNIA SUR DE LA EPS GENERACIÓN III	00000081915	BCS.	08-2024 12-2024	5,487,650	0	4,163,706	4,163,706	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
TVV - CFE Consolidado													
	K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad				0	4,163,706	4,163,706	0.0	100.0				
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				17,124,961,581	0	4,243,921,162	4,243,921,162	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Red Nacional de Acceso y Agregación de Telecomunicaciones e Internet para Todos	00000073998	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2022 12-2025	7,544,486,575	0	2,388,972,892	2,388,972,892	0.0	100.0	0.0	21.3	35.0
TVV - CFE Consolidado												
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	2,388,972,892	2,388,972,892	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES	00000073999	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q., Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	07-2022 12-2025	9,580,475,006	0	1,854,948,270	1,854,948,270	0.0	100.0	0.0	34.8	69.8
TVV - CFE Consolidado												
	K-014-Otros proyectos de infraestructura social				0	1,854,948,270	1,854,948,270	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				790,694,969	59,242,338	46,683,818	46,683,818	78.8	100.0			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2021	00000052666	Ags., BC., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Q., Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc.	02-2018 12-2025	581,284,771	50,442,338	46,683,818	46,683,818	92.5	100.0	8.6	8.0	78.6
TVV - CFE Consolidado												
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					50,442,338	46,683,818	46,683,818	92.5	100.0			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE RECARGAS (CECOR)	00000062501	Ver.	01-2020 12-2025	159,472,935	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TVV - CFE Consolidado												
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Virgenes.	00000073588	BCS.	04-2022 12-2026	49,937,263	8,800,000	0	0	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TVV - CFE Consolidado												
K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				8,800,000	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,122,488,035	0	115,762,669	115,762,669	0.0	100.0			
Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023	00000069592	Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac.	06-2021 12-2025	1,122,488,035	0	115,762,669	115,762,669	0.0	100.0	0.0	11.0	14.5
TVV - CFE Consolidado												
K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental				0	115,762,669	115,762,669	0.0	100.0				

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
CFE CONSOLIDADO

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.